

Cuadro de Proyectos- Direccion de Control y Seguimiento

FEBRERO DE 2021

Codigo	Nombre del Proyecto	Encargado de la Ejecucion del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Proposito	Descripcion del Proyecto	Impacto Ambiental	Impacto en el terreno y asentamiento	Fuentes de Financiamiento	Monto Contractual	Fechas de Aprobacion del Presupuesto del Proyecto	Estado Actual del Proyecto	Costo de Finalizacion (Proyectado)	Fecha de Finalizacion (Proyectada)	Variacion en el costo total del Proyecto	Variacion alcance y duracion del Proyecto	Razones de los cambios antes mencionados
47110	Construccion De Cerco Perimetral En Centro Educativo Basico Abraham Mejia Z,Campo Nerones	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Campo Nerones	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	40,000.00	27/11/2021	15%	40,000.00	Mayo-2021	L. 0.00	N/A	N/A
47110	Mejoramiento De Escuela Jose Tomas Ponce,Aldea Trocaire	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Aldea Trocaire	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	30,000.00	27/11/2021	20%	30,000.00	Mayo-2021	L. 0.00	N/A	N/A
47110	Contruccion de Cerco Perimetral de Escuela, Aldea Piedra Blanca	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Aldea Piedra Blanca	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	30,000.00	27/11/2021	17%	30,000.00	Mayo-2021	L. 0.00	N/A	N/A
47110	Construcción de Cerco Perimetral en Kader Elvin Hernandez, Aldea Reforma	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Aldea Reforma	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	30,000.00	27/11/2021	33%	30,000.00	Mayo-2021	L. 0.00	N/A	N/A
47110	Construcción de Cerco Perimetral del Instituto Rosa Amalia, Col. 21 de Noviembre	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	80,000.00	27/11/2021	3%	80,000.00	Mayo-2021	L. 0.00	N/A	N/A
47110	Finalizacion de Aula en CEB San Jorge, Col. Los Laureles	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	40,000.00	27/11/2021	8%	40,000.00	Abril-2021	L. 0.00	N/A	N/A
47110	Construccion de Avenida Memorial en Cementerio Antiguo, Bo El Centro	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	275,754.42	27/11/2021	9%	275,754.42	Mayo-2021	L. 0.00	N/A	N/A
47110	Finalizacion de Sala de Archivo en Hospital Anibal Murillo Escobar, Col. Bella Vista	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	500,000.00	27/11/2021	2%	500,000.00	Junio-2021	L. 0.00	N/A	N/A
47110	Construccion de Tanque para Almacenamiento de Agua,Aldea Puerto Escondido	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Aldea Puerto Escondido	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	50,000.00	27/11/2021	12%	50,000.00	Junio-2021	L. 0.00	N/A	N/A
47110	Mejoramiento de Cancha de Futbol y Construcción de Cerco Perimetral, Col. Betania	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	200,000.00	27/11/2021	2%	200,000.00	Julio-20214	L. 0.00	N/A	N/A
47110	Mejoramiento al Estadio Dr. Rafael Ruiz Leiva, Aldea Coyoles Central	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Coyoles Central	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	150,000.00	27/11/2021	2%	150,000.00	Mayo-2021	L. 0.00	N/A	N/A
47110	Finalizacion de II Etapa de Parque Central Francisco Morazan	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	700,000.00	27/11/2021	1%	700,000.00	Junio-2021	L. 0.00	N/A	N/A
47110	Construcción de Centro Comunal, Aldea Coyoles	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Aldea Coyoles	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	80,000.00	27/11/2021	13%	80,000.00	Abril-2021	L. 0.00	N/A	N/A
23400	Mejoramiento de Calles Area Urbana	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	2,554,896.54	27/11/2021	24%	2,554,896.54	Diciembre-2021	L. 0.00	N/A	N/A
47210	Pavimentacion de Calles Area Urbana	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	2,361,419.30	27/11/2021	5%	2,361,419.30	Diciembre-2021	L. 0.00	N/A	N/A
47210	Construccion de Caja Puente col. 24 de Mayo	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	100,000.00	27/11/2021	17%	100,000.00	Diciembre-2022	L. 0.00	N/A	N/A



Municipalidad de Olanchito, Yoro

Cuadro de Proyectos – Dirección de Control y Seguimiento

Febrero 2021