

INSEP  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS  
Evaluación de Resultados de Producción por Institución  
Nivel de Programas  
I Trimestre 2021  
COMISION PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA

**Mision:** Somos una organización del Gobierno Central de carácter regional y orientado a la Planificación, Coordinación y Ejecución de las Acciones necesarias con participación del Sector Publico y privado, para lograr el desarrollo Integral del Valle de Sula y las cuencas de los rios Ulua y Chamelecon dando atención especial a la protección contra las inundaciones.

**Objetivos:** Mitigar los riesgos de inundaciones en zonas habitables y de producción del Valle de Sula, con la construcción de obras de protección a la infraestructura.

**Programa: 22 OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES EN EL VALLE DE SULA**

| Resultado      | Descripcion                             | Unidad de Medicion | Programacion del Trimestre |   |                      | Ejecutado ENERO |              |                     | Ejecutado FEBRERO |       |                     | Ejecutado MARZO |   |          | Ejecucion acumulada en el trimestre |               |                  | % de Avance Trimestre |                 |
|----------------|---|--------------------|----------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------|---------------------|-------------------|-------|---------------------|-----------------|---|----------|-------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------|
|                |   |                    | Cantidad                   | % | Costo                | Cantidad        | %            | Costo               | Cantidad          | %     | Costo               | Cantidad        | % | Costo    | Cantidad                            | %             | Costo            | Cantidad              | %               |
| 1              | Canalizaciones                          | M3                 | 134,651                    | 0 | 13,951,974.10        | 120             | 0.08912      | 34,413.26           | 550               | 0.408 | 1,222,658.26        | -               | 0 | -        | 670                                 | 0.50          | 1,257,072        | 0.49758               | 9.00999         |
| 2              | Estructuras de gavion                   | M3                 | 18,325                     | 0 | 8,979,479.75         | -               | 0            | 1,214,704.00        | -                 | 0     | -                   | -               | 0 | -        | -                                   | 0.00          | 1,214,704        | 0                     | 13.52755        |
| 3              | Alcantarillas                           | ML                 | -                          | 0 | -                    | -               | 0            | -                   | -                 | 0     | -                   | -               | 0 | -        | #iDIV/0!                            | -             | #iDIV/0!         | #iDIV/0!              | #iDIV/0!        |
| 4              | Bordos                                  | M3                 | 233,823                    | 0 | 16,090,551.15        | 319,956         | 136.837      | 1,763,825.27        | 121,969           | 52.16 | 1,954,626.59        | -               | 0 | -        | 441,925                             | 189.00        | 3,718,452        | 189                   | 23.10954        |
| 5              | Obras Periodo Post Invernal             | M3                 | -                          | 0 | -                    | -               | -            | -                   | -                 | 0     | -                   | -               | 0 | -        | -                                   | 0             | -                | 0                     | #iDIV/0!        |
| 6              | Obras prioritarias Zonas de alto Riesgo | M3                 | -                          | 0 | -                    | -               | -            | -                   | -                 | 0     | -                   | -               | 0 | -        | -                                   | 0             | -                | 0                     | #iDIV/0!        |
| 0              | Dirección y Coordinación                |                    | -                          | 0 | 5,156,280.00         | -               | -            | 46,933.33           | -                 | 0     | 1,950,891.30        | -               | 0 | -        | -                                   | 0             | 1,997,825        | 0                     | 38.74546        |
| <b>TOTALES</b> |   |                    | <b>386,799</b>             |   | <b>44,178,285.00</b> | <b>320,076</b>  | <b>82.75</b> | <b>3,059,875.86</b> | <b>122,519.00</b> |       | <b>5,128,176.15</b> | <b>-</b>        |   | <b>-</b> | <b>442,595</b>                      | <b>114.43</b> | <b>8,188,052</b> | <b>114.425</b>        | <b>18.53411</b> |

Total Actividad - Obra  
Total Institucion  
Totales del Reporte



Ing. Juan José Alvarado  
Director UPEG-CCIVS