



Alcaldía Municipal Campamento, Olancho

Bo. Santa Ana, Campamento, Olancho
Teléfonos: 2789-0935, 2789-0148
E-mail: municipalidadcampamento@yahoo.com



Identificación del Proyecto

1. Encargado de la Ejecución del Proyecto: José Miguel Santos
2. Sector y sub sector : Departamento de Infraestructura
3. Nombre del Proyecto: Caja Puente
4. Ubicación del Proyecto: Aldea El Nance sector # 3 por el Campo ,
Campamento , Olancho
5. Propósito: construcción Infraestructura de Cruce
6. Descripción del Proyecto: El proyecto consiste en la construcción de una caja Puente de bases de concreto ciclópeo, y losa de concreto armado con varilla # 5 de 20.00 cm de espesor, piso de concreto, con las siguientes dimensiones.
 - Ancho de calle 4.00 metros
 - Altura Efectiva ; 2.80 metros
 - Longitud de losa : 3.00
 - Libre de : 2.00 metros
 - Sección efectiva de 2.80x2.00 metros
 - Piso de Concreto Simple
 - Barandal de Tubo Galvanizado de 2



Alcaldía Municipal Campamento, Olancho

Bo. Santa Ana, Campamento, Olancho
Teléfonos: 2789-0935, 2789-0148
E-mail: municipalidadcampamento@yahoo.com



• Elaboración Del Proyecto

1. Alcance del Proyecto (Principal Producto) : Mejoras en la infraestructura de Cruce en Quebrada Existente
2. Impacto en el Terreno y asentamientos : El terreno Pertenece a la Municipalidad de Campamento, por tanto no hay perjuicio a terceros
3. Detalles del Encargado del Proyecto :
 - Nombre Completo : José Miguel Santos
 - Numero de Identidad: 1501-1966-00595
 - Número de Teléfono: (504) 9700-4096
4. Fuentes de Financiamiento: Transferencias del Gobierno Central
5. Presupuesto Técnico -Proyectado del Proyecto: Lps. 186,218.37
6. Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto : vía Corporación Municipal de Sesión realizada el mes de Febrero del 2021
7. Costo Finalización (Proyectado vía Unidad Técnica Municipal Infraestructura) : Lps140,000.00, esto resulta con el apoyo de la comunidad con la mano de obra no calificada
8. Fecha de Finalización (Proyectado) : 15 de Marzo del 2021



Alcaldía Municipal Campamento, Olancho

Bo. Santa Ana, Campamento, Olancho
Teléfonos: 2789-0935, 2789-0148
E-mail: municipalidadcampamento@yahoo.com



Ejecución del proyecto.

1. Variación en el costo Total del Proyecto.

No existen Variaciones en el costo del proyecto

2. Variaciones en el alcance y duración del Proyecto

No existen durante la ejecución del proyecto, variaciones ni extensiones de tiempo, el proyecto fue ejecutado en tiempo y forma planificada.

3. Razones de los cambios antes mencionados.

No existen razones ni cambios realizados.





José Miguel Santos
Jefe Departamento de Infraestructura