



MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
TEL/FAX 2641-0729
Email municipalidad_snc.2006@yahoo.com
DETALLE DE PROYECTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2015

IDENTIFICACION DEL PROYECTO					ELABORACION DEL PROYECTO								EJECUCION DEL PROYECTO			
Encargado de la Ejecucion del proyecto	Nombre del Proyecto	Ubicación	Proposito	Descripcion del Proyecto	Alcance del Proyecto	Detalles del Encargado del proyecto	Fuentes de Financiamiento	Presupuesto del Proyecto	Fecha de Aprobacion del Presupuesto del Proyecto	Estado del Proyecto	Costo de Finalizacion Projectado	Fecha de Finalizacion Projectada	Relacion de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	Variacion en el Costo Total del proyecto	Variaciones en el Alcance y duracion del proyecto	Razones de los cambios antes mencionados
Municipalidad de Nicolas a través de la Unidad Tecnica de Gestion en coordinacion con Mancomunidad Chorti, PHIR FHIS y Empresa ejecutora	Electrificación Rural	Cerro Redondo, El Resumidero y El Sisín.	Contribuir a mejorar las condiciones vida de los habitantes de las diferentes comunidades da beneficiar.	El proyecto consiste en la construcción del sistema de alumbrado eléctrico en las comunidades de cerro Redondo y El Sisín. En ambas comunidades, por carecer toda la Población de este importante servicio, se ejecutará el proyecto completo de electrificación. La extensión del proyecto para la comunidad de Cerro Redondo es de aproximadamente 4,118.26 y para la comunidad El Sisín de 2,475.47 metros de tendido eléctrico, el que estará conectado a la red de energía eléctrica administrado por la Empresa de Energía Eléctrica. (ENEE).	92 familias beneficiarias directamente, apoximadamente 460 personas de las 3 comunidades	Nombre de la Empresa Ejecutora:Diseños Electricos S. de R.L. bajo la supervicion de la unidad de infraestructura de la Mancomunidad Chorti, Ing. Sindy Castellanos, Tel. 2661-3468)	PIR-FHIS	L. 2,717,786.25 Este es manejado directamente por el PIR-FHIS	17-nov-14	Finalizado	L. 2,717,786.25	sep-15	El proyecto se ha ejecutado según lo planificado, no ha habido retraso en la entrega del proyecto	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de Nicolas a través de la Unidad Tecnica de Gestion	Mejoramiento de Viviendas "Techos Dignos".	Todo el municipio	Mejorar las condiciones de vida de la población del municipio de San Nicolás Copán, con la reparación de sus viviendas.	El proyecto consiste en la dotación de materiales para el mejoramiento de 75 viviendas con techos. El mejoramiento de las viviendas consistirá de lo siguiente: Cambio de techos por estructura de lámina de Zinc.El aporte comunitario serán los materiales locales y en el pago de la mano de obra. El aporte municipal consistirá en el suministro de láminas de zinc.	Con el mejoramiento de viviendas se beneficiaran directamente 75 familias de escasos recursos económicos, ubicadas en las diferentes comunidades del municipio de San Nicolás, Copan.	El proyecto es ejecutado directamente por la municipalidad a través de la unidad tecnica de gestion la cual garantiza se cumplan los requisitos del proyectos, y son los beneficiarios los responsables de llevar a cabo la ejecucion del mismo	Fondos Municipales	L. 503,200.00	17-nov-14	Finalizado	_____	sep-15	Se ha visto un atraso en la ejecucion del proyecto debido a las multiples actividades y proyectos que esjecuta la municipalidad y al poco personal que labora en la institucion			Se realizo una ampliacion al proyecto debido a la demanda de la poblacion



MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
TEL/FAX 2641-0729
Email municipalidad_snc.2006@yahoo.com
DETALLE DE PROYECTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2015

IDENTIFICACION DEL PROYECTO					ELABORACION DEL PROYECTO								EJECUCION DEL PROYECTO			
Encargado de la Ejecucion del proyecto	Nombre del Proyecto	Ubicación	Proposito	Descripcion del Proyecto	Alcance del Proyecto	Detalles del Encargado del proyecto	Fuentes de Financiamiento	Presupuesto del Proyecto	Fecha de Aprobacion del Presupuesto del Proyecto	Estado del Proyecto	Costo de Finalizacion Proyectado	Fecha de Finalizacion Proyectada	Relacion de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	Variacion en el Costo Total del proyecto	Variaciones en el Alcance y duracion del proyecto	Razones de los cambios antes mencionados
Municipalidad de Nicolas a través de la Unidad Tecnica de Gestion en coordinacion con Brigada Norteamericana de Solidaridad e Iglesia Presbiteriana	Construcción de viviendas	Barrio San Sebastián sector el Rastro y en Barrio El Progreso	Mejorar las condiciones de vida de tres familias a través del apoyo para la construcción de viviendas dignas.	El proyecto consiste en el apoyo para la construcción de tres viviendas que constan de las siguientes características: La construcción será con bloques y contará con techo de zinc y estructura de canaleta galvanizada, el piso será de cemento, el proyecto también incluye la construcción de la pila baño y sanitario dentro de la vivienda.	Se benefician 3 familias de escasos recursos economicos (10 niños y 3 adultos)	Maestro de obra #1: Melvin Rosamber Villanueva. Maestro de Obra #2: Juan Ramirez	Fondos Municipales y aporte de Brigada Norteamericana de Solidaridad a traves de la Iglesia Prebiteriana	El presupuesto de materiales de ferreteria es manejado directamente por el donante. La municipalidad aporta el terreno, materiales locales y mano de obra calificada, presupuestados Lps. 80,000.00 por vivienda, en total Lps. 210,000.00	17-nov-14	El proyecto se encuentra finalizado	Lps. 210,000.00	sep-15	Se ha ejecutado en base a lo planificado	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de Nicolas a través de la Unidad Tecnica de Gestion	Mejoramiento de Viviendas "Instalaciones Eléctricas Domiciliarias".	Varias Comunidades y Barrios(El Modelo, El Cirinal, Bo. San Sebastian, Cerro REDONDO, El Resumidero y El Sisín)	Contribuir a mejorar las condiciones vida de 157 familias de las diferentes comunidades del municipio a traves de la ampliacion de cobertura y servicio de alumbrado eléctrico domiciliar en el Municipio de San Nicolás Copán.	El proyecto consiste en proveer a familias de escasos recursos económicos, los materiales necesarios para realizar en cada vivienda la instalación eléctrica domiciliaria.	Se beneficiaran directamente 157 familias de diferentes comunidades	El proyecto es ejecutado directamente por la municipalidad a traves de la unidad tecnica de gestion la cual garantiza se cumplan los requisitos del proyectos, y son los beneficiarios los responsables de llevar a cabo la ejecucion del mismo	Fondos Municipales	L. 260,000.00	17-nov-14	El proyecto se encuentra en la etapa de Entrega de materiales a beneficiarios	_____	dic-15	Inicialmente se pretendia finalizar el proyecto en septiembre de este año pero al incrementar el mnumero de familias beneficiarias el tiempo de ejecucion se extendio	El presupuesto proyectado Ha incrementado a la fecha L. 145,856.23	Incremento el numero de familias beneficiarias a 157, inicialmente eran 130 familias. La duracion del proyecto es de 6 meses	Mayor demanda de la poblacion
Municipalidad de San Nicolas a través de la Unidad Tecnica de Gestion en coordinacion con Sociedad de Padres de Familia y Personal Docente del Centro de Educacion Basica Juan Lindo.	Construcción de Cancha Multiusos	Comunidad El Carmen Frente a CEB Juan Lindo	Contribuir con la mejora de los programas educativos que fortalecen el potencial fisico e intelectual de la poblacion estudiantil.	El proyecto consiste en la construccion de una cancha multiusos con las medidas reglamentarias, que tambien contara con alumbrado publico.	Se beneficiaran 114 alumnos del CEB Juan Lindo e indirectamente 72 familias de la Comunidad El Carmen	El proyecto es ejecutado por la Sociedad de Padres de Familia, peronal docente del centro educativo con apoyo de la municipalidad. Aun no se ha contratado el personal de albañileria.	Fondos Municipales y contraparte comunitaria	Lps. 150,000.00	17-nov-14	El proyecto se encuentra en la etapa de construccion de la cimentacion	_____	nov-15	Se esta desarrollando en base a la planificacion realizada	N/A	N/A	N/A



MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
TEL/FAX 2641-0729
Email municipalidad_snc.2006@yahoo.com
DETALLE DE PROYECTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2015

IDENTIFICACION DEL PROYECTO					ELABORACION DEL PROYECTO								EJECUCION DEL PROYECTO			
Encargado de la Ejecucion del proyecto	Nombre del Proyecto	Ubicación	Proposito	Descripcion del Proyecto	Alcance del Proyecto	Detalles del Encargado del proyecto	Fuentes de Financiamiento	Presupuesto del Proyecto	Fecha de Aprobacion del Presupuesto del Proyecto	Estado del Proyecto	Costo de Finalizacion Projectado	Fecha de Finalizacion Projectada	Relacion de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	Variacion en el Costo Total del proyecto	Variaciones en el Alcance y duracion del proyecto	Razones de los cambios antes mencionados
Municipalidad de Nicolas a través de la Unidad Tecnica de Gestion en coordinacion Habitat para la Humanidad y Mancomunidad Chorti	Construcción de Viviendas con Habitat- CONVIVIENDA- Manchorti- Municipalidad De San Nicolás.	Varias Comunidades	Mejorar la calidad de vida de 27 familias de las diferentes comunidades del municipio.	El proyecto consiste en la construcción de 27 viviendas dignas de las cuales 22 serán de adobe, techo de madera y zinc y 5 serán de bloque con techo de canaleta y aluzinc, todas con piso de cemento y puerdtas y ventanas de madera, las de adobe contara con la unidad sanitaria que consta de baño, pila y letrina fuera de la casa, las de bloque cuentan con baño y sanitario dentro de la casa, y su pila afuera ademas contaran con fogon mejorado.	Se beneficiaran 27 familias que fueron seleccionadas según la situacion economica	El proyecto es ejecutado por la municipalidad a traves de la unidad tecnica de gestion, y tiene un componente de supervision por parte de la mancomunidad Chorti con el Ing. Trinidad Lopez Cel. 32397228 quien se encarga de dar fe del avance del proyecto y es quien envía el informe a Habitat para la Humanidad para que se hagan los tramites correspondientes para pago de mano de obra y compra de materiales.	CONVIVIENDA a traves de Habitat para la Humanidad, Mancomunidad Chorti con personal tecnico y gastos de transporte a las comunidades para realizar lñas supervisiones y la municipalidad de San nicolas quin aporta materiales locales y los costos por imprevistos	L. 1,890,000.00 CONVIVIENDA y Habitat (bono de lps. 70,000.00 cada vivienda) Municipalidad L. 810,000.00 (L. 30,000.00 por vivienda)y beneficiarios L. 759,200.00 (aprox. L. 29,600.00 por casa de adobe y L. 21,600 por casa de bloque) En total se estima un costo de L. 3,459,200.00 sin gastos operativos de las instituciones de apoyo	17-nov-14	Las viviendas se encuentran en la etapa de Fundicion de pisos	L. 3,459,200.00	27 de Dic. 2015	Ha habido retraso en las actividades debido a varios factores principalmente por el clima por lo que se ha extendido el periodo de ejecucion un mes	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de Nicolas a través de la Unidad Tecnica de Gestion en coordinacion el Comité Pro Mejoramiento de calle de Acceso al Cementerio General	Pavimentación de Calle de Acceso al Cementerio General del Casco Urbano de San Nicolás Copan.	Bo. San Sebastian, Bo. San Francisco	Mejorar las condiciones físicas de las calles del municipio de San Nicolás Copan, mediante la pavimentación de la calle en el Bo. San Sebastián y Bo. San Francisco	El proyecto consiste en la pavimentación de 301 metros lineales con concreto hidráulico de una de las calles principales de San Nicolás, que es el principal acceso al Cementerio General de este municipio.	Este proyecto es de beneficio general, por lo que se pretende beneficiar a los 6683 habitantes del municipio	Nombre: Osmin Edgardo Alvarado	Fondos Municipales y contraparte comunitaria	L. 1,790,774.25	17-nov-14	Se estan construyendo las aceras que fueron dañadas	_____	dic-15	Se extendio el periodo de finalizacion ya que se reconstruyeron las aceras que fueron afectadas durante las actividades de construccion del pavimento	Estos datos se presentaran cuando finalice el proyecto	Estos datos se presentaran cuando finalice el proyecto	Estos datos se presentaran cuando finalice el proyecto



MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
TEL/FAX 2641-0729
Email municipalidad_snc.2006@yahoo.com
DETALLE DE PROYECTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2015

IDENTIFICACION DEL PROYECTO					ELABORACION DEL PROYECTO								EJECUCION DEL PROYECTO			
Encargado de la Ejecucion del proyecto	Nombre del Proyecto	Ubicación	Proposito	Descripcion del Proyecto	Alcance del Proyecto	Detalles del Encargado del proyecto	Fuentes de Financiamiento	Presupuesto del Proyecto	Fecha de Aprobacion del Presupuesto del Proyecto	Estado del Proyecto	Costo de Finalizacion Projectado	Fecha de Finalizacion Projectada	Relacion de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	Variacion en el Costo Total del proyecto	Variaciones en el Alcance y duracion del proyecto	Razones de los cambios antes mencionados
Municipalidad de Nicolas a través de la Unidad Tecnica de Gestion en coordinacion la Sociedad de Padres de Familia y Personal Docente de la Escuela	Construcción de Aulas en la Escuela Marco Antonio Aguilar	Comunidad El Modelo.	Reforzar la educación, el progreso y el desarrollo del Municipio mediante la Construcción de un aula anexa que beneficiara a 108 niños dándoles la oportunidad de mejorar su calidad de vida.	El proyecto consiste en la ampliación del Centro Educativo con la construcción de un aula para brindar un espacio más adecuado para la comodidad y el aprendizaje del alumnado.	Con este proyecto se estarán beneficiando directamente 104 niños y sus familias	Nombre: Alfredo Alvarenga	Fondos Municipales	L. 390,468.49	17-nov-14	Etapas de Repello y Pulido de paredes. Se estima un 65 % de avance del total de la obra	_____	nov-15	Se esta desarrollando en base a la planificacion realizada	Estos datos se presentaran cuando finalice el proyecto	Se pretendia construir un aula, pero ahora se construira una aula tipo salon con dos divisiones metalicas para convertirla en 3 aulas.	actualmente fue creado el centro basico lo que demanda el uso de 3 aulas
Municipalidad de Nicolas a través de la Unidad Tecnica de Gestion en coordinacion con Mancomunidad Chorti, PHIR FHIS, Comunidad y Empresa ejecutora	Construcción de Sistema de Agua Potable	Comunidad Las Brisas.	Promover el desarrollo de la comunidad de Las Brisas, mediante la construcción del sistema de agua potable, y mejorar la participación de la comunidad en la construcción y mantenimiento del mismo.	El proyecto consiste en construir un sistema de agua potable con tubos desde la obra toma hasta la red de distribución.	Los beneficiarios directos del proyecto son 36 familias de la comunidad de Las Brisas. En total son 156 personas (81 hombres, 75 mujeres).	Nombre de la Empresa Ejecutora: Constructora Estrada Supervisora: Betty Sarahi Deras Miranda Tel.3287-8487/9718-9700 (Ademas bajo la supervicion de la unidad de infraestructura de la Mancomunidad Chorti, Ing. Sindy Castellanos, Tel. 2661-3468)	PIR-FHIS	L. 1,467,694.06	17-nov-14	Etapas de Construccion de Tanque de Almacenamiento de Agua,. Se estima un avance del 50% del total de la obra	_____	mar-16	Se esta desarrollando en base a la planificacion realizada	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de Nicolas a través de la Unidad Tecnica de Gestion en coordinacion la Sociedad de Padres de Familia y Personal Docente de la Escuela	Construcción de Aula en la Escuela Julian Flores	Comunidad El Carrizal.	Reforzar la educación, el progreso y el desarrollo del Municipio mediante la Construcción de un aula anexa que beneficiara a 54 niños dándoles la oportunidad de mejorar su calidad de vida.	El proyecto consiste en la ampliación del Centro Educativo con la construcción de un aula para brindar un espacio más adecuado para la comodidad y el aprendizaje del alumnado.	Con este proyecto se estarán beneficiando directamente 54 niños y sus familias	Nombre: Arturo Henriquez	Fondos Municipales	L. 390,468.49	17-nov-14	Etapas de repello y pulido de paredes 70% de avance total del proyecto	_____	ene-16	Se esta desarrollando en base a la planificacion realizada	N/A	N/A	N/A



MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
TEL/FAX 2641-0729
Email municipalidad_snc.2006@yahoo.com
DETALLE DE PROYECTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2015

IDENTIFICACION DEL PROYECTO					ELABORACION DEL PROYECTO								EJECUCION DEL PROYECTO			
Encargado de la Ejecucion del proyecto	Nombre del Proyecto	Ubicación	Proposito	Descripcion del Proyecto	Alcance del Proyecto	Detalles del Encargado del proyecto	Fuentes de Financiamiento	Presupuesto del Proyecto	Fecha de Aprobacion del Presupuesto del Proyecto	Estado del Proyecto	Costo de Finalizacion Projectado	Fecha de Finalizacion Projectada	Relacion de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	Variacion en el Costo Total del proyecto	Variaciones en el Alcance y duracion del proyecto	Razones de los cambios antes mencionados
Municipalidad de Nicolas a través de la Unidad Tecnica de Gestion en coordinacion la Sociedad de Padres de Familia y Personal Docente del Kinder	Construcción de Cerca Perimetral en Kinder Carlos Roberto Flores	Bo. San Jose	Proporcionar seguridad alos niños y docentes del centro educativo.	El proyecto consiste en la construccion de un muro alrededor del Kinder con cimentacion de mamposteria y paredes de bloque, ademas el diseño contempla verjas metalicas en la fachada frontal un porton pequeño para ingreso de los niños y un porton grande.	Con este proyecto se estarán beneficiando directamente 18 niños y sus familias	Nombre: Elder Lopez	Fondos Municipales	L. 200,000.00	17-nov-14	Finalizado	_____	nov-15	Este proyecto fue iniciado en el año 2014 pero debido a que el presupuesto era un poco elevado se logro finalizar hasta este año	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de Nicolas a través de la Unidad Tecnica de Gestion	Construcción de mangas en puente secundario Bo. San Nicolás por propiedad de la Sra. Jhensy Pinto	Bo. San Nicolas	Mejorar la Estetica y el ornato del municipio	El proyecto en la construccion de las mangas del puente o pretiles con diseños coloniales, tambien incluye la instalacion de faroles.	Con este proyecto se estarán beneficiando directamente toda la poblacion del Casco Urbano.	Nombre: Juan Casaca	Fondos Municipales	L. 175,000.00	17-nov-14	Finalizada la obra gris y la instacion electrica y faroles, unicamente falta la pintura de ambos pretiles	_____	dic-15	Este proyecto fue iniciado en el en el año 2014 pero debido a que existen otras prioridades se ha realizado por etapas.	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de Nicolas a través de la Unidad Tecnica de Gestion	Construcción de mangas en puente secundario Bo. San Nicolás por propiedad de la Sra. Natalia Chavarria	Bo. San Nicolas	Mejorar la Estetica y el ornato del municipio	El proyecto en la construccion de las mangas del puente o pretiles con diseños basicos, tambien incluye la instalacion de faroles o lamparas.	Con este proyecto se estarán beneficiando directamente toda la poblacion del Casco Urbano.	Nombre: Juan Casaca	Fondos Municipales	L. 175,000.00	17-nov-14	Finalizada la obra gris y la instacion electrica y faroles, unicamente falta la pintura de ambos pretiles	_____	dic-15	Este proyecto fue iniciado en el mes de marzo de este año pero debido a que existen otras prioridades se ha realizado por etapas.	N/A	N/A	N/A


Bach Nancy Murillo
Unidad Técnica Municipal