



Danlí, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2014

USUARIO: LEONOR.FLORES

Honduras C.A.



## Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2015

Hora : 10:43 a.m.

Pagina: 1 de 58

| No. | Nombre del Proyecto                                             | Ubicación                  | N° Fondo de<br>Financiamiento | Fuente de<br>Financiamiento | Código<br>Presupuestario | N°<br>Acta | Presupuesto<br>Anual<br>Aprobado | Ampliaciones | Disminuciones | Traspaso de<br>más | Traspaso de<br>menos | Presupuesto<br>Definitivo | Propios    | Fondos Utilizados |                |      |       | Presupuesto<br>Ejecutado | (%) Ejecutado | Monto<br>Pendiente de<br>Ejecución | (%) Pendiente<br>de Ejecución | En Proceso/<br>Terminado | Observaciones |
|-----|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|----------------------------------|--------------|---------------|--------------------|----------------------|---------------------------|------------|-------------------|----------------|------|-------|--------------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------|
|     |                                                                 |                            |                               |                             |                          |            |                                  |              |               |                    |                      |                           |            | Préstamos         | Transferencias | ERP  | Otros |                          |               |                                    |                               |                          |               |
| 1   | Cerca Perimetral I Etapa                                        | Plantel Municipal          | 11                            | 11                          | 01-461-755               | 13         | 0.00                             | 0.00         | 0.00          | 200,000.00         | 0.00                 | 200,000.00                | 156,394.01 | 0.00              | 43,528.53      | 0.00 | 0.00  | 199,922.54               | 99.00 %       | 77.46                              | 0.00 %                        | TERMINADO                |               |
| 2   | Aporte a patronato pago de maestra                              | El Bordo, Villa Santa      | 12                            | 12                          | 01-524-754               | 13         | 0.00                             | 0.00         | 0.00          | 12,500.00          | 0.00                 | 12,500.00                 | 0.00       | 0.00              | 12,500.00      | 0.00 | 0.00  | 12,500.00                | 100.00 %      | 0.00                               | 0.00 %                        | TERMINADO                |               |
| 3   | Agua Potable                                                    | El Malacate                | 11                            | 11                          | 01-464-755               | 13         | 0.00                             | 0.00         | 0.00          | 80,000.00          | 0.00                 | 80,000.00                 | 0.00       | 0.00              | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 0.00 %        | 80,000.00                          | 100.00 %                      | NO SE EJECUTO            |               |
| 4   | Compra de Equipo de Sonido para Escuela                         | Agua Fria Mineral          | 11                            | 11                          | 01-448-756               | 13         | 0.00                             | 0.00         | 0.00          | 8,400.00           | 0.00                 | 8,400.00                  | 0.00       | 0.00              | 8,360.00       | 0.00 | 0.00  | 8,360.00                 | 99.00 %       | 40.00                              | 0.00 %                        | TERMINADO                |               |
| 5   | Electrificación                                                 | Agua Fria Mineral          | 11                            | 11                          | 01-481-757               | 13         | 0.00                             | 0.00         | 0.00          | 100,000.00         | 0.00                 | 100,000.00                | 0.00       | 0.00              | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 0.00 %        | 100,000.00                         | 100.00 %                      | NO SE EJECUTO            |               |
| 6   | Compra de Terreno para campo de futbol                          | La Danta                   | 11                            | 11                          | 01-413-760               | 13         | 0.00                             | 0.00         | 0.00          | 10,000.00          | 0.00                 | 10,000.00                 | 0.00       | 0.00              | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 0.00 %        | 10,000.00                          | 100.00 %                      | NO SE EJECUTO            |               |
| 7   | Alumbrado Electrico Esc. Tablon Manuel Zelaya                   | LLanos, El                 | 12                            | 12                          | 01-481-767               | 13         | 0.00                             | 0.00         | 0.00          | 2,000.00           | 0.00                 | 2,000.00                  | 0.00       | 0.00              | 2,000.00       | 0.00 | 0.00  | 2,000.00                 | 100.00 %      | 0.00                               | 0.00 %                        | TERMINADO                |               |
| 8   | Terminacion Cerca Perimetral Escuela (materiales)               | Bella Vista, Azabache      | 11                            | 11                          | 01-461-769               | 13         | 0.00                             | 0.00         | 0.00          | 20,000.00          | 0.00                 | 20,000.00                 | 0.00       | 0.00              | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 0.00 %        | 20,000.00                          | 100.00 %                      | NO SE EJECUTO            |               |
| 9   | Aporte a Patronato (pago a maestra)                             | Sartenejas                 | 12                            | 12                          | 01-524-771               | 14         | 0.00                             | 0.00         | 0.00          | 18,000.00          | 0.00                 | 18,000.00                 | 0.00       | 0.00              | 18,000.00      | 0.00 | 0.00  | 18,000.00                | 100.00 %      | 0.00                               | 0.00 %                        | TERMINADO                |               |
| 10  | Construccion Salon de Usos Multiples Esc. Republica de Honduras | El Pastal                  | 11                            | 11                          | 01-461-773               | 14         | 0.00                             | 0.00         | 0.00          | 10,000.00          | 0.00                 | 10,000.00                 | 0.00       | 0.00              | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 0.00 %        | 10,000.00                          | 100.00 %                      | TERMINADO                |               |
| 11  | Mejoramiento San Diego de Parque                                | San Diego                  | 11                            | 11                          | 01-467-774               | 14         | 0.00                             | 0.00         | 0.00          | 90,000.00          | 0.00                 | 90,000.00                 | 0.00       | 0.00              | 10,200.00      | 0.00 | 0.00  | 10,200.00                | 11.00 %       | 79,800.00                          | 88.00 %                       | EN PROCESO               |               |
| 12  | Construccion Cerca Perimetral Esc. Justo R. Barrios             | El Limon, Santa Maria      | 11                            | 11                          | 01-461-776               | 14         | 0.00                             | 0.00         | 0.00          | 30,000.00          | 0.00                 | 30,000.00                 | 0.00       | 0.00              | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 0.00 %        | 30,000.00                          | 100.00 %                      | NO SE EJECUTO            |               |
| 13  | Construccion casa comunal (materiales)                          | La Laguna                  | 11                            | 11                          | 01-461-777               | 14         | 0.00                             | 0.00         | 0.00          | 6,000.00           | 0.00                 | 6,000.00                  | 0.00       | 0.00              | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 0.00 %        | 6,000.00                           | 100.00 %                      | NO SE EJECUTO            |               |
| 14  | Electrificación                                                 | San Antonio, Chaparral     | 11                            | 11                          | 01-481-779               | 14         | 0.00                             | 0.00         | 0.00          | 40,000.00          | 0.00                 | 40,000.00                 | 0.00       | 0.00              | 36,000.00      | 0.00 | 0.00  | 36,000.00                | 90.00 %       | 4,000.00                           | 10.00 %                       | EN PROCESO               |               |
| 15  | Construccion nCerca Perimetral Esc. Juan Lindo                  | Providencia No.2, Azabache | 11                            | 11                          | 01-461-781               | 14         | 0.00                             | 0.00         | 0.00          | 25,000.00          | 0.00                 | 25,000.00                 | 0.00       | 0.00              | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 0.00 %        | 25,000.00                          | 100.00 %                      | NO SE EJECUTO            |               |



Danlí, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2014  
USUARIO: LEONOR.FLORES



## Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2015

Hora : 10:43 a.m.

Página: 2 de 58

| No. | Nombre del Proyecto                                           | Ubicación    | N° Fondo de<br>Financiamiento | Fuente de<br>Financiamiento | Código<br>Presupuestario | N° Acta   | Presupuesto<br>Anual<br>Aprobado | Ampliaciones | Modificaciones<br>Disminuciones | Traspaso de<br>más | Traspaso de<br>menos | Presupuesto<br>Definitivo | Propios    | Fondos Utilizados<br>Préstamos | Transferencias | ERP  | Otros | Presupuesto<br>Ejecutado | (%) Ejecutado | Monto<br>Pendiente de<br>Ejecución | (%) Pendiente<br>de Ejecución | En Proceso/<br>Terminado | Observaciones |
|-----|---------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------|----------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|------------|--------------------------------|----------------|------|-------|--------------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------|
| 16  | Aporte a Patronato (pago de vigilante julio-diciembre)        | Quisqualagua | 12                            | 12                          | 01-524-748               | 13        | 0.00                             | 0.00         | 0.00                            | 24,000.00          | 0.00                 | 24,000.00                 | 0.00       | 0.00                           | 24,000.00      | 0.00 | 0.00  | 24,000.00                | 100.00 %      | 0.00                               | 0.00 %                        | TERMINADO                |               |
| 17  | Aporte a Patronato (pago de maestra julio-noviembre)          | El Malacate  | 12                            | 12                          | 01-524-749               | 13        | 0.00                             | 0.00         | 0.00                            | 15,000.00          | 0.00                 | 15,000.00                 | 0.00       | 0.00                           | 15,000.00      | 0.00 | 0.00  | 15,000.00                | 100.00 %      | 0.00                               | 0.00 %                        | TERMINADO                |               |
| 18  | MEJORAS DE CALLE                                              | EL HATILLO   | 11                            | 11                          | 01-475-201               | 19        | 0.00                             | 80,000.00    | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 80,000.00                 | 0.00       | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 0.00 %        | 80,000.00                          | 100.00 %                      | NO SE EJECUTO            |               |
| 19  | REPACION DE CALLE                                             | SONAGUERA    | 11                            | 11                          | 01-475-206               | 19        | 0.00                             | 20,000.00    | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 20,000.00                 | 0.00       | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 0.00 %        | 20,000.00                          | 100.00 %                      | NO SE EJECUTO            |               |
| 20  | REPACION DE CALLE                                             | LA UNION N°2 | 11                            | 11                          | 01-234-209               | 4         | 20,000.00                        | 0.00         | 0.00                            | 0.00               | 20,000.00            | 0.00                      | 0.00       | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 100.00 %      | 0.00                               | 100.00 %                      | NO SE EJECUTO            |               |
| 21  | REPARACION DE CALLE                                           | LA PEDROZA   | 11                            | 11                          | 01-475-210               | 19        | 0.00                             | 0.00         | 0.00                            | 20,000.00          | 0.00                 | 20,000.00                 | 0.00       | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 0.00 %        | 20,000.00                          | 100.00 %                      | NO SE EJECUTO            |               |
| 22  | REPARACION VILLA SANTA N DE CALLE                             | 11           | 11                            | 01-234-211                  | 19                       | 80,000.00 | 0.00                             | 0.00         | 0.00                            | 80,000.00          | 0.00                 | 80,000.00                 | 0.00       | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 100.00 %      | 0.00                               | 100.00 %                      | NO SE EJECUTO            |               |
| 23  | REPARACION SANTA RITA N DE KINDER                             | 12           | 12                            | 01-461-178                  | 19                       | 0.00      | 0.00                             | 0.00         | 0.00                            | 30,000.00          | 0.00                 | 30,000.00                 | 0.00       | 0.00                           | 29,981.00      | 0.00 | 0.00  | 29,981.00                | 99.00 %       | 19.00                              | 0.00 %                        | TERMINADO                |               |
| 24  | REPARACION LA UNION N°2 N DE CALLE                            | 11           | 11                            | 01-475-209                  | 19                       | 0.00      | 0.00                             | 0.00         | 0.00                            | 20,000.00          | 0.00                 | 20,000.00                 | 0.00       | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 0.00 %        | 20,000.00                          | 100.00 %                      | NO SE EJECUTO            |               |
| 25  | Mejoramiento La Danta de Centro de Salud                      | 11           | 11                            | 01-461-761                  | 18                       | 0.00      | 0.00                             | 0.00         | 0.00                            | 5,000.00           | 0.00                 | 5,000.00                  | 0.00       | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 0.00 %        | 5,000.00                           | 100.00 %                      | NO SE EJECUTO            |               |
| 26  | MANTENIMIENTO DE CALLES URBANAS                               | CIUDAD       | 11                            | 11                          | 01-466-012               |           | 0.00                             | 300,000.00   | 0.00                            | 282,696.43         | 0.00                 | 582,696.43                | 52,500.00  | 0.00                           | 341,286.45     | 0.00 | 0.00  | 393,786.45               | 67.00 %       | 188,909.98                         | 32.00 %                       | TERMINADO                |               |
| 27  | REPARACION DE CALLE ESPERANZA EL GUANO                        | 11           | 11                            | 01-475-218                  | 19                       | 0.00      | 0.00                             | 0.00         | 0.00                            | 100,000.00         | 0.00                 | 100,000.00                | 0.00       | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 0.00 %        | 100,000.00                         | 100.00 %                      | NO SE EJECUTO            |               |
| 28  | REPARACION ALTO PINO N DE CARRETERA                           | 11           | 11                            | 01-475-194                  | 19                       | 0.00      | 22,500.00                        | 0.00         | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 22,500.00                 | 0.00       | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 0.00 %        | 22,500.00                          | 100.00 %                      | NO SE EJECUTO            |               |
| 29  | REPARACION COL. LAS N DE AULA BRISAS ESCUELA GUIA TECNICA #10 | 11           | 11                            | 01-461-192                  | 19                       | 0.00      | 140,000.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 140,000.00                | 0.00       | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 0.00 %        | 140,000.00                         | 100.00 %                      | NO SE EJECUTO            |               |
| 30  | MEJORAMIENTO EL BOSQUE NTO AULA ESCOLAR                       | 11           | 11                            | 01-231-189                  | 19                       | 10,000.00 | 0.00                             | 0.00         | 0.00                            | 0.00               | 10,000.00            | 0.00                      | 0.00       | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 100.00 %      | 0.00                               | 100.00 %                      | NO SE EJECUTO            |               |
| 31  | MEJORAMIENTO TODA LA ZONA NTO DE CALLE                        | 11           | 11                            | 01-475-202                  | 4                        | 0.00      | 243,000.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 243,000.00                | 227,400.00 | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 227,400.00               | 93.00 %       | 15,600.00                          | 6.00 %                        | EN PROCESO               |               |
| 32  | REPACION DE CALLE                                             | CUYAMAPA     | 11                            | 11                          | 01-475-204               | 19        | 0.00                             | 0.00         | 0.00                            | 50,000.00          | 0.00                 | 50,000.00                 | 0.00       | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 0.00 %        | 50,000.00                          | 100.00 %                      | NO SE EJECUTO            |               |



Danlí, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2014  
USUARIO: LEONOR.FLORES



## Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2015

Hora : 10:43 a.m.

Página: 3 de 58

| No. | Nombre del Proyecto                                          | Ubicación                    | N° Fondo de Financiamiento | Fuente de Financiamiento | Código Presupuestario | N° Acta | Presupuesto Anual Aprobado | Ampliaciones | Modificaciones Disminuciones | Traspaso de más | Traspaso de menos | Presupuesto Definitivo | Propios   | Fondos Utilizados Préstamos | Transferencias | ERP           | Otros | Presupuesto Ejecutado | (%) Ejecutado | Monto Pendiente de Ejecución | (%) Pendiente de Ejecución | En Proceso/ Terminado | Observaciones |
|-----|--------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|---------|----------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------|-----------|-----------------------------|----------------|---------------|-------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
| 33  | REPACION DE CALLE                                            | LOS PINOS                    | 11                         | 11                       | 01-475-205            | 19      | 0.00                       | 20,000.00    | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 20,000.00              | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00          | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 20,000.00                    | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 34  | REPACION DE CALLE                                            | LA FLORIDA                   | 11                         | 11                       | 01-475-207            | 19      | 0.00                       | 10,000.00    | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 10,000.00              | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00          | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 10,000.00                    | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 35  | REPARACION DE VILLA SANTA N DE CALLE                         |                              | 11                         | 11                       | 01-475-211            | 19      | 230.00                     | 15,000.00    | 0.00                         | 80,000.00       | 0.00              | 95,000.00              | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00          | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 95,000.00                    | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 36  | REPARACION EL PASTAL N DE CALLE                              |                              | 11                         | 11                       | 01-475-216            | 19      | 0.00                       | 0.00         | 0.00                         | 40,000.00       | 0.00              | 40,000.00              | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00          | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 40,000.00                    | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 37  | REPARACION EL GUANO N DE CALLE                               |                              | 11                         | 11                       | 01-475-217            | 19      | 0.00                       | 0.00         | 0.00                         | 50,000.00       | 0.00              | 50,000.00              | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00          | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 50,000.00                    | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 38  | Servicios Sanitarios de la Escuela                           | La Lima                      | 11                         | 11                       | 01-461-002            | 2       | 0.00                       | 4,599.94     | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 4,599.94               | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00          | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 4,599.94                     | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 39  | REPARACION SAN FRANCISCO LA LODOSA                           |                              | 11                         | 11                       | 01-461-001            | 2       | 0.00                       | 6,000.00     | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 6,000.00               | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00          | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 6,000.00                     | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 40  | Reparación De Calles                                         | Maguelar, Danta, Santa María | 11                         | 11                       | 01-475-783            | 15      | 0.00                       | 0.00         | 0.00                         | 51,000.00       | 0.00              | 51,000.00              | 0.00      | 0.00                        | 51,000.00      | 0.00          | 0.00  | 51,000.00             | 100.00 %      | 0.00                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 41  | Proyecto Techado Del Salón Y Mejoras Aulas Esc. Fco. Morazán | Sartenejas                   | 11                         | 11                       | 01-461-790            | 15      | 0.00                       | 0.00         | 0.00                         | 50,000.00       | 0.00              | 50,000.00              | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00          | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 50,000.00                    | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 42  | Reparación Tramo Carretero                                   | Matanzano, El Chaparral      | 11                         | 11                       | 01-475-814            | 16      | 0.00                       | 0.00         | 0.00                         | 198,000.00      | 0.00              | 198,000.00             | 0.00      | 0.00                        | 198,000.00     | 0.00          | 0.00  | 198,000.00            | 100.00 %      | 0.00                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 43  | Reparación De Calles                                         | La Danta, Santa María        | 11                         | 11                       | 01-475-816            | 19      | 0.00                       | 0.00         | 0.00                         | 8,500.00        | 0.00              | 8,500.00               | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00          | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 8,500.00                     | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 44  | Construcción pozo séptico (3 baños Esc. Guillen Zelaya)      | La Mancha, Azabache          | 11                         | 11                       | 01-461-828            | 17      | 0.00                       | 0.00         | 0.00                         | 70,000.00       | 0.00              | 70,000.00              | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00          | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 70,000.00                    | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 45  | Reparación De Techo Y Piso Escuela Francisco Morazán         | La Lima, Apali               | 11                         | 11                       | 01-461-835            | 18      | 0.00                       | 0.00         | 0.00                         | 25,000.00       | 0.00              | 25,000.00              | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00          | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 25,000.00                    | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 46  | AGUASAN Honduras/Suiza                                       | Alcaldía Danlí               | 11                         | 11                       | 01-479-839            | 21      | 0.00                       | 0.00         | 0.00                         | 212,600.00      | 0.00              | 212,600.00             | 64,840.00 | 0.00                        | 1,154.30       | 0.0074,918.48 |       | 140,912.78            | 66.00 %       | 71,687.22                    | 33.00 %                    | EN PROCESO            |               |
| 47  | Remodelación Parque Centenario                               | Ciudad, Danlí                | 11                         | 11                       | 01-467-840            | 22      | 0.00                       | 0.00         | 0.00                         | 100,000.00      | 0.00              | 100,000.00             | 0.00      | 0.00                        | 26,805.00      | 0.00          | 0.00  | 26,805.00             | 26.00 %       | 73,195.00                    | 73.00 %                    | EN PROCESO            |               |
| 48  | Chapla De Calles Y Cunetas Ciudad (Pago De Cuadrillas)       | Danlí                        | 11                         | 11                       | 01-466-843            | 22      | 0.00                       | 0.00         | 0.00                         | 40,000.00       | 0.00              | 40,000.00              | 39,650.00 | 0.00                        | 0.00           | 0.00          | 0.00  | 39,650.00             | 99.00 %       | 350.00                       | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |



Danlí, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2014

USUARIO: LEONOR.FLORES

Honduras C.A.



## Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2015

Hora : 10:43 a.m.

Pagina: 4 de 58

| No. | Nombre del Proyecto                                                   | Ubicación                       | N° Fondo de<br>Financiamiento | Fuente de<br>Financiamiento | Código<br>Presupuestario | N°<br>Acta | Presupuesto<br>Anual<br>Aprobado | Ampliaciones | Modificaciones<br>Disminuciones | Traspaso de<br>más | Traspaso de<br>menos | Presupuesto<br>Definitivo | Propios   | Fondos Utilizados<br>Préstamos | Transferencias | ERP  | Otros | Presupuesto<br>Ejecutado | (%) Ejecutado | Monto<br>Pendiente de<br>Ejecución | (%) Pendiente<br>de Ejecución | En Proceso/<br>Terminado | Observaciones |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|-----------|--------------------------------|----------------|------|-------|--------------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------|
| 49  | Reparación General De Vehículo Mitsubishi (Asignado Al Señor Alcalde) | Danlí                           | 11                            | 11                          | 01-442-844               | 22         | 0.00                             | 0.00         | 0.00                            | 100,000.00         | 0.00                 | 100,000.00                | 0.00      | 0.00                           | 81,645.00      | 0.00 | 0.00  | 81,645.00                | 81.00 %       | 18,355.00                          | 18.00 %                       | EN PROCESO               |               |
| 50  | Centro Atención Integral De La Niñez/DINAF                            | Municipalidad                   | 11                            | 11                          | 01-524-848               | 24         | 0.00                             | 52,000.00    | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 52,000.00                 | 0.00      | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 0.00 %        | 52,000.00                          | 100.00 %                      | NO SE<br>EJECUTO         |               |
| 51  | Continuación De Cerca Perimetral De Escuela                           | Cedral N.2                      | 11                            | 11                          | 01-461-304               | 4,8        | 20,000.00                        | 0.00         | 0.00                            | 0.00               | 20,000.00            | 0.00                      | 0.00      | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 100.00 %      | 0.00                               | 100.00 %                      | NO SE<br>EJECUTO         |               |
| 52  | Construcción Cerca Apali Perimetral De Escuela                        | Los Corrales,                   | 11                            | 11                          | 01-461-305               | 4          | 30,000.00                        | 0.00         | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 30,000.00                 | 0.00      | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 0.00 %        | 30,000.00                          | 100.00 %                      | NO SE<br>EJECUTO         |               |
| 53  | Terminación De La Escuela Y Cerca Perimetral                          | La Esperanza, Zona De La Lodosa | 11                            | 11                          | 01-461-306               | 4          | 50,000.00                        | 0.00         | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 50,000.00                 | 0.00      | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 0.00 %        | 50,000.00                          | 100.00 %                      | NO SE<br>EJECUTO         |               |
| 54  | Construcción De Aula                                                  | El Plan De Guambuco             | 11                            | 11                          | 01-461-307               | 4          | 70,000.00                        | 0.00         | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 70,000.00                 | 0.00      | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 0.00 %        | 70,000.00                          | 100.00 %                      | NO SE<br>EJECUTO         |               |
| 55  | Terminación De La Escuela                                             | Las Vegas, Guambuco             | 11                            | 11                          | 01-461-308               | 4          | 30,000.00                        | 0.00         | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 30,000.00                 | 0.00      | 0.00                           | 19,012.00      | 0.00 | 0.00  | 19,012.00                | 63.00 %       | 10,988.00                          | 36.00 %                       | EN PROCESO               |               |
| 56  | Construcción De Cerca Perimetral Escuela                              | La Laguna                       | 11                            | 11                          | 01-461-309               | 4,14       | 30,000.00                        | 0.00         | 0.00                            | 0.00               | 6,000.00             | 24,000.00                 | 0.00      | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 0.00 %        | 24,000.00                          | 100.00 %                      | NO SE<br>EJECUTO         |               |
| 57  | Construcción De Aula Tecnológica                                      | Altos De Escupa                 | 11                            | 11                          | 01-461-310               | 4,8        | 120,000.00                       | 0.00         | 0.00                            | 120,000.00         | 70,000.00            | 120,000.00                | 0.00      | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 0.00 %        | 120,000.00                         | 100.00 %                      | NO SE<br>EJECUTO         |               |
| 58  | Terminación De Kinder                                                 | El Cañón                        | 11                            | 11                          | 01-461-312               | 4          | 40,000.00                        | 0.00         | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 40,000.00                 | 0.00      | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 0.00 %        | 40,000.00                          | 100.00 %                      | NO SE<br>EJECUTO         |               |
| 59  | Mejoramiento De La Escuela                                            | El Cañón                        | 11                            | 11                          | 01-461-313               | 4          | 30,000.00                        | 0.00         | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 30,000.00                 | 0.00      | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 0.00 %        | 30,000.00                          | 100.00 %                      | NO SE<br>EJECUTO         |               |
| 60  | Construcción De Aula Kinder                                           | Bajillales                      | 11                            | 11                          | 01-461-315               | 4          | 40,000.00                        | 0.00         | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 40,000.00                 | 0.00      | 0.00                           | 36,879.25      | 0.00 | 0.00  | 36,879.25                | 92.00 %       | 3,120.75                           | 7.00 %                        | TERMINADO                |               |
| 61  | Continuación De Aula Escolar                                          | Buena Vista                     | 11                            | 11                          | 01-461-316               | 4          | 20,000.00                        | 0.00         | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 20,000.00                 | 0.00      | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 0.00 %        | 20,000.00                          | 100.00 %                      | NO SE<br>EJECUTO         |               |
| 62  | Cerca Perimetral                                                      | Nuevos Horizontes               | 11                            | 11                          | 01-461-317               |            | 20,000.00                        | 0.00         | 0.00                            | 0.00               | 20,000.00            | 0.00                      | 0.00      | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 100.00 %      | 0.00                               | 100.00 %                      | NO SE<br>EJECUTO         |               |
| 63  | Aula Para Kinder                                                      | Las Colinas, Santa María        | 11                            | 11                          | 01-461-318               | 4          | 50,000.00                        | 0.00         | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 50,000.00                 | 41,999.55 | 0.00                           | 6,944.00       | 0.00 | 0.00  | 48,943.55                | 97.00 %       | 1,056.45                           | 2.00 %                        | TERMINADO                |               |
| 64  | Terminación De Aula Escolar                                           | La Tronadora                    | 11                            | 11                          | 01-461-319               | 4          | 20,000.00                        | 0.00         | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 20,000.00                 | 12,002.50 | 0.00                           | 5,499.12       | 0.00 | 0.00  | 17,501.62                | 87.00 %       | 2,498.38                           | 12.00 %                       | TERMINADO                |               |



Danlí, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2014

USUARIO: LEONOR.FLORES

Honduras C.A.



## Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2015

Hora : 10:43 a.m.

Pagina: 5 de 58

| No. | Nombre del Proyecto                                    | Ubicación                  | N° Fondo de Financiamiento | Fuente de Financiamiento | Código Presupuestario | N° Acta | Presupuesto Anual Aprobado | Ampliaciones | Modificaciones Disminuciones | Traspaso de más | Traspaso de menos | Presupuesto Definitivo | Propios   | Fondos Utilizados Préstamos | Transferencias | ERP  | Otros | Presupuesto Ejecutado | (%) Ejecutado | Monto Pendiente de Ejecución | (%) Pendiente de Ejecución | En Proceso/ Terminado | Observaciones |
|-----|--------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|---------|----------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------|-----------|-----------------------------|----------------|------|-------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
| 65  | Construcción Aula Para Santa María Kinder              | Agua Fria, Santa María     | 11                         | 11                       | 01-461-320            | 4,08    | 50,000.00                  | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 50,000.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 66  | Construcción Aula Escolar                              | La Concepción, Santa María | 11                         | 11                       | 01-461-321            | 4       | 20,000.00                  | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 20,000.00              | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 20,000.00                    | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 67  | Construcción Campamento, Aula Escolar                  | Campamento, Agua Fria      | 11                         | 11                       | 01-461-322            | 4       | 50,000.00                  | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 50,000.00              | 35,388.00 | 0.00                        | 9,000.00       | 0.00 | 0.00  | 44,388.00             | 88.00 %       | 5,612.00                     | 11.00 %                    | TERMINADO             |               |
| 68  | Construcción Cerca Perimetral                          | Las Tapias                 | 11                         | 11                       | 01-461-323            | 4       | 20,000.00                  | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 20,000.00              | 12,485.60 | 0.00                        | 4,500.00       | 0.00 | 0.00  | 16,985.60             | 84.00 %       | 3,014.40                     | 15.00 %                    | TERMINADO             |               |
| 69  | Construcción Kiosco                                    | Providencia                | 11                         | 11                       | 01-461-325            | 4       | 15,000.00                  | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 15,000.00              | 0.00      | 0.00                        | 10,798.00      | 0.00 | 0.00  | 10,798.00             | 71.00 %       | 4,202.00                     | 28.00 %                    | EN PROCESO            |               |
| 70  | Construcción Bodega Cocina                             | Paso Hondo                 | 11                         | 11                       | 01-461-326            | 4       | 30,000.00                  | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 30,000.00              | 0.00      | 0.00                        | 28,620.00      | 0.00 | 0.00  | 28,620.00             | 95.00 %       | 1,380.00                     | 4.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 71  | Construcción Cerca Perimetral Escuela                  | Nuvia                      | 11                         | 11                       | 01-461-327            | 4       | 40,000.00                  | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 40,000.00              | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 40,000.00                    | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 72  | Continuación Cerca Perimetral                          | Montañita                  | 11                         | 11                       | 01-461-328            | 4       | 40,000.00                  | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 40,000.00              | 39,990.50 | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 39,990.50             | 99.00 %       | 9.50                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 73  | Mejoramiento Del Instituto Salatiel Rosales            | El Olingo                  | 11                         | 11                       | 01-461-330            | 4,5     | 10,000.00                  | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 10,000.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 74  | Culminación De La Escuela Rafael Morales               | Los Empalmes, El Olingo    | 11                         | 11                       | 01-461-331            | 4,12    | 30,000.00                  | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 30,000.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 75  | Techado De Cancha En La Escuela                        | La Estacada                | 11                         | 11                       | 01-461-333            | 4       | 30,000.00                  | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 30,000.00              | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 30,000.00                    | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 76  | Techado De Aula Informática Y Salón De Actos Del C.E.B | El Esfuerzo, Las Animas    | 11                         | 11                       | 01-461-334            | 4,8     | 1050,000.00                | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 50,000.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 77  | Construcción De Bodega                                 | Capulines De Jalán         | 11                         | 11                       | 01-461-336            | 4       | 50,000.00                  | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 50,000.00              | 0.00      | 0.00                        | 49,300.35      | 0.00 | 0.00  | 49,300.35             | 98.00 %       | 699.65                       | 1.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 78  | Construcción De Bodega                                 | Plan Largo                 | 11                         | 11                       | 01-461-337            | 4,5     | 50,000.00                  | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 50,000.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 79  | Terminación Aula Kinder                                | Las Minas                  | 11                         | 11                       | 01-461-340            | 4       | 20,000.00                  | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 20,000.00              | 0.00      | 0.00                        | 19,886.50      | 0.00 | 0.00  | 19,886.50             | 99.00 %       | 113.50                       | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 80  | Aula Escolar                                           | La Angostura               | 11                         | 11                       | 01-461-343            | 4,5     | 50,000.00                  | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 25,000.00         | 25,000.00              | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 25,000.00                    | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 81  | Cerca Perimetral Escuela                               | El Piñonal                 | 11                         | 11                       | 01-461-344            | 4       | 30,000.00                  | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 30,000.00              | 1,921.71  | 0.00                        | 27,991.00      | 0.00 | 0.00  | 29,912.71             | 99.00 %       | 87.29                        | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |



Danlí, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2014

USUARIO: LEONOR.FLORES

Honduras C.A.



## Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2015

Hora : 10:43 a.m.

Pagina: 6 de 58

| No. | Nombre del Proyecto                                           | Ubicación                 | N° Fondo de Financiamiento | Fuente de Financiamiento | Código Presupuestario | N° Acta | Presupuesto Anual Aprobado | Ampliaciones | Modificaciones Disminuciones | Traspaso de más | Traspaso de menos | Presupuesto Definitivo | Propios   | Fondos Utilizados Préstamos | Transferencias | ERP  | Otros | Presupuesto Ejecutado | (%) Ejecutado | Monto Pendiente de Ejecución | (%) Pendiente de Ejecución | En Proceso/ Terminado | Observaciones |
|-----|---------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|---------|----------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------|-----------|-----------------------------|----------------|------|-------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
| 82  | Construcción Del Techo Escuela                                | La Lima                   | 11                         | 11                       | 01-461-345            | 4,5     | 50,000.00                  | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 50,000.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 83  | Construcción Cerca Perimetral                                 | Nuevo Coyolar             | 11                         | 11                       | 01-461-346            | 4       | 10,000.00                  | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 10,000.00              | 9,810.00  | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 9,810.00              | 98.00 %       | 190.00                       | 1.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 84  | Construcción Kinder                                           | Pozo Bendito              | 11                         | 11                       | 01-461-347            | 4       | 50,000.00                  | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 50,000.00              | 0.00      | 0.00                        | 46,283.38      | 0.00 | 0.00  | 46,283.38             | 92.00 %       | 3,716.62                     | 7.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 85  | Construcción Puerta Y Piso Kinder Alejo Cruz                  | Zamorano                  | 11                         | 11                       | 01-461-348            | 4       | 20,000.00                  | 0.00         | 0.00                         | 2,094.95        | 0.00              | 22,094.95              | 0.00      | 0.00                        | 19,148.99      | 0.00 | 0.00  | 19,148.99             | 86.00 %       | 2,945.96                     | 13.00 %                    | EN PROCESO            |               |
| 86  | Construcción Salón Usos Múltiples                             | El Porvenir               | 11                         | 11                       | 01-461-349            | 4,5     | 20,000.00                  | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 20,000.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 87  | Seguimiento Aula Escolar                                      | Flores De Bethel          | 11                         | 11                       | 01-461-350            | 4       | 10,000.00                  | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 10,000.00              | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 10,000.00                    | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 88  | Construcción La Unión N.2 Aula Kinder                         | La Unión N.2              | 11                         | 11                       | 01-461-351            | 4,10    | 20,000.00                  | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 20,000.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 89  | Construcción Aula Kinder                                      | La Pedroza                | 11                         | 11                       | 01-461-352            | 4       | 20,000.00                  | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 20,000.00              | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 20,000.00                    | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 90  | Construcción Urracal N.2 Aula Escolar                         | Urracal N.2               | 11                         | 11                       | 01-461-353            | 4,      | 20,000.00                  | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 20,000.00              | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 20,000.00                    | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 91  | Construcción Bella Vista, La Aula Escolar                     | Bella Vista, La Esperanza | 11                         | 11                       | 01-461-354            | 4       | 20,000.00                  | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 20,000.00              | 0.00      | 0.00                        | 19,440.75      | 0.00 | 0.00  | 19,440.75             | 97.00 %       | 559.25                       | 2.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 92  | Construcción Santa Fe De Aula Kinder                          | Santa Fe De Seales        | 11                         | 11                       | 01-461-355            | 4,12    | 15,000.00                  | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 15,000.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 93  | Techado De Cancha Instituto                                   | Villa Santa               | 12                         | 12                       | 01-461-356            | 2       | 50,000.00                  | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 50,000.00              | 30,000.00 | 0.00                        | 20,000.00      | 0.00 | 0.00  | 50,000.00             | 100.00 %      | 0.00                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 94  | Cerca Perimetral De La Escuela                                | Villa Santa               | 11                         | 11                       | 01-461-357            | 4       | 20,000.00                  | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 20,000.00              | 0.00      | 0.00                        | 17,037.00      | 0.00 | 0.00  | 17,037.00             | 85.00 %       | 2,963.00                     | 14.00 %                    | TERMINADO             |               |
| 95  | Continuación Aula Escolar                                     | Vegas Del Rio De Seales   | 11                         | 11                       | 01-461-358            | 4,6     | 30,000.00                  | 0.00         | 0.00                         | 6,521.00        | 0.00              | 36,521.00              | 36,521.00 | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 36,521.00             | 100.00 %      | 0.00                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 96  | Construcción Cerca Coloradas Perimetral                       | Piedras                   | 11                         | 11                       | 01-461-359            | 4       | 20,000.00                  | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 20,000.00              | 0.00      | 0.00                        | 18,088.00      | 0.00 | 0.00  | 18,088.00             | 90.00 %       | 1,912.00                     | 9.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 97  | Construcción El Cacao, De Kiosco En Linaca El Jardín De Niños | El Cacao, De Linaca       | 11                         | 11                       | 01-461-360            | 4,8     | 16,000.00                  | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 16,000.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 98  | Construcción El Chaguite, Aula Escolar                        | Linaca                    | 11                         | 11                       | 01-461-361            | 4       | 150,000.00                 | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 150,000.00             | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 150,000.00                   | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 99  | Construcción Aula Escolar                                     | San Miguelito             | 11                         | 11                       | 01-461-364            | 4       | 100,000.00                 | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 100,000.00             | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 100,000.00                   | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |



Danlí, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2014

USUARIO: LEONOR.FLORES

Honduras C.A.



## Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2015

Hora : 10:43 a.m.

Pagina: 7 de 58

| No. | Nombre del Proyecto                                     | Ubicación                         | N° Fondo de Financiamiento | Fuente de Financiamiento | Código Presupuestario | N° Acta Aprobado | Presupuesto Anual | Ampliaciones | Modificaciones Disminuciones | Traspaso de más | Traspaso de menos | Presupuesto Definitivo | Propios    | Fondos Utilizados Préstamos | Transferencias | ERP  | Otros | Presupuesto Ejecutado | (%) Ejecutado | Monto Pendiente de Ejecución | (%) Pendiente de Ejecución | En Proceso/ Terminado | Observaciones |
|-----|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|--------------|------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------|------------|-----------------------------|----------------|------|-------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
| 100 | Techado De Cancha Multiusos, Escuela María Teresa Matha | Colonia La Concepción             | 11                         | 11                       | 01-461-368            | 4                | 250,000.00        | 145,399.69   | 0.00                         | 95,325.46       | 0.00              | 490,725.15             | 0.00       | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 490,725.15                   | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 101 | Pavimentación Colonia Aurora                            | Colonia Aurora                    | 11                         | 11                       | 01-466-098            | 2                | 0.00              | 594,601.16   | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 594,601.16             | 402,804.20 | 0.00                        | 117,050.90     | 0.00 | 0.00  | 519,855.10            | 87.00 %       | 74,746.06                    | 12.00 %                    | EN PROCESO            |               |
| 102 | Ampliación Calle Tercer Carril                          | Séctor Semáforos/La Concepción    | 11                         | 11                       | 01-466-099            | 2,7              | 0.00              | 180,551.80   | 0.00                         | 0.00            | 180,551.80        | 0.00                   | 0.00       | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 103 | Construcción Caja Puente Y Canalización                 | Colonia Apaguiz/Sector Gasolinera | 12                         | 12                       | 01-466-101            | 2,               | 0.00              | 251,114.10   | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 251,114.10             | 1,771.00   | 0.00                        | 2,250.00       | 0.00 | 0.00  | 4,021.00              | 1.00 %        | 247,093.10                   | 98.00 %                    | EN PROCESO            |               |
| 104 | Pavimento Hidráulico                                    | Barrio San Martín/ La Cuesta      | 11                         | 11                       | 01-466-102            | 2,7              | 0.00              | 65,825.30    | 0.00                         | 0.00            | 65,825.30         | 0.00                   | 0.00       | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 105 | Pavimento Hidráulico                                    | Barrio Paseo Los Arcos            | 11                         | 11                       | 01-466-103            | 8                | 0.00              | 61,943.72    | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 61,943.72              | 0.00       | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 61,943.72                    | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 106 | Pavimento Hidráulico II Etapa                           | Colonia La Esperanza N.1          | 11                         | 11                       | 01-466-104            | 2,7              | 0.00              | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 0.00                   | 0.00       | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 107 | Pavimento Hidráulico II Etapa                           | Colonia Zarzal                    | 11                         | 11                       | 01-466-105            | 2,5              | 0.00              | 99,904.67    | 0.00                         | 0.00            | 99,904.67         | 0.00                   | 0.00       | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 108 | Pavimento FHIS                                          | Municipio Danlí                   | 11                         | 11                       | 01-466-106            | 2                | 0.00              | 43,338.26    | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 43,338.26              | 0.00       | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 43,338.26                    | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 109 | Dragado De Quebrada                                     | Séctor Urbano, Danlí              | 11                         | 11                       | 01-472-112            | 2                | 0.00              | 24,027.89    | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 24,027.89              | 0.00       | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 24,027.89                    | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 110 | Alcantarillado Potrero Grande                           |                                   | 11                         | 11                       | 01-475-114            | 2                | 0.00              | 50,000.00    | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 50,000.00              | 0.00       | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 50,000.00                    | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 111 | Construcción Apali, La Lima De Vado                     |                                   | 11                         | 11                       | 01-475-115            | 2,18             | 0.00              | 25,000.00    | 0.00                         | 0.00            | 25,000.00         | 0.00                   | 0.00       | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 112 | Alcantarillado El Cacao, El De Carretera Águila         |                                   | 11                         | 11                       | 01-475-116            | 2                | 0.00              | 159.24       | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 159.24                 | 0.00       | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 159.24                       | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 113 | Aportación Construcción Puente                          | Oculi, Zarzal                     | 12                         | 12                       | 01-475-117            | 2                | 0.00              | 1,027,876.89 | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 1,027,876.89           | 0.00       | 0.00                        | 1,021,876.87   | 0.00 | 0.00  | 1,021,876.87          | 99.00 %       | 6,000.02                     | 0.00 %                     | EN PROCESO            |               |
| 114 | Caja Puente                                             | Apali, La Lima                    | 11                         | 11                       | 01-475-118            | 2                | 0.00              | 47,605.01    | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 47,605.01              | 4,697.00   | 0.00                        | 13,704.00      | 0.00 | 0.00  | 18,401.00             | 38.00 %       | 29,204.01                    | 61.00 %                    | EN PROCESO            |               |
| 115 | Caja Puente                                             | Las Parcelas, Escupa              | 11                         | 11                       | 01-475-119            | 2                | 0.00              | 74,001.14    | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 74,001.14              | 34,898.00  | 0.00                        | 10,235.00      | 0.00 | 0.00  | 45,133.00             | 60.00 %       | 28,868.14                    | 39.00 %                    | EN PROCESO            |               |
| 116 | Caja Puente                                             | Los Corrales                      | 12                         | 11                       | 01-475-120            | 2                | 0.00              | 52,076.60    | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 52,076.60              | 14,669.00  | 0.00                        | 35,742.92      | 0.00 | 0.00  | 50,411.92             | 96.00 %       | 1,664.68                     | 3.00 %                     | EN PROCESO            |               |
| 117 | Caja Puente                                             | Rio Hato, Colonia Nueva Cuyolar   | 11                         | 11                       | 01-475-121            | 2                | 0.00              | 200,000.00   | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 200,000.00             | 199,831.96 | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 199,831.96            | 99.00 %       | 168.04                       | 0.00 %                     | EN PROCESO            |               |



Danlí, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2014

USUARIO: LEONOR.FLORES

Honduras C.A.



## Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2015

Hora : 10:43 a.m.

Pagina: 8 de 58

| No. | Nombre del Proyecto                                                                      | Ubicación               | N° Fondo de<br>Financiamiento | Fuente de<br>Financiamiento | Código<br>Presupuestario | N° Acta<br>Aprobado | Presupuesto<br>Anual | Ampliaciones | Modificaciones<br>Disminuciones | Traspaso de<br>más | Traspaso de<br>menos | Presupuesto<br>Definitivo | Propios   | Fondos Utilizados<br>Préstamos | Transferencias | ERP  | Otros | Presupuesto<br>Ejecutado | (%) Ejecutado | Monto<br>Pendiente de<br>Ejecución | (%) Pendiente<br>de Ejecución | En Proceso/<br>Terminado | Observaciones |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|-----------|--------------------------------|----------------|------|-------|--------------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------|
| 118 | Construcción La Providencia N.2<br>Caja Puente                                           |                         | 11                            | 11                          | 01-475-122               | 2,14                | 0.00                 | 25,000.00    | 0.00                            | 0.00               | 25,000.00            | 0.00                      | 0.00      | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 100.00 %      | 0.00                               | 100.00 %                      | NO SE<br>EJECUTO         |               |
| 119 | Construcción La Zarzalosa<br>Caja Puente                                                 |                         | 11                            | 11                          | 01-475-123               | 2                   | 0.00                 | 27,277.60    | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 27,277.60                 | 22,235.56 | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 22,235.56                | 81.00 %       | 5,042.04                           | 18.00 %                       | EN PROCESO               |               |
| 120 | Alcantarillado El Cedral                                                                 |                         | 11                            | 11                          | 01-475-124               | 2                   | 0.00                 | 50,000.00    | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 50,000.00                 | 50,000.00 | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 50,000.00                | 100.00 %      | 0.00                               | 0.00 %                        | TERMINADO                |               |
| 121 | Proyecto Construcción Seales<br>Puente Hamaca                                            | Cooperativa De          | 11                            | 11                          | 01-475-125               | 2                   | 0.00                 | 25,000.00    | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 25,000.00                 | 0.00      | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 0.00 %        | 25,000.00                          | 100.00 %                      | NO SE<br>EJECUTO         |               |
| 122 | Alcantarillado Los Empalmes<br>Y Cuneteados                                              |                         | 11                            | 11                          | 01-475-126               | 2                   | 0.00                 | 50,000.00    | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 50,000.00                 | 50,000.00 | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 50,000.00                | 100.00 %      | 0.00                               | 0.00 %                        | TERMINADO                |               |
| 123 | Reparación Escuela Municipal De<br>Deportes 1era Etapa                                   | Barrio Oriental         | 12                            | 12                          | 01-461-369               | 4                   | 450,000.00           | 0.00         | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 450,000.00                | 0.00      | 0.00                           | 450,000.00     | 0.00 | 0.00  | 450,000.00               | 100.00 %      | 0.00                               | 0.00 %                        | TERMINADO                |               |
| 124 | Terminación Cancha Barrio El<br>Carmelo Polideportiva, Escuela<br>Mirian Judith Gallardo |                         | 11                            | 11                          | 01-461-372               | 4,6                 | 50,000.00            | 0.00         | 0.00                            | 0.00               | 10,000.00            | 40,000.00                 | 0.00      | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 0.00 %        | 40,000.00                          | 100.00 %                      | NO SE<br>EJECUTO         |               |
| 125 | Construcción Aldea La<br>Aula Escolar Angostura,<br>Jamastrán                            |                         | 11                            | 11                          | 01-461-374               | 4                   | 50,000.00            | 0.00         | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 50,000.00                 | 0.00      | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 0.00 %        | 50,000.00                          | 100.00 %                      | NO SE<br>EJECUTO         |               |
| 126 | Aula Escuela Arauli<br>Francisco Morazán                                                 |                         | 11                            | 11                          | 01-461-376               | 4                   | 60,000.00            | 0.00         | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 60,000.00                 | 0.00      | 0.00                           | 60,000.00      | 0.00 | 0.00  | 60,000.00                | 100.00 %      | 0.00                               | 0.00 %                        | TERMINADO                |               |
| 127 | Construcción Villa Ahumada<br>Aula Escuela Martha Irias                                  |                         | 11                            | 11                          | 01-461-377               | 4,11                | 60,000.00            | 0.00         | 0.00                            | 0.00               | 60,000.00            | 0.00                      | 0.00      | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 100.00 %      | 0.00                               | 100.00 %                      | NO SE<br>EJECUTO         |               |
| 128 | Construcción Barrio La<br>Aula Kinder Ceibita Concha<br>García                           |                         | 11                            | 11                          | 01-461-379               | 4                   | 60,000.00            | 0.00         | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 60,000.00                 | 0.00      | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 0.00 %        | 60,000.00                          | 100.00 %                      | NO SE<br>EJECUTO         |               |
| 129 | Construcción Y Adiciones<br>Edificios Escolares                                          | Todo El Municipio       | 11                            | 11                          | 01-461-381               | 4,5,6,10            | 259,975.19           | 0.00         | 0.00                            | 1,733.31           | 121,000.00           | 140,708.50                | 89,354.60 | 0.00                           | 51,353.90      | 0.00 | 0.00  | 140,708.50               | 100.00 %      | 0.00                               | 0.00 %                        | TERMINADO                |               |
| 130 | Construcción Edificio Aguas<br>Muro De Danlí Perimetral                                  |                         | 11                            | 11                          | 01-461-382               | 4                   | 34,775.00            | 0.00         | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 34,775.00                 | 0.00      | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 0.00 %        | 34,775.00                          | 100.00 %                      | NO SE<br>EJECUTO         |               |
| 131 | Aporte A Patronato (Pago De<br>Maestra)                                                  | El Pinal                | 12                            | 12                          | 01-524-533               | 4                   | 30,000.00            | 0.00         | 0.00                            | 12,000.00          | 0.00                 | 42,000.00                 | 12,000.00 | 0.00                           | 27,000.00      | 0.00 | 0.00  | 39,000.00                | 92.00 %       | 3,000.00                           | 7.00 %                        | TERMINADO                |               |
| 132 | Aporte A Patronato (Pago De<br>Maestra)                                                  | Los Empalmes, El Olingo | 11                            | 11                          | 01-524-534               | 4                   | 60,000.00            | 0.00         | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 60,000.00                 | 18,000.00 | 0.00                           | 42,000.00      | 0.00 | 0.00  | 60,000.00                | 100.00 %      | 0.00                               | 0.00 %                        | TERMINADO                |               |
| 133 | Aporte A Patronato (Pago De<br>Maestra)                                                  | La Estacada             | 12                            | 12                          | 01-524-536               | 4                   | 60,000.00            | 0.00         | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 60,000.00                 | 18,000.00 | 0.00                           | 36,000.00      | 0.00 | 0.00  | 54,000.00                | 90.00 %       | 6,000.00                           | 10.00 %                       | TERMINADO                |               |



Danlí, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2014

USUARIO: LEONOR.FLORES



## Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2015

Hora : 10:43 a.m.

Pagina: 9 de 58

| No. | Nombre del Proyecto                                                                           | Ubicación                 | N° Fondo de Financiamiento | Fuente de Financiamiento | Código Presupuestario | N° Acta | Presupuesto Anual Aprobado | Ampliaciones | Modificaciones Disminuciones | Traspaso de más | Traspaso de menos | Presupuesto Definitivo | Propios   | Fondos Utilizados Préstamos | Transferencias | ERP  | Otros | Presupuesto Ejecutado | (%) Ejecutado | Monto Pendiente de Ejecución | (%) Pendiente de Ejecución | En Proceso/ Terminado | Observaciones |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|---------|----------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------|-----------|-----------------------------|----------------|------|-------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
| 134 | Aporte A Patronato (Pago De Maestra)                                                          | Los Plancitos             | 11                         | 11                       | 01-524-538            | 4,5     | 60,000.00                  | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 15,000.00         | 45,000.00              | 22,500.00 | 0.00                        | 22,500.00      | 0.00 | 0.00  | 45,000.00             | 100.00 %      | 0.00                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 135 | Aporte A Patronato (Pago De Maestra)                                                          | La Esperanza, Villa Santa | 12                         | 12                       | 01-524-539            | 4,5     | 60,000.00                  | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 15,000.00         | 45,000.00              | 18,000.00 | 0.00                        | 26,500.00      | 0.00 | 0.00  | 44,500.00             | 98.00 %       | 500.00                       | 1.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 136 | Aporte A Patronato (Pago De Maestra)                                                          | Las Colinas, Villa Santa  | 12                         | 12                       | 01-524-540            | 4,5     | 60,000.00                  | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 15,000.00         | 45,000.00              | 18,000.00 | 0.00                        | 27,000.00      | 0.00 | 0.00  | 45,000.00             | 100.00 %      | 0.00                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 137 | Aporte A Patronato (Pago De Maestra)                                                          | Santa Fe De Seales        | 12                         | 12                       | 01-524-541            | 4,6,5   | 60,000.00                  | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 15,000.00         | 45,000.00              | 20,250.00 | 0.00                        | 22,500.00      | 0.00 | 0.00  | 42,750.00             | 95.00 %       | 2,250.00                     | 5.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 138 | Aporte A Patronato (Pago De Maestra)                                                          | La Esperanza, Villa Santa | 12                         | 12                       | 01-524-542            | 4,5     | 60,000.00                  | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 15,000.00         | 45,000.00              | 18,000.00 | 0.00                        | 27,000.00      | 0.00 | 0.00  | 45,000.00             | 100.00 %      | 0.00                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 139 | Aporte A Patronato (Pago De Maestra)                                                          | El Porvenir, Villa Santa  | 12                         | 12                       | 01-524-543            | 4,5     | 60,000.00                  | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 15,000.00         | 45,000.00              | 18,000.00 | 0.00                        | 27,000.00      | 0.00 | 0.00  | 45,000.00             | 100.00 %      | 0.00                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 140 | Aporte A Patronato (Pago De Maestra)                                                          | Villa Santa               | 12                         | 12                       | 01-524-544            | 4,5     | 60,000.00                  | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 15,000.00         | 45,000.00              | 22,500.00 | 0.00                        | 22,500.00      | 0.00 | 0.00  | 45,000.00             | 100.00 %      | 0.00                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 141 | Aporte A Patronato (Pago De Maestra Para Aula Informática En El C.E.B. Rafael Helidoro Valle) | El Chaguile, Linaca       | 11                         | 11                       | 01-524-545            | 4       | 68,000.00                  | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 68,000.00              | 27,200.00 | 0.00                        | 40,800.00      | 0.00 | 0.00  | 68,000.00             | 100.00 %      | 0.00                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 142 | Aporte A Patronato (Pago De Maestra Para Aula Informática Escuela José Cecilio Del Valle)     | San Juan De Linaca        | 12                         | 12                       | 01-524-546            | 4       | 68,000.00                  | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 68,000.00              | 20,400.00 | 0.00                        | 47,600.00      | 0.00 | 0.00  | 68,000.00             | 100.00 %      | 0.00                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 143 | Aporte A Patronato (Pago De Maestra)                                                          | La Majada                 | 12                         | 12                       | 01-524-547            | 4       | 68,000.00                  | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 68,000.00              | 20,400.00 | 0.00                        | 47,600.00      | 0.00 | 0.00  | 68,000.00             | 100.00 %      | 0.00                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 144 | Aporte A Patronato (Pago De Maestra De Kinder "Caritas Felices")                              | Ocobas                    | 11                         | 11                       | 91-524-548            | 4       | 50,000.00                  | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 50,000.00              | 20,000.00 | 0.00                        | 30,000.00      | 0.00 | 0.00  | 50,000.00             | 100.00 %      | 0.00                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |



Danlí, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2014

USUARIO: LEONOR.FLORES

Honduras C.A.



## Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisi n: 15/12/2015

Hora : 10:43 a.m.

Pagina: 10 de 58

| No. | Nombre del Proyecto                                                                      | Ubicaci n                      | N  Fondo de<br>Financiamie<br>nto | Fuente de<br>Financiamie<br>nto | C digo<br>Presupuestari<br>o | N <br>Acta<br>Aprobado | Presupuesto<br>Anual | Ampliaciones | Modificaciones<br>Disminuciones | Traspaso de<br>m s | Traspaso de<br>menos | Presupuesto<br>Definitivo | Propios   | Fondos Utilizados<br>Pr stamos | Transferencias | ERP  | Otros | Presupuesto<br>Ejecutado | (%) Ejecutado | Monto<br>Pendiente de<br>Ejecuci n | (%) Pendiente<br>de Ejecuci n | En Proceso/<br>Terminado | Observaciones |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|-----------|--------------------------------|----------------|------|-------|--------------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------|
| 145 | Aporte A Patronato (Pago De Maestra Para Aula Informatica En El C.E.B Francisco Moraz n) | El Pescadero                   | 12                                | 12                              | 01-524-549                   | 4                      | 40,000.00            | 0.00         | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 40,000.00                 | 16,000.00 | 0.00                           | 24,000.00      | 0.00 | 0.00  | 40,000.00                | 100.00 %      | 0.00                               | 0.00 %                        | TERMINADO                |               |
| 146 | Aporte A Patronato (Pago De Maestra Para El Jard n De Ni os)                             | El Cacao, Linaca               | 12                                | 12                              | 01-524-550                   | 4                      | 68,000.00            | 0.00         | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 68,000.00                 | 20,400.00 | 0.00                           | 47,600.00      | 0.00 | 0.00  | 68,000.00                | 100.00 %      | 0.00                               | 0.00 %                        | TERMINADO                |               |
| 147 | Aporte A Patronato (Pago De Maestro)                                                     | Los Almendros                  | 11                                | 11                              | 01-524-551                   | 4                      | 20,000.00            | 0.00         | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 20,000.00                 | 10,000.00 | 0.00                           | 10,000.00      | 0.00 | 0.00  | 20,000.00                | 100.00 %      | 0.00                               | 0.00 %                        | TERMINADO                |               |
| 148 | Aporte A Patronato (Pago De Maestro)                                                     | El Cedral N.1                  | 11                                | 11                              | 01-524-552                   | 4                      | 20,000.00            | 0.00         | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 20,000.00                 | 4,000.00  | 0.00                           | 16,000.00      | 0.00 | 0.00  | 20,000.00                | 100.00 %      | 0.00                               | 0.00 %                        | TERMINADO                |               |
| 149 | Construcci n Cerca Perimetral De La Escuela                                              | La Mejor a                     | 11                                | 11                              | 01-461-281                   | 4                      | 20,000.00            | 0.00         | 0.00                            | 0.00               | 20,000.00            | 0.00                      | 0.00      | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 100.00 %      | 0.00                               | 100.00 %                      | NO SE EJECUTO            |               |
| 150 | Reparaci n De Escuela                                                                    | San Francisco, La Lodosa       | 12                                | 12                              | 01-231-001                   | 2                      | 0.00                 | 21,000.00    | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 21,000.00                 | 0.00      | 0.00                           | 15,000.00      | 0.00 | 0.00  | 15,000.00                | 71.00 %       | 6,000.00                           | 28.00 %                       | EN PROCESO               |               |
| 151 | Servicios Sanitarios De Escuela                                                          | La Lima                        | 11                                | 11                              | 01-231-002                   | 2                      | 0.00                 | 4,599.94     | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 4,599.94                  | 0.00      | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 0.00 %        | 4,599.94                           | 100.00 %                      | NO SE EJECUTO            |               |
| 152 | Mejoras De La Escuela                                                                    | San Lorenzo, Jamastr n         | 12                                | 12                              | 01-231-005                   | 2                      | 0.00                 | 3,289.95     | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 3,289.95                  | 0.00      | 0.00                           | 3,289.95       | 0.00 | 0.00  | 3,289.95                 | 100.00 %      | 0.00                               | 0.00 %                        | TERMINADO                |               |
| 153 | Reconstrucci n Kinder                                                                    | San Marcos, Abajo              | 12                                | 12                              | 01-231-006                   | 4                      | 0.00                 | 70,000.00    | 0.00                            | 0.00               | 70,000.00            | 0.00                      | 0.00      | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 100.00 %      | 0.00                               | 100.00 %                      | NO SE EJECUTO            |               |
| 154 | Techado Aula Quebrada Escolar                                                            | Quebrada Chiquita              | 12                                | 12                              | 01-231-007                   | 2                      | 0.00                 | 40,000.00    | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 40,000.00                 | 0.00      | 0.00                           | 39,895.80      | 0.00 | 0.00  | 39,895.80                | 99.00 %       | 104.20                             | 0.00 %                        | TERMINADO                |               |
| 155 | Compra De Mobiliario Escuela Froylan Turcios                                             | Campamento N.2 Jamastr n       | 12                                | 12                              | 01-437-031                   | 2                      | 0.00                 | 40,000.00    | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 40,000.00                 | 0.00      | 0.00                           | 39,600.00      | 0.00 | 0.00  | 39,600.00                | 99.00 %       | 400.00                             | 1.00 %                        | EN PROCESO               |               |
| 156 | Proyecto Compra De Mobiliario                                                            | Las Colinas, Santa Mar a       | 11                                | 11                              | 01-437-032                   | 2,4,7                  | 0.00                 | 17,122.78    | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 17,122.78                 | 16,787.10 | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 16,787.10                | 98.00 %       | 335.68                             | 1.00 %                        | EN PROCESO               |               |
| 157 | Mobiliario                                                                               | La Lima                        | 11                                | 11                              | 01-437-033                   | 2                      | 0.00                 | 13,000.00    | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 13,000.00                 | 0.00      | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 0.00 %        | 13,000.00                          | 100.00 %                      | NO SE EJECUTO            |               |
| 158 | Mobiliario Escolar                                                                       | Altos Del Triunfo              | 12                                | 12                              | 01-437-034                   | 2                      | 0.00                 | 3,000.00     | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 3,000.00                  | 0.00      | 0.00                           | 2,994.00       | 0.00 | 0.00  | 2,994.00                 | 99.00 %       | 6.00                               | 0.00 %                        | TERMINADO                |               |
| 159 | Compra De Un Equipo De Sonido Escuela Rep blica De Honduras                              | Uni n De Oriente, El Chaparral | 12                                | 12                              | 01-448-036                   | 2                      | 0.00                 | 3,901.55     | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 3,901.55                  | 0.00      | 0.00                           | 3,901.55       | 0.00 | 0.00  | 3,901.55                 | 100.00 %      | 0.00                               | 0.00 %                        | TERMINADO                |               |



Danlí, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2014

USUARIO: LEONOR.FLORES

Honduras C.A.



## Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisi n: 15/12/2015

Hora : 10:43 a.m.

Pagina: 11 de 58

| No. | Nombre del Proyecto                                            | Ubicaci n                       | N  Fondo de<br>Financiamie<br>nto | Fuente de<br>Financiamie<br>nto | C digo<br>Presupuestari<br>o | N <br>Acta | Presupuesto<br>Anual<br>Aprobado | Ampliaciones | Modificaciones<br>Disminuciones | Traspaso de<br>m s | Traspaso de<br>menos | Presupuesto<br>Definitivo | Propios   | Fondos Utilizados |                |               |       | Presupuesto<br>Ejecutado | (%) Ejecutado | Monto<br>Pendiente de<br>Ejecuci n | (%) Pendiente<br>de Ejecuci n | En Proceso/<br>Terminado | Observaciones |
|-----|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|-----------|-------------------|----------------|---------------|-------|--------------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------|
|     |                                                                |                                 |                                   |                                 |                              |            |                                  |              |                                 |                    |                      |                           |           | Pr stamos         | Transferencias | ERP           | Otros |                          |               |                                    |                               |                          |               |
| 160 | Cocina Escolar                                                 | El Ruano                        | 12                                | 12                              | 01-461-037                   | 2          | 0.00                             | 7,500.00     | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 7,500.00                  | 0.00      | 0.00              | 7,500.00       | 0.00          | 0.00  | 7,500.00                 | 100.00 %      | 0.00                               | 0.00 %                        | TERMINADO                |               |
| 161 | Sal n De Usos M ltiples                                        | El Porvenir N.1                 | 11                                | 11                              | 01-461-038                   | 2          | 0.00                             | 8,000.00     | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 8,000.00                  | 8,000.00  | 0.00              | 0.00           | 0.00          | 0.00  | 8,000.00                 | 100.00 %      | 0.00                               | 0.00 %                        | TERMINADO                |               |
| 162 | Construcci n Aula Y Reparaci n De Techo Escuela                | Las Colinas, Santa Mar a        | 11                                | 11                              | 01-461-040                   | 2          | 0.00                             | 3,000.00     | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 3,000.00                  | 3,000.00  | 0.00              | 0.00           | 0.00          | 0.00  | 3,000.00                 | 100.00 %      | 0.00                               | 0.00 %                        | TERMINADO                |               |
| 163 | Cerca Perimetral Del Kinder                                    | Las Camelias                    | 12                                | 12                              | 01-461-042                   | 2          | 0.00                             | 8,969.76     | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 8,969.76                  | 0.00      | 0.00              | 6,856.95       | 0.00          | 0.00  | 6,856.95                 | 76.00 %       | 2,112.81                           | 23.00 %                       | EN PROCESO               |               |
| 164 | Seguimiento Construcci n Seales Aula Escolar                   | Vegas De Seales                 | 12                                | 12                              | 01-461-043                   | 2          | 0.00                             | 3,078.64     | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 3,078.64                  | 0.00      | 0.00              | 2,972.50       | 0.00          | 0.00  | 2,972.50                 | 96.00 %       | 106.14                             | 3.00 %                        | TERMINADO                |               |
| 165 | M dulo Sanitario Escuela Juan Lindo                            | Providencia N.2                 | 11                                | 11                              | 01-461-045                   | 2,15       | 0.00                             | 5,000.00     | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 5,000.00                  | 0.00      | 0.00              | 0.00           | 0.00          | 0.00  | 0.00                     | 0.00 %        | 5,000.00                           | 100.00 %                      | NO SE EJECUTO            |               |
| 166 | Ampliaci n Escuela (FHIS)                                      | Las Tusas, San Julian           | 11                                | 11                              | 01-461-047                   | 2          | 0.00                             | 64,895.19    | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 64,895.19                 | 0.00      | 0.00              | 0.00           | 0.00          | 0.00  | 0.00                     | 0.00 %        | 64,895.19                          | 100.00 %                      | NO SE EJECUTO            |               |
| 167 | Construcci n Danli Instituto                                   | Danli                           | 13                                | 25                              | 01-461-048                   | 2          | 0.00                             | 308,752.57   | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 308,752.57                | 63,692.58 | 0.00              | 0.00           | 0.0092,173.30 |       | 155,865.88               | 50.00 %       | 152,886.69                         | 49.00 %                       | EN PROCESO               |               |
| 168 | Terminaci n De Cocina, Bodega, Sanitarios Escuela Juan Lindo   | Providencia N.2                 | 11                                | 11                              | 01-461-049                   | 15         | 0.00                             | 5,000.00     | 0.00                            | 5,050.00           | 0.00                 | 10,050.00                 | 0.00      | 0.00              | 0.00           | 0.00          | 0.00  | 0.00                     | 0.00 %        | 10,050.00                          | 100.00 %                      | NO SE EJECUTO            |               |
| 169 | Construcci n Aula Escolar                                      | Las Lomas                       | 12                                | 12                              | 01-461-050                   | 2          | 0.00                             | 2,500.00     | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 2,500.00                  | 0.00      | 0.00              | 2,500.00       | 0.00          | 0.00  | 2,500.00                 | 100.00 %      | 0.00                               | 0.00 %                        | TERMINADO                |               |
| 170 | Construcci n Villa Elena, El Aula Escolar  guila               | El  guila                       | 12                                | 12                              | 01-461-051                   | 2          | 0.00                             | 34,539.36    | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 34,539.36                 | 0.00      | 0.00              | 29,643.58      | 0.00          | 0.00  | 29,643.58                | 85.00 %       | 4,895.78                           | 14.00 %                       | EN PROCESO               |               |
| 171 | Construcci n Bella Vista Aula Escolar                          | Bella Vista                     | 11                                | 11                              | 01-461-052                   | 2          | 0.00                             | 1,349.98     | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 1,349.98                  | 0.00      | 0.00              | 0.00           | 0.00          | 0.00  | 0.00                     | 0.00 %        | 1,349.98                           | 100.00 %                      | NO SE EJECUTO            |               |
| 172 | Techado De Cancha Del Instituto                                | Villa Santa                     | 12                                | 12                              | 01-461-055                   | 2          | 0.00                             | 144,843.00   | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 144,843.00                | 36,221.50 | 0.00              | 108,618.25     | 0.00          | 0.00  | 144,839.75               | 99.00 %       | 3.25                               | 0.00 %                        | TERMINADO                |               |
| 173 | Cerca De Escuela Roberto Suazo Cordova                         | Montecristo                     | 11                                | 11                              | 01-461-056                   | 2,         | 0.00                             | 12,331.04    | 0.00                            | 40,000.00          | 0.00                 | 52,331.04                 | 0.00      | 0.00              | 0.00           | 0.00          | 0.00  | 0.00                     | 0.00 %        | 52,331.04                          | 100.00 %                      | NO SE EJECUTO            |               |
| 174 | Construcci n Rio Abajo, Cocina En Escuela Azabache Pedro Nufio | Rio Abajo, Pajarillos, Azabache | 11                                | 11                              | 01-461-057                   | 2          | 0.00                             | 9,210.30     | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 9,210.30                  | 0.00      | 0.00              | 0.00           | 0.00          | 0.00  | 0.00                     | 0.00 %        | 9,210.30                           | 100.00 %                      | NO SE EJECUTO            |               |
| 175 | Construcci n Agua Fr a Caja Puente Tigre                       | Mineral Poza Del Tigre          | 11                                | 11                              | 01-475-127                   | 2          | 0.00                             | 60,000.00    | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 60,000.00                 | 0.00      | 0.00              | 0.00           | 0.00          | 0.00  | 0.00                     | 0.00 %        | 60,000.00                          | 100.00 %                      | NO SE EJECUTO            |               |



Danlí, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2014  
USUARIO: LEONOR.FLORES



## Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2015

Hora : 10:43 a.m.

Página: 12 de 58

| No. | Nombre del Proyecto                 | Ubicación                           | N° Fondo de<br>Financiamie<br>nto | Fuente de<br>Financiamie<br>nto | Código<br>Presupuestari<br>o | N°<br>Acta | Presupuesto<br>Anual<br>Aprobado | Ampliaciones | Modificaciones<br>Disminuciones | Traspaso de<br>más | Traspaso de<br>menos | Presupuesto<br>Definitivo | Propios    | Fondos Utilizados |                |      |       | Presupuesto<br>Ejecutado | (%) Ejecutado | Monto<br>Pendiente de<br>Ejecución | (%) Pendiente<br>de Ejecución | En Proceso/<br>Terminado | Observaciones |
|-----|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|------------|-------------------|----------------|------|-------|--------------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------|
|     |                                     |                                     |                                   |                                 |                              |            |                                  |              |                                 |                    |                      |                           |            | Préstamos         | Transferencias | ERP  | Otros |                          |               |                                    |                               |                          |               |
| 176 | Proyecto Construcción Alcantarillas | Arrozales                           | 11                                | 11                              | 01-475-128                   | 2,5        | 0.00                             | 20,000.00    | 0.00                            | 0.00               | 20,000.00            | 0.00                      | 0.00       | 0.00              | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 100.00 %      | 0.00                               | 100.00 %                      | NO SE EJECTO             |               |
| 177 | Construcción De Muro En La Calle    | Urracal N.2 Villa 11 Santa La Calle |                                   | 11                              | 01-475-129                   | 2,11       | 0.00                             | 15,000.00    | 0.00                            | 0.00               | 15,000.00            | 0.00                      | 0.00       | 0.00              | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 100.00 %      | 0.00                               | 100.00 %                      | NO SE EJECTO             |               |
| 178 | Alcantarillado En La Calle          | Sonaguera, Villa 11 Santa           |                                   | 11                              | 01-475-130                   | 2          | 0.00                             | 15,000.00    | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 15,000.00                 | 0.00       | 0.00              | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 0.00 %        | 15,000.00                          | 100.00 %                      | NO SE EJECTO             |               |
| 179 | Construcción De Un Vado             | El Cacao, Linaca                    | 11                                | 11                              | 01-475-131                   | 2,08       | 0.00                             | 16,232.72    | 0.00                            | 0.00               | 16,232.72            | 0.00                      | 0.00       | 0.00              | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 100.00 %      | 0.00                               | 100.00 %                      | NO SE EJECTO             |               |
| 180 | Construcción De Alcantarillas       | Agua Caliente                       | 11                                | 11                              | 01-475-132                   | 2,08       | 0.00                             | 20,000.00    | 0.00                            | 0.00               | 20,000.00            | 0.00                      | 0.00       | 0.00              | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 100.00 %      | 0.00                               | 100.00 %                      | NO SE EJECTO             |               |
| 181 | Construcción Caja Puente            | San José, Azabache                  | 11                                | 11                              | 01-475-133                   | 2,7        | 0.00                             | 80,000.00    | 0.00                            | 0.00               | 80,000.00            | 0.00                      | 0.00       | 0.00              | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 100.00 %      | 0.00                               | 100.00 %                      | NO SE EJECTO             |               |
| 182 | Construcción Puente Hamaca          | Rio Abajo, Montelimar               | 11                                | 11                              | 01-475-134                   | 2,7        | 0.00                             | 50,000.00    | 0.00                            | 0.00               | 50,000.00            | 0.00                      | 0.00       | 0.00              | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 100.00 %      | 0.00                               | 100.00 %                      | NO SE EJECTO             |               |
| 183 | Construcción Alcantarillas          | Claveles                            | 11                                | 11                              | 01-475-135                   | 2          | 0.00                             | 90,000.00    | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 90,000.00                 | 0.00       | 0.00              | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 0.00 %        | 90,000.00                          | 100.00 %                      | NO SE EJECTO             |               |
| 184 | Construcción Caja Puente            | Quebrada Arriba, La Enea            | 12                                | 12                              | 01-475-566                   | 5          | 0.00                             | 0.00         | 0.00                            | 25,000.00          | 0.00                 | 25,000.00                 | 0.00       | 0.00              | 24,388.00      | 0.00 | 0.00  | 24,388.00                | 97.00 %       | 612.00                             | 2.00 %                        | TERMINADO                |               |
| 185 | Alcantarilla                        | Los Guacimos, Apali                 | 12                                | 12                              | 01-475-573                   | 5          | 0.00                             | 0.00         | 0.00                            | 30,000.00          | 0.00                 | 30,000.00                 | 0.00       | 0.00              | 29,632.00      | 0.00 | 0.00  | 29,632.00                | 98.00 %       | 368.00                             | 1.00 %                        | TERMINADO                |               |
| 186 | Arreglo Carreteras Y Alcantarillas  | El Obraje, Jutiapa                  | 11                                | 11                              | 01-234-575                   | 5          | 0.00                             | 0.00         | 0.00                            | 50,000.00          | 0.00                 | 50,000.00                 | 25,000.00  | 0.00              | 25,000.00      | 0.00 | 0.00  | 50,000.00                | 100.00 %      | 0.00                               | 0.00 %                        | TERMINADO                |               |
| 187 | Construcción Caja Puente            | Barrio El Arenal                    | 12                                | 12                              | 01-466-591                   | 6          | 0.00                             | 0.00         | 0.00                            | 350,000.00         | 0.00                 | 350,000.00                | 307,337.75 | 0.00              | 42,661.85      | 0.00 | 0.00  | 349,999.60               | 99.00 %       | 0.40                               | 0.00 %                        | TERMINADO                |               |
| 188 | Reparación Calles                   | Arauli                              | 11                                | 11                              | 01-475-631                   | 6          | 0.00                             | 0.00         | 0.00                            | 80,000.00          | 0.00                 | 80,000.00                 | 80,000.00  | 0.00              | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 80,000.00                | 100.00 %      | 0.00                               | 0.00 %                        | TERMINADO                |               |
| 189 | Caja Puente Del Rio Hato            | Jutiapa                             | 11                                | 11                              | 01-475-634                   | 6          | 0.00                             | 0.00         | 0.00                            | 50,000.00          | 0.00                 | 50,000.00                 | 50,000.00  | 0.00              | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 50,000.00                | 100.00 %      | 0.00                               | 0.00 %                        | TERMINADO                |               |
| 190 | Combustibles Y Lubricantes          | Zona El Porvenir                    | 11                                | 11                              | 01-356-239                   | 19         | 60,000.00                        | 15,000.00    | 0.00                            | 0.00               | 16,300.00            | 58,700.00                 | 47,300.00  | 0.00              | 9,100.00       | 0.00 | 0.00  | 56,400.00                | 96.00 %       | 2,300.00                           | 3.00 %                        | TERMINADO                |               |
| 191 | Pavimentación                       | Colonia Bella Vista                 | 11                                | 11                              | 01-466-100                   | 2          | 0.00                             | 19,800.00    | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 19,800.00                 | 19,800.00  | 0.00              | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 19,800.00                | 100.00 %      | 0.00                               | 0.00 %                        | TERMINADO                |               |
| 192 | Techos Dignos Y Pisos Saludables    | Todo El Municipio                   | 11                                | 11                              | 01-463-383                   | 4,6        | 500,000.00                       | 85,000.00    | 0.00                            | 0.00               | 120,000.00           | 465,000.00                | 261,294.40 | 0.00              | 133,978.90     | 0.00 | 0.00  | 395,273.30               | 85.00 %       | 69,726.70                          | 14.00 %                       | EN PROCESO               |               |
| 193 | Mejoramiento De Vivienda            | Los Jardines, El Chaparral          | 11                                | 11                              | 01-463-384                   | 4,6        | 40,000.00                        | 0.00         | 0.00                            | 0.00               | 40,000.00            | 0.00                      | 0.00       | 0.00              | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 100.00 %      | 0.00                               | 100.00 %                      | NO SE EJECTO             |               |
| 194 | Mejoramiento De Vivienda            | El Cacao, El Águila                 | 11                                | 11                              | 01-463-385                   | 4,11       | 40,000.00                        | 0.00         | 0.00                            | 0.00               | 40,000.00            | 0.00                      | 0.00       | 0.00              | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 100.00 %      | 0.00                               | 100.00 %                      | NO SE EJECTO             |               |



Danlí, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2014

USUARIO: LEONOR.FLORES

Honduras C.A.



## Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2015

Hora : 10:43 a.m.

Pagina: 13 de 58

| No. | Nombre del Proyecto                             | Ubicación                    | N° Fondo de Financiamiento | Fuente de Financiamiento | Código Presupuestario | N° Acta              | Presupuesto Anual Aprobado | Ampliaciones | Modificaciones Disminuciones | Traspaso de más | Traspaso de menos | Presupuesto Definitivo | Propios   | Fondos Utilizados Préstamos | Transferencias | ERP  | Otros | Presupuesto Ejecutado | (%) Ejecutado | Monto Pendiente de Ejecución | (%) Pendiente de Ejecución | En Proceso/ Terminado | Observaciones |
|-----|-------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------|-----------|-----------------------------|----------------|------|-------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
| 195 | Mejoramiento La Estrella De De Vivienda Oriente |                              | 11                         | 11                       | 01-463-386            | 4                    | 20,000.00                  | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 20,000.00              | 19,928.50 | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 19,928.50             | 99.00 %       | 71.50                        | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 196 | Mejoramiento Quebrada De Vivienda Arriba, Enea  |                              | 11                         | 11                       | 01-463-387            | 4,5                  | 25,000.00                  | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 25,000.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 197 | Mejoramiento Guacanali De Vivienda Arriba       |                              | 11                         | 11                       | 01-463-388            | 4                    | 35,000.00                  | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 35,000.00              | 0.00      | 0.00                        | 30,195.20      | 0.00 | 0.00  | 30,195.20             | 86.00 %       | 4,804.80                     | 13.00 %                    | EN PROCESO            |               |
| 198 | Proyecto Habitacional (39 casas)                | Colonia José Antonio Urrutia | 11                         | 11                       | 01-463-084            | 2,15                 | 0.00                       | 41,269.59    | 0.00                         | 0.00            | 41,269.59         | 0.00                   | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 199 | Servicios Técnicos Profesionales De Informática | Alcaldía                     | 11                         | 11                       | 01-256-236            | 4,6,11,400,000.00,12 |                            | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 400,000.00        | 0.00                   | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 200 | Compra De Terreno Para Cancha De Fútbol         | Chichimora                   | 11                         | 11                       | 01-413-249            | 4                    | 49,000.00                  | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 49,000.00              | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 49,000.00                    | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 201 | Compra De Terreno Para Cementerio               | La Lima, Apali               | 11                         | 11                       | 01-413-250            | 4                    | 50,000.00                  | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 50,000.00              | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 50,000.00                    | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 202 | Compra De Terreno Agua Potable                  | Montecristo                  | 11                         | 11                       | 01-413-251            | 4,17                 | 40,000.00                  | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 40,000.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 203 | Compra De Terreno Agua Potable                  | Los Lirios                   | 11                         | 11                       | 01-413-252            | 4                    | 40,000.00                  | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 40,000.00              | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 40,000.00                    | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 204 | Compra De Terreno Centro Comunal                | El Gualiqueme                | 11                         | 11                       | 01-413-253            | 4,6                  | 60,000.00                  | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 60,000.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 205 | Compra De Terreno Cancha Fútbol                 | Los Guacimos                 | 11                         | 11                       | 01-413-254            | 4,5                  | 60,000.00                  | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 60,000.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 206 | Compra De Terreno Para Deportes                 | Santa Ana                    | 11                         | 11                       | 01-413-255            | 4                    | 80,000.00                  | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 80,000.00              | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 80,000.00                    | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 207 | Compra De Terreno Para Deporte                  | El Empalme                   | 12                         | 12                       | 01-413-256            | 4,7                  | 100,000.00                 | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 100,000.00        | 0.00                   | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 208 | Compra De Terreno Deportes                      | El Zapotillo                 | 11                         | 11                       | 01-413-257            | 4                    | 70,000.00                  | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 70,000.00              | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 70,000.00                    | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 209 | Compra De Terreno Para Crematorio               | San Diego                    | 11                         | 11                       | 01-413-258            | 4,14                 | 90,000.00                  | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 90,000.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 210 | Compra De Terreno (Campo Santo)                 | El Guano                     | 11                         | 11                       | 01-413-259            | 4                    | 70,000.00                  | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 70,000.00              | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 70,000.00                    | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 211 | Adquisición De Terreno                          | Ciudad                       | 11                         | 11                       | 01-413-260            | 4,5,6,12 Y 15        | 500,000.00                 | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 486,240.00        | 13,760.00              | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 13,760.00                    | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |



Danlí, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2014

USUARIO: LEONOR.FLORES



## Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2015

Hora : 10:43 a.m.

Pagina: 14 de 58

| No. | Nombre del Proyecto                             | Ubicación           | N° Fondo de Financiamiento | Fuente de Financiamiento | Código Presupuestario | N° Acta        | Presupuesto Anual Aprobado | Ampliaciones | Modificaciones Disminuciones | Traspaso de más | Traspaso de menos | Presupuesto Definitivo | Propios    | Fondos Utilizados Préstamos | Transferencias | ERP  | Otros | Presupuesto Ejecutado | (%) Ejecutado | Monto Pendiente de Ejecución | (%) Pendiente de Ejecución | En Proceso/ Terminado | Observaciones |
|-----|-------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------|------------|-----------------------------|----------------|------|-------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
| 212 | Adquisición De Mobiliario Y Equipo De Oficina   | Alcaldía            | 11                         | 11                       | 01-421-261            | 12             | 16,500,000.00              | 77,500.00    | 0.00                         | 0.00            | 55,200.00         | 522,300.00             | 376,506.64 | 0.00                        | 50,570.74      | 0.00 | 0.00  | 427,077.38            | 81.00 %       | 95,222.62                    | 18.00 %                    | TERMINADO             |               |
| 213 | Compra De Vehículos                             | Ciudad              | 11                         | 11                       | 01-442-262            | 4              | 1,500,000.00               | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 100,000.00        | 1,400,000.00           | 0.00       | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 1,400,000.00                 | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 214 | Construcción Y Adiciones Al Edificio Municipal  | Alcaldía            | 11                         | 11                       | 01-461-380            | 4,5,6,11,13,18 | 500,000.00                 | 19,000.00    | 0.00                         | 1.47            | 400,000.00        | 119,001.47             | 47,527.55  | 0.00                        | 71,473.92      | 0.00 | 0.00  | 119,001.47            | 100.00 %      | 0.00                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 215 | Mantenimiento De Lavaderos Públicos             |                     | 11                         | 11                       | 01-467-451            | 4              | 25,000.00                  | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 25,000.00              | 0.00       | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 25,000.00                    | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 216 | Construcción De Instalación De Bomberos         | Colonia Bella Vista | 11                         | 11                       | 01-461-370            | 4,07           | 50,000.00                  | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 50,000.00         | 0.00                   | 0.00       | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 217 | Cerca Perimetral Del Cementerio                 | La Campa, Apali     | 11                         | 11                       | 01-467-437            | 4              | 20,000.00                  | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 20,000.00              | 0.00       | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 20,000.00                    | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 218 | Construcción Caseta De Espera En El Cementerio  | Las Crucitas        | 11                         | 11                       | 01-467-438            | 4              | 30,000.00                  | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 30,000.00              | 0.00       | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 30,000.00                    | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 219 | Construcción Cerca Cementerio                   | San Miguelito       | 12                         | 12                       | 01-467-444            | 4              | 30,000.00                  | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 30,000.00              | 0.00       | 0.00                        | 22,404.00      | 0.00 | 0.00  | 22,404.00             | 74.00 %       | 7,596.00                     | 25.00 %                    | EN PROCESO            |               |
| 220 | Construcción Cerca Cementerio                   | La Batea            | 11                         | 11                       | 01-467-445            | 4,08           | 100,000.00                 | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 100,000.00        | 0.00                   | 0.00       | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 221 | Mantenimiento De Cementerio                     | Ciudad              | 11                         | 11                       | 01-467-452            | 4              | 50,000.00                  | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 50,000.00              | 8,657.22   | 0.00                        | 6,403.74       | 0.00 | 0.00  | 15,060.96             | 30.00 %       | 34,939.04                    | 69.00 %                    | EN PROCESO            |               |
| 222 | Alcantarillado                                  | El Ruano            | 12                         | 12                       | 01-475-113            | 2              | 0.00                       | 4,419.01     | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 4,419.01               | 0.00       | 0.00                        | 4,419.01       | 0.00 | 0.00  | 4,419.01              | 100.00 %      | 0.00                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 223 | REPARACION TODA LA ZONA N DE CALLE DEL PORVENIR |                     | 12                         | 12                       | 01-475-195            | 19             | 0.00                       | 181,000.00   | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 181,000.00             | 0.00       | 0.00                        | 31,319.50      | 0.00 | 0.00  | 31,319.50             | 17.00 %       | 149,680.50                   | 82.00 %                    | EN PROCESO            |               |
| 224 | Comisión De Agua Y Saneamiento (COMAS)          | Danlí               | 11                         | 11                       | 01-464-022            | 19             | 0.00                       | 0.00         | 0.00                         | 50,000.00       | 0.00              | 50,000.00              | 0.00       | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 50,000.00                    | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 225 | Techado De Escuela                              | Poteca, Chichicasté | 12                         | 12                       | 01-461-041            | 2              | 0.00                       | 1,614.00     | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 1,614.00               | 0.00       | 0.00                        | 1,614.00       | 0.00 | 0.00  | 1,614.00              | 100.00 %      | 0.00                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 226 | REPARACION FLOR DEL CAMPO, AZABACHE             |                     | 12                         | 12                       | 01461-643             | 18             | 0.00                       | 0.00         | 0.00                         | 25,000.00       | 0.00              | 25,000.00              | 5,216.07   | 0.00                        | 17,551.40      | 0.00 | 0.00  | 22,767.47             | 91.00 %       | 2,232.53                     | 8.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 227 | Mantenimiento Municipal De Edificio             |                     | 12                         | 12                       | 01-231-004            | 2              | 0.00                       | 1,980.00     | 0.00                         | 0.00            | 1,980.00          | 0.00                   | 0.00       | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | EN PROCESO            |               |
| 228 | Reparación De Instalaciones                     | Promucar            | 11                         | 11                       | 01-231-009            | 2              | 0.00                       | 10,000.00    | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 10,000.00              | 0.00       | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 10,000.00                    | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |



Danlí, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2014

USUARIO: LEONOR.FLORES

Honduras C.A.



## Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2015

Hora : 10:43 a.m.

Pagina: 15 de 58

| No. | Nombre del Proyecto                                            | Ubicación               | N° Fondo de Financiamiento | Fuente de Financiamiento | Código Presupuestario | N° Acta Aprobado | Presupuesto Anual | Ampliaciones | Modificaciones Disminuciones | Traspaso de más | Traspaso de menos | Presupuesto Definitivo | Propios      | Fondos Utilizados Préstamos | Transferencias | ERP  | Otros      | Presupuesto Ejecutado | (%) Ejecutado | Monto Pendiente de Ejecución | (%) Pendiente de Ejecución | En Proceso/ Terminado | Observaciones |
|-----|----------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|--------------|------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------|--------------|-----------------------------|----------------|------|------------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
| 229 | Compra Cancha De Fútbol                                        | Chichimora              | 11                         | 11                       | 01-413-023            | 2                | 0.00              | 100,000.00   | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 100,000.00             | 0.00         | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00       | 0.00                  | 0.00 %        | 100,000.00                   | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 230 | Compra De Terreno (Guambuco)                                   | Santo Domingo           | 11                         | 11                       | 01-413-025            | 2                | 0.00              | 7,000.00     | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 7,000.00               | 0.00         | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00       | 0.00                  | 0.00 %        | 7,000.00                     | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 231 | Compra De Terreno Crematorio                                   | El Obraje               | 11                         | 11                       | 01-413-026            | 2                | 0.00              | 50,000.00    | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 50,000.00              | 0.00         | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00       | 0.00                  | 0.00 %        | 50,000.00                    | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 232 | Adquisición De Equipo Y Mobiliario De Oficina                  | Alcaldía Municipal      | 12                         | 12                       | 01-421-030            | 2                | 0.00              | 34,000.00    | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 34,000.00              | 5,800.00     | 0.00                        | 22,988.85      | 0.00 | 0.00       | 28,788.85             | 84.00 %       | 5,211.15                     | 15.00 %                    | EN PROCESO            |               |
| 233 | Cobertura De Municipio Información De Proyectos Ejecutados     | Municipio               | 11                         | 11                       | 01-266-588            | 5                | 0.00              | 0.00         | 0.00                         | 516,000.00      | 0.00              | 516,000.00             | 233,872.00   | 0.00                        | 227,059.23     | 0.00 | 0.00       | 460,931.23            | 89.00 %       | 55,068.77                    | 10.00 %                    | TERMINADO             |               |
| 234 | Proyecto UDEL                                                  | Municipio               | 11                         | 11                       | 01-575-553            | 4                | 2,695,566.67      | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 2,695,566.67           | 1,824,332.97 | 0.00                        | 267,631.96     | 0.00 | 155,350.00 | 2,247,314.93          | 83.00 %       | 448,251.74                   | 16.00 %                    | EN PROCESO            |               |
| 235 | Comité Cívico Ciudad Inter-Institucional                       | Ciudad                  | 11                         | 11                       | 01-291-237            | 4                | 50,000.00         | 0.00         | 0.00                         | 27,854.85       | 0.00              | 77,854.85              | 1,250.00     | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00       | 1,250.00              | 1.00 %        | 76,604.85                    | 98.00 %                    | EN PROCESO            |               |
| 236 | Aporte a COMAPRA                                               | Municipio               | 11                         | 11                       | 01-479-487            | 4                | 150,000.00        | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 150,000.00             | 0.00         | 0.00                        | 149,710.09     | 0.00 | 0.00       | 149,710.09            | 99.00 %       | 289.91                       | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 237 | CODEM                                                          | Municipio               | 11                         | 11                       | 01-479-489            | 4                | 10,210,000.00     | 0.00         | 0.00                         | 1,478.40        | 70,219.55         | 31,258.85              | 16,956.15    | 0.00                        | 14,302.70      | 0.00 | 0.00       | 31,258.85             | 100.00 %      | 0.00                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 238 | Subvenciones A Patronatos                                      | Todo El Municipio       | 11                         | 11                       | 01-524-553            | 4,5              | 500,000.00        | 0.00         | 0.00                         | 697,000.00      | 0.00              | 1,197,000.00           | 0.00         | 0.00                        | 6,500.00       | 0.00 | 0.00       | 6,500.00              | 0.00 %        | 1,190,500.00                 | 99.00 %                    | EN PROCESO            |               |
| 239 | Proyecto INNOVAR                                               | Municipio Danlí         | 11                         | 11                       | 01-251-021            | 2                | 0.00              | 111,572.50   | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 111,572.50             | 0.00         | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00       | 0.00                  | 0.00 %        | 111,572.50                   | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 240 | Construcción Salón Usos Múltiples C.E.B. República De Honduras | Altos De Escupa         | 12                         | 12                       | 01-461-058            | 2                | 0.00              | 8,364.00     | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 8,364.00               | 0.00         | 0.00                        | 8,364.00       | 0.00 | 0.00       | 8,364.00              | 100.00 %      | 0.00                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 241 | Proyecto Cerca Perimetral Escuela Proheco                      | Bajillales, Santa María | 12                         | 12                       | 01-461-061            | 2                | 0.00              | 15,875.74    | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 15,875.74              | 0.00         | 0.00                        | 7,472.22       | 0.00 | 0.00       | 7,472.22              | 47.00 %       | 8,403.52                     | 52.00 %                    | EN PROCESO            |               |
| 242 | Terminación De Trabajo En Escuela                              | Palmira, El Chaparral   | 11                         | 11                       | 01-461-062            | 2                | 0.00              | 5,527.90     | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 5,527.90               | 3,444.00     | 0.00                        | 2,081.50       | 0.00 | 0.00       | 5,525.50              | 99.00 %       | 2.40                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 243 | Proyecto Reparación De Piso Kinder Mundo Infantil              | Piedras Coloradas       | 11                         | 11                       | 01-461-063            | 2                | 0.00              | 10,000.00    | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 10,000.00              | 6,817.50     | 0.00                        | 3,060.00       | 0.00 | 0.00       | 9,877.50              | 98.00 %       | 122.50                       | 1.00 %                     | EN PROCESO            |               |
| 244 | Proyecto Techo De Salón De Usos Múltiples Jardín De Niños      | El Zamorano, Jamastrán  | 12                         | 12                       | 01-461-064            | 11               | 0.00              | 17,905.05    | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 17,905.05              | 0.00         | 0.00                        | 17,905.05      | 0.00 | 0.00       | 17,905.05             | 100.00 %      | 0.00                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |



Danlí, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2014  
USUARIO: LEONOR.FLORES



## Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2015

Hora : 10:43 a.m.

Página: 16 de 58

| No. | Nombre del Proyecto                                         | Ubicación                | N° Fondo de<br>Financiamiento | Fuente de<br>Financiamiento | Código<br>Presupuestario | N° Acta<br>Aprobado | Presupuesto<br>Anual | Ampliaciones | Modificaciones<br>Disminuciones | Traspaso de<br>más | Traspaso de<br>menos | Presupuesto<br>Definitivo | Propios    | Fondos Utilizados<br>Préstamos | Transferencias | ERP  | Otros | Presupuesto<br>Ejecutado | (%) Ejecutado | Monto<br>Pendiente de<br>Ejecución | (%) Pendiente<br>de Ejecución | En Proceso/<br>Terminado | Observaciones |
|-----|-------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|------------|--------------------------------|----------------|------|-------|--------------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------|
| 245 | Proyecto Repello De La Escuela                              | Brisas, Santa María      | 11                            | 11                          | 01-461-065               | 2                   | 0.00                 | 15,000.00    | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 15,000.00                 | 0.00       | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 0.00 %        | 15,000.00                          | 100.00 %                      | NO SE EJECUTO            |               |
| 246 | Construcción Puertas Y Ventanas En Escuela                  | San Ramón, Santa María   | 11                            | 11                          | 01-461-067               | 2                   | 0.00                 | 15,500.00    | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 15,500.00                 | 0.00       | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 0.00 %        | 15,500.00                          | 100.00 %                      | NO SE EJECUTO            |               |
| 247 | Construcción Aula Escolar                                   | San Luis, El Águila      | 11                            | 11                          | 01-461-071               | 2,14                | 0.00                 | 10,439.80    | 0.00                            | 0.00               | 10,439.80            | 0.00                      | 0.00       | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 100.00 %      | 0.00                               | 100.00 %                      | NO SE EJECUTO            |               |
| 248 | Construcción Aula Escolar                                   | Las Tusas                | 12                            | 12                          | 01-461-073               | 2                   | 0.00                 | 25,551.25    | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 25,551.25                 | 0.00       | 0.00                           | 18,047.00      | 0.00 | 0.00  | 18,047.00                | 70.00 %       | 7,504.25                           | 29.00 %                       | EN PROCESO               |               |
| 249 | Construcción Cocina Escuela                                 | Alto Pino                | 11                            | 11                          | 01-461-074               | 2,15                | 0.00                 | 35,000.00    | 0.00                            | 0.00               | 35,000.00            | 0.00                      | 0.00       | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 100.00 %      | 0.00                               | 100.00 %                      | NO SE EJECUTO            |               |
| 250 | Proyecto Cerca Perimetral Escuela                           | Gualiqueme, Jamastrán    | 11                            | 11                          | 01-461-075               | 2                   | 0.00                 | 18,000.00    | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 18,000.00                 | 13,888.00  | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 13,888.00                | 77.00 %       | 4,112.00                           | 22.00 %                       | EN PROCESO               |               |
| 251 | Proyecto Compra De Portón De Metal, Salón De Usos Múltiples | El Suyatillo             | 11                            | 11                          | 01-461-080               | 2,7                 | 0.00                 | 0.00         | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 0.00                      | 0.00       | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 100.00 %      | 0.00                               | 100.00 %                      | NO SE EJECUTO            |               |
| 252 | Construcción de Jardín de niños "Ricardo Sevilla"           | Barrio Abajo             | 11                            | 11                          | 01-461-081               | 2                   | 0.00                 | 60,000.00    | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 60,000.00                 | 42,133.70  | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 42,133.70                | 70.00 %       | 17,866.30                          | 29.00 %                       | EN PROCESO               |               |
| 253 | Reparación Techo Cerca Perimetral Escuela Alvaro Contreras  | La Majada, Altiplano     | 12                            | 12                          | 01-461-082               | 2                   | 0.00                 | 12,110.00    | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 12,110.00                 | 0.00       | 0.00                           | 12,108.94      | 0.00 | 0.00  | 12,108.94                | 99.00 %       | 1.06                               | 0.00 %                        | TERMINADO                |               |
| 254 | Continuación Ocobas Aula Escolar                            | Ocobas                   | 12                            | 12                          | 01-461-083               | 2                   | 0.00                 | 40,000.00    | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 40,000.00                 | 0.00       | 0.00                           | 36,440.00      | 0.00 | 0.00  | 36,440.00                | 91.00 %       | 3,560.00                           | 8.00 %                        | EN PROCESO               |               |
| 255 | Aporte Escuela Taller Danlí                                 | Ciudad                   | 12                            | 12                          | 01-522-156               |                     | 0.00                 | 607,522.59   | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 607,522.59                | 211,472.70 | 0.00                           | 385,662.36     | 0.00 | 0.00  | 597,135.06               | 98.00 %       | 10,387.53                          | 1.00 %                        | EN PROCESO               |               |
| 256 | Compra De Mobiliario Escolar                                | Instituto Danlí          | 12                            | 12                          | 01-437-165               | 3                   | 0.00                 | 60,000.00    | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 60,000.00                 | 0.00       | 0.00                           | 58,400.00      | 0.00 | 0.00  | 58,400.00                | 97.00 %       | 1,600.00                           | 2.00 %                        | EN PROCESO               |               |
| 257 | Aporte A Patronato (Pago De Maestra)                        | Poteca, Santa María      | 12                            | 12                          | 01-524-563               | 5                   | 0.00                 | 0.00         | 0.00                            | 27,000.00          | 0.00                 | 27,000.00                 | 12,000.00  | 0.00                           | 15,000.00      | 0.00 | 0.00  | 27,000.00                | 100.00 %      | 0.00                               | 0.00 %                        | TERMINADO                |               |
| 258 | Pintura Escuela (Compra)                                    | Poteca                   | 11                            | 11                          | 01-231-564               | 5                   | 0.00                 | 0.00         | 0.00                            | 3,000.00           | 0.00                 | 3,000.00                  | 2,993.00   | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 2,993.00                 | 99.00 %       | 7.00                               | 0.00 %                        | TERMINADO                |               |
| 259 | Compra De Mobiliario Escolar                                | Poteca                   | 11                            | 11                          | 01-437-565               | 5,11                | 0.00                 | 0.00         | 0.00                            | 30,000.00          | 13,500.00            | 16,500.00                 | 16,500.00  | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 16,500.00                | 100.00 %      | 0.00                               | 0.00 %                        | TERMINADO                |               |
| 260 | Mobiliario Escolar                                          | Buena Vista, Villa Santa | 11                            | 11                          | 01-437-568               | 5                   | 0.00                 | 0.00         | 0.00                            | 30,000.00          | 0.00                 | 30,000.00                 | 0.00       | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 0.00 %        | 30,000.00                          | 100.00 %                      | NO SE EJECUTO            |               |



Danlí, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2014

USUARIO: LEONOR.FLORES

Honduras C.A.



## Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2015

Hora : 10:43 a.m.

Pagina: 17 de 58

| No. | Nombre del Proyecto                                                      | Ubicación                | N° Fondo de Financiamiento | Fuente de Financiamiento | Código Presupuestario | N° Acta Aprobado | Presupuesto Anual Aprobado | Ampliaciones | Disminuciones | Traspaso de más | Traspaso de menos | Presupuesto Definitivo | Propios    | Préstamos | Fondos Utilizados |      |      | Presupuesto Ejecutado | (%) Ejecutado | Monto Pendiente de Ejecución | (%) Pendiente de Ejecución | En Proceso/ Terminado | Observaciones |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|----------------------------|--------------|---------------|-----------------|-------------------|------------------------|------------|-----------|-------------------|------|------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
|     |                                                                          |                          |                            |                          |                       |                  |                            |              |               |                 |                   |                        |            |           |                   |      |      |                       |               |                              |                            |                       |               |
| 261 | Mobiliario Escolar                                                       | La Lima, Jutiapa         | 11                         | 11                       | 01-437-570            | 5                | 0.00                       | 0.00         | 0.00          | 7,500.00        | 0.00              | 7,500.00               | 0.00       | 0.00      | 0.00              | 0.00 | 0.00 | 0.00                  | 0.00 %        | 7,500.00                     | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 262 | Cerca Perimetral Escuela (Portón Pintura)                                | La Lima, Jutiapa         | 11                         | 11                       | 01-461-571            | 5                | 0.00                       | 0.00         | 0.00          | 42,500.00       | 0.00              | 42,500.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00              | 0.00 | 0.00 | 0.00                  | 0.00 %        | 42,500.00                    | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 263 | Mobiliario Escolar                                                       | Los Guacimos, Apali      | 12                         | 12                       | 01-437-572            | 5                | 0.00                       | 0.00         | 0.00          | 30,000.00       | 0.00              | 30,000.00              | 0.00       | 0.00      | 29,999.36         | 0.00 | 0.00 | 29,999.36             | 99.00 %       | 0.64                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 264 | Mejoras cerca perimetral C.E.B                                           | Obraje,                  | 11                         | 11                       | 01-461-177            | 19               | 0.00                       | 20,000.00    | 0.00          | 0.00            | 0.00              | 20,000.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00              | 0.00 | 0.00 | 0.00                  | 0.00 %        | 20,000.00                    | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 265 | Aporte A Patronato (Pago De Maestra Escuela José Trinidad Cabañas)       | La Angostura             | 12                         | 12                       | 01-524-576            | 5                | 0.00                       | 0.00         | 0.00          | 25,000.00       | 0.00              | 25,000.00              | 5,000.00   | 0.00      | 20,000.00         | 0.00 | 0.00 | 25,000.00             | 100.00 %      | 0.00                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 266 | Reparaciones Barrio La Varas Ceibita, Danlí Escuela Presentación Centeno | La Ceibita, Danlí        | 12                         | 12                       | 01-461-577            | 5                | 0.00                       | 0.00         | 0.00          | 20,000.00       | 0.00              | 20,000.00              | 0.00       | 0.00      | 3,760.00          | 0.00 | 0.00 | 3,760.00              | 18.00 %       | 16,240.00                    | 81.00 %                    | EN PROCESO            |               |
| 267 | Construcción de Aula Escolar                                             | Bella Vista, El Olingo   | 11                         | 11                       | 01-461-579            | 5                | 0.00                       | 0.00         | 0.00          | 160,000.00      | 0.00              | 160,000.00             | 160,000.00 | 0.00      | 0.00              | 0.00 | 0.00 | 160,000.00            | 100.00 %      | 0.00                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 268 | Aula Kinder                                                              | Las Travesías, El Olingo | 11                         | 11                       | 01-461-580            | 5                | 0.00                       | 0.00         | 0.00          | 160,000.00      | 0.00              | 160,000.00             | 160,000.00 | 0.00      | 0.00              | 0.00 | 0.00 | 160,000.00            | 100.00 %      | 0.00                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 269 | Reparación De Baños Escuela (Mano De Obra)                               | El Guabal                | 11                         | 11                       | 01-231-581            | 5                | 0.00                       | 0.00         | 0.00          | 12,000.00       | 0.00              | 12,000.00              | 11,000.00  | 0.00      | 0.00              | 0.00 | 0.00 | 11,000.00             | 91.00 %       | 1,000.00                     | 8.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 270 | Aporte A Patronato (Pago De Maestra)                                     | El Tablón                | 11                         | 11                       | 01-524-593            | 5                | 0.00                       | 0.00         | 0.00          | 36,000.00       | 0.00              | 36,000.00              | 16,000.00  | 0.00      | 16,000.00         | 0.00 | 0.00 | 32,000.00             | 88.00 %       | 4,000.00                     | 11.00 %                    | EN PROCESO            |               |
| 271 | Aporte A Patronato (Pago De Maestra)                                     | Agua Fria Mineral        | 12                         | 12                       | 01-524-594            | 5                | 0.00                       | 0.00         | 0.00          | 36,000.00       | 0.00              | 36,000.00              | 12,000.00  | 0.00      | 20,000.00         | 0.00 | 0.00 | 32,000.00             | 88.00 %       | 4,000.00                     | 11.00 %                    | EN PROCESO            |               |
| 272 | Aporte A Patronato (Pago De Maestra)                                     | Arauli                   | 11                         | 11                       | 01-524-595            | 5                | 0.00                       | 0.00         | 0.00          | 45,000.00       | 0.00              | 45,000.00              | 20,000.00  | 0.00      | 25,000.00         | 0.00 | 0.00 | 45,000.00             | 100.00 %      | 0.00                         | 0.00 %                     | EN PROCESO            |               |
| 273 | Aporte A Patronato (Pago De Maestra)                                     | Villa Santa              | 11                         | 11                       | 01-524-596            | 5                | 0.00                       | 0.00         | 0.00          | 36,000.00       | 0.00              | 36,000.00              | 16,000.00  | 0.00      | 20,000.00         | 0.00 | 0.00 | 36,000.00             | 100.00 %      | 0.00                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 274 | Aporte A Patronato (Pago De Maestra)                                     | Barrio Zapotillo, Arenal | 12                         | 12                       | 01-524-597            | 5                | 0.00                       | 0.00         | 0.00          | 34,000.00       | 0.00              | 34,000.00              | 14,000.00  | 0.00      | 20,000.00         | 0.00 | 0.00 | 34,000.00             | 100.00 %      | 0.00                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 275 | Aporte A Patronato (Pago De Maestra)                                     | La Estrella, El Porvenir | 12                         | 12                       | 01-524-598            | 5                | 0.00                       | 0.00         | 0.00          | 34,000.00       | 0.00              | 34,000.00              | 14,000.00  | 0.00      | 20,000.00         | 0.00 | 0.00 | 34,000.00             | 100.00 %      | 0.00                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |



Danlí, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2014

USUARIO: LEONOR.FLORES

Honduras C.A.



## Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2015

Hora : 10:43 a.m.

Pagina: 18 de 58

| No. | Nombre del Proyecto                        | Ubicación                           | N° Fondo de Financiamiento | Fuente de Financiamiento | Código Presupuestario | N° Acta Aprobado | Presupuesto Anual | Ampliaciones | Disminuciones | Traspaso de más | Traspaso de menos | Presupuesto Definitivo | Propios   | Fondos Utilizados<br>Préstamos | Transferencias | ERP  | Otros | Presupuesto Ejecutado | (%) Ejecutado | Monto Pendiente de Ejecución | (%) Pendiente de Ejecución | En Proceso/ Terminado | Observaciones |
|-----|--------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|--------------|---------------|-----------------|-------------------|------------------------|-----------|--------------------------------|----------------|------|-------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
| 276 | Aporte A Patronato (Pago De Maestra)       | Las Mangas, La 11                   | 11                         | 11                       | 01-524-599            | 5                | 0.00              | 0.00         | 0.00          | 34,000.00       | 0.00              | 34,000.00              | 16,000.00 | 0.00                           | 12,000.00      | 0.00 | 0.00  | 28,000.00             | 82.00 %       | 6,000.00                     | 17.00 %                    | EN PROCESO            |               |
| 277 | Aporte A Patronato (Pago De Maestra)       | Buenos Aires, Maguelar              | 12                         | 12                       | 01-524-600            | 5                | 0.00              | 0.00         | 0.00          | 36,000.00       | 0.00              | 36,000.00              | 12,000.00 | 0.00                           | 24,000.00      | 0.00 | 0.00  | 36,000.00             | 100.00 %      | 0.00                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 278 | Aporte A Patronato (Pago De Maestra)       | Quebrada Larga                      | 12                         | 12                       | 01-524-601            | 5                | 0.00              | 0.00         | 0.00          | 34,000.00       | 0.00              | 34,000.00              | 6,000.00  | 0.00                           | 28,000.00      | 0.00 | 0.00  | 34,000.00             | 100.00 %      | 0.00                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 279 | Aporte A Patronato (Pago De Maestra)       | Barrio El Carmelo                   | 11                         | 11                       | 01-524-602            | 5                | 0.00              | 0.00         | 0.00          | 34,000.00       | 0.00              | 34,000.00              | 14,000.00 | 0.00                           | 20,000.00      | 0.00 | 0.00  | 34,000.00             | 100.00 %      | 0.00                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 280 | Aporte A Patronato (Pago De Maestra)       | La Libertad, Azabache               | 12                         | 12                       | 01-524-603            | 5                | 0.00              | 0.00         | 0.00          | 34,000.00       | 2,000.00          | 32,000.00              | 8,000.00  | 0.00                           | 24,000.00      | 0.00 | 0.00  | 32,000.00             | 100.00 %      | 0.00                         | 0.00 %                     | EN PROCESO            |               |
| 281 | Aporte A Patronato (Pago De Maestra)       | Colonia Bella Vista                 | 11                         | 11                       | 01-524-604            | 5                | 0.00              | 0.00         | 0.00          | 45,000.00       | 0.00              | 45,000.00              | 20,000.00 | 0.00                           | 25,000.00      | 0.00 | 0.00  | 45,000.00             | 100.00 %      | 0.00                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 282 | Aporte A Patronato (Pago De Maestra)       | Jutiapa                             | 12                         | 12                       | 01-524-605            | 5                | 0.00              | 0.00         | 0.00          | 45,000.00       | 0.00              | 45,000.00              | 20,000.00 | 0.00                           | 25,000.00      | 0.00 | 0.00  | 45,000.00             | 100.00 %      | 0.00                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 283 | Aporte A Patronato (Pago De Maestra)       | La Unión, La Pedrosa                | 11                         | 11                       | 01-524-606            | 5                | 0.00              | 0.00         | 0.00          | 36,000.00       | 0.00              | 36,000.00              | 16,000.00 | 0.00                           | 20,000.00      | 0.00 | 0.00  | 36,000.00             | 100.00 %      | 0.00                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 284 | Aporte A Patronato (Pago De Maestra)       | San Miguelito, La Batea             | 11                         | 11                       | 01-524-607            | 5                | 0.00              | 0.00         | 0.00          | 36,000.00       | 0.00              | 36,000.00              | 0.00      | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 36,000.00                    | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 285 | Aporte A Patronato (Pago De Maestra)       | Centro CAIN Colonia Nueva Esperanza | 11                         | 11                       | 01-524-608            | 5                | 0.00              | 0.00         | 0.00          | 36,000.00       | 0.00              | 36,000.00              | 24,000.00 | 0.00                           | 12,000.00      | 0.00 | 0.00  | 36,000.00             | 100.00 %      | 0.00                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 286 | Aporte A Patronato (Pago De Maestra) C.E.B | La Esperanza, Villa Santa           | 12                         | 12                       | 01-524-609            | 5                | 0.00              | 0.00         | 0.00          | 36,000.00       | 0.00              | 36,000.00              | 20,000.00 | 0.00                           | 16,000.00      | 0.00 | 0.00  | 36,000.00             | 100.00 %      | 0.00                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 287 | Aporte A Patronato (Pago De Maestra) C.E.B | La Esperanza, Villa Santa           | 12                         | 12                       | 01-524-610            | 5                | 0.00              | 0.00         | 0.00          | 36,000.00       | 0.00              | 36,000.00              | 20,000.00 | 0.00                           | 16,000.00      | 0.00 | 0.00  | 36,000.00             | 100.00 %      | 0.00                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 288 | Aporte A Patronato (Pago De Maestra)       | Las Flores Bethel, Villa Santa      | 12                         | 12                       | 01-524-611            | 5                | 0.00              | 0.00         | 0.00          | 36,000.00       | 0.00              | 36,000.00              | 16,000.00 | 0.00                           | 20,000.00      | 0.00 | 0.00  | 36,000.00             | 100.00 %      | 0.00                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 289 | Aporte A Patronato (Pago De Maestra) C.E.B | Los Esfuerzos, Las Animas           | 12                         | 12                       | 01-524-613            | 6                | 0.00              | 0.00         | 0.00          | 40,000.00       | 0.00              | 40,000.00              | 15,000.00 | 0.00                           | 25,000.00      | 0.00 | 0.00  | 40,000.00             | 100.00 %      | 0.00                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |



Danlí, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2014

USUARIO: LEONOR.FLORES

Honduras C.A.



## Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2015

Hora : 10:43 a.m.

Pagina: 19 de 58

| No. | Nombre del Proyecto                                                 | Ubicación                      | N° Fondo de Financiamiento | Fuente de Financiamiento | Código Presupuestario | N° Acta Aprobado | Presupuesto Anual | Ampliaciones | Modificaciones Disminuciones | Traspaso de más | Traspaso de menos | Presupuesto Definitivo | Propios    | Fondos Utilizados Préstamos | Transferencias | ERP           | Otros      | Presupuesto Ejecutado | (%) Ejecutado | Monto Pendiente de Ejecución | (%) Pendiente de Ejecución | En Proceso/ Terminado | Observaciones |
|-----|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|--------------|------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------|------------|-----------------------------|----------------|---------------|------------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
| 290 | Reparación Aula De Informática C.E.B. Francisco Morazán             | Los Almendros                  | 12                         | 12                       | 01-231-614            | 6                | 0.00              | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 0.00                   | 0.00       | 0.00                        | 0.00           | 0.00          | 0.00       | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 291 | Aporte A Patronato (Pago De Maestra 8 Meses)                        | El Hatillo                     | 11                         | 11                       | 01-524-615            | 6                | 0.00              | 0.00         | 0.00                         | 40,000.00       | 0.00              | 40,000.00              | 15,000.00  | 0.00                        | 25,000.00      | 0.00          | 0.00       | 40,000.00             | 100.00 %      | 0.00                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 292 | Aporte A Patronato (Pago De Maestra) (10 Meses) Sonrisas Infantiles | Los Plátanos                   | 11                         | 11                       | 01-524-617            | 6,13             | 0.00              | 0.00         | 0.00                         | 5,000.00        | 5,000.00          | 0.00                   | 0.00       | 0.00                        | 0.00           | 0.00          | 0.00       | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 293 | Aporte A Patronato (Pago De Maestra CEPRED José A. Discua)          | San Isidro, El Tablón          | 12                         | 12                       | 01-524-618            | 6                | 0.00              | 5,000.00     | 0.00                         | 1,500.00        | 0.00              | 6,500.00               | 2,500.00   | 0.00                        | 4,000.00       | 0.00          | 0.00       | 6,500.00              | 100.00 %      | 0.00                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 294 | Comisión Municipal De Agua Y Saneamiento (COMAS)                    | Danlí                          | 11                         | 11                       | 01-251-022            | 2                | 0.00              | 47,006.00    | 0.00                         | 0.00            | 47,006.00         | 0.00                   | 0.00       | 0.00                        | 0.00           | 0.00          | 0.00       | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 295 | Barrio Ciudad Colonia Santo Domingo                                 | Santo Domingo                  | 11                         | 11                       | 01-465-092            | 2,15             | 0.00              | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 0.00                   | 0.00       | 0.00                        | 0.00           | 0.00          | 0.00       | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 296 | Ayudas Emergencia Monedas-Dolár                                     | Municipio Danlí                | 11                         | 11                       | 01-479-138            | 2                | 0.00              | 26,683.95    | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 26,683.95              | 0.00       | 0.00                        | 0.00           | 0.00          | 0.00       | 0.00                  | 0.00 %        | 26,683.95                    | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 297 | Municipios Seguros/ Recuperación De Espacios Públicos               | Ciudad                         | 13                         | 25                       | 01-479-139            | 2                | 0.00              | 1,702,522.70 | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 1,702,522.70           | 254,000.00 | 0.00                        | 44,894.80      | 0.00          | 555.847.72 | 854,742.52            | 50.00 %       | 847,780.18                   | 49.00 %                    | EN PROCESO            |               |
| 298 | Comité Vial                                                         | Ciudad                         | 11                         | 11                       | 01-479-140            | 2                | 0.00              | 30,000.00    | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 30,000.00              | 30,000.00  | 0.00                        | 0.00           | 0.00          | 0.00       | 30,000.00             | 100.00 %      | 0.00                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 299 | Adquisición De Equipo, Nueva Contratación De Personal Y Contraparte | Barrio Ciudad, Nueva Esperanza | 11                         | 11                       | 01-524-157            | 2                | 0.00              | 11,898.00    | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 11,898.00              | 0.00       | 0.00                        | 0.00           | 0.00          | 0.00       | 0.00                  | 0.00 %        | 11,898.00                    | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 300 | E.R.P                                                               | Municipio Danlí                | 11                         | 11                       | 01-524-158            | 2                | 0.00              | 619,237.10   | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 619,237.10             | 0.00       | 0.00                        | 0.00           | 0.00          | 0.00       | 0.00                  | 0.00 %        | 619,237.10                   | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 301 | UNICEF                                                              | Municipio Danlí                | 13                         | 25                       | 01-524-159            | 2                | 0.00              | 96,100.00    | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 96,100.00              | 0.00       | 0.00                        | 3,082.00       | 0.003,200.00  | 0          | 6,282.00              | 6.00 %        | 89,818.00                    | 93.00 %                    | EN PROCESO            |               |
| 302 | UDEL Swiscontac                                                     | Municipio Danlí                | 11                         | 11                       | 01-575-160            | 2                | 0.00              | 240,355.45   | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 240,355.45             | 207,075.81 | 0.00                        | 1,400.00       | 0.0028,650.38 | 0          | 237,126.19            | 98.00 %       | 3,229.26                     | 1.00 %                     | EN PROCESO            |               |
| 303 | Aporte UDEL                                                         | Municipio Danlí                | 13                         | 25                       | 01-575-161            | 2                | 0.00              | 103,986.43   | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 103,986.43             | 38,000.00  | 0.00                        | 0.00           | 0.0063,808.86 | 0          | 101,808.86            | 97.00 %       | 2,177.57                     | 2.00 %                     | EN PROCESO            |               |



Danlí, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2014

USUARIO: LEONOR.FLORES

Honduras C.A.



## Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2015

Hora : 10:43 a.m.

Pagina: 20 de 58

| No. | Nombre del Proyecto                                                     | Ubicación                | N° Fondo de Financiamiento | Fuente de Financiamiento | Código Presupuestario | N° Acta Aprobado | Presupuesto Anual | Modificaciones |               |                 |                   | Presupuesto Definitivo | Fondos Utilizados |           |                |      | Presupuesto Ejecutado | (%) Ejecutado | Monto Pendiente de Ejecución | (%) Pendiente de Ejecución | En Proceso/ Terminado | Observaciones |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------|------------------------|-------------------|-----------|----------------|------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|--|
|     |                                                                         |                          |                            |                          |                       |                  |                   | Ampliaciones   | Disminuciones | Traspaso de más | Traspaso de menos |                        | Propios           | Préstamos | Transferencias | ERP  | Otros                 |               |                              |                            |                       |               |  |
| 304 | Aporte A Patronato (Pago De Vigilante Del Sistema Agua Potable)         | Las Animas               | 12                         | 12                       | 01-524-612            | 6                | 0.00              | 0.00           | 0.00          | 40,000.00       | 0.00              | 40,000.00              | 25,000.00         | 0.00      | 15,000.00      | 0.00 | 0.00                  | 40,000.00     | 100.00 %                     | 0.00                       | 0.00 %                | TERMINADO     |  |
| 305 | Aporte A Patronato (Pago De Maestro 10 Meses) Escuela Francisco Morazán | Los Plátanos             | 12                         | 12                       | 01-524-619            | 6                | 0.00              | 0.00           | 0.00          | 40,000.00       | 0.00              | 40,000.00              | 16,000.00         | 0.00      | 24,000.00      | 0.00 | 0.00                  | 40,000.00     | 100.00 %                     | 0.00                       | 0.00 %                | TERMINADO     |  |
| 306 | Construcción De Aula Instituto Oficial                                  | Santa María              | 11                         | 11                       | 01-461-620            | 6                | 0.00              | 0.00           | 0.00          | 60,000.00       | 0.00              | 60,000.00              | 59,447.00         | 0.00      | 0.00           | 0.00 | 0.00                  | 59,447.00     | 99.00 %                      | 553.00                     | 0.00 %                | TERMINADO     |  |
| 307 | Construcción De Aula Escolar                                            | Los Jardines, Chaparral  | 11                         | 11                       | 01-461-626            | 6,11             | 0.00              | 0.00           | 0.00          | 20,000.00       | 0.00              | 20,000.00              | 0.00              | 0.00      | 0.00           | 0.00 | 0.00                  | 0.00          | 0.00 %                       | 20,000.00                  | 100.00 %              | NO SE EJECUTO |  |
| 308 | Aporte A Patronato (Pago De Maestra)                                    | Bella Vista, Villa Santa | 12                         | 12                       | 01-524-630            | 5                | 0.00              | 0.00           | 0.00          | 45,000.00       | 0.00              | 45,000.00              | 22,500.00         | 0.00      | 22,500.00      | 0.00 | 0.00                  | 45,000.00     | 100.00 %                     | 0.00                       | 0.00 %                | TERMINADO     |  |
| 309 | Adquisición De Dos Escritorios C.E.B. José Cecilio Del Valle            | Santa María              | 11                         | 11                       | 01-437-632            | 6                | 0.00              | 0.00           | 0.00          | 5,200.00        | 0.00              | 5,200.00               | 5,200.00          | 0.00      | 0.00           | 0.00 | 0.00                  | 5,200.00      | 100.00 %                     | 0.00                       | 0.00 %                | TERMINADO     |  |
| 310 | Aporte A Patronato (Pago De Maestra)                                    | El Ocotillo, Villa Santa | 11                         | 11                       | 01-524-633            | 5                | 0.00              | 0.00           | 0.00          | 45,000.00       | 0.00              | 45,000.00              | 22,500.00         | 0.00      | 22,500.00      | 0.00 | 0.00                  | 45,000.00     | 100.00 %                     | 0.00                       | 0.00 %                | TERMINADO     |  |
| 311 | Aporte A Patronato (Pago De Maestra CCEPRED)                            | San Isidro, El Tablón    | 11                         | 11                       | 01-524-654            | 7,14             | 0.00              | 0.00           | 0.00          | 5,000.00        | 5,000.00          | 0.00                   | 0.00              | 0.00      | 0.00           | 0.00 | 0.00                  | 0.00          | 100.00 %                     | 0.00                       | 100.00 %              | NO SE EJECUTO |  |
| 312 | Reparaciones De Cancha De Fútbol                                        | Chichimora               | 12                         | 12                       | 01-467-432            | 4                | 70,000.00         | 4,200.00       | 0.00          | 0.00            | 0.00              | 74,200.00              | 48,451.80         | 0.00      | 21,497.50      | 0.00 | 0.00                  | 69,949.30     | 94.00 %                      | 4,250.70                   | 5.00 %                | TERMINADO     |  |
| 313 | Ampliación De Cancha Fútbol                                             | La Danta                 | 11                         | 11                       | 01-467-433            | 4,13             | 40,000.00         | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 40,000.00         | 0.00                   | 0.00              | 0.00      | 0.00           | 0.00 | 0.00                  | 0.00          | 100.00 %                     | 0.00                       | 100.00 %              | NO SE EJECUTO |  |
| 314 | Construcción De Cancha Múltiple                                         | Cerro Colorado           | 11                         | 11                       | 01-467-434            | 4                | 30,000.00         | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00              | 30,000.00              | 0.00              | 0.00      | 0.00           | 0.00 | 0.00                  | 0.00          | 0.00 %                       | 30,000.00                  | 100.00 %              | NO SE EJECUTO |  |
| 315 | Cerca Perimetral De La Cancha Carlos Castillo                           | Las Animas               | 11                         | 11                       | 01-467-436            | 4,5              | 100,000.00        | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 100,000.00        | 0.00                   | 0.00              | 0.00      | 0.00           | 0.00 | 0.00                  | 0.00          | 100.00 %                     | 0.00                       | 100.00 %              | NO SE EJECUTO |  |
| 316 | Construcción De Zona Deportes                                           | Siguapate                | 12                         | 12                       | 01-467-439            | 4                | 40,000.00         | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00              | 40,000.00              | 0.00              | 0.00      | 35,893.00      | 0.00 | 0.00                  | 35,893.00     | 89.00 %                      | 4,107.00                   | 10.00 %               | TERMINADO     |  |
| 317 | Mejoras En El Jutiapa Estadio                                           | El Jutiapa               | 11                         | 11                       | 01-467-440            | 4,15             | 30,000.00         | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 2,000.00          | 28,000.00              | 27,999.80         | 0.00      | 0.00           | 0.00 | 0.00                  | 27,999.80     | 99.00 %                      | 0.20                       | 0.00 %                | TERMINADO     |  |



Danlí, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2014

USUARIO: LEONOR.FLORES

Honduras C.A.



## Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisi n: 15/12/2015

Hora : 10:43 a.m.

Pagina: 21 de 58

| No. | Nombre del Proyecto                             | Ubicaci n                   | N  Fondo de<br>Financiamiento | Fuente de<br>Financiamiento | C digo<br>Presupuestario | N <br>Acta  | Presupuesto<br>Anual<br>Aprobado | Ampliaciones | Modificaciones<br>Disminuciones | Traspaso de<br>m s | Traspaso de<br>menos | Presupuesto<br>Definitivo | Propios    | Fondos Utilizados |                |      |       | Presupuesto<br>Ejecutado | (%) Ejecutado | Monto<br>Pendiente de<br>Ejecuci n | (%) Pendiente<br>de Ejecuci n | En Proceso/<br>Terminado | Observaciones |
|-----|-------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|------------|-------------------|----------------|------|-------|--------------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------|
|     |                                                 |                             |                               |                             |                          |             |                                  |              |                                 |                    |                      |                           |            | Pr stamos         | Transferencias | ERP  | Otros |                          |               |                                    |                               |                          |               |
| 318 | Continuaci n De Cerca Del Abajo Campo           | San Marcos                  | 12                            | 12                          | 01-467-443               | 4           | 80,000.00                        | 0.00         | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 80,000.00                 | 0.00       | 0.00              | 79,215.00      | 0.00 | 0.00  | 79,215.00                | 99.00 %       | 785.00                             | 0.00 %                        | TERMINADO                |               |
| 319 | Mejoramiento Cancha Deportiva                   | Colonia La Concepci n       | 11                            | 11                          | 01-467-446               | 4           | 80,000.00                        | 0.00         | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 80,000.00                 | 0.00       | 0.00              | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 0.00 %        | 80,000.00                          | 100.00 %                      | NO SE<br>EJECUTO         |               |
| 320 | Construcci n Y Adici n                          | Estadio Marcelo Tinoco      | 11                            | 11                          | 01-467-447               | 4,08,315,16 | 1,500,000.00                     | 314,900.00   | 0.00                            | 0.00               | 410,225.46           | 404,674.54                | 200,000.00 | 0.00              | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 200,000.00               | 49.00 %       | 204,674.54                         | 50.00 %                       | EN PROCESO               |               |
| 321 | Construcci n Y Mejoras Estadio Rodrigo Castillo | Jutiapa                     | 11                            | 11                          | 01-467-448               | 4,6,15      | 1,500,000.00                     | 0.00         | 0.00                            | 0.00               | 150,000.00           | 0.00                      | 0.00       | 0.00              | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 100.00 %      | 0.00                               | 100.00 %                      | NO SE<br>EJECUTO         |               |
| 322 | Arte Cultura Y Deporte                          | Toda La Zona De El Porvenir | 11                            | 11                          | 01-582-554               | 4,8,13      | 60,000.00                        | 0.00         | 0.00                            | 0.00               | 27,000.00            | 33,000.00                 | 13,175.00  | 0.00              | 1,800.00       | 0.00 | 0.00  | 14,975.00                | 45.00 %       | 18,025.00                          | 54.00 %                       | EN PROCESO               |               |
| 323 | Arte Cultura Y Deporte                          | Zona De Azabache            | 11                            | 11                          | 01-582-555               | 4,7         | 50,000.00                        | 0.00         | 0.00                            | 0.00               | 50,000.00            | 0.00                      | 0.00       | 0.00              | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 100.00 %      | 0.00                               | 100.00 %                      | NO SE<br>EJECUTO         |               |
| 324 | Apoyo Al Deporte                                | Todo El Municipio           | 12                            | 12                          | 01-582-556               | 4,13,5,16   | 1,100,000.00                     | 450,000.00   | 0.00                            | 0.00               | 263,575.70           | 286,424.30                | 110,200.00 | 0.00              | 130,839.30     | 0.00 | 0.00  | 241,039.30               | 84.00 %       | 45,385.00                          | 15.00 %                       | EN PROCESO               |               |
| 325 | Arte Cultura Y Deporte                          | Toda La Zona Villa Santa    | 11                            | 11                          | 01-582-557               | 4,5         | 70,000.00                        | 0.00         | 0.00                            | 8,479.00           | 0.00                 | 78,479.00                 | 14,891.00  | 0.00              | 16,997.80      | 0.00 | 0.00  | 31,888.80                | 40.00 %       | 46,590.20                          | 59.00 %                       | EN PROCESO               |               |
| 326 | Arte Cultura Y Deporte                          | Toda La Zona Altiplano      | 12                            | 12                          | 01-582-558               | 4,8         | 50,000.00                        | 0.00         | 0.00                            | 0.00               | 5,000.00             | 45,000.00                 | 11,100.00  | 0.00              | 27,700.00      | 0.00 | 0.00  | 38,800.00                | 86.00 %       | 6,200.00                           | 13.00 %                       | EN PROCESO               |               |
| 327 | Reparaci n Casa Pastoral                        | Las Delicias                | 11                            | 11                          | 01-231-166               | 4,6         | 30,000.00                        | 0.00         | 0.00                            | 0.00               | 30,000.00            | 0.00                      | 0.00       | 0.00              | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 100.00 %      | 0.00                               | 100.00 %                      | NO SE<br>EJECUTO         |               |
| 328 | Mejoramiento Centro De Ense anza Religioso      | Sonaguera                   | 12                            | 12                          | 01-461-185               |             | 0.00                             | 0.00         | 0.00                            | 10,000.00          | 0.00                 | 10,000.00                 | 0.00       | 0.00              | 9,988.00       | 0.00 | 0.00  | 9,988.00                 | 99.00 %       | 12.00                              | 0.00 %                        | TERMINADO                |               |
| 329 | Reparaci n Centro De Ense anza                  | El Bordo                    | 12                            | 12                          | 01-461-186               |             | 0.00                             | 10,000.00    | 0.00                            | 0.00               | 728.00               | 9,272.00                  | 0.00       | 0.00              | 9,199.00       | 0.00 | 0.00  | 9,199.00                 | 99.00 %       | 73.00                              | 0.00 %                        | EN PROCESO               |               |
| 330 | Mejoramiento Centro Religioso                   | Villa Santa                 | 11                            | 11                          | 01-231-187               | 19          | 5,000.00                         | 0.00         | 0.00                            | 0.00               | 5,000.00             | 0.00                      | 0.00       | 0.00              | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 100.00 %      | 0.00                               | 100.00 %                      | NO SE<br>EJECUTO         |               |
| 331 | Celebraci n D a Del Ni o                        | Todo El Municipio           | 11                            | 11                          | 01-291-238               | 4           | 150,000.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00               | 84,178.00            | 65,822.00                 | 17,250.00  | 0.00              | 48,572.00      | 0.00 | 0.00  | 65,822.00                | 100.00 %      | 0.00                               | 0.00 %                        | TERMINADO                |               |
| 332 | Construcci n Iglesia Cat lica                   | Potrero Grande              | 11                            | 11                          | 01-461-283               | 4           | 80,000.00                        | 0.00         | 0.00                            | 0.00               | 80,000.00            | 0.00                      | 0.00       | 0.00              | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 100.00 %      | 0.00                               | 100.00 %                      | NO SE<br>EJECUTO         |               |
| 333 | Construcci n Iglesia                            | El Ruano                    | 12                            | 12                          | 01-461-290               | 4           | 85,000.00                        | 0.00         | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 85,000.00                 | 0.00       | 0.00              | 72,131.50      | 0.00 | 0.00  | 72,131.50                | 84.00 %       | 12,868.50                          | 15.00 %                       | EN PROCESO               |               |
| 334 | Cerca Iglesia Pr ncipe De Paz                   | Mezcales                    | 11                            | 11                          | 01-461-324               | 4           | 20,000.00                        | 0.00         | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 20,000.00                 | 19,977.80  | 0.00              | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 19,977.80                | 99.00 %       | 22.20                              | 0.00 %                        | TERMINADO                |               |
| 335 | Reconstrucci n De Iglesia Primitiva             | El Olingo                   | 11                            | 11                          | 01-461-332               | 4,5         | 25,000.00                        | 0.00         | 0.00                            | 0.00               | 25,000.00            | 0.00                      | 0.00       | 0.00              | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 100.00 %      | 0.00                               | 100.00 %                      | NO SE<br>EJECUTO         |               |



Danlí, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2014  
USUARIO: LEONOR.FLORES



## Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2015

Hora : 10:43 a.m.

Página: 22 de 58

| No. | Nombre del Proyecto                 | Ubicación                  | N° Fondo de Financiamiento | Fuente de Financiamiento | Código Presupuestario | N° Acta Aprobado | Presupuesto Anual Aprobado | Modificaciones |               |                 |                   | Presupuesto Definitivo | Fondos Utilizados |                |           |       |      | Presupuesto Ejecutado | (%) Ejecutado | Monto Pendiente de Ejecución | (%) Pendiente de Ejecución | En Proceso/ Terminado | Observaciones |
|-----|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|----------------------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------|------------------------|-------------------|----------------|-----------|-------|------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
|     |                                     |                            |                            |                          |                       |                  |                            | Ampliaciones   | Disminuciones | Traspaso de más | Traspaso de menos | Propios                | Préstamos         | Transferencias | ERP       | Otros |      |                       |               |                              |                            |                       |               |
| 336 | Reparación Casa De La Juventud      | Colonia Bethel             | 11                         | 11                       | 01-461-378            | 4                | 50,000.00                  | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00              | 50,000.00              | 21,033.50         | 0.00           | 19,355.90 | 0.00  | 0.00 | 40,389.40             | 80.00 %       | 9,610.60                     | 19.00 %                    | EN PROCESO            |               |
| 337 | Mejoramiento De Parque              | Santa María                | 11                         | 11                       | 01-467-435            | 4,6              | 60,000.00                  | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 60,000.00         | 0.00                   | 0.00              | 0.00           | 0.00      | 0.00  | 0.00 | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | NO SE EJECTUTO        |               |
| 338 | Mejoras Plaza                       | Jutiapa                    | 11                         | 11                       | 01-467-441            | 4,07             | 20,000.00                  | 0.00           | 0.00          | 5,000.00        | 0.00              | 25,000.00              | 0.00              | 0.00           | 25,000.00 | 0.00  | 0.00 | 25,000.00             | 100.00 %      | 0.00                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 339 | Cerca Del Parque                    | Jutiapa                    | 11                         | 11                       | 01-467-442            | 4,07             | 5,000.00                   | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 5,000.00          | 0.00                   | 0.00              | 0.00           | 0.00      | 0.00  | 0.00 | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | NO SE EJECTUTO        |               |
| 340 | Mantenimiento De Parque Y Boulevard | Ciudad                     | 11                         | 11                       | 01-467-449            | 4,6              | 150,000.00                 | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 10,000.00         | 140,000.00             | 54,075.19         | 0.00           | 76,190.51 | 0.00  | 0.00 | 130,265.70            | 93.00 %       | 9,734.30                     | 6.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 341 | Construcción De Canchas             | Todo El Municipio          | 11                         | 11                       | 01-467-450            | 4,10,1,12        | 1,400,000.00               | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 390,010.00        | 9,990.00               | 9,990.00          | 0.00           | 0.00      | 0.00  | 0.00 | 9,990.00              | 100.00 %      | 0.00                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 342 | Ampliación Centro Comunal           | El Quebradon               | 11                         | 11                       | 01-461-282            | 4,5              | 50,000.00                  | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 50,000.00         | 0.00                   | 0.00              | 0.00           | 0.00      | 0.00  | 0.00 | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | NO SE EJECTUTO        |               |
| 343 | Terminación Centro Comunal          | Higuerito                  | 11                         | 11                       | 01-461-286            | 4,8              | 35,000.00                  | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 35,000.00         | 0.00                   | 0.00              | 0.00           | 0.00      | 0.00  | 0.00 | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | NO SE EJECTUTO        |               |
| 344 | Finalización Centro Comunal         | Villa Nueva N.3, El Águila | 11                         | 11                       | 01-461-296            | 4                | 40,000.00                  | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00              | 40,000.00              | 11,500.00         | 0.00           | 28,391.50 | 0.00  | 0.00 | 39,891.50             | 99.00 %       | 108.50                       | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 345 | Terminación Centro Comunal          | La Palillera, Escupa       | 11                         | 11                       | 01-461-311            | 4                | 40,000.00                  | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00              | 40,000.00              | 0.00              | 0.00           | 0.00      | 0.00  | 0.00 | 0.00                  | 0.00 %        | 40,000.00                    | 100.00 %                   | NO SE EJECTUTO        |               |
| 346 | Terminación Centro Comunal          | La Lima, Escupa            | 11                         | 11                       | 01-461-314            | 4                | 50,000.00                  | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00              | 50,000.00              | 0.00              | 0.00           | 0.00      | 0.00  | 0.00 | 0.00                  | 0.00 %        | 50,000.00                    | 100.00 %                   | NO SE EJECTUTO        |               |
| 347 | Continuación Centro Comunal         | El Habillal                | 11                         | 11                       | 01-461-339            | 4                | 40,000.00                  | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00              | 40,000.00              | 0.00              | 0.00           | 0.00      | 0.00  | 0.00 | 0.00                  | 0.00 %        | 40,000.00                    | 100.00 %                   | NO SE EJECTUTO        |               |
| 348 | Seguimiento Del Centro Comunal      | Dos Montes                 | 11                         | 11                       | 01-461-341            | 4                | 40,000.00                  | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00              | 40,000.00              | 0.00              | 0.00           | 0.00      | 0.00  | 0.00 | 0.00                  | 0.00 %        | 40,000.00                    | 100.00 %                   | NO SE EJECTUTO        |               |
| 349 | Construcción Centro Comunal         | El Benque                  | 11                         | 11                       | 01-461-342            | 4,15             | 40,000.00                  | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 40,000.00         | 0.00                   | 0.00              | 0.00           | 0.00      | 0.00  | 0.00 | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | NO SE EJECTUTO        |               |
| 350 | Construcción Del Centro Comunal     | Ocobas                     | 11                         | 11                       | 01-461-362            | 4                | 70,000.00                  | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00              | 70,000.00              | 0.00              | 0.00           | 63,018.70 | 0.00  | 0.00 | 63,018.70             | 90.00 %       | 6,981.30                     | 9.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 351 | Finalización Centro Comunal         | Agua Fria Mineral          | 11                         | 11                       | 01-461-363            | 4                | 50,000.00                  | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00              | 50,000.00              | 0.00              | 0.00           | 0.00      | 0.00  | 0.00 | 0.00                  | 0.00 %        | 50,000.00                    | 100.00 %                   | NO SE EJECTUTO        |               |
| 352 | Construcción Centro Comunal         | La Unión N.3, El Tablón    | 11                         | 11                       | 01-461-366            | 4                | 100,000.00                 | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 100,000.00        | 0.00                   | 0.00              | 0.00           | 0.00      | 0.00  | 0.00 | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | NO SE EJECTUTO        |               |
| 353 | Terminación Centro Comunal          | Los Plátanos               | 11                         | 11                       | 01-461-367            | 4                | 50,000.00                  | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00              | 50,000.00              | 0.00              | 0.00           | 0.00      | 0.00  | 0.00 | 0.00                  | 0.00 %        | 50,000.00                    | 100.00 %                   | NO SE EJECTUTO        |               |
| 354 | Construcción Centro Comunal         | Pozo Bendito               | 12                         | 12                       | 01-461-375            | 4                | 200,000.00                 | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00              | 200,000.00             | 0.00              | 0.00           | 61,200.00 | 0.00  | 0.00 | 61,200.00             | 30.00 %       | 138,800.00                   | 69.00 %                    | EN PROCESO            |               |



Danlí, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2014

USUARIO: LEONOR.FLORES

Honduras C.A.



## Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2015

Hora : 10:43 a.m.

Pagina: 23 de 58

| No. | Nombre del Proyecto                                        | Ubicación                  | N° Fondo de Financiamiento | Fuente de Financiamiento | Código Presupuestario | N° Acta | Presupuesto Anual Aprobado | Ampliaciones | Modificaciones Disminuciones | Traspaso de más | Traspaso de menos | Presupuesto Definitivo | Propios   | Fondos Utilizados Préstamos | Transferencias | ERP  | Otros | Presupuesto Ejecutado | (%) Ejecutado | Monto Pendiente de Ejecución | (%) Pendiente de Ejecución | En Proceso/ Terminado | Observaciones |
|-----|------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|---------|----------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------|-----------|-----------------------------|----------------|------|-------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
| 355 | Reconstrucción Centro Comunal                              | El Zarzal                  | 11                         | 11                       | 01-231-172            | 19      | 60,000.00                  | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 60,000.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 356 | Mejoras Centro Comunal                                     | El Obraje                  | 11                         | 11                       | 01-231-176            | 4,5     | 30,000.00                  | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 30,000.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 357 | Reparación Del Centro Comunal                              | Los Almendros              | 11                         | 11                       | 01-231-181            | 6       | 10,000.00                  | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 10,000.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 358 | Construcción Centro Comunal                                | Poteca                     | 11                         | 11                       | 01-461-329            | 4,5     | 60,000.00                  | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 60,000.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 359 | Construcción Centro Comunal                                | La Campo, Apali            | 11                         | 11                       | 01-461-338            | 4       | 30,000.00                  | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 30,000.00              | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 30,000.00                    | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 360 | Techado Centro Comunal                                     | Sartenejas                 | 11                         | 11                       | 01-231-008            | 2,15    | 0.00                       | 50,000.00    | 0.00                         | 0.00            | 50,000.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 361 | Construcción De Centro Comunal                             | San José Azabache          | 12                         | 12                       | 01-461-039            | 2,07    | 0.00                       | 38,306.76    | 0.00                         | 80,000.00       | 0.00              | 118,306.76             | 38,669.88 | 0.00                        | 71,798.59      | 0.00 | 0.00  | 110,468.47            | 93.00 %       | 7,838.29                     | 6.00 %                     | EN PROCESO            |               |
| 362 | Construcción Salón Usos Múltiples Con Cancha               | El Suyatillo               | 12                         | 12                       | 01-461-044            | 2       | 0.00                       | 21,730.00    | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 21,730.00              | 0.00      | 0.00                        | 21,730.00      | 0.00 | 0.00  | 21,730.00             | 100.00 %      | 0.00                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 363 | Proyecto Centro Comunal                                    | La Montañuela, Santa María | 11                         | 11                       | 01-461-060            | 2       | 0.00                       | 9,625.00     | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 9,625.00               | 8,218.00  | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 8,218.00              | 85.00 %       | 1,407.00                     | 14.00 %                    | EN PROCESO            |               |
| 364 | Proyecto Construcción Templo Evangélico Eben Ezer          | Chichimoral, Santa María   | 12                         | 12                       | 01-461-066            | 2       | 0.00                       | 40,000.00    | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 40,000.00              | 0.00      | 0.00                        | 39,985.50      | 0.00 | 0.00  | 39,985.50             | 99.00 %       | 14.50                        | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 365 | Construcción Cerca Perimetral De La Iglesia                | Cuzcateca                  | 11                         | 11                       | 01-461-068            | 2       | 0.00                       | 50,000.00    | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 50,000.00              | 37,012.13 | 0.00                        | 12,298.00      | 0.00 | 0.00  | 49,310.13             | 98.00 %       | 689.87                       | 1.00 %                     | EN PROCESO            |               |
| 366 | Proyecto Elaboración De Puertas Y Ventanas, Centro Comunal | Santa Ana, Jamastrán       | 12                         | 12                       | 01-461-069            | 2       | 0.00                       | 20,000.00    | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 20,000.00              | 7,737.00  | 0.00                        | 11,685.50      | 0.00 | 0.00  | 19,422.50             | 97.00 %       | 577.50                       | 2.00 %                     | EN PROCESO            |               |
| 367 | Proyecto Construcción De Piso Posta Policial               | Jutiapa                    | 11                         | 11                       | 01-461-076            | 2       | 0.00                       | 20,000.00    | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 20,000.00              | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 20,000.00                    | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 368 | Proyecto Mejoramiento Centro Comunal                       | El Coyolar                 | 11                         | 11                       | 01-461-077            | 2       | 0.00                       | 25,000.00    | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 25,000.00              | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 25,000.00                    | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 369 | Seguimiento Mejoramiento Centro Comunal                    | Quebrada Larga             | 11                         | 11                       | 01-461-078            | 2       | 0.00                       | 20,000.00    | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 20,000.00              | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 20,000.00                    | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 370 | Construcción De Cancha Polideportiva                       | Colonia Villeda Morales    | 11                         | 11                       | 01-467-107            | 2,15    | 0.00                       | 179,705.68   | 0.00                         | 0.00            | 179,705.68        | 0.00                   | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |



Danlí, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2014  
USUARIO: LEONOR.FLORES



## Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2015

Hora : 10:44 a.m.

Página: 24 de 58

| No. | Nombre del Proyecto                                   | Ubicación                             | N° Fondo de Financiamiento | Fuente de Financiamiento | Código Presupuestario | N° Acta | Presupuesto Anual Aprobado | Ampliaciones | Modificaciones Disminuciones | Traspaso de más | Traspaso de menos | Presupuesto Definitivo | Propios   | Fondos Utilizados Préstamos | Transferencias | ERP  | Otros | Presupuesto Ejecutado | (%) Ejecutado | Monto Pendiente de Ejecución | (%) Pendiente de Ejecución | En Proceso/ Terminado | Observaciones |
|-----|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|---------|----------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------|-----------|-----------------------------|----------------|------|-------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
| 371 | Ampliación Cancha De Fútbol (Hrs Tractor Combustible) | Agua Fria, Santa María                | 11                         | 11                       | 01-467-108            | 2       | 0.00                       | 45,554.15    | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 45,554.15              | 0.00      | 0.00                        | 45,000.00      | 0.00 | 0.00  | 45,000.00             | 98.00 %       | 554.15                       | 1.00 %                     | EN PROCESO            |               |
| 372 | Mejoras Parque Centenario                             | Contraparte FHIS/Municipalidad        | 11                         | 11                       | 01-467-109            | 2       | 0.00                       | 101,460.34   | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 101,460.34             | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 101,460.34                   | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 373 | Obras Complementarias Del Parque Lo Nuestro           | Contraparte FHIS/Municipalidad        | 11                         | 11                       | 01-467-110            | 2       | 0.00                       | 6,562.11     | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 6,562.11               | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 6,562.11                     | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 374 | Proyecto PROBOSQUE                                    | Municipio De Danlí                    | 11                         | 11                       | 01-471-111            | 2       | 0.00                       | 4,823.64     | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 4,823.64               | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 4,823.64                     | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 375 | Cultura Y Deporte                                     | Zona De El Porvenir                   | 11                         | 11                       | 01-582-162            | 2       | 0.00                       | 1,225.00     | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 1,225.00               | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 1,225.00                     | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 376 | Cultura Y Deporte                                     | Toda La Zona Bañaderos                | 11                         | 11                       | 01-582-163            | 2       | 0.00                       | 3,844.00     | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 3,844.00               | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 3,844.00                     | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 377 | Mejoramiento Templo Católico San Martín De Porrez     | Quebrada Arriba, Chichicas            | 12                         | 12                       | 01-461-562            | 5       | 0.00                       | 0.00         | 0.00                         | 25,000.00       | 0.00              | 25,000.00              | 7,840.00  | 0.00                        | 12,680.00      | 0.00 | 0.00  | 20,520.00             | 82.00 %       | 4,480.00                     | 17.00 %                    | EN PROCESO            |               |
| 378 | Arte Cultura Y Deportes                               | Zona De Las Animas                    | 12                         | 12                       | 01-582-583            | 5,13    | 0.00                       | 0.00         | 0.00                         | 24,500.00       | 0.00              | 24,500.00              | 13,000.00 | 0.00                        | 11,500.00      | 0.00 | 0.00  | 24,500.00             | 100.00 %      | 0.00                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 379 | Construcción De Muro De Contención Iglesia de Cristo  | Quebrada De Arenas, Colonia El Zarzal | 11                         | 11                       | 01-472-589            | 6       | 0.00                       | 0.00         | 0.00                         | 40,000.00       | 0.00              | 40,000.00              | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 40,000.00                    | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 380 | Agua Potable Villa Elena, El Águila                   |                                       | 11                         | 11                       | 01-464-389            | 4       | 50,000.00                  | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 50,000.00              | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 50,000.00                    | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 381 | Agua Potable Brisas, El Águila                        |                                       | 11                         | 11                       | 01-464-390            | 4,10    | 70,000.00                  | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 70,000.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 382 | Agua Potable Bañaderos, El Águila                     |                                       | 11                         | 11                       | 01-464-391            | 4,7     | 100,000.00                 | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 100,000.00        | 0.00                   | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 383 | Agua Potable Villa Rica, El Águila                    |                                       | 11                         | 11                       | 01-464-392            | 4,7     | 100,000.00                 | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 100,000.00        | 0.00                   | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 384 | Agua Potable Las Mangas Abajo Y Buena Vista           |                                       | 11                         | 11                       | 01-464-393            | 4       | 190,000.00                 | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 190,000.00             | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 190,000.00                   | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 385 | Agua Potable Cedral N.1 Abajo                         |                                       | 11                         | 11                       | 01-464-394            | 4       | 45,000.00                  | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 45,000.00              | 44,986.70 | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 44,986.70             | 99.00 %       | 13.30                        | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 386 | Mejoramiento Altos De Agua Potable Escuapa            |                                       | 11                         | 11                       | 01-464-395            | 4,8     | 1280,000.00                | 0.00         | 0.00                         | 40,000.00       | 80,000.00         | 40,000.00              | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 40,000.00                    | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 387 | Proyecto Agua Potable Jerusalen                       | Nueva                                 | 11                         | 11                       | 01-464-396            | 4       | 40,000.00                  | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 40,000.00              | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 40,000.00                    | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |



Danlí, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2014

USUARIO: LEONOR.FLORES

Honduras C.A.



## Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2015

Hora : 10:44 a.m.

Pagina: 25 de 58

| No. | Nombre del Proyecto                              | Ubicación                      | Nº Fondo de<br>Financiamiento | Fuente de<br>Financiamiento | Código<br>Presupuestario | Nº<br>Acta | Presupuesto<br>Anual<br>Aprobado | Ampliaciones | Modificaciones<br>Disminuciones | Traspaso de<br>más | Traspaso de<br>menos | Presupuesto<br>Definitivo | Propios   | Fondos Utilizados<br>Préstamos | Transferencias | ERP  | Otros | Presupuesto<br>Ejecutado | (%) Ejecutado | Monto<br>Pendiente de<br>Ejecución | (%) Pendiente<br>de Ejecución | En Proceso/<br>Terminado | Observaciones |
|-----|--------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|-----------|--------------------------------|----------------|------|-------|--------------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------|
| 388 | Perforación De Pozo Para Agua Potable            | El Jicarito                    | 11                            | 11                          | 01-464-397               | 4,8        | 50,000.00                        | 0.00         | 0.00                            | 0.00               | 50,000.00            | 0.00                      | 0.00      | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 100.00 %      | 0.00                               | 100.00 %                      | NO SE<br>EJECUTO         |               |
| 389 | Proyecto Agua Potable Arrozales, Cuyamapa        | Zapote Jalan,                  | 11                            | 11                          | 01-464-398               | 4,5        | 350,000.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00               | 350,000.00           | 0.00                      | 0.00      | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 100.00 %      | 0.00                               | 100.00 %                      | NO SE<br>EJECUTO         |               |
| 390 | Construcción Cerca Tanque De Agua                | Colonia 19 Abril, 11 El Obraje | 11                            | 11                          | 01-464-399               | 4          | 15,000.00                        | 0.00         | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 15,000.00                 | 14,946.50 | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 14,946.50                | 99.00 %       | 53.50                              | 0.00 %                        | TERMINADO                |               |
| 391 | Agua Potable San Lorenzo                         |                                | 11                            | 11                          | 01-464-400               | 4          | 40,000.00                        | 0.00         | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 40,000.00                 | 0.00      | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 0.00 %        | 40,000.00                          | 100.00 %                      | NO SE<br>EJECUTO         |               |
| 392 | Agua Potable Nuevo Coyolar                       |                                | 12                            | 12                          | 01-464-401               | 4          | 25,000.00                        | 0.00         | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 25,000.00                 | 6,000.00  | 0.00                           | 17,743.00      | 0.00 | 0.00  | 23,743.00                | 94.00 %       | 1,257.00                           | 5.00 %                        | TERMINADO                |               |
| 393 | Mejoramiento El Pastal Proyecto Agua Potable     |                                | 11                            | 11                          | 01-464-402               | 4,14       | 10,000.00                        | 0.00         | 0.00                            | 0.00               | 10,000.00            | 0.00                      | 0.00      | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 100.00 %      | 0.00                               | 100.00 %                      | NO SE<br>EJECUTO         |               |
| 394 | Construcción Pilas Almacenadoras De Agua Potable | Quisqualagua                   | 11                            | 11                          | 01-464-403               | 4,9        | 20,000.00                        | 0.00         | 0.00                            | 0.00               | 20,000.00            | 0.00                      | 0.00      | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 100.00 %      | 0.00                               | 100.00 %                      | NO SE<br>EJECUTO         |               |
| 395 | Construcción Pilas Almacenadoras De Agua Potable | El Mapachin, Linaca            | 11                            | 11                          | 01-464-404               | 4,10       | 30,000.00                        | 0.00         | 0.00                            | 0.00               | 30,000.00            | 0.00                      | 0.00      | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 100.00 %      | 0.00                               | 100.00 %                      | NO SE<br>EJECUTO         |               |
| 396 | Construcción De Un Tanque De Agua                | Cuzcateca                      | 11                            | 11                          | 01-464-405               | 4,10       | 60,000.00                        | 0.00         | 0.00                            | 0.00               | 60,000.00            | 0.00                      | 0.00      | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 100.00 %      | 0.00                               | 100.00 %                      | NO SE<br>EJECUTO         |               |
| 397 | Agua Potable Colonia Brisas De Oriente           |                                | 11                            | 11                          | 01-464-406               | 4          | 70,000.00                        | 0.00         | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 70,000.00                 | 0.00      | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 0.00 %        | 70,000.00                          | 100.00 %                      | NO SE<br>EJECUTO         |               |
| 398 | Terminación Cerca Perimetral De Pozo             | Colonia Los Pinos              | 11                            | 11                          | 01-464-407               | 4          | 15,000.00                        | 0.00         | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 15,000.00                 | 14,206.00 | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 14,206.00                | 94.00 %       | 794.00                             | 5.00 %                        | TERMINADO                |               |
| 399 | Construcción De Pilas Y Servicios                | Las Piedrecitas                | 11                            | 11                          | 01-465-408               | 4,10       | 35,000.00                        | 0.00         | 0.00                            | 0.00               | 35,000.00            | 0.00                      | 0.00      | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 100.00 %      | 0.00                               | 100.00 %                      | NO SE<br>EJECUTO         |               |
| 400 | Letrinización                                    | Santa Clara                    | 11                            | 11                          | 01-465-409               | 4,7        | 35,000.00                        | 0.00         | 0.00                            | 0.00               | 35,000.00            | 0.00                      | 0.00      | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 100.00 %      | 0.00                               | 100.00 %                      | NO SE<br>EJECUTO         |               |
| 401 | Letrinización                                    | Alto Pino                      | 11                            | 11                          | 01-465-410               | 4,8        | 25,000.00                        | 0.00         | 0.00                            | 0.00               | 25,000.00            | 0.00                      | 0.00      | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 100.00 %      | 0.00                               | 100.00 %                      | NO SE<br>EJECUTO         |               |
| 402 | Letrinización                                    | Chichimoral                    | 11                            | 11                          | 01-465-411               | 4          | 20,000.00                        | 0.00         | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 20,000.00                 | 19,040.20 | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 19,040.20                | 95.00 %       | 959.80                             | 4.00 %                        | TERMINADO                |               |
| 403 | Letrinización                                    | La Zarzalozza                  | 11                            | 11                          | 01-465-412               | 4          | 30,000.00                        | 0.00         | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 30,000.00                 | 0.00      | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 0.00 %        | 30,000.00                          | 100.00 %                      | NO SE<br>EJECUTO         |               |
| 404 | Letrinización                                    | Buena Vista, Villa Santa       | 11                            | 11                          | 01-465-413               | 4,5        | 30,000.00                        | 0.00         | 0.00                            | 0.00               | 30,000.00            | 0.00                      | 0.00      | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 100.00 %      | 0.00                               | 100.00 %                      | NO SE<br>EJECUTO         |               |



Danlí, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2014

USUARIO: LEONOR.FLORES

Honduras C.A.



## Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2015

Hora : 10:44 a.m.

Pagina: 26 de 58

| No. | Nombre del Proyecto                                    | Ubicación                  | N° Fondo de Financiamiento | Fuente de Financiamiento | Código Presupuestario | N° Acta | Presupuesto Anual Aprobado | Ampliaciones | Modificaciones Disminuciones | Traspaso de más | Traspaso de menos | Presupuesto Definitivo | Propios    | Fondos Utilizados Préstamos | Transferencias | ERP  | Otros      | Presupuesto Ejecutado | (%) Ejecutado | Monto Pendiente de Ejecución | (%) Pendiente de Ejecución | En Proceso/ Terminado | Observaciones |
|-----|--------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|---------|----------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------|------------|-----------------------------|----------------|------|------------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
| 405 | Construcción De Subcolector De Aguas Negras 1era Etapa | Carmelo Abajo, Bella Vista | 11                         | 11                       | 01-465-414            | 5       | 4,13,160,000.00            | 210,000.00   | 0.00                         | 164,000.00      | 0.00              | 974,000.00             | 400,305.18 | 0.00                        | 549,113.20     | 0.00 | 0.00       | 949,418.38            | 97.00 %       | 24,581.62                    | 2.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 406 | Construcción De Colector 1era Etapa                    | Los Arcos, La Cañada       | 11                         | 11                       | 01-465-415            | 4,8     | 100,000.00                 | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 100,000.00        | 0.00                   | 0.00       | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00       | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 407 | Construcción De Alcantarillado Sanitario               | Colonia Los Pinos          | 11                         | 11                       | 01-465-416            | 4,10    | 500,000.00                 | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 500,000.00        | 0.00                   | 0.00       | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00       | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 408 | Construcción De Alcantarillado Sanitario               | Las Acacias                | 11                         | 11                       | 01-465-417            | 4,10    | 500,000.00                 | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 500,000.00        | 0.00                   | 0.00       | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00       | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 409 | Reparación Aguas Negras                                | Ciudad                     | 11                         | 11                       | 01-465-418            | 4       | 50,000.00                  | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 50,000.00              | 21,654.00  | 0.00                        | 15,009.10      | 0.00 | 0.00       | 36,663.10             | 73.00 %       | 13,336.90                    | 26.00 %                    | EN PROCESO            |               |
| 410 | Desechos Sólidos                                       | Ciudad                     | 12                         | 12                       | 01-479-486            | 4       | 1,000,000.00               | 0.00         | 0.00                         | 84,178.00       | 0.00              | 1,084,178.00           | 432,158.67 | 0.00                        | 502,777.32     | 0.00 | 0.00       | 934,935.99            | 86.00 %       | 149,242.01                   | 13.00 %                    | EN PROCESO            |               |
| 411 | Contraparte Proyecto Saneamiento (Presanca)            | Municipio                  | 11                         | 11                       | 01-479-490            | 4,7,18  | 16500,000.00               | 636,467.95   | 0.00                         | 0.00            | 500,000.00        | 636,467.95             | 0.00       | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 123,458.25 | 123,458.25            | 19.00 %       | 513,009.70                   | 80.00 %                    | EN PROCESO            |               |
| 412 | Compra De Terreno Fuente De Agua                       | Bella Vista, Azabache      | 11                         | 11                       | 01-413-024            | 2,      | 0.00                       | 30,000.00    | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 30,000.00              | 0.00       | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00       | 0.00                  | 0.00 %        | 30,000.00                    | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 413 | Proyecto Compra De Terreno Para Fuente De Agua         | La Esperanza, El Guano     | 11                         | 11                       | 01-413-027            | 4,09    | 0.00                       | 65,000.00    | 0.00                         | 0.00            | 65,000.00         | 0.00                   | 0.00       | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00       | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 414 | Compra De Terreno Para Fuente De Agua                  | La Unión N.3 La Batea      | 11                         | 11                       | 01-413-028            | 2,8     | 0.00                       | 12,000.00    | 0.00                         | 0.00            | 12,000.00         | 0.00                   | 0.00       | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00       | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 415 | Compra De Fuente De Agua                               | Villa Rica, El Águila      | 12                         | 12                       | 01-413-029            | 2,      | 0.00                       | 70,000.00    | 0.00                         | 230,000.00      | 0.00              | 300,000.00             | 0.00       | 0.00                        | 300,000.00     | 0.00 | 0.00       | 300,000.00            | 100.00 %      | 0.00                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 416 | Compra De Bomba E Instalación                          | Centro Penal, Ciudad       | 11                         | 11                       | 01-449-036            | 2,11    | 0.00                       | 100,000.00   | 0.00                         | 0.00            | 100,000.00        | 0.00                   | 0.00       | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00       | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 417 | Construcción De Pozo Para Agua Potable                 | Colonia Brisas De Oriente  | 11                         | 11                       | 01-464-085            | 2       | 0.00                       | 90,000.00    | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 90,000.00              | 0.00       | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00       | 0.00                  | 0.00 %        | 90,000.00                    | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 418 | Agua Potable                                           | La Unión N.3, La Batea     | 12                         | 12                       | 01-464-086            | 2       | 0.00                       | 119,500.00   | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 119,500.00             | 0.00       | 0.00                        | 119,499.00     | 0.00 | 0.00       | 119,499.00            | 99.00 %       | 1.00                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 419 | Perforación De Pozo                                    | Las Lomitas                | 11                         | 11                       | 01-464-087            | 2       | 0.00                       | 40,000.00    | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 40,000.00              | 0.00       | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00       | 0.00                  | 0.00 %        | 40,000.00                    | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 420 | Ampliación De Agua Potable                             | Chirinas                   | 11                         | 11                       | 01-464-088            | 4       | 0.00                       | 20,000.00    | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 20,000.00              | 0.00       | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00       | 0.00                  | 0.00 %        | 20,000.00                    | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |



Danlí, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2014

USUARIO: LEONOR.FLORES

Honduras C.A.



## Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2015

Hora : 10:44 a.m.

Pagina: 27 de 58

| No. | Nombre del Proyecto                                           | Ubicación                 | N° Fondo de Financiamiento | Fuente de Financiamiento | Código Presupuestario | N° Acta | Presupuesto Anual Aprobado | Ampliaciones | Modificaciones Disminuciones | Traspaso de más | Traspaso de menos | Presupuesto Definitivo | Propios   | Fondos Utilizados Préstamos | Transferencias | ERP  | Otros | Presupuesto Ejecutado | (%) Ejecutado | Monto Pendiente de Ejecución | (%) Pendiente de Ejecución | En Proceso/ Terminado | Observaciones |
|-----|---------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|---------|----------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------|-----------|-----------------------------|----------------|------|-------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
| 421 | Proyecto Mejoramiento Seales De Agua                          | Santa Cruz De             | 11                         | 11                       | 01-464-089            | 2       | 0.00                       | 20,000.00    | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 20,000.00              | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 20,000.00                    | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 422 | Aportes Centros de Salud (pago de Enfermeras)                 | Municipio de Danlí        | 11                         | 11                       | 01-524-639            | 07      | 0.00                       | 0.00         | 0.00                         | 216,000.00      | 0.00              | 216,000.00             | 52,666.67 | 0.00                        | 104,000.00     | 0.00 | 0.00  | 156,666.67            | 72.00 %       | 59,333.33                    | 27.00 %                    | EN PROCESO            |               |
| 423 | Aporte al Patronato ( pago de Maestra 8 meses )               | EL Zarzal Jamastran       | 11                         | 11                       | 01-524-642            | 07      | 0.00                       | 0.00         | 0.00                         | 50,000.00       | 0.00              | 50,000.00              | 18,750.00 | 0.00                        | 31,250.00      | 0.00 | 0.00  | 50,000.00             | 100.00 %      | 0.00                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 424 | Construcción Cerca Perimetral Escuela                         | Rio Abajo Montelimar      | 12                         | 12                       | 01-461-644            | 07      | 0.00                       | 0.00         | 0.00                         | 50,000.00       | 0.00              | 50,000.00              | 0.00      | 0.00                        | 49,100.56      | 0.00 | 0.00  | 49,100.56             | 98.00 %       | 899.44                       | 1.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 425 | Letrinizacion ( 5 Letrinas)                                   | EL Zarzal, Jamastran      | 11                         | 11                       | 01-466-645            | 07      | 0.00                       | 0.00         | 0.00                         | 10,000.00       | 0.00              | 10,000.00              | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 10,000.00                    | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 426 | Compra de Mobiliario Escuela Carlos Roberto Flores            | Las Delicias Azabache     | 11                         | 11                       | 01-437-646            | 07      | 0.00                       | 0.00         | 0.00                         | 10,000.00       | 0.00              | 10,000.00              | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 10,000.00                    | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 427 | Electrificacion Zona de EL Porvenir 1                         |                           | 11                         | 11                       | 01-481-648            | 07,15   | 0.00                       | 0.00         | 0.00                         | 1,430,500.00    | 1,251,687.50      | 178,812.50             | 0.00      | 0.00                        | 141,731.06     | 0.00 | 0.00  | 141,731.06            | 79.00 %       | 37,081.44                    | 20.00 %                    | EN PROCESO            |               |
| 428 | Reparacion de Calle                                           | Agua Caliente, Altiplano  | 12                         | 12                       | 01-234-675            | 08      | 0.00                       | 0.00         | 0.00                         | 20,000.00       | 20,000.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 429 | Mobiliario Escolar                                            | Los Claveles, Azabache    | 11                         | 11                       | 01-437-679            | 08      | 0.00                       | 0.00         | 0.00                         | 10,000.00       | 0.00              | 10,000.00              | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 10,000.00                    | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 430 | Construcción de Piso en CEB Instituto Polivalente             | El Chichicasté            | 12                         | 11                       | 01-461-682            | 08,09   | 0.00                       | 0.00         | 0.00                         | 10,000.00       | 0.00              | 10,000.00              | 0.00      | 0.00                        | 9,989.00       | 0.00 | 0.00  | 9,989.00              | 99.00 %       | 11.00                        | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 431 | Reparacion de Calles                                          | Quisqualagua              | 11                         | 11                       | 01-234-685            | 09      | 0.00                       | 0.00         | 0.00                         | 20,000.00       | 20,000.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 432 | Pago De Perfil Plano (Estudio Instalación Eléctrica Escuela)  | El Piñonal                | 11                         | 11                       | 01-251-686            | 09      | 0.00                       | 0.00         | 0.00                         | 5,000.00        | 5,000.00          | 0.00                   | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 433 | Electrificacion Barcelona Piedra Ancha                        |                           | 11                         | 11                       | 01-481-705            | 10      | 0.00                       | 0.00         | 0.00                         | 5,000.00        | 0.00              | 5,000.00               | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 5,000.00                     | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 434 | Aporte a Patronato ( pago Maestro COPREB Sonrisas Infantiles) | EL Cedral # 2             | 12                         | 12                       | 01-524-706            | 10      | 0.00                       | 0.00         | 0.00                         | 5,000.00        | 0.00              | 5,000.00               | 2,000.00  | 0.00                        | 3,000.00       | 0.00 | 0.00  | 5,000.00              | 100.00 %      | 0.00                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 435 | Construcción Centro Comunal                                   | La Unión # 2, Villa Santa | 11                         | 11                       | 01-461-708            | 10,12   | 0.00                       | 0.00         | 0.00                         | 20,000.00       | 20,000.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |



Danlí, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2014

USUARIO: LEONOR.FLORES

Honduras C.A.



## Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2015

Hora : 10:44 a.m.

Pagina: 28 de 58

| No. | Nombre del Proyecto                                        | Ubicación                 | N° Fondo de<br>Financiamie<br>nto | Fuente de<br>Financiamie<br>nto | Código<br>Presupuestari<br>o | N°<br>Acta | Presupuesto<br>Anual<br>Aprobado | Ampliaciones | Modificaciones<br>Disminuciones | Traspaso de<br>más | Traspaso de<br>menos | Presupuesto<br>Definitivo | Propios   | Fondos Utilizados<br>Préstamos | Transferencias | ERP           | Otros | Presupuesto<br>Ejecutado | (%) Ejecutado | Monto<br>Pendiente de<br>Ejecución | (%) Pendiente<br>de Ejecución | En Proceso/<br>Terminado | Observaciones |
|-----|------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|-----------|--------------------------------|----------------|---------------|-------|--------------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------|
| 436 | Reparacion Escuela Jose Trinidad Reyes                     | EL Chichicasté            | 11                                | 11                              | 01-461-709                   | 10         | 0.00                             | 0.00         | 0.00                            | 5,000.00           | 0.00                 | 5,000.00                  | 4,661.50  | 0.00                           | 331.00         | 0.00          | 0.00  | 4,992.50                 | 99.00 %       | 7.50                               | 0.00 %                        | TERMINADO                |               |
| 437 | Contraparte Cooperacion Danli Zuiza                        | Municipio de Danli        | 11                                | 11                              | 01-479-640                   | 07         | 0.00                             | 0.00         | 0.00                            | 250,000.00         | 0.00                 | 250,000.00                | 0.00      | 0.00                           | 38,000.00      | 0.0021,864.93 | 0.00  | 59,864.93                | 23.00 %       | 190,135.07                         | 76.00 %                       | EN PROCESO               |               |
| 438 | Mobiliario Kinder                                          | Pueblo Nuevo de Azabache  | 12                                | 12                              | 01-437-647                   | 07         | 0.00                             | 0.00         | 0.00                            | 10,000.00          | 0.00                 | 10,000.00                 | 0.00      | 0.00                           | 9,900.00       | 0.00          | 0.00  | 9,900.00                 | 99.00 %       | 100.00                             | 1.00 %                        | TERMINADO                |               |
| 439 | Reparaciones y balastro de Calles y Callejones             | El Empalme, Jamastran     | 11                                | 11                              | 01-475-650                   | 07         | 0.00                             | 0.00         | 0.00                            | 40,000.00          | 0.00                 | 40,000.00                 | 40,000.00 | 0.00                           | 0.00           | 0.00          | 0.00  | 40,000.00                | 100.00 %      | 0.00                               | 0.00 %                        | TERMINADO                |               |
| 440 | Electrificacion EL Empalme, Jamastran                      | EL Empalme, Jamastran     | 11                                | 11                              | 01-481-651                   | 07         | 0.00                             | 0.00         | 0.00                            | 40,000.00          | 0.00                 | 40,000.00                 | 0.00      | 0.00                           | 0.00           | 0.00          | 0.00  | 0.00                     | 0.00 %        | 40,000.00                          | 100.00 %                      | NO SE EJECUTO            |               |
| 441 | Terminación aula Escolar CEB                               | La Esperanza, EL Maguelar | 11                                | 11                              | 01-461-652                   | 07         | 0.00                             | 0.00         | 0.00                            | 60,000.00          | 0.00                 | 60,000.00                 | 28,977.00 | 0.00                           | 26,066.60      | 0.00          | 0.00  | 55,043.60                | 91.00 %       | 4,956.40                           | 8.00 %                        | TERMINADO                |               |
| 442 | Reparacion de Calle                                        | EL Cacao, Linaca          | 11                                | 11                              | 01-234-674                   | 08         | 0.00                             | 0.00         | 0.00                            | 32,232.72          | 32,232.72            | 0.00                      | 0.00      | 0.00                           | 0.00           | 0.00          | 0.00  | 0.00                     | 100.00 %      | 0.00                               | 100.00 %                      | NO SE EJECUTO            |               |
| 443 | Alumbrado Interno CEB eL Esfuerzo                          | Las Animas                | 12                                | 12                              | 01-481-677                   | 08         | 0.00                             | 0.00         | 0.00                            | 8,110.00           | 0.00                 | 8,110.00                  | 0.00      | 0.00                           | 8,110.00       | 0.00          | 0.00  | 8,110.00                 | 100.00 %      | 0.00                               | 0.00 %                        | TERMINADO                |               |
| 444 | Puertas de Escuela Rafael Leonardo Callejas                | El Boneton, Azabache      | 11                                | 11                              | 01-231-680                   | 08         | 0.00                             | 0.00         | 0.00                            | 10,000.00          | 10,000.00            | 0.00                      | 0.00      | 0.00                           | 0.00           | 0.00          | 0.00  | 0.00                     | 100.00 %      | 0.00                               | 100.00 %                      | NO SE EJECUTO            |               |
| 445 | Alcantarillado Carretera                                   | Agua Fria Mineral         | 11                                | 11                              | 01-475-684                   | 09,13      | 0.00                             | 0.00         | 0.00                            | 12,000.00          | 8,400.00             | 3,600.00                  | 3,600.00  | 0.00                           | 0.00           | 0.00          | 0.00  | 3,600.00                 | 100.00 %      | 0.00                               | 0.00 %                        | TERMINADO                |               |
| 446 | Construcción de Vivienda                                   | Cuzcateca                 | 11                                | 11                              | 01-463-688                   | 08         | 0.00                             | 0.00         | 0.00                            | 9,000.00           | 0.00                 | 9,000.00                  | 8,894.00  | 0.00                           | 0.00           | 0.00          | 0.00  | 8,894.00                 | 98.00 %       | 106.00                             | 1.00 %                        | TERMINADO                |               |
| 447 | Instalación Sonido Corporativo                             | Municipalidad             | 11                                | 11                              | 01-453-703                   | 10         | 0.00                             | 0.00         | 0.00                            | 38,000.00          | 0.00                 | 38,000.00                 | 37,600.00 | 0.00                           | 0.00           | 0.00          | 0.00  | 37,600.00                | 98.00 %       | 400.00                             | 1.00 %                        | TERMINADO                |               |
| 448 | Aporte al Patronato ( Pago de Aseo C.E.B)                  | El Esfuerzo Las Animas    | 11                                | 11                              | 01-524-710                   | 10         | 0.00                             | 0.00         | 0.00                            | 16,145.00          | 0.00                 | 16,145.00                 | 4,612.86  | 0.00                           | 11,532.09      | 0.00          | 0.00  | 16,144.95                | 99.00 %       | 0.05                               | 0.00 %                        | TERMINADO                |               |
| 449 | Compra de Pupitres para CEB                                | ARAULI                    | 12                                | 12                              | 01-437-636                   | 05         | 0.00                             | 0.00         | 0.00                            | 25,000.00          | 0.00                 | 25,000.00                 | 0.00      | 0.00                           | 24,750.00      | 0.00          | 0.00  | 24,750.00                | 99.00 %       | 250.00                             | 1.00 %                        | TERMINADO                |               |
| 450 | Construcción danli Oficina Para la Comandancia de Bomberos | danli                     | 11                                | 11                              | 010-461-641                  | 07         | 0.00                             | 0.00         | 0.00                            | 50,000.00          | 0.00                 | 50,000.00                 | 45,382.20 | 0.00                           | 0.00           | 0.00          | 0.00  | 45,382.20                | 90.00 %       | 4,617.80                           | 9.00 %                        | TERMINADO                |               |
| 451 | Reparación de Escuela ( compra Materiales)                 | Flor del Campo Azabache   | 11                                | 11                              | 01-231-643                   | 07         | 0.00                             | 0.00         | 0.00                            | 25,000.00          | 25,000.00            | 0.00                      | 0.00      | 0.00                           | 0.00           | 0.00          | 0.00  | 0.00                     | 100.00 %      | 0.00                               | 100.00 %                      | NO SE EJECUTO            |               |



Danlí, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2014

USUARIO: LEONOR.FLORES

Honduras C.A.



## Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2015

Hora : 10:44 a.m.

Pagina: 29 de 58

| No. | Nombre del Proyecto                                         | Ubicación                       | N° Fondo de Financiamiento | Fuente de Financiamiento | Código Presupuestario | N° Acta Aprobado | Presupuesto Anual | Ampliaciones | Modificaciones Disminuciones | Traspaso de más | Traspaso de menos | Presupuesto Definitivo | Propios   | Fondos Utilizados Préstamos | Transferencias | ERP  | Otros | Presupuesto Ejecutado | (%) Ejecutado | Monto Pendiente de Ejecución | (%) Pendiente de Ejecución | En Proceso/ Terminado | Observaciones |
|-----|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|--------------|------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------|-----------|-----------------------------|----------------|------|-------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
| 452 | Compra de Terreno para Ampliación de Centro Comunal         | EL Empalme                      | 12                         | 12                       | 01-413-649            | 07               | 0.00              | 0.00         | 0.00                         | 60,000.00       | 0.00              | 60,000.00              | 0.00      | 0.00                        | 60,000.00      | 0.00 | 0.00  | 60,000.00             | 100.00 %      | 0.00                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 453 | Reparación de Calle                                         | El Mapachin, Altiplano          | 11                         | 11                       | 01-234-673            | 08               | 0.00              | 0.00         | 0.00                         | 12,890.00       | 12,890.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 454 | Reparacionesel Esfuerzo Las Varias y Mejoras CEB            | Animas                          | 12                         | 12                       | 01-461-676            | 08               | 0.00              | 0.00         | 0.00                         | 25,745.00       | 0.00              | 25,745.00              | 0.00      | 0.00                        | 25,735.00      | 0.00 | 0.00  | 25,735.00             | 99.00 %       | 10.00                        | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 455 | Ampliación y Reparación de Caja Puente                      | Palmira EL Chaparral            | 11                         | 11                       | 01-475-678            | 15               | 0.00              | 0.00         | 0.00                         | 100,000.00      | 25,074.55         | 74,925.45              | 21,500.00 | 0.00                        | 53,425.45      | 0.00 | 0.00  | 74,925.45             | 100.00 %      | 0.00                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 456 | Construcción de Baños, Lavadero y Pila Varias Reparaciones  | C.E.B Jose T. Reyes.El Maguelar | 11                         | 11                       | 01-231-681            | 08               | 0.00              | 0.00         | 0.00                         | 17,000.00       | 0.00              | 17,000.00              | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 17,000.00                    | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 457 | Terminacion Electricificacion                               | Playa Hermosa EL Chichicaste    | 12                         | 12                       | 01-481-683            | 09               | 0.00              | 0.00         | 0.00                         | 10,000.00       | 0.00              | 10,000.00              | 0.00      | 0.00                        | 10,000.00      | 0.00 | 0.00  | 10,000.00             | 100.00 %      | 0.00                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 458 | Mejoramiento de Calles                                      | El Piñonal                      | 11                         | 11                       | 01-234-687            | 09               | 0.00              | 0.00         | 0.00                         | 65,000.00       | 0.00              | 65,000.00              | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 65,000.00                    | 100.00 %                   | TERMINADO             |               |
| 459 | Agua Potable Danli Kinder Dulce Infancia ( compra Rotoplas) |                                 | 12                         | 12                       | 01-464-702            | 10               | 0.00              | 0.00         | 0.00                         | 24,000.00       | 0.00              | 24,000.00              | 15,686.00 | 0.00                        | 8,054.85       | 0.00 | 0.00  | 23,740.85             | 98.00 %       | 259.15                       | 1.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 460 | CODEM                                                       | Municipio                       | 11                         | 11                       | 01-524-703            | 10               | 0.00              | 0.00         | 0.00                         | 70,219.55       | 0.00              | 70,219.55              | 1,474.62  | 0.00                        | 63,170.37      | 0.00 | 0.00  | 64,644.99             | 92.00 %       | 5,574.56                     | 7.00 %                     | EN PROCESO            |               |
| 461 | Estudio de Agua Potable                                     | EL Cedral # 2                   | 11                         | 11                       | 01-251-704            | 10               | 0.00              | 0.00         | 0.00                         | 15,000.00       | 15,000.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 462 | Mobiliario Escolar ( compra de un Libro)                    | Las Minas, El Obraje            | 11                         | 11                       | 01-437-707            | 10               | 0.00              | 0.00         | 0.00                         | 7,000.00        | 0.00              | 7,000.00               | 0.00      | 0.00                        | 7,000.00       | 0.00 | 0.00  | 7,000.00              | 100.00 %      | 0.00                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 463 | Terminacion salón de usos multiples                         | El suyatillo Danli              | 11                         | 11                       | 01-461-653            | 07,13            | 0.00              | 0.00         | 0.00                         | 25,000.00       | 800.00            | 24,200.00              | 0.00      | 0.00                        | 23,937.98      | 0.00 | 0.00  | 23,937.98             | 98.00 %       | 262.02                       | 1.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 464 | Aporte a Patronato (pago de maestra CCEPRED)                | Los Platanos                    | 11                         | 11                       | 01-524-656            | 07               | 0.00              | 0.00         | 0.00                         | 10,000.00       | 0.00              | 10,000.00              | 4,000.00  | 0.00                        | 6,000.00       | 0.00 | 0.00  | 10,000.00             | 100.00 %      | 0.00                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 465 | Agua Potable Las Brisas El Ocotillo                         |                                 | 11                         | 11                       | 1-464-690             | 09               | 0.00              | 0.00         | 0.00                         | 20,000.00       | 0.00              | 20,000.00              | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 20,000.00                    | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 466 | Pozo de bombeo (con Porton) Agua Potable                    | La Batea                        | 11                         | 11                       | 01-464-672            | 08,18            | 0.00              | 0.00         | 0.00                         | 100,000.00      | 100,000.00        | 0.00                   | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 467 | Const. Baño, lavadero, pila CEB Jose Trinidad Reyes         | El Maguelar                     | 11                         | 11                       | 01-231-693            | 09               | 0.00              | 0.00         | 0.00                         | 10,000.00       | 10,000.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |



Danlí, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2014

USUARIO: LEONOR.FLORES

Honduras C.A.



## Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2015

Hora : 10:44 a.m.

Pagina: 30 de 58

| No. | Nombre del Proyecto                                                                | Ubicación                           | N° Fondo de Financiamiento | Fuente de Financiamiento | Código Presupuestario | N° Acta Aprobado | Presupuesto Anual | Modificaciones |               |                 |                   | Presupuesto Definitivo | Fondos Utilizados |           |                |      |       | Presupuesto Ejecutado | (%) Ejecutado | Monto Pendiente de Ejecución | (%) Pendiente de Ejecución | En Proceso/ Terminado | Observaciones |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------|------------------------|-------------------|-----------|----------------|------|-------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
|     |                                                                                    |                                     |                            |                          |                       |                  |                   | Ampliaciones   | Disminuciones | Traspaso de más | Traspaso de menos |                        | Propios           | Préstamos | Transferencias | ERP  | Otros |                       |               |                              |                            |                       |               |
| 468 | Construccion Tanque de Almacenamiento de Agua                                      | Palo Bonito La Lodoza               | 11                         | 11                       | 01-464-715            | 10               | 0.00              | 0.00           | 0.00          | 40,000.00       | 0.00              | 40,000.00              | 0.00              | 0.00      | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 40,000.00                    | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 469 | Aporte a Patronato ( pago de Maestra)                                              | Palo Bonito                         | 12                         | 12                       | 01-524-716            | 10               | 0.00              | 0.00           | 0.00          | 30,000.00       | 0.00              | 30,000.00              | 0.00              | 0.00      | 29,999.97      | 0.00 | 0.00  | 29,999.97             | 99.00 %       | 0.03                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 470 | Construcción caja puente                                                           | Carretera Montañuela Santa Maria    | 11                         | 11                       | 01-475-694            | 09               | 0.00              | 0.00           | 0.00          | 50,000.00       | 0.00              | 50,000.00              | 0.00              | 0.00      | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 50,000.00                    | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 471 | Construccion techo aula escolar                                                    | Urracal N° 2, Villa Santa           | 11                         | 11                       | 01-461-733            | 11               | 0.00              | 0.00           | 0.00          | 15,000.00       | 0.00              | 15,000.00              | 0.00              | 0.00      | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 15,000.00                    | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 472 | Construccion Aula Escolar                                                          | Arauli                              | 11                         | 11                       | 01-461-722            | 11               | 0.00              | 0.00           | 0.00          | 80,000.00       | 0.00              | 80,000.00              | 0.00              | 0.00      | 80,000.00      | 0.00 | 0.00  | 80,000.00             | 100.00 %      | 0.00                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 473 | Compra de pintura para paredes escuela                                             | San Ramon                           | 12                         | 12                       | 01-437-734            | 11               | 0.00              | 0.00           | 0.00          | 8,500.00        | 0.00              | 8,500.00               | 0.00              | 0.00      | 5,296.00       | 0.00 | 0.00  | 5,296.00              | 62.00 %       | 3,204.00                     | 37.00 %                    | EN PROCESO            |               |
| 474 | Compra de tubería para alcantarillado                                              | Las Brisas, Escupa                  | 11                         | 11                       | 01-465-735            | 11,15            | 0.00              | 0.00           | 0.00          | 2,000.00        | 2,000.00          | 0.00                   | 0.00              | 0.00      | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 475 | Aporte Patronato ( pago de Aseadora)                                               | Los Arcos                           | 11                         | 11                       | 01-524-725            | 11               | 0.00              | 0.00           | 0.00          | 15,000.00       | 0.00              | 15,000.00              | 0.00              | 0.00      | 15,000.00      | 0.00 | 0.00  | 15,000.00             | 100.00 %      | 0.00                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 476 | reparacion de calles                                                               | Las colinas, Villa Santa            | 11                         | 11                       | 01-234-736            | 12               | 0.00              | 0.00           | 0.00          | 50,000.00       | 50,000.00         | 0.00                   | 0.00              | 0.00      | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 477 | Transferencia de fondos a centro penitencinario para compra de bomba e instalacion | Danli                               | 11                         | 11                       | 01-524-736            | 11               | 0.00              | 0.00           | 0.00          | 100,000.00      | 0.00              | 100,000.00             | 0.00              | 0.00      | 100,000.00     | 0.00 | 0.00  | 100,000.00            | 100.00 %      | 0.00                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 478 | Construccion Centro Comunal                                                        | Buenos Aires N°11 Chaparral         | 11                         | 11                       | 01-461-738            | 12               | 0.00              | 0.00           | 0.00          | 40,000.00       | 0.00              | 40,000.00              | 0.00              | 0.00      | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 40,000.00                    | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 479 | Aporte a Sociedad de Padres de Familia ( Pago Aseadora)                            | Instituto Tecnico Pedro Nufio Danli | 12                         | 12                       | 01-524-745            | 11               | 0.00              | 0.00           | 0.00          | 15,000.00       | 0.00              | 15,000.00              | 0.00              | 0.00      | 15,000.00      | 0.00 | 0.00  | 15,000.00             | 100.00 %      | 0.00                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 480 | Aporte Kinder Zenobia Rodas ( Pago de Maestra)                                     | Danli                               | 12                         | 12                       | 01-524-746            | 12               | 0.00              | 0.00           | 0.00          | 15,000.00       | 0.00              | 15,000.00              | 0.00              | 0.00      | 15,000.00      | 0.00 | 0.00  | 15,000.00             | 100.00 %      | 0.00                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 481 | Compra Malla Ciclon Cerca Escuela                                                  | Los Empalmes, El Olingo             | 11                         | 11                       | 01-461-742            | 12               | 0.00              | 0.00           | 0.00          | 10,000.00       | 0.00              | 10,000.00              | 0.00              | 0.00      | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 10,000.00                    | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 482 | Aporte a Patronato (pago vigilante CEB)                                            | Guano                               | 12                         | 12                       | 01-524-743            | 12               | 0.00              | 0.00           | 0.00          | 18,000.00       | 0.00              | 18,000.00              | 0.00              | 0.00      | 18,000.00      | 0.00 | 0.00  | 18,000.00             | 100.00 %      | 0.00                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |



Danlí, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2014

USUARIO: LEONOR.FLORES

Honduras C.A.



## Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2015

Hora : 10:44 a.m.

Pagina: 31 de 58

| No. | Nombre del Proyecto                               | Ubicación               | N° Fondo de Financiamiento | Fuente de Financiamiento | Código Presupuestario | N° Acta     | Presupuesto Anual Aprobado | Ampliaciones | Modificaciones Disminuciones | Traspaso de más | Traspaso de menos | Presupuesto Definitivo | Propios    | Fondos Utilizados Préstamos | Transferencias | ERP  | Otros | Presupuesto Ejecutado | (%) Ejecutado | Monto Pendiente de Ejecución | (%) Pendiente de Ejecución | En Proceso/ Terminado | Observaciones |
|-----|---------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|----------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------|------------|-----------------------------|----------------|------|-------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
| 483 | Reparacion de Calles                              | El Guayabo, El Tablon   | 11                         | 11                       | 01-234-753            | 12          | 0.00                       | 0.00         | 0.00                         | 10,025.94       | 0.00              | 10,025.94              | 10,025.94  | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 10,025.94             | 100.00 %      | 0.00                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 484 | Aporte a patronato (pago de maestra)              | kinder el Jazmin        | 11                         | 11                       | 01-524-655            | 07          | 0.00                       | 0.00         | 0.00                         | 5,000.00        | 0.00              | 5,000.00               | 0.00       | 0.00                        | 5,000.00       | 0.00 | 0.00  | 5,000.00              | 100.00 %      | 0.00                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 485 | Aporte a Patronato pago de maestra                | El Suyatillo, El Tablon | 11                         | 11                       | 01-524-657            | 07          | 0.00                       | 0.00         | 0.00                         | 4,500.00        | 0.00              | 4,500.00               | 0.00       | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 4,500.00                     | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 486 | Reparacion de calles                              | El Chaguite, Linaca     | 11                         | 11                       | 01-234-659            | 07          | 0.00                       | 0.00         | 0.00                         | 40,000.00       | 40,000.00         | 0.00                   | 0.00       | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 487 | Pavimento 3° Barrio La Etapa Salida vieja         | Reforma                 | 11                         | 11                       | 01-466-661            | 08          | 0.00                       | 0.00         | 0.00                         | 1,197,000.00    | 0.00              | 1,197,000.00           | 985,679.71 | 0.00                        | 114,060.04     | 0.00 | 0.00  | 1,099,739.75          | 91.00 %       | 97,260.25                    | 8.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 488 | Tanque de Abastecimiento d Agua Potable           | El Higueral, Jutiapa    | 11                         | 11                       | 01-464-663            | 08          | 0.00                       | 0.00         | 0.00                         | 20,000.00       | 0.00              | 20,000.00              | 0.00       | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 20,000.00                    | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 489 | Construccion de tanque de Agua Potable            | El Malacate             | 11                         | 11                       | 01-464-664            | 08,10,00,13 | 0.00                       | 0.00         | 0.00                         | 80,000.00       | 80,000.00         | 0.00                   | 0.00       | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 490 | Construccion de 3 servicios sanitarios            | Lempira                 | 11                         | 11                       | 01-231-665            | 08          | 0.00                       | 0.00         | 0.00                         | 10,000.00       | 0.00              | 10,000.00              | 0.00       | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 10,000.00                    | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 491 | Aporte a patronato (pago a maestra CCEPREB)       | Agua Fria Mineral       | 11                         | 11                       | 01-524-671            | 08,11       | 0.00                       | 0.00         | 0.00                         | 4,000.00        | 0.00              | 4,000.00               | 2,000.00   | 0.00                        | 2,000.00       | 0.00 | 0.00  | 4,000.00              | 100.00 %      | 0.00                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 492 | Electrificacion                                   | El Higuero              | 11                         | 11                       | 01-481-666            | 08 y 10     | 0.00                       | 0.00         | 0.00                         | 100,000.00      | 100,000.00        | 0.00                   | 0.00       | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 493 | Reparaciones Varas en Escuela                     | Las Brisas EL Aguila    | 11                         | 11                       | 01-461-712            | 19          | 0.00                       | 0.00         | 0.00                         | 70,000.00       | 0.00              | 70,000.00              | 0.00       | 0.00                        | 33,501.80      | 0.00 | 0.00  | 33,501.80             | 47.00 %       | 36,498.20                    | 52.00 %                    | EN PROCESO            |               |
| 494 | Compra Bomba de Agua Potable                      | Buenos Aires, Jutiapa   | 12                         | 11                       | 01-464-713            | 10          | 0.00                       | 0.00         | 0.00                         | 52,500.00       | 0.00              | 52,500.00              | 0.00       | 0.00                        | 52,500.00      | 0.00 | 0.00  | 52,500.00             | 100.00 %      | 0.00                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 495 | Mobiliario Escuela Lucila Camero de Medina        | Villa Nueva Guambuco    | 11                         | 11                       | 01-437-714            | 10          | 0.00                       | 0.00         | 0.00                         | 15,000.00       | 0.00              | 15,000.00              | 0.00       | 0.00                        | 14,850.00      | 0.00 | 0.00  | 14,850.00             | 99.00 %       | 150.00                       | 1.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 496 | Finalizacion aula escolar Instituto               | Santa Maria             | 11                         | 11                       | 01-461-695            | 09          | 0.00                       | 0.00         | 0.00                         | 20,000.00       | 0.00              | 20,000.00              | 0.00       | 0.00                        | 19,990.01      | 0.00 | 0.00  | 19,990.01             | 99.00 %       | 9.99                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 497 | Apertura de Carretera                             | Bella Vista, El olingo  | 11                         | 11                       | 01-234-717            | 10          | 0.00                       | 0.00         | 0.00                         | 7,500.00        | 7,500.00          | 0.00                   | 0.00       | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 498 | Compra de materiales ,h abilitación paso quebrada | Agua Fria , Santa Maria | 11                         | 11                       | 01-234-696            | 09,13       | 0.00                       | 0.00         | 0.00                         | 52,000.00       | 52,000.00         | 0.00                   | 0.00       | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |



Danlí, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2014

USUARIO: LEONOR.FLORES

Honduras C.A.



## Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisi n: 15/12/2015

Hora : 10:44 a.m.

Pagina: 32 de 58

| No. | Nombre del Proyecto                                            | Ubicación                        | N° Fondo de<br>Financiamie<br>nto | Fuente de<br>Financiamie<br>nto | Código<br>Presupuestari<br>o | N°<br>Acta | Presupuesto<br>Anual<br>Aprobado | Ampliaciones | Disminuciones | Traspaso de<br>más | Traspaso de<br>menos | Presupuesto<br>Definitivo | Propios   | Fondos Utilizados |                |      |       | Presupuesto<br>Ejecutado | (%) Ejecutado | Monto<br>Pendiente de<br>Ejecución | (%) Pendiente<br>de Ejecución | En Proceso/<br>Terminado | Observaciones |
|-----|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------|----------------------------------|--------------|---------------|--------------------|----------------------|---------------------------|-----------|-------------------|----------------|------|-------|--------------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------|
|     |                                                                |                                  |                                   |                                 |                              |            |                                  |              |               |                    |                      |                           |           | Préstamos         | Transferencias | ERP  | Otros |                          |               |                                    |                               |                          |               |
| 499 | Aporte a Patronato ( pago Maestra)                             | Suyatillo EL Barro               | 11                                | 11                              | 01-524-718                   | 10         | 0.00                             | 0.00         | 0.00          | 4,900.00           | 0.00                 | 4,900.00                  | 1,400.00  | 0.00              | 3,500.00       | 0.00 | 0.00  | 4,900.00                 | 100.00 %      | 0.00                               | 0.00 %                        | TERMINADO                |               |
| 500 | Alcantarilla (tubos) Carretera Buenos Aires                    | La primavera N° 11 2 El Porvenir | 11                                | 11                              | 01-475-697                   | 09         | 0.00                             | 0.00         | 0.00          | 6,000.00           | 0.00                 | 6,000.00                  | 0.00      | 0.00              | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 0.00 %        | 6,000.00                           | 100.00 %                      | NO SE EJECUTO            |               |
| 501 | Construccion de un Asta pabellon Escuela                       | Potrero grande, El Porvenir      | 11                                | 11                              | 01-461-698                   | 14         | 0.00                             | 0.00         | 0.00          | 4,000.00           | 4,000.00             | 0.00                      | 0.00      | 0.00              | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 100.00 %      | 0.00                               | 100.00 %                      | NO SE EJECUTO            |               |
| 502 | Aporte a Patronato (maestra de computo lps. 3000.00 x 7 meses) | Col. Nueva Esperanza             | 12                                | 12                              | 01-524-700                   | 10         | 0.00                             | 0.00         | 0.00          | 21,000.00          | 0.00                 | 21,000.00                 | 0.00      | 0.00              | 18,000.00      | 0.00 | 0.00  | 18,000.00                | 85.00 %       | 3,000.00                           | 14.00 %                       | EN PROCESO               |               |
| 503 | Aporte a Patronato (pago de aseo lps. 4000.00 x 7 meses)       | Los Arcos                        | 12                                | 12                              | 01-524-701                   | 10         | 0.00                             | 0.00         | 0.00          | 28,000.00          | 0.00                 | 28,000.00                 | 8,000.00  | 0.00              | 20,000.00      | 0.00 | 0.00  | 28,000.00                | 100.00 %      | 0.00                               | 0.00 %                        | TERMINADO                |               |
| 504 | Alquiler de equipo                                             | Danli                            | 12                                | 12                              | 01-299-732                   | 11         | 0.00                             | 0.00         | 0.00          | 72,000.00          | 0.00                 | 72,000.00                 | 48,000.00 | 0.00              | 24,000.00      | 0.00 | 0.00  | 72,000.00                | 100.00 %      | 0.00                               | 0.00 %                        | TERMINADO                |               |
| 505 | Reparacion de Puente                                           | Salida a Tegucigalpa             | 12                                | 12                              | 01-466-723                   | 11         | 0.00                             | 0.00         | 0.00          | 100,000.00         | 0.00                 | 100,000.00                | 0.00      | 0.00              | 99,996.00      | 0.00 | 0.00  | 99,996.00                | 99.00 %       | 4.00                               | 0.00 %                        | TERMINADO                |               |
| 506 | Aporte a Patronatp (Pago De Maestra Esc. Maria Teresa Mata)    | Col. Concepción                  | 11                                | 11                              | 01-524-724                   | 11         | 0.00                             | 0.00         | 0.00          | 15,000.00          | 0.00                 | 15,000.00                 | 0.00      | 0.00              | 15,000.00      | 0.00 | 0.00  | 15,000.00                | 100.00 %      | 0.00                               | 0.00 %                        | TERMINADO                |               |
| 507 | Construccion Gimnasio Escuela Jorge Duarte                     | Cuba , El Chaparral              | 11                                | 11                              | 01-461-737                   | 12         | 0.00                             | 0.00         | 0.00          | 50,000.00          | 0.00                 | 50,000.00                 | 0.00      | 0.00              | 31,184.76      | 0.00 | 0.00  | 31,184.76                | 62.00 %       | 18,815.24                          | 37.00 %                       | EN PROCESO               |               |
| 508 | Construccion Bodega En Escuela                                 | Poteca, Jamastran                | 11                                | 11                              | 01-461-729                   | 11         | 0.00                             | 0.00         | 0.00          | 13,500.00          | 0.00                 | 13,500.00                 | 0.00      | 0.00              | 10,431.00      | 0.00 | 0.00  | 10,431.00                | 77.00 %       | 3,069.00                           | 22.00 %                       | EN PROCESO               |               |
| 509 | Electrificacion (compra de Postes )                            | Santa FE de Seales               | 11                                | 11                              | 01-481-739                   | 12         | 0.00                             | 0.00         | 0.00          | 15,000.00          | 0.00                 | 15,000.00                 | 0.00      | 0.00              | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 0.00 %        | 15,000.00                          | 100.00 %                      | NO SE EJECUTO            |               |
| 510 | Aporte a Patronato Complemento Compra de Terreno               | EL PINAL                         | 12                                | 12                              | 01-524-750                   | 12         | 0.00                             | 0.00         | 0.00          | 7,000.00           | 0.00                 | 7,000.00                  | 0.00      | 0.00              | 7,000.00       | 0.00 | 0.00  | 7,000.00                 | 100.00 %      | 0.00                               | 0.00 %                        | TERMINADO                |               |
| 511 | Arreglo de Calles El Benque, Las Acacias, El Obraje            | Zona de Jutiapa                  | 12                                | 12                              | 01-234-744                   | 12         | 0.00                             | 0.00         | 0.00          | 145,000.00         | 145,000.00           | 0.00                      | 0.00      | 0.00              | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 100.00 %      | 0.00                               | 100.00 %                      | NO SE EJECUTO            |               |
| 512 | Electrificacion Villa Santa                                    | La Esperanza                     | 11                                | 11                              | 01-481-689                   | 09         | 0.00                             | 0.00         | 0.00          | 50,000.00          | 0.00                 | 50,000.00                 | 50,000.00 | 0.00              | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 50,000.00                | 100.00 %      | 0.00                               | 0.00 %                        | TERMINADO                |               |
| 513 | Continuacion Agua Potable                                      | Barrio El Arenal                 | 12                                | 12                              | 01-464-662                   | 08         | 0.00                             | 0.00         | 0.00          | 11,000.00          | 0.00                 | 11,000.00                 | 9,298.00  | 0.00              | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 9,298.00                 | 84.00 %       | 1,702.00                           | 15.00 %                       | EN PROCESO               |               |



Danlí, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2014

USUARIO: LEONOR.FLORES

Honduras C.A.



## Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2015

Hora : 10:44 a.m.

Pagina: 33 de 58

| No. | Nombre del Proyecto                                              | Ubicación                               | N° Fondo de<br>Financiamiento | Fuente de<br>Financiamiento | Código<br>Presupuestario | N° Acta<br>Presupuesto<br>Anual<br>Aprobado | Ampliaciones | Modificaciones<br>Disminuciones | Traspaso de<br>más | Traspaso de<br>menos | Presupuesto<br>Definitivo | Presupuesto<br>Propios | Fondos Utilizados |           |      |      | Presupuesto<br>Ejecutado | (%) Ejecutado | Monto<br>Pendiente de<br>Ejecución | (%) Pendiente<br>de Ejecución | En Proceso/<br>Terminado | Observaciones |
|-----|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|-----------|------|------|--------------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------|
| 514 | Compra de mobiliario escolar (pupites)                           | Agua Fria, Santa Maria                  | 11                            | 11                          | 01-437-668               | 08,11 0.00                                  | 0.00         | 0.00                            | 25,000.00          | 0.00                 | 25,000.00                 | 24,750.00              | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 24,750.00                | 99.00 %       | 250.00                             | 1.00 %                        | TERMINADO                |               |
| 515 | Construccion caja puente                                         | Agua Fria, Santa Maria                  | 12                            | 12                          | 01-475-669               | 08 0.00                                     | 0.00         | 0.00                            | 25,000.00          | 0.00                 | 25,000.00                 | 0.00                   | 0.00              | 24,108.58 | 0.00 | 0.00 | 24,108.58                | 96.00 %       | 891.42                             | 3.00 %                        | TERMINADO                |               |
| 516 | Aporte a patronato (pago de maestra CCEPREB)                     | La Maquina                              | 12                            | 12                          | 01-524-670               | 08,11,0.00 12                               | 0.00         | 0.00                            | 5,000.00           | 0.00                 | 5,000.00                  | 2,000.00               | 0.00              | 3,000.00  | 0.00 | 0.00 | 5,000.00                 | 100.00 %      | 0.00                               | 0.00 %                        | TERMINADO                |               |
| 517 | ElectrificacionLa Mejoria                                        |                                         | 11                            | 11                          | 01-481-667               | 08 y 10 0.00                                | 0.00         | 0.00                            | 32,000.00          | 32,000.00            | 0.00                      | 0.00                   | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00                     | 100.00 %      | 0.00                               | 100.00 %                      | NO SE EJECUTO            |               |
| 518 | Reparacion y Rio Abajo Balastreo de Carreteras                   | Montelimar                              | 12                            | 12                          | 01-234-711               | 10 0.00                                     | 0.00         | 0.00                            | 150,000.00         | 150,000.00           | 0.00                      | 0.00                   | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00                     | 100.00 %      | 0.00                               | 100.00 %                      | NO SE EJECUTO            |               |
| 519 | Construccion cancha Santa Maria Escuela                          | El Torneado , Santa Maria               | 11                            | 11                          | 01-467-692               | 09 0.00                                     | 0.00         | 0.00                            | 15,000.00          | 0.00                 | 15,000.00                 | 0.00                   | 0.00              | 14,993.70 | 0.00 | 0.00 | 14,993.70                | 99.00 %       | 6.30                               | 0.00 %                        | TERMINADO                |               |
| 520 | Construccion de Balcones Aula Escuela Pedro Nufio                | Zamorano Jamastran                      | 12                            | 12                          | 01-461-719               | 10 0.00                                     | 0.00         | 0.00                            | 20,000.00          | 0.00                 | 20,000.00                 | 0.00                   | 0.00              | 13,219.00 | 0.00 | 0.00 | 13,219.00                | 66.00 %       | 6,781.00                           | 33.00 %                       | EN PROCESO               |               |
| 521 | Aporte a Patronato (pago de Aseadoras Arauli lps.4000 x 7 meses) | Arauli                                  | 12                            | 12                          | 01-524-699               | 10 0.00                                     | 0.00         | 0.00                            | 28,000.00          | 0.00                 | 28,000.00                 | 12,000.00              | 0.00              | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 28,000.00                | 100.00 %      | 0.00                               | 0.00 %                        | TERMINADO                |               |
| 522 | Construccion Vivienda (sr. reynaldo Flores)                      | San Marcos                              | 12                            | 12                          | 01-463-720               | 10 0.00                                     | 0.00         | 0.00                            | 10,000.00          | 0.00                 | 10,000.00                 | 0.00                   | 0.00              | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00                | 100.00 %      | 0.00                               | 0.00 %                        | TERMINADO                |               |
| 523 | Aporte a Patronato (pago deVigilante)                            | El Tablon                               | 12                            | 12                          | 01-524-721               | 11 0.00                                     | 0.00         | 0.00                            | 30,000.00          | 0.00                 | 30,000.00                 | 0.00                   | 0.00              | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00                | 100.00 %      | 0.00                               | 0.00 %                        | TERMINADO                |               |
| 524 | Aporte a Patronato ( pago Aseadora )                             |                                         | 11                            | 11                          | 01-524-726               | 11 0.00                                     | 0.00         | 0.00                            | 15,000.00          | 0.00                 | 15,000.00                 | 0.00                   | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00                     | 0.00 %        | 15,000.00                          | 100.00 %                      | NO SE EJECUTO            |               |
| 525 | Aporte alPatronato ( pago de Aseadora)                           | Col. Nueva Esperanza                    | 12                            | 12                          | 01-524-727               | 0.00                                        | 0.00         | 0.00                            | 21,000.00          | 0.00                 | 21,000.00                 | 3,000.00               | 0.00              | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00                | 100.00 %      | 0.00                               | 0.00 %                        | TERMINADO                |               |
| 526 | Construccion Set Servicios Sanitarios                            | Escuela Martha Irias de Alcantara Danli | 11                            | 11                          | 01-231-728               | 0.00                                        | 0.00         | 0.00                            | 60,000.00          | 60,000.00            | 0.00                      | 0.00                   | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00                     | 100.00 %      | 0.00                               | 100.00 %                      | NO SE EJECUTO            |               |
| 527 | Compra Terreno Para Aula                                         | Jardines # 2 El Chaparral               | 11                            | 11                          | 01-413-730               | 11 0.00                                     | 0.00         | 0.00                            | 20,000.00          | 0.00                 | 20,000.00                 | 0.00                   | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00                     | 0.00 %        | 20,000.00                          | 100.00 %                      | NO SE EJECUTO            |               |
| 528 | Electrificacio n                                                 | EL Cacao, EL Aguila                     | 11                            | 11                          | 01-481-731               | 11 0.00                                     | 0.00         | 0.00                            | 40,000.00          | 0.00                 | 40,000.00                 | 0.00                   | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00                     | 0.00 %        | 40,000.00                          | 100.00 %                      | NO SE EJECUTO            |               |
| 529 | Electrificacion ( compra de Postes )                             | La Union N° 2 , Villa Santa             | 11                            | 11                          | 01-481-740               | 12 0.00                                     | 0.00         | 0.00                            | 20,000.00          | 0.00                 | 20,000.00                 | 0.00                   | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00                     | 0.00 %        | 20,000.00                          | 100.00 %                      | NO SE EJECUTO            |               |



Danlí, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2014

USUARIO: LEONOR.FLORES

Honduras C.A.



## Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2015

Hora : 10:44 a.m.

Pagina: 34 de 58

| No. | Nombre del Proyecto                                               | Ubicación                | N° Fondo de Financiamiento | Fuente de Financiamiento | Código Presupuestario | N° Acta | Presupuesto Anual Aprobado | Ampliaciones | Modificaciones Disminuciones | Traspaso de más | Traspaso de menos | Presupuesto Definitivo | Propios   | Fondos Utilizados Préstamos | Transferencias | ERP  | Otros | Presupuesto Ejecutado | (%) Ejecutado | Monto Pendiente de Ejecución | (%) Pendiente de Ejecución | En Proceso/ Terminado | Observaciones |
|-----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|---------|----------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------|-----------|-----------------------------|----------------|------|-------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
| 530 | Compra de Sillas Escolares                                        | Los Empalmes, El Olingo  | 11                         | 11                       | 01-437-741            | 12      | 0.00                       | 0.00         | 0.00                         | 20,000.00       | 0.00              | 20,000.00              | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 20,000.00                    | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 531 | Aporte Sociedad de padres de Familia Esc. Republica de3 Nicaragua | Barrio la Reforma        | 12                         | 12                       | 01-524-747            | 12      | 0.00                       | 0.00         | 0.00                         | 15,000.00       | 0.00              | 15,000.00              | 0.00      | 0.00                        | 15,000.00      | 0.00 | 0.00  | 15,000.00             | 100.00 %      | 0.00                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 532 | Construccion Cubiculo Centro de Salud                             | Colonia Nueva Esperanza  | 11                         | 11                       | 01-461-751            | 12      | 0.00                       | 0.00         | 0.00                         | 63,808.59       | 0.00              | 63,808.59              | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 63,808.59                    | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 533 | Compra de Terreno Ampliacion Centro Comunal                       | El Empalme               | 11                         | 11                       | 01-413-752            | 12      | 0.00                       | 0.00         | 0.00                         | 60,000.00       | 0.00              | 60,000.00              | 0.00      | 0.00                        | 60,000.00      | 0.00 | 0.00  | 60,000.00             | 100.00 %      | 0.00                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 534 | Proyecto De Compra De Tanque De Agua Potable                      | La Música, Jamastrán     | 11                         | 11                       | 01-464-090            | 2       | 0.00                       | 25,000.00    | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 25,000.00              | 23,450.00 | 0.00                        | 1,550.00       | 0.00 | 0.00  | 25,000.00             | 100.00 %      | 0.00                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 535 | Agua Potable La Nueva Jerusalén,                                  | La Nueva Jerusalén,      | 11                         | 11                       | 01-464-091            | 2       | 0.00                       | 12,605.00    | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 12,605.00              | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 12,605.00                    | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 536 | Alcantarillado Sanitario Séc2 Y 3                                 | Colonia Bethel           | 12                         | 12                       | 01-465-093            | 2       | 0.00                       | 15,000.00    | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 15,000.00              | 1,450.00  | 0.00                        | 12,004.00      | 0.00 | 0.00  | 13,454.00             | 89.00 %       | 1,546.00                     | 10.00 %                    | EN PROCESO            |               |
| 537 | Proyecto De Letrinización                                         | Santa Elena              | 11                         | 11                       | 01-465-094            | 2       | 0.00                       | 10,000.00    | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 10,000.00              | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 10,000.00                    | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 538 | Alcantarillado Sanitario Paisaje                                  | Paisaje Sanitario        | 12                         | 12                       | 01-465-095            | 2       | 0.00                       | 185,659.20   | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 185,659.20             | 0.00      | 0.00                        | 168,032.00     | 0.00 | 0.00  | 168,032.00            | 90.00 %       | 17,627.20                    | 9.00 %                     | EN PROCESO            |               |
| 539 | Alcantarillado Sanitario                                          | Colonia 16 De Mayo       | 12                         | 12                       | 01-465-096            | 2       | 0.00                       | 185,659.20   | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 185,659.20             | 0.00      | 0.00                        | 116,864.40     | 0.00 | 0.00  | 116,864.40            | 62.00 %       | 68,794.80                    | 37.00 %                    | EN PROCESO            |               |
| 540 | Desechos Sólidos                                                  | Ciudad                   | 12                         | 12                       | 01-479-137            | 2       | 0.00                       | 24,340.00    | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 24,340.00              | 1,011.00  | 0.00                        | 21,892.80      | 0.00 | 0.00  | 22,903.80             | 94.00 %       | 1,436.20                     | 5.00 %                     | EN PROCESO            |               |
| 541 | Agua Potable El Porvenir                                          | El Porvenir              | 11                         | 11                       | 01-464-567            | 5,14    | 0.00                       | 0.00         | 0.00                         | 20,000.00       | 20,000.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 542 | Agua Potable El Bosque, Villa Santa                               | El Bosque, Villa Santa   | 11                         | 11                       | 01-464-569            | 5,11    | 0.00                       | 0.00         | 0.00                         | 4,000.00        | 4,000.00          | 0.00                   | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 543 | Compra De Terreno/Fuente De Agua                                  | Buenos Aires, Las Animas | 11                         | 11                       | 01-413-578            | 5       | 0.00                       | 0.00         | 0.00                         | 42,999.40       | 0.00              | 42,999.40              | 0.00      | 0.00                        | 42,999.40      | 0.00 | 0.00  | 42,999.40             | 100.00 %      | 0.00                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 544 | Reparación De Tanque Comunitario                                  | El Guabal                | 11                         | 11                       | 01-464-582            | 5       | 0.00                       | 0.00         | 0.00                         | 35,000.00       | 0.00              | 35,000.00              | 34,210.00 | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 34,210.00             | 97.00 %       | 790.00                       | 2.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 545 | Mejoramiento De Agua (Tubos De Presión)                           | Las Animas               | 11                         | 11                       | 01-464-584            | 5       | 0.00                       | 0.00         | 0.00                         | 100,000.00      | 0.00              | 100,000.00             | 99,750.00 | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 99,750.00             | 99.00 %       | 250.00                       | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |



Danlí, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2014

USUARIO: LEONOR.FLORES

Honduras C.A.



## Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2015

Hora : 10:44 a.m.

Pagina: 35 de 58

| No. | Nombre del Proyecto                                  | Ubicación                    | N° Fondo de Financiamiento | Fuente de Financiamiento | Código Presupuestario | N° Acta          | Presupuesto Anual Aprobado | Ampliaciones | Modificaciones | Traspaso de más | Traspaso de menos | Presupuesto Definitivo | Propios   | Fondos Utilizados | Préstamos  | Transferencias | ERP  | Otros | Presupuesto Ejecutado | (%) Ejecutado | Monto Pendiente de Ejecución | (%) Pendiente de Ejecución | En Proceso/ Terminado | Observaciones |
|-----|------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|----------------------------|--------------|----------------|-----------------|-------------------|------------------------|-----------|-------------------|------------|----------------|------|-------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
| 546 | Compra De Bomba Sumergible Para Pozo De Agua Potable | Linaca                       | 11                         | 11                       | 01-464-625            | 6,11             | 0.00                       | 0.00         | 0.00           | 25,000.00       | 25,000.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00              | 0.00       | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 547 | Letrinización                                        | El Esfuerzo, El Chaparral    | 11                         | 11                       | 01-465-628            | 6                | 0.00                       | 0.00         | 0.00           | 50,000.00       | 0.00              | 50,000.00              | 0.00      | 0.00              | 0.00       | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 50,000.00                    | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 548 | Electrificacion                                      | La Primavera                 | 11                         | 11                       | 01-481-491            | 04,10,80,000.00  | 15                         | 0.00         | 0.00           | 178,812.50      | 80,000.00         | 178,812.50             | 0.00      | 0.00              | 137,927.69 | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 137,927.69            | 77.00 %       | 40,884.81                    | 22.00 %                    | EN PROCESO            |               |
| 549 | Electrificacion                                      | Buenos Aires # 2             | 11                         | 11                       | 01-481-492            | 04,10            | 49,000.00                  | 0.00         | 0.00           | 0.00            | 49,000.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00              | 0.00       | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 550 | Electrificacion                                      | El Rosario                   | 11                         | 11                       | 01-481-493            | 04,10,269,500.00 | 15                         | 0.00         | 0.00           | 178,812.50      | 269,500.00        | 178,812.50             | 0.00      | 0.00              | 0.00       | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 178,812.50                   | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 551 | Electrificacion                                      | El Porvenir # 1              | 11                         | 11                       | 01-481-494            | 04,10            | 80,000.00                  | 0.00         | 0.00           | 0.00            | 80,000.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00              | 0.00       | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 552 | Electrificacion                                      | El Quebradon                 | 11                         | 11                       | 01-481-495            | 04,06,50,000.00  | 10,15                      | 0.00         | 0.00           | 228,812.50      | 100,000.00        | 178,812.50             | 0.00      | 0.00              | 155,925.02 | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 155,925.02            | 87.00 %       | 22,887.48                    | 12.00 %                    | TERMINADO             |               |
| 553 | Electrificacion                                      | Buena Vista # 2              | 11                         | 11                       | 01-481-496            | 04,10,80,000.00  | 15                         | 0.00         | 0.00           | 208,812.50      | 110,000.00        | 178,812.50             | 0.00      | 0.00              | 0.00       | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 178,812.50                   | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 554 | Electrificacion                                      | El CHaparral                 | 12                         | 12                       | 01-481-497            | 04,08            | 50,000.00                  | 0.00         | 0.00           | 33,400.00       | 0.00              | 83,400.00              | 0.00      | 0.00              | 83,400.00  | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 83,400.00             | 100.00 %      | 0.00                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 555 | Electrificacion                                      | Villa Real, El CHaparral     | 12                         | 12                       | 01-481-498            | 04               | 50,000.00                  | 0.00         | 0.00           | 0.00            | 0.00              | 50,000.00              | 0.00      | 0.00              | 49,982.10  | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 49,982.10             | 99.00 %       | 17.90                        | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 556 | Electrificacion                                      | Zapote Arriba El CHaparral   | 12                         | 12                       | 01-481-499            | 04               | 50,000.00                  | 0.00         | 0.00           | 0.00            | 0.00              | 50,000.00              | 7,700.00  | 0.00              | 42,290.48  | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 49,990.48             | 99.00 %       | 9.52                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 557 | Electrificacion                                      | Quebrada Arriba El Chaparral | 11                         | 11                       | 01-481-500            | 04               | 40,000.00                  | 0.00         | 0.00           | 0.00            | 0.00              | 40,000.00              | 36,400.00 | 0.00              | 3,600.00   | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 40,000.00             | 100.00 %      | 0.00                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 558 | Electrificacion                                      | La Jagua, Escupapa           | 11                         | 11                       | 01-481-501            | 04               | 70,000.00                  | 0.00         | 0.00           | 0.00            | 0.00              | 70,000.00              | 67,600.00 | 0.00              | 2,400.00   | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 70,000.00             | 100.00 %      | 0.00                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 559 | Electrificacion                                      | LA Esperanza, Santa Maria    | 11                         | 11                       | 01-481-502            | 04,07            | 60,000.00                  | 0.00         | 0.00           | 0.00            | 60,000.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00              | 0.00       | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 560 | Electrificacion                                      | Las Flores Santa Maria       | 11                         | 11                       | 01-481-503            | 04               | 35,000.00                  | 0.00         | 0.00           | 0.00            | 0.00              | 35,000.00              | 0.00      | 0.00              | 0.00       | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 35,000.00                    | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 561 | Electrificacion                                      | La Pita Santa Maria          | 11                         | 11                       | 01-481-504            | 04               | 50,000.00                  | 0.00         | 0.00           | 0.00            | 0.00              | 50,000.00              | 0.00      | 0.00              | 43,000.00  | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 43,000.00             | 86.00 %       | 7,000.00                     | 14.00 %                    | EN PROCESO            |               |
| 562 | Electrificacion                                      | Quebrada Arriba Santa Maria  | 11                         | 11                       | 01-481-505            | 04               | 20,000.00                  | 0.00         | 0.00           | 0.00            | 0.00              | 20,000.00              | 0.00      | 0.00              | 0.00       | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 20,000.00                    | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 563 | Electrificacion                                      | El Consuelo Santa Maria      | 11                         | 11                       | 01-481-506            | 04               | 40,000.00                  | 0.00         | 0.00           | 0.00            | 0.00              | 40,000.00              | 40,000.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 40,000.00             | 100.00 %      | 0.00                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 564 | Electrificacion                                      | El Guabal                    | 11                         | 11                       | 01-481-507            | 04,05            | 400,000.00                 | 0.00         | 0.00           | 0.00            | 400,000.00        | 0.00                   | 0.00      | 0.00              | 0.00       | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |



Danlí, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2014

USUARIO: LEONOR.FLORES

Honduras C.A.



## Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2015

Hora : 10:44 a.m.

Pagina: 36 de 58

| No. | Nombre del Proyecto                                                      | Ubicación              | Nº Fondo de Financiamiento | Fuente de Financiamiento | Código Presupuestario | Nº Acta Anual Aprobado | Presupuesto | Modificaciones |               |                 |                   | Presupuesto Definitivo | Fondos Utilizados |           |                |      |       | Presupuesto Ejecutado | (%) Ejecutado | Monto Pendiente de Ejecución | (%) Pendiente de Ejecución | En Proceso/ Terminado | Observaciones |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|-------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------|------------------------|-------------------|-----------|----------------|------|-------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
|     |                                                                          |                        |                            |                          |                       |                        |             | Ampliaciones   | Disminuciones | Traspaso de más | Traspaso de menos |                        | Propios           | Préstamos | Transferencias | ERP  | Otros |                       |               |                              |                            |                       |               |
| 565 | Electrificacion La Esperanza, Cuyamapa                                   |                        | 11                         | 11                       | 01-481-508            | 04,05                  | 60,000.00   | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 60,000.00         | 0.00                   | 0.00              | 0.00      | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | NO SE EJECTUTO        |               |
| 566 | Electrificacion Los Volcancitos                                          |                        | 11                         | 11                       | 01-481-509            | 04,05                  | 60,000.00   | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 60,000.00         | 0.00                   | 0.00              | 0.00      | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | NO SE EJECTUTO        |               |
| 567 | Ampliacion Proyecto de Electrificacion                                   | El Coyolar             | 11                         | 11                       | 01-481-510            | 04                     | 60,000.00   | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 60,000.00         | 0.00                   | 0.00              | 0.00      | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | NO SE EJECTUTO        |               |
| 568 | Construccion Templo (compra de materiales)                               | El Cacao, Linaca       | 11                         | 11                       | 01-461-758            | 13                     | 0.00        | 0.00           | 0.00          | 20,000.00       | 0.00              | 20,000.00              | 0.00              | 0.00      | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 20,000.00                    | 100.00 %                   | NO SE EJECTUTO        |               |
| 569 | Aporte a patronato (efectivo para compra y acarreo de materiales)        | Agua Fria, Santa Maria | 12                         | 12                       | 01-524-759            | 13                     | 0.00        | 0.00           | 0.00          | 52,000.00       | 0.00              | 52,000.00              | 0.00              | 0.00      | 52,000.00      | 0.00 | 0.00  | 52,000.00             | 100.00 %      | 0.00                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 570 | Proyecto de Electrificacion                                              | Guayambre              | 11                         | 11                       | 01-481-511            |                        | 40,000.00   | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00              | 40,000.00              | 40,000.00         | 0.00      | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 40,000.00             | 100.00 %      | 0.00                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 571 | Electrificacion Plan De La Cruz                                          |                        | 11                         | 11                       | 01-481-512            | 04                     | 20,000.00   | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00              | 20,000.00              | 0.00              | 0.00      | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 20,000.00                    | 100.00 %                   | NO SE EJECTUTO        |               |
| 572 | Electrificacion Los Almendros                                            |                        | 11                         | 11                       | 01-481-513            | 04,17                  | 30,000.00   | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 30,000.00         | 0.00                   | 0.00              | 0.00      | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | NO SE EJECTUTO        |               |
| 573 | Electrificacion Las Camelias                                             |                        | 11                         | 11                       | 01-481-514            | 04                     | 40,000.00   | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00              | 40,000.00              | 40,000.00         | 0.00      | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 40,000.00             | 100.00 %      | 0.00                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 574 | ELECTRIFICACIÓN                                                          | El Piñonal             | 11                         | 11                       | 01-481-515            | 04,09                  | 5,000.00    | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 5,000.00          | 0.00                   | 0.00              | 0.00      | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | NO SE EJECTUTO        |               |
| 575 | REPARACION ALUMBRADO PUBLICO                                             | LAS CRUCITAS           | 11                         | 11                       | 01-481-516            | 04                     | 30,000.00   | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00              | 30,000.00              | 0.00              | 0.00      | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 30,000.00                    | 100.00 %                   | NO SE EJECTUTO        |               |
| 576 | Electrificacion El Zapote                                                |                        | 12                         | 12                       | 01-481-518            | 04                     | 80,000.00   | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00              | 80,000.00              | 0.00              | 0.00      | 79,200.00      | 0.00 | 0.00  | 79,200.00             | 99.00 %       | 800.00                       | 1.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 577 | Proyecto de Electrificacion Arriba Lamparas Luminarias Alumbrado Publico | San Marcos             | 12                         | 12                       | 01-481-519            | 04                     | 27,000.00   | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00              | 27,000.00              | 0.00              | 0.00      | 26,813.00      | 0.00 | 0.00  | 26,813.00             | 99.00 %       | 187.00                       | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 578 | Lamparas Luminarias Alumbrado Publico                                    | El Pescadero           | 11                         | 11                       | 01-481-520            | 04                     | 40,000.00   | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00              | 40,000.00              | 39,376.00         | 0.00      | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 39,376.00             | 98.00 %       | 624.00                       | 1.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 579 | Lamparas Luminarias Alumbrado Publico                                    | Calpules Linaca        | 12                         | 12                       | 01-481-521            | 04                     | 40,000.00   | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00              | 40,000.00              | 0.00              | 0.00      | 39,635.00      | 0.00 | 0.00  | 39,635.00             | 99.00 %       | 365.00                       | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 580 | Lamparas Luminarias Alumbrado Publico                                    | San Juan de Linaca     | 11                         | 11                       | 01-481-522            | 04                     | 40,000.00   | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00              | 40,000.00              | 0.00              | 0.00      | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 40,000.00                    | 100.00 %                   | NO SE EJECTUTO        |               |



Danlí, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2014

USUARIO: LEONOR.FLORES

Honduras C.A.



## Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2015

Hora : 10:44 a.m.

Pagina: 37 de 58

| No. | Nombre del Proyecto                                                                        | Ubicación         | N° Fondo de Financiamiento | Fuente de Financiamiento | Código Presupuestario | N° Acta  | Presupuesto Anual Aprobado | Ampliaciones | Modificaciones Disminuciones | Traspaso de más | Traspaso de menos | Presupuesto Definitivo | Propios    | Fondos Utilizados Préstamos | Transferencias | ERP          | Otros | Presupuesto Ejecutado | (%) Ejecutado | Monto Pendiente de Ejecución | (%) Pendiente de Ejecución | En Proceso/ Terminado | Observaciones |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|----------|----------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------|------------|-----------------------------|----------------|--------------|-------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
| 581 | Electrificacion Agua Fria (Generador Mineral Electrico)                                    |                   | 11                         | 11                       | 01-481-523            | 04       | 38,000.00                  | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 38,000.00              | 0.00       | 0.00                        | 0.00           | 0.00         | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 38,000.00                    | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 582 | Electrificacion Los Platanos                                                               |                   | 11                         | 11                       | 01-481-524            | 04       | 400,000.00                 | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 400,000.00             | 0.00       | 0.00                        | 399,310.00     | 0.00         | 0.00  | 399,310.00            | 99.00 %       | 690.00                       | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 583 | Electrificacion Hospital Exterior y Gabriela Trasmformador Alvarado Hogar Materno Infantil |                   | 11                         | 11                       | 01-481-525            | 04       | 80,000.00                  | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 80,000.00              | 80,000.00  | 0.00                        | 0.00           | 0.00         | 0.00  | 80,000.00             | 100.00 %      | 0.00                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 584 | Proyecto de Col. Jose Electrificacion Antonio Urrutia                                      |                   | 11                         | 11                       | 01-481-526            | 04       | 400,000.00                 | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 400,000.00             | 399,960.00 | 0.00                        | 0.00           | 0.00         | 0.00  | 399,960.00            | 99.00 %       | 40.00                        | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 585 | Proyecto de Pozo Bendito Electrificacion                                                   |                   | 11                         | 11                       | 01-481-527            | 04       | 200,000.00                 | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 200,000.00             | 0.00       | 0.00                        | 0.00           | 0.00         | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 200,000.00                   | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 586 | Proyecto de Cururuji Electrificacion                                                       |                   | 12                         | 12                       | 01-481-528            | 04       | 200,000.00                 | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 200,000.00             | 0.00       | 0.00                        | 185,783.37     | 0.00         | 0.00  | 185,783.37            | 92.00 %       | 14,216.63                    | 7.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 587 | Proyecto de Corral Falso Electrificacion                                                   |                   | 11                         | 11                       | 01-481-529            | 04       | 100,000.00                 | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 10,000.00         | 90,000.00              | 0.00       | 0.00                        | 0.00           | 0.00         | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 90,000.00                    | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 588 | Mantenimient o Y Reparación De Alumbrado Público                                           | Todo El Municipio | 11                         | 11                       | 01-481-530            | 4,12     | 200,000.00                 | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 200,000.00        | 0.00                   | 0.00       | 0.00                        | 0.00           | 0.00         | 0.00  | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 589 | Electrificacion Todo EL Municipio                                                          |                   | 11                         | 11                       | 01-481-531            | 04,06,13 | 250,000.00                 | 61,749.14    | 0.00                         | 0.00            | 20,000.00         | 291,749.14             | 49,130.00  | 0.00                        | 145,224.20     | 0.00         | 0.00  | 194,354.20            | 66.00 %       | 97,394.94                    | 33.00 %                    | EN PROCESO            |               |
| 590 | Compra De Copul Transformador                                                              |                   | 4                          | 11                       | 01-481-532            | 4        | 100,000.00                 | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 100,000.00             | 100,000.00 | 0.00                        | 0.00           | 0.00         | 0.00  | 100,000.00            | 100.00 %      | 0.00                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 591 | Electrificacion Zapote Arriba                                                              |                   | 12                         | 12                       | 01-481-141            | 2        | 0.00                       | 90,000.00    | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 90,000.00              | 0.00       | 0.00                        | 90,000.00      | 0.00         | 0.00  | 90,000.00             | 100.00 %      | 0.00                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 592 | Proyecto de Chicnimora/ Electrificacion Embajada de Japon                                  |                   | 13                         | 25                       | 01-481-142            | 2        | 0.00                       | 7,581.23     | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 7,581.23               | 0.00       | 0.00                        | 0.00           | 0.007,581.23 | 0.00  | 7,581.23              | 100.00 %      | 0.00                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 593 | Electrificacion El Hatillo, Jutiapa, Jamastran                                             |                   | 12                         | 12                       | 01-481-143            | 02       | 0.00                       | 35,000.00    | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 35,000.00              | 0.00       | 0.00                        | 35,000.00      | 0.00         | 0.00  | 35,000.00             | 100.00 %      | 0.00                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 594 | Electrificacion Quebrada Arriba El Chichicaste                                             |                   | 11                         | 11                       | 01-481-144            | 02,05    | 0.00                       | 25,000.00    | 0.00                         | 0.00            | 25,000.00         | 0.00                   | 0.00       | 0.00                        | 0.00           | 0.00         | 0.00  | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 595 | Electrificacion El Bijao                                                                   |                   | 11                         | 11                       | 01-481-145            | 02       | 0.00                       | 37,000.00    | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 37,000.00              | 0.00       | 0.00                        | 0.00           | 0.00         | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 37,000.00                    | 100.00 %                   | EN PROCESO            |               |
| 596 | Electrificacion Sector El Guayabo, El Tablon                                               |                   | 12                         | 12                       | 01-481-146            | 09       | 0.00                       | 30,555.50    | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 30,555.50              | 0.00       | 0.00                        | 30,555.50      | 0.00         | 0.00  | 30,555.50             | 100.00 %      | 0.00                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 597 | Electrificacion El Hatillo (Mano de Jamastran Obra)                                        |                   | 12                         | 12                       | 01-481-147            | 02       | 0.00                       | 90,000.00    | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 90,000.00              | 0.00       | 0.00                        | 90,000.00      | 0.00         | 0.00  | 90,000.00             | 100.00 %      | 0.00                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |



Danlí, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2014  
USUARIO: LEONOR.FLORES



## Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2015

Hora : 10:44 a.m.

Página: 38 de 58

| No. | Nombre del Proyecto                                      | Ubicación                 | N° Fondo de<br>Financiamiento | Fuente de<br>Financiamiento | Código<br>Presupuestario | N°<br>Acta       | Presupuesto<br>Anual<br>Aprobado | Ampliaciones | Modificaciones<br>Disminuciones | Traspaso de<br>más | Traspaso de<br>menos | Presupuesto<br>Definitivo | Propios   | Fondos Utilizados<br>Préstamos | Transferencias | ERP  | Otros | Presupuesto<br>Ejecutado | (%) Ejecutado | Monto<br>Pendiente de<br>Ejecución | (%) Pendiente<br>de Ejecución | En Proceso/<br>Terminado | Observaciones |
|-----|----------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|-----------|--------------------------------|----------------|------|-------|--------------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------|
| 598 | Proyecto Incado de Postes Electrificación                | El Zapote, Quebrada Larga | 11                            | 11                          | 01-481-148               | 02               | 0.00                             | 24,000.00    | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 24,000.00                 | 24,000.00 | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 24,000.00                | 100.00 %      | 0.00                               | 0.00 %                        | TERMINADO                |               |
| 599 | Compra de Lámparas para Alumbrado Público                | Arauli                    | 11                            | 11                          | 01-481-149               | 02               | 0.00                             | 60,000.00    | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 60,000.00                 | 59,064.00 | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 59,064.00                | 98.00 %       | 936.00                             | 1.00 %                        | EN PROCESO               |               |
| 600 | Ampliación Energía Eléctrica                             | El Chaguile, Linaca       | 11                            | 11                          | 01-481-150               | 02,              | 0.00                             | 90,000.00    | 0.00                            | 0.00               | 90,000.00            | 0.00                      | 0.00      | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 100.00 %      | 0.00                               | 100.00 %                      | NO SE EJECUTO            |               |
| 601 | Continuación Proyecto de Vista Electrificación           | Caserío Buena Vista       | 11                            | 11                          | 01-481-151               |                  | 0.00                             | 70,000.00    | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 70,000.00                 | 69,999.98 | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 69,999.98                | 99.00 %       | 0.02                               | 0.00 %                        | TERMINADO                |               |
| 602 | Electrificación Quebrada Chiquita                        |                           | 12                            | 12                          | 01-481-152               | 02,              | 0.00                             | 31,000.00    | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 31,000.00                 | 14,800.00 | 0.00                           | 14,688.00      | 0.00 | 0.00  | 29,488.00                | 95.00 %       | 1,512.00                           | 4.00 %                        | EN PROCESO               |               |
| 603 | Ampliación Energía Eléctrica                             | EL Mapachin               | 11                            | 11                          | 01-481-153               | 02,08            | 0.00                             | 12,890.00    | 0.00                            | 0.00               | 12,890.00            | 0.00                      | 0.00      | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 100.00 %      | 0.00                               | 100.00 %                      | NO SE EJECUTO            |               |
| 604 | Electrificación Colonia San Fernando                     |                           | 11                            | 11                          | 01-481-154               |                  | 0.00                             | 150,000.00   | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 150,000.00                | 0.00      | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 0.00 %        | 150,000.00                         | 100.00 %                      | NO SE EJECUTO            |               |
| 605 | Electrificación Barrio EL Zapotillo                      |                           | 12                            | 12                          | 01-481-155               | 02               | 0.00                             | 37,023.00    | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 37,023.00                 | 0.00      | 0.00                           | 36,824.40      | 0.00 | 0.00  | 36,824.40                | 99.00 %       | 198.60                             | 0.00 %                        | EN PROCESO               |               |
| 606 | Electrificación Ojo de Agua, El Porvenir                 |                           | 11                            | 11                          | 01-481-423               | 05,10,0,00<br>15 |                                  | 0.00         | 0.00                            | 302,812.50         | 124,000.00           | 178,812.50                | 0.00      | 0.00                           | 143,163.51     | 0.00 | 0.00  | 143,163.51               | 80.00 %       | 35,648.99                          | 19.00 %                       | EN PROCESO               |               |
| 607 | Electrificación Colinas de Oriente, EL Chaparral         |                           | 11                            | 12                          | 01-481-585               | 05               | 0.00                             | 0.00         | 0.00                            | 40,000.00          | 0.00                 | 40,000.00                 | 40,000.00 | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 40,000.00                | 100.00 %      | 0.00                               | 0.00 %                        | TERMINADO                |               |
| 608 | Electrificación Barrio El Arenal                         |                           | 12                            | 12                          | 01-481-590               | 06               | 0.00                             | 0.00         | 0.00                            | 150,000.00         | 0.00                 | 150,000.00                | 30,370.00 | 0.00                           | 119,599.90     | 0.00 | 0.00  | 149,969.90               | 99.00 %       | 30.10                              | 0.00 %                        | TERMINADO                |               |
| 609 | Electrificación El Naranjo, El Porvenir                  |                           | 11                            | 11                          | 01-481-621               | 06,10            | 0.00                             | 0.00         | 0.00                            | 100,000.00         | 100,000.00           | 0.00                      | 0.00      | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 100.00 %      | 0.00                               | 100.00 %                      | NO SE EJECUTO            |               |
| 610 | Electrificación Buenos Aires # 2                         |                           | 12                            | 12                          | 01-481-622               | 06,10,0,00<br>15 |                                  | 0.00         | 0.00                            | 258,812.50         | 80,000.00            | 178,812.50                | 0.00      | 0.00                           | 178,800.00     | 0.00 | 0.00  | 178,800.00               | 99.00 %       | 12.50                              | 0.00 %                        | TERMINADO                |               |
| 611 | Electrificación Las Delicias                             |                           | 11                            | 11                          | 01-481-624               | 06,10            | 0.00                             | 0.00         | 0.00                            | 70,000.00          | 70,000.00            | 0.00                      | 0.00      | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 100.00 %      | 0.00                               | 100.00 %                      | NO SE EJECUTO            |               |
| 612 | Electrificación EL Zapote # 1 El Chaparral               |                           | 11                            | 11                          | 01-481-627               | 06               | 0.00                             | 0.00         | 0.00                            | 40,000.00          | 0.00                 | 40,000.00                 | 0.00      | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 0.00 %        | 40,000.00                          | 100.00 %                      | NO SE EJECUTO            |               |
| 613 | Electrificación La Estrella, El Porvenir                 |                           | 11                            | 11                          | 01-481-638               | 06,10            | 0.00                             | 0.00         | 0.00                            | 72,000.00          | 72,000.00            | 0.00                      | 0.00      | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 100.00 %      | 0.00                               | 100.00 %                      | NO SE EJECUTO            |               |
| 614 | Ampliación Electrificación Barrio Las Flores, Gualiqueme |                           | 12                            | 12                          | 01-481-639               | 06               | 0.00                             | 0.00         | 0.00                            | 60,000.00          | 0.00                 | 60,000.00                 | 0.00      | 0.00                           | 59,999.92      | 0.00 | 0.00  | 59,999.92                | 99.00 %       | 0.08                               | 0.00 %                        | TERMINADO                |               |
| 615 | Reparación De Calle                                      | Santa Clara               | 11                            | 11                          | 01-234-193               | 4,7              | 10,000.00                        | 0.00         | 0.00                            | 0.00               | 10,000.00            | 0.00                      | 0.00      | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 100.00 %      | 0.00                               | 100.00 %                      | NO SE EJECUTO            |               |



Danlí, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2014

USUARIO: LEONOR.FLORES

Honduras C.A.



## Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2015

Hora : 10:44 a.m.

Pagina: 39 de 58

| No. | Nombre del Proyecto                          | Ubicación                   | N° Fondo de Financiamiento | Fuente de Financiamiento | Código Presupuestario | N° Acta | Presupuesto Anual Aprobado | Ampliaciones | Modificaciones Disminuciones | Traspaso de más | Traspaso de menos | Presupuesto Definitivo | Propios    | Fondos Utilizados Préstamos | Transferencias | ERP  | Otros | Presupuesto Ejecutado | (%) Ejecutado | Monto Pendiente de Ejecución | (%) Pendiente de Ejecución | En Proceso/ Terminado | Observaciones |
|-----|----------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|---------|----------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------|------------|-----------------------------|----------------|------|-------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
| 616 | Reparación De Carretera                      | Alto Pino                   | 11                         | 11                       | 01-234-194            | 19      | 22,500.00                  | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 22,500.00         | 0.00                   | 0.00       | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 617 | Reparación De Calle                          | Toda La Zona De El Porvenir | 11                         | 11                       | 01-234-195            | 19      | 181,000.00                 | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 181,000.00        | 0.00                   | 0.00       | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 618 | Reparación Carretera                         | Zona De Azabache            | 12                         | 12                       | 01-475-196            | 23      | 640,000.00                 | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 67,800.00         | 572,200.00             | 352,000.00 | 0.00                        | 208,837.60     | 0.00 | 0.00  | 560,837.60            | 98.00 %       | 11,362.40                    | 1.00 %                     | EN PROCESO            |               |
| 619 | Reparación De Calle                          | Zona La Lodosa              | 11                         | 11                       | 01-475-197            | 23      | 535,000.00                 | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 70,200.00         | 464,800.00             | 340,000.00 | 0.00                        | 44,687.00      | 0.00 | 0.00  | 384,687.00            | 82.00 %       | 80,113.00                    | 17.00 %                    | EN PROCESO            |               |
| 620 | Reparación De Calle                          | Toda La Zona Santa María    | 11                         | 11                       | 01-475-198            | 23      | 650,000.00                 | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 175,700.00        | 474,300.00             | 340,000.00 | 0.00                        | 119,300.00     | 0.00 | 0.00  | 459,300.00            | 96.00 %       | 15,000.00                    | 3.00 %                     | EN PROCESO            |               |
| 621 | Mejoramiento De Calle                        | Toda La Zona De Las Animas  | 11                         | 11                       | 01-475-199            | 5, 23   | 15,000.00                  | 15,000.00    | 0.00                         | 1,285,000.00    | 0.00              | 1,315,000.00           | 989,400.00 | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 989,400.00            | 75.00 %       | 325,600.00                   | 24.00 %                    | TERMINADO             |               |
| 622 | Reparación De Calle                          | Colonia 19 Abril, El Obrero | 11                         | 11                       | 01-475-200            | 4       | 17,000.00                  | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 17,000.00              | 17,000.00  | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 17,000.00             | 100.00 %      | 0.00                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 623 | Mejoras De Calle                             | El Hatillo                  | 11                         | 11                       | 01-234-201            | 19      | 40,000.00                  | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 40,000.00         | 0.00                   | 0.00       | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 624 | Mejoramiento De Calles                       | Toda La Zona De Jutiapa     | 11                         | 11                       | 01-234-202            | 4       | 228,000.00                 | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 228,000.00             | 227,400.00 | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 227,400.00            | 99.00 %       | 600.00                       | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 625 | Reparación De Calle                          | La Esperanza                | 11                         | 11                       | 01-234-203            | 4,9     | 50,000.00                  | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 50,000.00         | 0.00                   | 0.00       | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 626 | Reparación De Calle                          | Cuyamapa                    | 11                         | 11                       | 01-234-204            | 19      | 50,000.00                  | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 50,000.00         | 0.00                   | 0.00       | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 627 | Reparación De Calle                          | Los Pinos                   | 11                         | 11                       | 01-234-205            | 19      | 20,000.00                  | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 20,000.00         | 0.00                   | 0.00       | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 628 | Reparación De Calle                          | Sonaguera                   | 11                         | 11                       | 01-234-206            | 19      | 20,000.00                  | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 20,000.00         | 0.00                   | 0.00       | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 629 | Reparación De Calle                          | La Florida                  | 11                         | 11                       | 01-234-207            | 19      | 10,000.00                  | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 10,000.00         | 0.00                   | 0.00       | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 630 | Reparación De Calle                          | El Bordo                    | 12                         | 12                       | 01-475-208            |         | 50,000.00                  | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 50,000.00              | 0.00       | 0.00                        | 50,000.00      | 0.00 | 0.00  | 50,000.00             | 100.00 %      | 0.00                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 631 | Reparación de Alcantarilla (compra de tubos) | Las Brisas, Escupa          | 11                         | 11                       | 01-475-763            | 13,15   | 0.00                       | 0.00         | 0.00                         | 2,000.00        | 2,000.00          | 0.00                   | 0.00       | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 632 | Terminación Muro de Contención calle         | La Estrella, El Porvenir    | 12                         | 12                       | 01-475-767            | 13      | 0.00                       | 0.00         | 0.00                         | 7,000.00        | 0.00              | 7,000.00               | 0.00       | 0.00                        | 6,960.00       | 0.00 | 0.00  | 6,960.00              | 99.00 %       | 40.00                        | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 633 | Estudio Topografico de Agua Potable          | Bella Vista, Azabache       | 11                         | 11                       | 01-251-770            | 19      | 0.00                       | 0.00         | 0.00                         | 3,000.00        | 3,000.00          | 0.00                   | 0.00       | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |



Danlí, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2014

USUARIO: LEONOR.FLORES

Honduras C.A.



## Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2015

Hora : 10:44 a.m.

Pagina: 40 de 58

| No. | Nombre del Proyecto                                               | Ubicación                    | N° Fondo de Financiamiento | Fuente de Financiamiento | Código Presupuestario | N° Acta | Presupuesto Anual Aprobado | Ampliaciones | Modificaciones Disminuciones | Traspaso de más | Traspaso de menos | Presupuesto Definitivo | Propios   | Fondos Utilizados Préstamos | Transferencias | ERP  | Otros | Presupuesto Ejecutado | (%) Ejecutado | Monto Pendiente de Ejecución | (%) Pendiente de Ejecución | En Proceso/ Terminado | Observaciones |
|-----|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|---------|----------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------|-----------|-----------------------------|----------------|------|-------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
| 634 | Aporte a Patronato (pago de maestra)                              | Chirinas                     | 12                         | 12                       | 01-524-772            | 14      | 0.00                       | 0.00         | 0.00                         | 20,000.00       | 0.00              | 20,000.00              | 0.00      | 0.00                        | 18,000.00      | 0.00 | 0.00  | 18,000.00             | 90.00 %       | 2,000.00                     | 10.00 %                    | TERMINADO             |               |
| 635 | Aporte a Patronato pago de maestra Esc. Carlos Gallardo           | Calpules                     | 12                         | 12                       | 01-524-775            | 14      | 0.00                       | 0.00         | 0.00                         | 5,000.00        | 0.00              | 5,000.00               | 0.00      | 0.00                        | 4,998.00       | 0.00 | 0.00  | 4,998.00              | 99.00 %       | 2.00                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 636 | Construcción Centro de Salud (materiales)                         | El Paraíso                   | 12                         | 12                       | 01-461-778            | 14      | 0.00                       | 0.00         | 0.00                         | 1,800.00        | 0.00              | 1,800.00               | 0.00      | 0.00                        | 1,800.00       | 0.00 | 0.00  | 1,800.00              | 100.00 %      | 0.00                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 637 | Electrificación El Porvenir No.2, Villa Santa                     | Comunidad Campesina          | 11                         | 11                       | 01-481-780            | 14      | 0.00                       | 0.00         | 0.00                         | 20,000.00       | 0.00              | 20,000.00              | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 20,000.00                    | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 638 | techo Social (compra de laminas)                                  | Comunidad Campesina          | 11                         | 11                       | 01-463-786            | 15      | 0.00                       | 0.00         | 0.00                         | 20,000.00       | 0.00              | 20,000.00              | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 20,000.00                    | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 639 | Electrificación Barrio El Estero, 12 Jutiapa                      | Barrio El Estero, 12 Jutiapa | 12                         | 12                       | 01-481-789            | 15      | 0.00                       | 0.00         | 0.00                         | 108,000.00      | 0.00              | 108,000.00             | 0.00      | 0.00                        | 107,823.03     | 0.00 | 0.00  | 107,823.03            | 99.00 %       | 176.97                       | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 640 | Proyecto Techado del Salon y mejoras aulas Esc. Francisco Morazan | Sartenejas                   | 11                         | 11                       | 01-231-790            | 15      | 0.00                       | 0.00         | 0.00                         | 50,000.00       | 50,000.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 641 | Aporte a patronato (pago maestra CCEPRED)                         | Mapachin, Linaca             | 11                         | 11                       | 01-524-791            | 15      | 0.00                       | 0.00         | 0.00                         | 8,000.00        | 0.00              | 8,000.00               | 0.00      | 0.00                        | 8,000.00       | 0.00 | 0.00  | 8,000.00              | 100.00 %      | 0.00                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 642 | Reparación De Calle                                               | La Unión N.2                 | 11                         | 11                       | 01-234-209            | 19      | 20,000.00                  | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 20,000.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 643 | Reparación De Calle                                               | La Pedroza                   | 11                         | 11                       | 01-234-210            | 19      | 20,000.00                  | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 20,000.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 644 | Reparación De Calle                                               | Villa Santa                  | 11                         | 11                       | 01-234-211            | 4       | 80,000.00                  | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 80,000.00              | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 80,000.00                    | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 645 | Reparación De Calle                                               | Palmilla                     | 11                         | 11                       | 01-475-212            | 4,6     | 60,000.00                  | 0.00         | 0.00                         | 136,500.00      | 98,250.00         | 98,250.00              | 98,250.00 | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 98,250.00             | 100.00 %      | 0.00                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 646 | Reparación De Calle                                               | Cooperativa De Seales        | 11                         | 11                       | 01-475-213            | 4,6     | 20,000.00                  | 0.00         | 0.00                         | 96,500.00       | 58,250.00         | 58,250.00              | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 58,250.00                    | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 647 | Reparación De Calle                                               | El Ocotillo                  | 11                         | 11                       | 01-475-214            | 4       | 20,000.00                  | 0.00         | 0.00                         | 20,000.00       | 20,000.00         | 20,000.00              | 20,000.00 | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 20,000.00             | 100.00 %      | 0.00                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 648 | Reparación De Calle                                               | Brisas, El Ocotillo          | 11                         | 11                       | 01-234-215            | 4,9     | 20,000.00                  | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 20,000.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 649 | Reparación De Calle                                               | El Pastal                    | 11                         | 11                       | 01-234-216            | 19      | 40,000.00                  | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 40,000.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |



Danlí, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2014

USUARIO: LEONOR.FLORES

Honduras C.A.



## Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2015

Hora : 10:44 a.m.

Pagina: 41 de 58

| No. | Nombre del Proyecto                                                | Ubicación                  | N° Fondo de Financiamiento | Fuente de Financiamiento | Código Presupuestario | N° Acta | Presupuesto Anual Aprobado | Ampliaciones | Modificaciones Disminuciones | Traspaso de más | Traspaso de menos | Presupuesto Definitivo | Propios    | Fondos Utilizados Préstamos | Transferencias | ERP  | Otros | Presupuesto Ejecutado | (%) Ejecutado | Monto Pendiente de Ejecución | (%) Pendiente de Ejecución | En Proceso/ Terminado | Observaciones |
|-----|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|---------|----------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------|------------|-----------------------------|----------------|------|-------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
| 650 | Reparación De Calle                                                | El Guano                   | 11                         | 11                       | 01-234-217            | 19      | 50,000.00                  | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 50,000.00         | 0.00                   | 0.00       | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 651 | Reparación De Calle                                                | La Esperanza, El Guano     | 11                         | 11                       | 01-234-218            | 19      | 100,000.00                 | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 100,000.00        | 0.00                   | 0.00       | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 652 | Reparación De Calle                                                | Los Nogales, El Guano      | 11                         | 11                       | 01-475-219            | 4       | 20,000.00                  | 0.00         | 0.00                         | 20,000.00       | 20,000.00         | 20,000.00              | 20,000.00  | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 20,000.00             | 100.00 %      | 0.00                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 653 | Reparación De Calle                                                | Piedras Coloradas          | 11                         | 11                       | 01-234-220            | 19      | 40,000.00                  | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 40,000.00         | 0.00                   | 0.00       | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 654 | Arreglo De Calles                                                  | Las Selvas                 | 11                         | 11                       | 01-475-221            | 4,15    | 30,000.00                  | 0.00         | 0.00                         | 8,500.00        | 30,000.00         | 8,500.00               | 0.00       | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 8,500.00                     | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 655 | Reparación De Calles Internas                                      | El Pescadero               | 11                         | 11                       | 01-475-222            | 4       | 70,000.00                  | 0.00         | 0.00                         | 70,000.00       | 70,000.00         | 70,000.00              | 70,000.00  | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 70,000.00             | 100.00 %      | 0.00                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 656 | Reparación De Calle En Barrio Tegucigalpa                          | El Cacao, Linaca           | 11                         | 11                       | 01-475-223            |         | 60,000.00                  | 0.00         | 0.00                         | 60,000.00       | 60,000.00         | 60,000.00              | 60,000.00  | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 60,000.00             | 100.00 %      | 0.00                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 657 | Reparación De Calle Al Campo                                       | El Chaguite, Linaca        | 11                         | 11                       | 01-475-224            |         | 60,000.00                  | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 60,000.00              | 60,000.00  | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 60,000.00             | 100.00 %      | 0.00                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 658 | Reparación De Calle Y Reparación De Muro En Paso Destruido         | Calpules, Linaca           | 11                         | 11                       | 01-475-225            | 4       | 60,000.00                  | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 60,000.00              | 60,000.00  | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 60,000.00             | 100.00 %      | 0.00                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 659 | Mejoramiento De Calles                                             | Toda La Zona De Altiplano  | 12                         | 12                       | 01-475-226            | 23      | 110,000.00                 | 0.00         | 0.00                         | 487,000.00      | 335,000.00        | 262,000.00             | 113,580.00 | 0.00                        | 128,870.00     | 0.00 | 0.00  | 242,450.00            | 92.00 %       | 19,550.00                    | 7.00 %                     | EN PROCESO            |               |
| 660 | Reparación De Calle                                                | Las Tunas                  | 11                         | 11                       | 01-475-227            | 4       | 70,000.00                  | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 70,000.00              | 70,000.00  | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 70,000.00             | 100.00 %      | 0.00                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 661 | Construcción De Alcantarillas Y Muro Protección En Calle Principal | El Chaguite, Linaca        | 11                         | 11                       | 01-234-228            | 13      | 30,000.00                  | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 30,000.00         | 0.00                   | 0.00       | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 662 | Reparación De Calle                                                | La Majada                  | 11                         | 11                       | 01-475-229            |         | 50,000.00                  | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 50,000.00              | 50,000.00  | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 50,000.00             | 100.00 %      | 0.00                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 663 | Reparación De Calle                                                | Toda La Zona, El Tablón    | 12                         | 12                       | 01-475-230            | 23      | 740,000.00                 | 0.00         | 0.00                         | 426,900.00      | 578,800.00        | 588,100.00             | 0.00       | 0.00                        | 581,924.06     | 0.00 | 0.00  | 581,924.06            | 98.00 %       | 6,175.94                     | 1.00 %                     | EN PROCESO            |               |
| 664 | Reparación De Calle                                                | Toda La Zona, El Chaparral | 12                         | 12                       | 01-475-231            | 19      | 23510,000.00               | 0.00         | 0.00                         | 58,311.50       | 30,000.00         | 538,311.50             | 0.00       | 0.00                        | 421,688.50     | 0.00 | 0.00  | 421,688.50            | 78.00 %       | 116,623.00                   | 21.00 %                    | EN PROCESO            |               |
| 665 | Mejoramiento De Centro De Salud                                    | El Guano                   | 11                         | 11                       | 01-461-190            |         | 0.00                       | 0.00         | 0.00                         | 10,000.00       | 0.00              | 10,000.00              | 0.00       | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 10,000.00                    | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 666 | Construcción Caja Puente                                           | Higuerito                  | 11                         | 11                       | 01-461-287            | 4,8     | 65,000.00                  | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 65,000.00         | 0.00                   | 0.00       | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |



Danlí, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2014

USUARIO: LEONOR.FLORES

Honduras C.A.



## Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2015

Hora : 10:44 a.m.

Pagina: 42 de 58

| No. | Nombre del Proyecto                                                                       | Ubicación           | N° Fondo de Financiamiento | Fuente de Financiamiento | Código Presupuestario | N° Acta          | Presupuesto Anual Aprobado | Ampliaciones | Modificaciones Disminuciones | Traspaso de más | Traspaso de menos | Presupuesto Definitivo | Propios    | Fondos Utilizados Préstamos | Transferencias | ERP  | Otros | Presupuesto Ejecutado | (%) Ejecutado | Monto Pendiente de Ejecución | (%) Pendiente de Ejecución | En Proceso/ Terminado | Observaciones |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|----------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------|------------|-----------------------------|----------------|------|-------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
| 667 | Construcción De Bahía Hospital Regional y UNATEC Danlí                                    | San Marcos          | 12                         | 12                       | 01-466-419            | 4                | 100,000.00                 | 0.00         | 0.00                         | 50,000.00       | 50,000.00         | 100,000.00             | 10,852.80  | 0.00                        | 89,114.98      | 0.00 | 0.00  | 99,967.78             | 99.00 %       | 32.22                        | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 668 | Pavimentación 4ta Etapa                                                                   | Colonia Zarzal      | 11                         | 11                       | 01-466-420            | 8                | 4,67, 950,000.00           | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 950,000.00        | 0.00                   | 0.00       | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 669 | Reparación De Sifon En Puente                                                             | Colonia Gualiqueme  | 11                         | 11                       | 01-466-421            | 4,07             | 150,000.00                 | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 150,000.00        | 0.00                   | 0.00       | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 670 | Pavimentación Concreto Hidráulico III Etapa                                               | Colonia Las Colinas | 11                         | 11                       | 01-466-422            | 4                | 500,000.00                 | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 500,000.00             | 0.00       | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 500,000.00                   | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 671 | Pavimentación Barrio El n Concreto Hidráulico, La Calle Del Profesor Róbelo al Hospital   | Barrio El Carmelo   | 11                         | 11                       | 01-466-423            | 4                | 350,000.00                 | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 350,000.00             | 0.00       | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 350,000.00                   | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 672 | Pavimentación Concreto Hidráulico 2da Calle                                               | La Reforma          | 11 y 12                    | 12                       | 01-466-424            | 4,6,8            | 400,000.00                 | 0.00         | 0.00                         | 490,000.00      | 50,000.00         | 840,000.00             | 672,564.61 | 0.00                        | 117,935.45     | 0.00 | 0.00  | 790,500.06            | 94.00 %       | 49,499.94                    | 5.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 673 | Pavimentación Barrio El n Concreto Hidráulico, Calle del Cine Aladino y Atrás de Hospital | Barrio El Carmelo   | 11                         | 11                       | 01-466-425            | 4,08             | 400,000.00                 | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 400,000.00        | 0.00                   | 0.00       | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 674 | Reparación y Pavimentos Asfáltico                                                         | Teodoro Rodas       | 11                         | 11                       | 01-466-426            | 4,6,7            | 950,000.00                 | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 950,000.00        | 0.00                   | 0.00       | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 675 | Enchapado De Piedra Sector Este                                                           | Nueva Esperanza     | 11                         | 11                       | 01-466-427            | 4                | 200,000.00                 | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 200,000.00        | 0.00                   | 0.00       | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 676 | Odontológico                                                                              | Todo El Municipio   | 11                         | 11                       | 01-431-235            | 19               | 0.00                       | 0.00         | 0.00                         | 500,000.00      | 0.00              | 500,000.00             | 66,107.95  | 0.00                        | 308,383.78     | 0.00 | 0.00  | 374,491.73            | 74.00 %       | 125,508.27                   | 25.00 %                    | TERMINADO             |               |
| 677 | Compra De Equipamiento Y Mobiliario Del Centro De Salud                                   | El Olingo           | 11                         | 11                       | 01-433-552            | 4                | 100,000.00                 | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 100,000.00             | 0.00       | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 100,000.00                   | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 678 | Construcción De Bodega Y Cerca Del Centro De Salud                                        | El Patate           | 12                         | 12                       | 01-461-335            | 4                | 100,000.00                 | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 100,000.00             | 0.00       | 0.00                        | 65,655.00      | 0.00 | 0.00  | 65,655.00             | 65.00 %       | 34,345.00                    | 34.00 %                    | EN PROCESO            |               |
| 679 | Centro De Salud                                                                           | San Julián          | 11                         | 11                       | 01-461-365            | 4                | 200,000.00                 | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 200,000.00             | 0.00       | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 200,000.00                   | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 680 | Construcción De Albergue 1era Etapa, Hospital Regional Gabriela Alvarado                  | San Marcos          | 11                         | 11                       | 01-461-371            | 4,12,1500,000.00 | 5,17                       | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 500,000.00             | 0.00       | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 500,000.00                   | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |



Danlí, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2014

USUARIO: LEONOR.FLORES

Honduras C.A.



## Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2015

Hora : 10:44 a.m.

Pagina: 43 de 58

| No. | Nombre del Proyecto                                                 | Ubicación               | N° Fondo de Financiamiento | Fuente de Financiamiento | Código Presupuestario | N° Acta Aprobado | Presupuesto Anual | Ampliaciones | Modificaciones Disminuciones | Traspaso de más | Traspaso de menos | Presupuesto Definitivo | Propios   | Fondos Utilizados Préstamos | Transferencias | ERP  | Otros | Presupuesto Ejecutado | (%) Ejecutado | Monto Pendiente de Ejecución | (%) Pendiente de Ejecución | En Proceso/ Terminado | Observaciones |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|--------------|------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------|-----------|-----------------------------|----------------|------|-------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
| 681 | Terminación De Aulas De Enfermería UNATEC                           | San Marcos Abajo        | 11                         | 11                       | 01-461-373            | 4                | 50,000.00         | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 50,000.00              | 33,044.65 | 0.00                        | 4,390.00       | 0.00 | 0.00  | 37,434.65             | 74.00 %       | 12,565.35                    | 25.00 %                    | EN PROCESO            |               |
| 682 | Aporte Al Patronato (Pago De Médico Del Centro De Salud)            | El Olingo               | 11                         | 11                       | 01-524-535            | 4,5              | 60,000.00         | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 60,000.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 683 | Aporte A Patronato (Pago De Médicos)                                | Las Animas              | 11                         | 11                       | 01-524-537            | 4,06             | 120,000.00        | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 120,000.00        | 0.00                   | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 684 | Centro De Salud                                                     | El Zapotillo, Jamastrán | 12                         | 12                       | 01-231-003            | 4,2              | 0.00              | 64,149.15    | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 64,149.15              | 45,706.54 | 0.00                        | 18,374.00      | 0.00 | 0.00  | 64,080.54             | 99.00 %       | 68.61                        | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 685 | Macro Albergue Hospital Regional Gabriela Alvarado                  | Ciudad                  | 11                         | 11                       | 01-461-046            | 4,2              | 0.00              | 20,000.04    | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 20,000.04              | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 20,000.04                    | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 686 | Cerca Perimetral Centro De Salud                                    | Colonia Nueva Esperanza | 12                         | 12                       | 01-461-053            | 2                | 0.00              | 9,268.00     | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 9,268.00               | 3,013.00  | 0.00                        | 6,255.00       | 0.00 | 0.00  | 9,268.00              | 100.00 %      | 0.00                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 687 | Construcción II Etapa Centro De Salud                               | El Olingo               | 11                         | 11                       | 01-461-054            | 2                | 0.00              | 149,000.00   | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 149,000.00             | 0.00      | 0.00                        | 39,727.00      | 0.00 | 0.00  | 39,727.00             | 26.00 %       | 109,273.00                   | 73.00 %                    | EN PROCESO            |               |
| 688 | Finalización De Gimnasio, Danlí Actividad Física Para La Salud      | UNAH-TEC                | 11                         | 11                       | 01-461-059            | ,2               | 0.00              | 28,253.66    | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 28,253.66              | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 28,253.66                    | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 689 | Continuación Centro De Salud                                        | Cooperativa Seales      | 11                         | 11                       | 01-461-072            | ,2               | 0.00              | 42,326.00    | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 42,326.00              | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 42,326.00                    | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 690 | Cerca Perimetral Centro De Salud                                    | El Chaparral            | 11                         | 11                       | 01-461-079            | 2,6              | 0.00              | 13,400.00    | 0.00                         | 0.00            | 13,400.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 691 | Electrificación Centro De Salud                                     | El Chaparral            | 11                         | 11                       | 01-481-629            | 4,8              | 0.00              | 0.00         | 0.00                         | 33,400.00       | 33,400.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 692 | Aporte A Patronato (Pago De Mantenimiento Y Ornato Centro De Salud) | Las Animas              | 11                         | 11                       | 01-524-635            | 4,6              | 0.00              | 0.00         | 0.00                         | 40,000.00       | 0.00              | 40,000.00              | 15,000.00 | 0.00                        | 25,000.00      | 0.00 | 0.00  | 40,000.00             | 100.00 %      | 0.00                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 693 | Reparación De Cocina Escolar                                        | Las Delicias            | 11                         | 11                       | 01-231-167            | ,6               | 20,000.00         | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 20,000.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 694 | Reparaciones Varias De La Escuela                                   | Las Piedrecitas         | 11                         | 11                       | 01-231-168            | 10               | 20,000.00         | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 20,000.00              | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 20,000.00                    | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 695 | Reparaciones Varias De La Escuela                                   | La Mejoría              | 11                         | 11                       | 01-231-169            | 4,8              | 12,000.00         | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 12,000.00              | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 12,000.00                    | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |



Danlí, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2014

USUARIO: LEONOR.FLORES

Honduras C.A.



## Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2015

Hora : 10:44 a.m.

Pagina: 44 de 58

| No. | Nombre del Proyecto                                 | Ubicación                      | N° Fondo de Financiamiento | Fuente de Financiamiento | Código Presupuestario | N° Acta Aprobado | Presupuesto Anual | Ampliaciones | Modificaciones Disminuciones | Traspaso de más | Traspaso de menos | Presupuesto Definitivo | Propios   | Fondos Utilizados Préstamos | Transferencias | ERP  | Otros | Presupuesto Ejecutado | (%) Ejecutado | Monto Pendiente de Ejecución | (%) Pendiente de Ejecución | En Proceso/ Terminado | Observaciones |
|-----|-----------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|--------------|------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------|-----------|-----------------------------|----------------|------|-------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
| 696 | Mejoramiento El Zapote N.1, En Escuela El Chaparral | 11                             | 11                         | 01-231-170               | 4,6                   | 40,000.00        | 0.00              | 0.00         | 0.00                         | 40,000.00       | 0.00              | 0.00                   | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 697 | Mejoramiento San Antonio, De Escuela Chaparral      | 11                             | 11                         | 01-231-171               | 4,14                  | 40,000.00        | 0.00              | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 40,000.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 40,000.00                    | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 698 | Mejoramiento Nueva Techo Escuela Generación         | 11                             | 11                         | 01-231-173               | 4                     | 10,000.00        | 0.00              | 0.00         | 0.00                         | 10,000.00       | 0.00              | 0.00                   | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 699 | Reconstrucción Aula Kinder                          | 11                             | 11                         | 01-231-174               | 4                     | 30,000.00        | 0.00              | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 30,000.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 30,000.00                    | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 700 | Mejoras De La Escuela (Puertas, Ventanas Y Cerca)   | Zapote, Jala                   | 11                         | 11                       | 01-231-175            | 4                | 20,000.00         | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 20,000.00              | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 20,000.00                    | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 701 | Mejoras Cerca Perimetral C.E.B.                     | El Obraje                      | 11                         | 11                       | 01-231-177            | 19               | 20,000.00         | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 20,000.00              | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 20,000.00                    | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 702 | Reparación De Kinder                                | Santa Rita                     | 11                         | 11                       | 01-231-178            | 4,19             | 30,000.00         | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 30,000.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | TERMINADO             |               |
| 703 | Reparación De Aula Escolar                          | Santa Rita                     | 12                         | 12                       | 01-461-179            | 19               | 0.00              | 0.00         | 0.00                         | 20,000.00       | 0.00              | 20,000.00              | 0.00      | 0.00                        | 19,938.97      | 0.00 | 0.00  | 19,938.97             | 99.00 %       | 61.03                        | 0.00 %                     | EN PROCESO            |               |
| 704 | Mejoras Aula De Escuela                             | Las Minas                      | 11                         | 11                       | 01-231-180            | 4,               | 10,000.00         | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 7,000.00          | 3,000.00               | 2,800.00  | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 2,800.00              | 93.00 %       | 200.00                       | 6.00 %                     | EN PROCESO            |               |
| 705 | Reparación Salón Escuela Pedro Nufio                | El Zamorano                    | 11                         | 11                       | 01-231-182            | 10               | 20,000.00         | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 20,000.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 706 | Reestructuración De Escuela                         | Providencia N.5                | 12                         | 12                       | 01-461-183            | 4                | 30,000.00         | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 30,000.00              | 1,999.20  | 0.00                        | 21,050.00      | 0.00 | 0.00  | 23,049.20             | 76.00 %       | 6,950.80                     | 23.00 %                    | EN PROCESO            |               |
| 707 | Reparación De Aula C.E.B                            | Cuyamapa                       | 11                         | 11                       | 01-461-184            | 19               | 0.00              | 0.00         | 0.00                         | 15,000.00       | 0.00              | 15,000.00              | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 15,000.00                    | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 708 | Reparación Centro Educativo                         | Barrio Las Flores, Villa Santa | 12                         | 12                       | 01-461-188            |                  | 0.00              | 0.00         | 0.00                         | 10,000.00       | 0.00              | 10,000.00              | 0.00      | 0.00                        | 9,980.00       | 0.00 | 0.00  | 9,980.00              | 99.00 %       | 20.00                        | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 709 | Mejoramiento El Bosque Aula Escolar                 |                                | 11                         | 11                       | 01-461-189            | 19               | 0.00              | 10,000.00    | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 10,000.00              | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 10,000.00                    | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 710 | Reconstrucción De Un Aula Escolar                   | Quisqualagua                   | 11                         | 11                       | 01-231-191            | 4,15             | 60,000.00         | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 60,000.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 711 | Reparación De Aula, Escuela Guía Técnica #10        | Colonia Las Brisas             | 11                         | 11                       | 01-231-192            | 19               | 140,000.00        | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 140,000.00        | 0.00                   | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 712 | Compra De Mobiliario Escolar                        | Las Piedrecitas                | 11                         | 11                       | 01-437-263            | 4,10             | 15,000.00         | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 15,000.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 713 | Mobiliario Escolar                                  | Las Flores                     | 11                         | 11                       | 01-437-265            | 4                | 40,000.00         | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 40,000.00              | 39,600.00 | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 39,600.00             | 99.00 %       | 400.00                       | 1.00 %                     | TERMINADO             |               |



Danlí, EL PARAÍSO  
EJERCICIO: 2014  
USUARIO: LEONOR.FLORES



## Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2015

Hora : 10:44 a.m.

Página: 45 de 58

| No. | Nombre del Proyecto                            | Ubicación                  | Nº Fondo de Financiamiento | Fuente de Financiamiento | Código Presupuestario | Nº Acta | Presupuesto Anual Aprobado | Ampliaciones | Modificaciones Disminuciones | Traspaso de más | Traspaso de menos | Presupuesto Definitivo | Propios   | Fondos Utilizados Préstamos | Transferencias | ERP  | Otros | Presupuesto Ejecutado | (%) Ejecutado | Monto Pendiente de Ejecución | (%) Pendiente de Ejecución | En Proceso/ Terminado | Observaciones |
|-----|------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|---------|----------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------|-----------|-----------------------------|----------------|------|-------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
| 714 | Mobiliario Escolar                             | Lempira, El Chaparral      | 11                         | 11                       | 01-437-266            | 4,7     | 40,000.00                  | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 40,000.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 715 | Mobiliario Escolar                             | Buenos Aires N.1 Chaparral | 11                         | 11                       | 01-437-267            | 4,12    | 40,000.00                  | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 40,000.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 716 | Mobiliario Escolar                             | La Laguna N.2              | 11                         | 11                       | 01-437-268            | 4       | 40,000.00                  | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 40,000.00              | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 40,000.00                    | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 717 | Mobiliario Escolar                             | San Ramón                  | 12                         | 12                       | 01-437-269            | 4       | 25,000.00                  | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 8,500.00          | 16,500.00              | 0.00      | 0.00                        | 16,500.00      | 0.00 | 0.00  | 16,500.00             | 100.00 %      | 0.00                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 718 | Compra de Mobiliario Escolar                   | Buenos Aires, Maguelar     | 11                         | 11                       | 01-437-270            | 4       | 30,000.00                  | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 30,000.00              | 29,700.00 | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 29,700.00             | 99.00 %       | 300.00                       | 1.00 %                     | EN PROCESO            |               |
| 719 | Compra De Mobiliario Escolar                   | Buena Vista Santa Maria    | 12                         | 12                       | 01-437-271            | 4       | 10,000.00                  | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 10,000.00              | 0.00      | 0.00                        | 9,900.00       | 0.00 | 0.00  | 9,900.00              | 99.00 %       | 100.00                       | 1.00 %                     | EN PROCESO            |               |
| 720 | Compra De Sillas Metálicas (Salón Múltiple)    | El Paraíso                 | 12                         | 12                       | 01-437-272            | 4       | 30,000.00                  | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 30,000.00              | 0.00      | 0.00                        | 29,700.00      | 0.00 | 0.00  | 29,700.00             | 99.00 %       | 300.00                       | 1.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 721 | Compra De Mobiliario Escolar                   | Las Champas                | 11                         | 11                       | 01-437-273            | 4       | 20,000.00                  | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 20,000.00              | 19,400.00 | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 19,400.00             | 97.00 %       | 600.00                       | 3.00 %                     | EN PROCESO            |               |
| 722 | Mobiliario Escolar C.E.B. Salatiel Rosales     | El Oingo                   | 11                         | 11                       | 01-437-274            | 4,15    | 30,000.00                  | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 30,000.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 723 | Mobiliario Escolar                             | Las Minas, El Obraje       | 11                         | 11                       | 01-437-275            | 4       | 10,000.00                  | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 10,000.00              | 9,900.00  | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 9,900.00              | 99.00 %       | 100.00                       | 1.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 724 | Mobiliario Escolar                             | Plan De La Cruz            | 11                         | 11                       | 01-437-276            | 4       | 15,000.00                  | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 15,000.00              | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 15,000.00                    | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 725 | Compra Mobiliario Escolar                      | Las Flores, El Tablón      | 11                         | 11                       | 01-437-277            | 4       | 32,000.00                  | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 32,000.00              | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 32,000.00                    | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 726 | Compra Mobiliario Escolar Presentación Centeno | Barrio La Ceibita          | 11                         | 11                       | 01-437-278            | 4,5     | 20,000.00                  | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 20,000.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 727 | Construcción Portón De La Escuela              | Las Delicias               | 11                         | 11                       | 01-461-279            | 4,6     | 20,000.00                  | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 20,000.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 728 | Construcción Aula Kinder                       | Buenos Aires N.2           | 11                         | 11                       | 01-461-280            | 4,6     | 80,000.00                  | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 80,000.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 729 | Construcción Juegos Infantiles Kinder          | Potrero Grande             | 11                         | 11                       | 01-461-284            | 4,8     | 25,000.00                  | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 25,000.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 730 | Construcción Techado Aula Escolar              | Buena Vista N.2            | 11                         | 11                       | 01-461-285            | 4,7     | 30,000.00                  | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 30,000.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |



Danlí, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2014

USUARIO: LEONOR.FLORES



## Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2015

Hora : 10:44 a.m.

Pagina: 46 de 58

| No. | Nombre del Proyecto                        | Ubicación                    | N° Fondo de<br>Financiamiento | Fuente de<br>Financiamiento | Código<br>Presupuestario | N°<br>Acta | Presupuesto<br>Anual<br>Aprobado | Ampliaciones | Modificaciones<br>Disminuciones | Traspaso de<br>más | Traspaso de<br>menos | Presupuesto<br>Definitivo | Propios    | Fondos Utilizados<br>Préstamos | Transferencias | ERP  | Otros | Presupuesto<br>Ejecutado | (%) Ejecutado | Monto<br>Pendiente de<br>Ejecución | (%) Pendiente<br>de Ejecución | En Proceso/<br>Terminado | Observaciones |
|-----|--------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|------------|--------------------------------|----------------|------|-------|--------------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------|
| 731 | Construcción Centro Usos Múltiples Escuela | Ojo De Agua                  | 11                            | 11                          | 01-461-288               | 4,6        | 80,000.00                        | 0.00         | 0.00                            | 0.00               | 80,000.00            | 0.00                      | 0.00       | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 100.00 %      | 0.00                               | 100.00 %                      | NO SE EJECUTO            |               |
| 732 | Construcción Kiosco Infantil De La Escuela | Ojo De Agua                  | 11                            | 11                          | 01-461-289               | 4,6        | 35,000.00                        | 0.00         | 0.00                            | 0.00               | 35,000.00            | 0.00                      | 0.00       | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 100.00 %      | 0.00                               | 100.00 %                      | NO SE EJECUTO            |               |
| 733 | Construcción Muro Perimetral               | La Estrella                  | 11                            | 11                          | 01-461-291               | 4,6        | 60,000.00                        | 0.00         | 0.00                            | 0.00               | 60,000.00            | 0.00                      | 0.00       | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 100.00 %      | 0.00                               | 100.00 %                      | NO SE EJECUTO            |               |
| 734 | Construcción Escuela                       | San Luis, El Aguila          | 12                            | 12                          | 01-461-292               | 4,14       | 50,000.00                        | 0.00         | 0.00                            | 10,439.80          | 0.00                 | 60,439.80                 | 0.00       | 0.00                           | 9,836.77       | 0.00 | 0.00  | 9,836.77                 | 16.00 %       | 50,603.03                          | 83.00 %                       | EN PROCESO               |               |
| 735 | Mejoramiento Caja Puente                   | Carmelo Abajo                | 11                            | 11                          | 01-466-428               | 4,12       | 400,000.00                       | 50,000.00    | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 450,000.00                | 450,000.00 | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 450,000.00               | 100.00 %      | 0.00                               | 0.00 %                        | TERMINADO                |               |
| 736 | Mejoramiento De Puente                     | Zapotillo, Arenal            | 11                            | 11                          | 01-466-429               | 4,8        | 300,000.00                       | 0.00         | 0.00                            | 50,000.00          | 0.00                 | 350,000.00                | 0.00       | 0.00                           | 350,000.00     | 0.00 | 0.00  | 350,000.00               | 100.00 %      | 0.00                               | 0.00 %                        | TERMINADO                |               |
| 737 | Construcción Caja Puente                   | Las Acacias III              | 11                            | 11                          | 01-466-430               | 4          | 400,000.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 400,000.00                | 342,574.20 | 0.00                           | 57,425.80      | 0.00 | 0.00  | 400,000.00               | 100.00 %      | 0.00                               | 0.00 %                        | TERMINADO                |               |
| 738 | Construcción Caja Puente                   | Las Acacias, Nueva Esperanza | 11                            | 11                          | 01-466-431               | 4          | 400,000.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 400,000.00                | 400,000.00 | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 400,000.00               | 100.00 %      | 0.00                               | 0.00 %                        | TERMINADO                |               |
| 739 | Obras De Mitigación                        | Todo El Municipio            | 12                            | 12                          | 01-472-453               | 5          | 4,081,820,300.00                 | 0.00         | 0.00                            | 300,000.00         | 300,000.00           | 820,300.00                | 43,638.07  | 0.00                           | 776,609.40     | 0.00 | 0.00  | 820,247.47               | 99.00 %       | 52.53                              | 0.00 %                        | TERMINADO                |               |
| 740 | Proyecto Carretero Con Alcantarillas       | La Laguna N.2                | 11                            | 11                          | 01-475-136               | 4,2        | 0.00                             | 60,000.00    | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 60,000.00                 | 47,927.16  | 0.00                           | 12,040.69      | 0.00 | 0.00  | 59,967.85                | 99.00 %       | 32.15                              | 0.00 %                        | EN PROCESO               |               |
| 741 | Alcantarillado                             | La Mejoría                   | 11                            | 11                          | 01-475-454               | 4          | 30,000.00                        | 0.00         | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 30,000.00                 | 0.00       | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 0.00 %        | 30,000.00                          | 100.00 %                      | NO SE EJECUTO            |               |
| 742 | Alcantarillado                             | Santa Clara                  | 11                            | 11                          | 01-475-455               | 4,7        | 9,000.00                         | 0.00         | 0.00                            | 0.00               | 9,000.00             | 0.00                      | 0.00       | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 100.00 %      | 0.00                               | 100.00 %                      | NO SE EJECUTO            |               |
| 743 | Alcantarillado                             | Ojo De Agua                  | 11                            | 11                          | 01-475-456               | 4,5        | 9,000.00                         | 0.00         | 0.00                            | 0.00               | 9,000.00             | 0.00                      | 0.00       | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 100.00 %      | 0.00                               | 100.00 %                      | NO SE EJECUTO            |               |
| 744 | Alcantarillado                             | El Naranjo                   | 11                            | 11                          | 01-475-457               | 4,6        | 10,000.00                        | 0.00         | 0.00                            | 0.00               | 10,000.00            | 0.00                      | 0.00       | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 100.00 %      | 0.00                               | 100.00 %                      | NO SE EJECUTO            |               |
| 745 | Alcantarillado                             | El Ruano                     | 12                            | 12                          | 01-475-458               | 4          | 12,000.00                        | 0.00         | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 12,000.00                 | 0.00       | 0.00                           | 11,959.00      | 0.00 | 0.00  | 11,959.00                | 99.00 %       | 41.00                              | 0.00 %                        | TERMINADO                |               |
| 746 | Alcantarillado                             | La Estrella, El Porvenir     | 11                            | 11                          | 01-475-459               | 4,6        | 12,000.00                        | 0.00         | 0.00                            | 0.00               | 12,000.00            | 0.00                      | 0.00       | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 100.00 %      | 0.00                               | 100.00 %                      | NO SE EJECUTO            |               |
| 747 | Construcción Caja Puente                   | Palmira, El Chaparral        | 11                            | 11                          | 01-475-460               | 4,08       | 100,000.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00               | 100,000.00           | 0.00                      | 0.00       | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 100.00 %      | 0.00                               | 100.00 %                      | NO SE EJECUTO            |               |
| 748 | Terminación Puente                         | Providencia, El Chaparral    | 11                            | 11                          | 01-475-461               | 4,16       | 50,000.00                        | 6,000.00     | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 56,000.00                 | 40,790.00  | 0.00                           | 6,000.00       | 0.00 | 0.00  | 46,790.00                | 83.00 %       | 9,210.00                           | 16.00 %                       | EN PROCESO               |               |



Danlí, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2014

USUARIO: LEONOR.FLORES

Honduras C.A.



## Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2015

Hora : 10:44 a.m.

Pagina: 47 de 58

| No. | Nombre del Proyecto                                                                                        | Ubicación                            | N° Fondo de<br>Financiamiento | Fuente de<br>Financiamiento | Código<br>Presupuestario | N°<br>Acta | Presupuesto<br>Anual<br>Aprobado | Ampliaciones | Modificaciones<br>Disminuciones | Traspaso de<br>más | Traspaso de<br>menos | Presupuesto<br>Definitivo | Propios    | Fondos Utilizados<br>Préstamos | Transferencias | ERP  | Otros | Presupuesto<br>Ejecutado | (%) Ejecutado | Monto<br>Pendiente de<br>Ejecución | (%) Pendiente<br>de Ejecución | En Proceso/<br>Terminado | Observaciones |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|------------|--------------------------------|----------------|------|-------|--------------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------|
| 749 | Alcantarillas                                                                                              | Los Claveles,<br>Azabache            | 12                            | 12                          | 01-475-462               | 4          | 50,000.00                        | 0.00         | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 50,000.00                 | 0.00       | 0.00                           | 49,171.10      | 0.00 | 0.00  | 49,171.10                | 98.00 %       | 828.90                             | 1.00 %                        | TERMINADO                |               |
| 750 | Alcantarillas<br>Carretera                                                                                 | Rio Abajo,<br>Montelimar,<br>Pajaril | 11                            | 11                          | 01-475-463               | 4,10       | 150,000.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00               | 150,000.00           | 0.00                      | 0.00       | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 100.00 %      | 0.00                               | 100.00 %                      | NO SE<br>EJECUTO         |               |
| 751 | Puente Zarzal                                                                                              | Zona De<br>Azabache                  | 12                            | 12                          | 01-475-464               | 4          | 750,000.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 750,000.00                | 0.00       | 0.00                           | 747,975.75     | 0.00 | 0.00  | 747,975.75               | 99.00 %       | 2,024.25                           | 0.00 %                        | TERMINADO                |               |
| 752 | Alcantarilla                                                                                               | La Lima, Apali                       | 11                            | 11                          | 01-475-465               | 4,18       | 10,000.00                        | 0.00         | 0.00                            | 0.00               | 10,000.00            | 0.00                      | 0.00       | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 100.00 %      | 0.00                               | 100.00 %                      | NO SE<br>EJECUTO         |               |
| 753 | Alcantarillas<br>(Cinco<br>Pasos)                                                                          | Cuesta De Las<br>Mangas              | 11                            | 11                          | 01-475-466               | 4,16       | 70,000.00                        | 0.00         | 0.00                            | 0.00               | 70,000.00            | 0.00                      | 0.00       | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 100.00 %      | 0.00                               | 100.00 %                      | NO SE<br>EJECUTO         |               |
| 754 | Alcantarillas                                                                                              | La Brisas,<br>Escuapa                | 11                            | 11                          | 01-475-467               | 4          | 30,000.00                        | 0.00         | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 30,000.00                 | 0.00       | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 0.00 %        | 30,000.00                          | 100.00 %                      | NO SE<br>EJECUTO         |               |
| 755 | Disipadores<br>Para El<br>Puente                                                                           | Altos De<br>Escuapa                  | 11                            | 11                          | 01-475-468               | 4          | 50,000.00                        | 0.00         | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 50,000.00                 | 49,948.75  | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 49,948.75                | 99.00 %       | 51.25                              | 0.00 %                        | TERMINADO                |               |
| 756 | Obras De<br>Proteccion<br>Para El<br>Puente,Apert<br>ura De Calle<br>Y<br>Aproximacion<br>es Del<br>Puente | Las Parcelas,<br>Escuapa             | 11                            | 11                          | 01-475-469               | 4          | 100,000.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 100,000.00                | 0.00       | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 0.00 %        | 100,000.00                         | 100.00 %                      | NO SE<br>EJECUTO         |               |
| 757 | Construcción<br>De Muro<br>Contención                                                                      | El Barillal,<br>Escuapa              | 11                            | 11                          | 01-475-470               | 4          | 55,000.00                        | 0.00         | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 55,000.00                 | 0.00       | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 0.00 %        | 55,000.00                          | 100.00 %                      | NO SE<br>EJECUTO         |               |
| 758 | Terminación<br>Alcantarilla                                                                                | Arrozales                            | 11                            | 11                          | 01-475-471               | 4          | 20,000.00                        | 0.00         | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 20,000.00                 | 0.00       | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 0.00 %        | 20,000.00                          | 100.00 %                      | NO SE<br>EJECUTO         |               |
| 759 | Construcción<br>De<br>Alcantarilla                                                                         | El Olingo                            | 11                            | 11                          | 01-475-472               | 4          | 100,000.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 100,000.00                | 0.00       | 0.00                           | 4,900.00       | 0.00 | 0.00  | 4,900.00                 | 4.00 %        | 95,100.00                          | 95.00 %                       | TERMINADO                |               |
| 760 | Construcción<br>De<br>Alcantarilla                                                                         | Cerro Grande,<br>Las Animas          | 11                            | 11                          | 01-475-473               | 4          | 40,000.00                        | 0.00         | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 40,000.00                 | 0.00       | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 0.00 %        | 40,000.00                          | 100.00 %                      | NO SE<br>EJECUTO         |               |
| 761 | Construcción<br>De Puente<br>Rio Hato                                                                      | Jutiapa                              | 11                            | 11                          | 01-475-474               | 4          | 150,000.00                       | 0.00         | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 150,000.00                | 149,919.74 | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 149,919.74               | 99.00 %       | 80.26                              | 0.00 %                        | TERMINADO                |               |
| 762 | Seguimiento<br>Caja Puente<br>N.2                                                                          | Los Laureles                         | 11                            | 11                          | 01-475-475               | 4          | 30,000.00                        | 0.00         | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 30,000.00                 | 0.00       | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 0.00 %        | 30,000.00                          | 100.00 %                      | NO SE<br>EJECUTO         |               |
| 763 | Construcción<br>Puente<br>Hamaca                                                                           | Santa Cruz De<br>Seales              | 11                            | 11                          | 01-475-476               | 4          | 20,000.00                        | 0.00         | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 20,000.00                 | 0.00       | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 0.00 %        | 20,000.00                          | 100.00 %                      | NO SE<br>EJECUTO         |               |
| 764 | Construcción<br>Caja Puente                                                                                | Las Colinas,<br>Villa Santa          | 11                            | 11                          | 01-475-477               | 4,12       | 50,000.00                        | 0.00         | 0.00                            | 0.00               | 50,000.00            | 0.00                      | 0.00       | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 100.00 %      | 0.00                               | 100.00 %                      | NO SE<br>EJECUTO         |               |
| 765 | Construcción<br>Puente<br>Hamaca                                                                           | Cooperativa De<br>Seales             | 11                            | 11                          | 01-475-478               | 4          | 25,000.00                        | 0.00         | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 25,000.00                 | 0.00       | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 0.00 %        | 25,000.00                          | 100.00 %                      | NO SE<br>EJECUTO         |               |



Danlí, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2014

USUARIO: LEONOR.FLORES

Honduras C.A.



## Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2015

Hora : 10:44 a.m.

Pagina: 48 de 58

| No. | Nombre del Proyecto                              | Ubicación                | N° Fondo de Financiamiento | Fuente de Financiamiento | Código Presupuestario | N° Acta   | Presupuesto Anual Aprobado | Ampliaciones | Modificaciones Disminuciones | Traspaso de más | Traspaso de menos | Presupuesto Definitivo | Propios    | Fondos Utilizados Préstamos | Transferencias | ERP  | Otros | Presupuesto Ejecutado | (%) Ejecutado | Monto Pendiente de Ejecución | (%) Pendiente de Ejecución | En Proceso/ Terminado | Observaciones |
|-----|--------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------|----------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------|------------|-----------------------------|----------------|------|-------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
| 766 | Construcción De Arriba Alcantarillado            | San Marcos               | 11                         | 11                       | 01-475-479            | 4,15      | 50,000.00                  | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 50,000.00         | 0.00                   | 0.00       | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 767 | Construcción De Caja Puente                      | San Juan De Linaca       | 11                         | 11                       | 01-475-480            | 4,15      | 95,000.00                  | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 95,000.00         | 0.00                   | 0.00       | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 768 | Construcción De Una Caja Puente                  | El Mapachín, Linaca      | 11                         | 11                       | 01-475-481            | 4         | 100,000.00                 | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 100,000.00             | 0.00       | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 100,000.00                   | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 769 | Construcción De Adoquinado De Cunetas            | Araull                   | 11                         | 11                       | 01-475-482            | 4,6       | 80,000.00                  | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 80,000.00         | 0.00                   | 0.00       | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 770 | Construcción De Caja Puente Mineral              | Agua Fria                | 11                         | 11                       | 01-475-483            | 4,13      | 100,000.00                 | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 100,000.00        | 0.00                   | 0.00       | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 771 | Construcción De Vado                             | Aldea Suyatillo          | 11                         | 11                       | 01-475-484            | 4         | 300,000.00                 | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 300,000.00             | 176,411.31 | 0.00                        | 123,239.80     | 0.00 | 0.00  | 299,651.11            | 99.00 %       | 348.89                       | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 772 | Señalización Vial                                | Ciudad Vial              | 12                         | 12                       | 01-479-485            | 4,15,6,23 | 1100,000.00                | 100,000.00   | 0.00                         | 111,400.00      | 1,478.40          | 309,921.60             | 4,252.85   | 0.00                        | 194,119.00     | 0.00 | 0.00  | 198,371.85            | 64.00 %       | 111,549.75                   | 35.00 %                    | EN PROCESO            |               |
| 773 | Comité Vial                                      | Ciudad                   | 11                         | 11                       | 01-479-488            | 4         | 50,000.00                  | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 50,000.00              | 48,692.00  | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 48,692.00             | 97.00 %       | 1,308.00                     | 2.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 774 | Estudio De Factibilidad Y Diseño E Investigación | Alcaldia                 | 11                         | 11                       | 01-415-233            | 4         | 0.00                       | 0.00         | 0.00                         | 200,000.00      | 0.00              | 200,000.00             | 81,020.88  | 0.00                        | 73,320.00      | 0.00 | 0.00  | 154,340.88            | 77.00 %       | 45,659.12                    | 22.00 %                    | TERMINADO             |               |
| 775 | Combustible                                      | Toda La Zona La Lodosa   | 11                         | 11                       | 01-356-240            | 19        | 60,000.00                  | 15,000.00    | 0.00                         | 0.00            | 48,300.00         | 26,700.00              | 16,000.00  | 0.00                        | 10,700.00      | 0.00 | 0.00  | 26,700.00             | 100.00 %      | 0.00                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 776 | Combustible                                      | Zona De Azabache         | 11                         | 11                       | 01-356-241            | 18        | 60,000.00                  | 15,000.00    | 0.00                         | 0.00            | 21,700.00         | 53,300.00              | 46,800.00  | 0.00                        | 4,100.00       | 0.00 | 0.00  | 50,900.00             | 95.00 %       | 2,400.00                     | 4.00 %                     | EN PROCESO            |               |
| 777 | Combustible                                      | Zona Santa María         | 11                         | 11                       | 01-356-242            | 19        | 60,000.00                  | 15,000.00    | 0.00                         | 0.00            | 27,050.00         | 47,950.00              | 25,000.00  | 0.00                        | 22,950.00      | 0.00 | 0.00  | 47,950.00             | 100.00 %      | 0.00                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 778 | Combustible                                      | Zona De Las Animas       | 11                         | 11                       | 01-356-243            | 19        | 60,000.00                  | 15,000.00    | 0.00                         | 0.00            | 23,150.00         | 51,850.00              | 41,950.00  | 0.00                        | 9,100.00       | 0.00 | 0.00  | 51,050.00             | 98.00 %       | 800.00                       | 1.00 %                     | EN PROCESO            |               |
| 779 | Combustible                                      | Zona Jutiapa             | 11                         | 11                       | 01-356-244            | 19        | 60,000.00                  | 15,000.00    | 0.00                         | 0.00            | 33,200.00         | 41,800.00              | 28,100.00  | 0.00                        | 11,700.00      | 0.00 | 0.00  | 39,800.00             | 95.00 %       | 2,000.00                     | 4.00 %                     | EN PROCESO            |               |
| 780 | Combustible                                      | Zona Altiplano           | 11                         | 11                       | 01-356-245            | 19        | 60,000.00                  | 15,000.00    | 0.00                         | 150.00          | 14,850.00         | 60,300.00              | 41,450.00  | 0.00                        | 18,700.00      | 0.00 | 0.00  | 60,150.00             | 99.00 %       | 150.00                       | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 781 | Combustible                                      | Toda La Zona El Tablón   | 12                         | 12                       | 01-356-246            | 19        | 60,000.00                  | 15,000.00    | 0.00                         | 800.00          | 31,082.50         | 44,717.50              | 20,350.00  | 0.00                        | 24,367.50      | 0.00 | 0.00  | 44,717.50             | 100.00 %      | 0.00                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 782 | Combustible                                      | Toda La Zona Villa Santa | 11                         | 11                       | 01-356-247            | 19        | 60,000.00                  | 15,000.00    | 0.00                         | 0.00            | 41,400.00         | 33,600.00              | 25,200.00  | 0.00                        | 8,400.00       | 0.00 | 0.00  | 33,600.00             | 100.00 %      | 0.00                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 783 | MEJORAMIENTO DE CALLES                           | Toda La Zona Chaparral   | 12                         | 12                       | 01-475-248            | 19        | 0.00                       | 0.00         | 0.00                         | 17,500.00       | 0.00              | 17,500.00              | 0.00       | 0.00                        | 17,500.00      | 0.00 | 0.00  | 17,500.00             | 100.00 %      | 0.00                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 784 | Reparación Carretera                             | Rio Abajo, Montelimar    | 12                         | 12                       | 01-475-010            | 2         | 0.00                       | 41,200.00    | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 41,200.00              | 0.00       | 0.00                        | 41,200.00      | 0.00 | 0.00  | 41,200.00             | 100.00 %      | 0.00                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |



Danlí, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2014

USUARIO: LEONOR.FLORES

Honduras C.A.



## Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisi n: 15/12/2015

Hora : 10:44 a.m.

Pagina: 49 de 58

| No. | Nombre del Proyecto                                                              | Ubicaci n                        | N  Fondo de<br>Financiamie<br>nto | Fuente de<br>Financiamie<br>nto | C digo<br>Presupuestari<br>o | N <br>Acta<br>Presupuesto<br>Anual<br>Aprobado | Ampliaciones | Modificaciones<br>Disminuciones | Traspaso de<br>m s | Traspaso de<br>menos | Presupuesto<br>Definitivo | Propios    | Fondos Utilizados |                |      |       | Presupuesto<br>Ejecutado | (%) Ejecutado | Monto<br>Pendiente de<br>Ejecuci n | (%) Pendiente<br>de Ejecuci n | En Proceso/<br>Terminado | Observaciones |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|------------|-------------------|----------------|------|-------|--------------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------|
|     |                                                                                  |                                  |                                   |                                 |                              |                                                |              |                                 |                    |                      |                           |            | Pr stamos         | Transferencias | ERP  | Otros |                          |               |                                    |                               |                          |               |
| 785 | Reparaci n Carretera                                                             | Zona Azabache                    | 11                                | 11                              | 01-475-011                   | 2,12,10,00<br>3,14,17                          | 75,000.00    | 0.00                            | 0.00               | 73,000.00            | 2,000.00                  | 0.00       | 0.00              | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 0.00 %        | 2,000.00                           | 100.00 %                      |                          | NO SE EJECUTO |
| 786 | Mejoramiento De Calles                                                           | La Lima, Escupa                  | 11                                | 11                              | 01-234-013                   | 2 0.00                                         | 40,000.00    | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 40,000.00                 | 40,000.00  | 0.00              | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 40,000.00                | 100.00 %      | 0.00                               | 0.00 %                        |                          | TERMINADO     |
| 787 | Reparaci n Puente Hamaca                                                         | El Lim n, Santa Mar a            | 11                                | 11                              | 01-234-014                   | 19 0.00                                        | 77,705.29    | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 77,705.29                 | 54,648.12  | 0.00              | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 54,648.12                | 70.00 %       | 23,057.17                          | 29.00 %                       |                          | EN PROCESO    |
| 788 | Reparaci n De Calles (Alquiler De Maquinaria)                                    | Jutiapa, Coyolar, Santa Ana      | 12                                | 12                              | 01-234-015                   | 2 0.00                                         | 13,800.00    | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 13,800.00                 | 0.00       | 0.00              | 13,800.00      | 0.00 | 0.00  | 13,800.00                | 100.00 %      | 0.00                               | 0.00 %                        |                          | TERMINADO     |
| 789 | Proyecto Reparaci n De Calles (Compra De Combustible)                            | De Las Animas Al Guabal          | 11                                | 11                              | 01-234-016                   | 2,5 0.00                                       | 22,999.40    | 0.00                            | 0.00               | 22,999.40            | 0.00                      | 0.00       | 0.00              | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 100.00 %      | 0.00                               | 100.00 %                      |                          | NO SE EJECUTO |
| 790 | Mejoramiento De Calles                                                           | Los Corrales                     | 11                                | 11                              | 01-234-017                   | 2 0.00                                         | 15,000.00    | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 15,000.00                 | 15,000.00  | 0.00              | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 15,000.00                | 100.00 %      | 0.00                               | 0.00 %                        |                          | TERMINADO     |
| 791 | Mejoramiento Y Reparaci n Aproximaci n De Calles De Los Puentes Y Alcantarillado | Toda La Zona De La Lodosa        | 12                                | 12                              | 01-475-018                   | 2,14 0.00                                      | 0.00         | 0.00                            | 73,364.82          | 0.00                 | 73,364.82                 | 0.00       | 0.00              | 41,194.40      | 0.00 | 0.00  | 41,194.40                | 56.00 %       | 32,170.42                          | 43.00 %                       |                          | TERMINADO     |
| 792 | Mejoramiento Y Reparaci n Aproximaci n De Calles De Los Puentes Y Alcantarillado | Toda La Zona De La Lodosa        | 11                                | 11                              | 01-475-019                   | 2,15 0.00                                      | 75,000.00    | 0.00                            | 73,878.60          | 0.00                 | 148,878.60                | 24,680.60  | 0.00              | 46,862.32      | 0.00 | 0.00  | 71,542.92                | 48.00 %       | 77,335.68                          | 51.00 %                       |                          | EN PROCESO    |
| 793 | Arreglo De Calles                                                                | Escupa                           | 11                                | 11                              | 01-234-020                   | 2 0.00                                         | 60,000.00    | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 60,000.00                 | 60,000.00  | 0.00              | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 60,000.00                | 100.00 %      | 0.00                               | 0.00 %                        |                          | TERMINADO     |
| 794 | Proyecto Pavimentaci n Colonia Apaguiz, Sector Sula                              | Danli                            | 11                                | 11                              | 01-466-097                   | 8 0.00                                         | 854,426.81   | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 854,426.81                | 741,191.32 | 0.00              | 108,216.40     | 0.00 | 0.00  | 849,407.72               | 99.00 %       | 5,019.09                           | 0.00 %                        |                          | EN PROCESO    |
| 795 | Cerca Perimetral Escuela                                                         | Colinas De Oriente, El Chaparral | 11                                | 11                              | 01-461-293                   | 4,5 40,000.00                                  | 0.00         | 0.00                            | 0.00               | 40,000.00            | 0.00                      | 0.00       | 0.00              | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 100.00 %      | 0.00                               | 100.00 %                      |                          | NO SE EJECUTO |
| 796 | Construcci n De Dos Aulas                                                        | Progreso, El Aguila              | 11                                | 11                              | 01-461-294                   | 4,18 70,000.00                                 | 0.00         | 0.00                            | 0.00               | 70,000.00            | 0.00                      | 0.00       | 0.00              | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 100.00 %      | 0.00                               | 100.00 %                      |                          | NO SE EJECUTO |
| 797 | Construcci n De Aula Escolar                                                     | El Triunfo, El Aguila            | 11                                | 11                              | 01-461-295                   | 4 40,000.00                                    | 0.00         | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 40,000.00                 | 0.00       | 0.00              | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 0.00 %        | 40,000.00                          | 100.00 %                      |                          | NO SE EJECUTO |
| 798 | Construcci n De Escuela                                                          | Altos Del Triunfo                | 11                                | 11                              | 01-461-297                   | 4 60,000.00                                    | 0.00         | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 60,000.00                 | 0.00       | 0.00              | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 0.00 %        | 60,000.00                          | 100.00 %                      |                          | NO SE EJECUTO |
| 799 | Construcci n De Escuela                                                          | El Esfuerzo, El Chaparral        | 11                                | 11                              | 01-461-298                   | 4,6 50,000.00                                  | 0.00         | 0.00                            | 0.00               | 50,000.00            | 0.00                      | 0.00       | 0.00              | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 100.00 %      | 0.00                               | 100.00 %                      |                          | NO SE EJECUTO |



Danlí, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2014

USUARIO: LEONOR.FLORES

Honduras C.A.



## Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisi n: 15/12/2015

Hora : 10:44 a.m.

Pagina: 50 de 58

| No. | Nombre del Proyecto                                                                                      | Ubicaci n | N  Fondo de<br>Financiamie<br>nto | Fuente de<br>Financiamie<br>nto | C digo<br>Presupuestari<br>o | N <br>Acta<br>Aprobado    | Presupuesto<br>Anual | Ampliaciones | Modificaciones<br>Disminuciones | Traspaso de<br>m s | Traspaso de<br>menos | Presupuesto<br>Definitivo | Propios    | Fondos Utilizados<br>Pr stamos | Transferencias | ERP  | Otros | Presupuesto<br>Ejecutado | (%) Ejecutado | Monto<br>Pendiente de<br>Ejecuci n | (%) Pendiente<br>de Ejecuci n | En Proceso/<br>Terminado | Observaciones |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|------------|--------------------------------|----------------|------|-------|--------------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------|
| 800 | Construcci n Terrero, El Sal n Actos Civicos                                                             |           | 11                                | 11                              | 01-461-299                   | 4                         | 50,000.00            | 0.00         | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 50,000.00                 | 0.00       | 0.00                           | 44,232.65      | 0.00 | 0.00  | 44,232.65                | 88.00 %       | 5,767.35                           | 11.00 %                       | TERMINADO                |               |
| 801 | Construcci n Cuba, El Jard n De Ni os                                                                    |           | 11                                | 11                              | 01-461-300                   | 4                         | 50,000.00            | 0.00         | 0.00                            | 0.00               | 50,000.00            | 0.00                      | 0.00       | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 100.00 %      | 0.00                               | 100.00 %                      | NO SE<br>EJECUTO         |               |
| 802 | Construcci n La Libertad, De Aula Azabache Escolar                                                       |           | 11                                | 11                              | 01-461-301                   | 4                         | 150,000.00           | 0.00         | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 150,000.00                | 0.00       | 0.00                           | 129,035.79     | 0.00 | 0.00  | 129,035.79               | 86.00 %       | 20,964.21                          | 13.00 %                       | TERMINADO                |               |
| 803 | Construcci n Bella Vista, Cerca Azabache Perimetral                                                      |           | 11                                | 11                              | 01-461-302                   | 4                         | 90,000.00            | 0.00         | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 90,000.00                 | 14,699.12  | 0.00                           | 58,256.40      | 0.00 | 0.00  | 72,955.52                | 81.00 %       | 17,044.48                          | 18.00 %                       | TERMINADO                |               |
| 804 | Construcci n Cedral N.1 De Centro De Computo (Planta, Aula, Tres Computadoras Y Mano De Obra Calificada) |           | 11                                | 11                              | 01-461-303                   | 4,10,115,000.00<br>1 y 16 |                      | 0.00         | 0.00                            | 0.00               | 150,000.00           | 0.00                      | 0.00       | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 100.00 %      | 0.00                               | 100.00 %                      | NO SE<br>EJECUTO         |               |
| 805 | Electrificaci n Lempira, El chaparral                                                                    |           | 11                                | 11                              | 01-481-651                   |                           | 0.00                 | 0.00         | 0.00                            | 40,000.00          | 0.00                 | 40,000.00                 | 0.00       | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 0.00 %        | 40,000.00                          | 100.00 %                      | NO SE<br>EJECUTO         |               |
| 806 | Proyecto EL JICARITO Electrificaci n (Mano De Obra Ing. Ejecutor)                                        |           | 12                                | 12                              | 01-481-691                   | 09                        | 0.00                 | 0.00         | 0.00                            | 50,000.00          | 0.00                 | 50,000.00                 | 0.00       | 0.00                           | 50,000.00      | 0.00 | 0.00  | 50,000.00                | 100.00 %      | 0.00                               | 0.00 %                        | TERMINADO                |               |
| 807 | Mejoramiento La Esperanza, de calles El Guano                                                            |           | 11                                | 11                              | 01-234-687                   | 09,19                     | 0.00                 | 0.00         | 0.00                            | 65,000.00          | 65,000.00            | 0.00                      | 0.00       | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 100.00 %      | 0.00                               | 100.00 %                      | NO SE<br>EJECUTO         |               |
| 808 | Construcci n Villa Elena, El aula Escolar Aguila                                                         |           | 12                                | 12                              | 01-461-070                   | 02                        | 0.00                 | 34,539.36    | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 34,539.36                 | 0.00       | 0.00                           | 11,050.00      | 0.00 | 0.00  | 11,050.00                | 31.00 %       | 23,489.36                          | 68.00 %                       | EN PROCESO               |               |
| 809 | Reparaci n El Lim n, Santa Puente Mar a Hamaca                                                           |           | 11                                | 11                              | 01-475-014                   | 19                        | 0.00                 | 48,845.34    | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 48,845.34                 | 25,788.28  | 0.00                           | 20,000.00      | 0.00 | 0.00  | 45,788.28                | 93.00 %       | 3,057.06                           | 6.00 %                        | TERMINADO                |               |
| 810 | Reconstrucci n San Marcos, on Kinder Abajo                                                               |           | 12                                | 12                              | 01-461-006                   | 02                        | 0.00                 | 0.00         | 0.00                            | 70,000.00          | 0.00                 | 70,000.00                 | 11,285.00  | 0.00                           | 40,117.69      | 0.00 | 0.00  | 51,402.69                | 73.00 %       | 18,597.31                          | 26.00 %                       | EN PROCESO               |               |
| 811 | Mantenimient ciudad o del Edificio Municipal                                                             |           | 11                                | 11                              | 01-461-004                   | 02                        | 0.00                 | 0.00         | 0.00                            | 1,980.00           | 0.00                 | 1,980.00                  | 0.00       | 0.00                           | 1,426.92       | 0.00 | 0.00  | 1,426.92                 | 72.00 %       | 553.08                             | 27.00 %                       | TERMINADO                |               |
| 812 | REPARACIO PIEDRAS N DE CALLE COLORADAS                                                                   |           | 11                                | 11                              | 01-475-220                   | 19                        | 0.00                 | 0.00         | 0.00                            | 40,000.00          | 0.00                 | 40,000.00                 | 0.00       | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 0.00 %        | 40,000.00                          | 100.00 %                      | NO SE<br>EJECUTO         |               |
| 813 | ESTUDIO DE CIUDAD FACTIBILIDAD Y DISE O E INVESTIGACION                                                  |           | 11                                | 11                              | 01-251-233                   |                           | 700,000.00           | 0.00         | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 700,000.00                | 302,108.52 | 0.00                           | 213,599.98     | 0.00 | 0.00  | 515,708.50               | 73.00 %       | 184,291.50                         | 26.00 %                       | EN PROCESO               |               |
| 814 | PROYECTO MUNICIPIO INNOVAR DANLI                                                                         |           | 11                                | 11                              | 01-464-021                   |                           | 0.00                 | 111,572.50   | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 111,572.50                | 0.00       | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 0.00 %        | 111,572.50                         | 100.00 %                      | NO SE<br>EJECUTO         |               |
| 815 | MANTENIMI CIUDAD ENTO DE CALLES URBANAS                                                                  |           | 12                                | 12                              | 01-466-012                   | 19                        | 0.00                 | 582,696.43   | 0.00                            | 0.00               | 0.00                 | 582,696.43                | 52,500.00  | 0.00                           | 341,286.45     | 0.00 | 0.00  | 393,786.45               | 67.00 %       | 188,909.98                         | 32.00 %                       | EN PROCESO               |               |



Danlí, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2014

USUARIO: LEONOR.FLORES



## Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2015

Hora : 10:44 a.m.

Pagina: 51 de 58

| No. | Nombre del Proyecto                                           | Ubicación                                 | N° Fondo de Financiamiento | Fuente de Financiamiento | Código Presupuestario | N° Acta | Presupuesto Anual Aprobado | Ampliaciones | Modificaciones Disminuciones | Traspaso de más | Traspaso de menos | Presupuesto Definitivo | Propios      | Fondos Utilizados Préstamos | Transferencias | ERP  | Otros | Presupuesto Ejecutado | (%) Ejecutado | Monto Pendiente de Ejecución | (%) Pendiente de Ejecución | En Proceso/ Terminado | Observaciones |
|-----|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|---------|----------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------|--------------|-----------------------------|----------------|------|-------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
| 816 | Reconstrucción de 3 Servicios Sanitarios                      | Escuela Lempira                           | 11                         | 11                       | 01-461-665            | 19      | 0.00                       | 0.00         | 0.00                         | 10,000.00       | 0.00              | 10,000.00              | 0.00         | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 10,000.00                    | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 817 | Compra De Puertas Esc. Rafael Leonardo Callejas               | El Boneton, Azabache                      | 11                         | 11                       | 01-461-680            | 19      | 0.00                       | 0.00         | 0.00                         | 10,000.00       | 0.00              | 10,000.00              | 0.00         | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 10,000.00                    | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 818 | MANTENIMIENTO DE CALLES URBANAS                               | CIUDAD                                    | 11                         | 11                       | 01-234-264            | 19      | 3,000,000.00               | 0.00         | 0.00                         | 1,877,730.64    | 75,385.07         | 4,802,345.57           | 2,942,876.68 | 0.00                        | 1,859,468.89   | 0.00 | 0.00  | 4,802,345.57          | 100.00 %      | 0.00                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 819 | Construcción De Baños, Lavaderos, Pilas Y Varias Reparaciones | CEB José Trinidad Reyes, El Maguelar      | 11                         | 11                       | 01-461-681            | 19      | 0.00                       | 0.00         | 0.00                         | 17,000.00       | 0.00              | 17,000.00              | 0.00         | 0.00                        | 750.00         | 0.00 | 0.00  | 750.00                | 4.00 %        | 16,250.00                    | 95.00 %                    | EN PROCESO            |               |
| 820 | MANTENIMIENTO DE CALLES URBANAS                               | CIUDAD                                    | 12                         | 12                       | 01-466-264            | 19      | 0.00                       | 0.00         | 0.00                         | 75,385.07       | 0.00              | 75,385.07              | 0.00         | 0.00                        | 73,027.70      | 0.00 | 0.00  | 73,027.70             | 96.00 %       | 2,357.37                     | 3.00 %                     | EN PROCESO            |               |
| 821 | Reparación De Calles                                          | Quisqualagua                              | 11                         | 11                       | 01-475-685            | 19      | 0.00                       | 0.00         | 0.00                         | 20,000.00       | 0.00              | 20,000.00              | 9,754.56     | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 9,754.56              | 48.00 %       | 10,245.44                    | 51.00 %                    | EN PROCESO            |               |
| 822 | Pago De Perfil Plano (Estudio Instalación Eléctrica Escuela)  | El Piñonal                                | 11                         | 11                       | 01-481-686            | 19      | 0.00                       | 0.00         | 0.00                         | 5,000.00        | 0.00              | 5,000.00               | 0.00         | 0.00                        | 5,000.00       | 0.00 | 0.00  | 5,000.00              | 100.00 %      | 0.00                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 823 | Estudio Terminación Agua Potable                              | El Cedral N.2                             | 11                         | 11                       | 01-464-704            | 19      | 0.00                       | 0.00         | 0.00                         | 15,000.00       | 0.00              | 15,000.00              | 0.00         | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 15,000.00                    | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 824 | Reparación Y Balastreo De Carreteras                          | Rio Abajo, Montelimar Pajarill            | 11                         | 11                       | 01-475-711            | 10      | 0.00                       | 0.00         | 0.00                         | 150,000.00      | 0.00              | 150,000.00             | 0.00         | 0.00                        | 150,000.00     | 0.00 | 0.00  | 150,000.00            | 100.00 %      | 0.00                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 825 | Construcción Set Servicios Sanitarios                         | Escuela Martha Inias De Alacantara, Danlí | 11                         | 11                       | 01-461-728            | 19      | 0.00                       | 0.00         | 0.00                         | 60,000.00       | 0.00              | 60,000.00              | 0.00         | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 60,000.00                    | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 826 | COMBUSTIBLE                                                   | TODA LA ZONA CHAPARRAL                    | 11                         | 11                       | 01-356-248            | 19      | 60,000.00                  | 15,000.00    | 0.00                         | 0.00            | 17,500.00         | 57,500.00              | 32,000.00    | 0.00                        | 25,300.00      | 0.00 | 0.00  | 57,300.00             | 99.00 %       | 200.00                       | 0.00 %                     | EN PROCESO            |               |
| 827 | Reparación De Calles (6 Hrs Tractor)                          | Laguna A Las Vegas, Guambuco              | 11                         | 11                       | 01-475-764            | 19      | 0.00                       | 0.00         | 0.00                         | 10,200.00       | 0.00              | 10,200.00              | 0.00         | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 10,200.00                    | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 828 | REPARACION DEL BORDO N CENTRO DE ENSEÑANZA                    | EL BORDO                                  | 12                         | 12                       | 01-231-186            |         | 10,000.00                  | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 9,199.00          | 801.00                 | 0.00         | 0.00                        | 728.00         | 0.00 | 0.00  | 728.00                | 90.00 %       | 73.00                        | 9.00 %                     | EN PROCESO            |               |
| 829 | barrio de Calles                                              | Ciudad                                    | 12                         | 12                       | 01-234-232            | 4       | 1,653,000.00               | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 129,250.00        | 1,523,750.00           | 0.00         | 0.00                        | 511,520.32     | 0.00 | 0.00  | 511,520.32            | 33.00 %       | 1,012,229.68                 | 66.00 %                    | EN PROCESO            |               |
| 830 | BARRIDO DE CALLES                                             | CIUDAD                                    | 12                         | 12                       | 01-466-232            | 4       | 0.00                       | 1,391,002.80 | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 1,391,002.80           | 530,641.68   | 0.00                        | 684,306.80     | 0.00 | 0.00  | 1,214,948.48          | 87.00 %       | 176,054.32                   | 12.00 %                    | EN PROCESO            |               |



Danlí, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2014

USUARIO: LEONOR.FLORES

Honduras C.A.



## Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2015

Hora : 10:44 a.m.

Pagina: 52 de 58

| No. | Nombre del Proyecto                                 | Ubicación                | N° Fondo de Financiamiento | Fuente de Financiamiento | Código Presupuestario | N° Acta | Presupuesto Anual Aprobado | Ampliaciones | Modificaciones Disminuciones | Traspaso de más | Traspaso de menos | Presupuesto Definitivo | Propios   | Fondos Utilizados Préstamos | Transferencias | ERP  | Otros | Presupuesto Ejecutado | (%) Ejecutado | Monto Pendiente de Ejecución | (%) Pendiente de Ejecución | En Proceso/ Terminado | Observaciones |
|-----|-----------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|---------|----------------------------|--------------|------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------|-----------|-----------------------------|----------------|------|-------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
| 831 | Comision Municipal de Agua y Saneamiento ( Comas)   | CIUDAD                   | 11                         | 11                       | 01-251-234            | 4       | 50,000.00                  | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 50,000.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 832 | Odontológico                                        | Todo el Municipio        | 11                         | 11                       | 01-252-235            | 4       | 500,000.00                 | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 500,000.00        | 0.00                   | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | TERMINADO             |               |
| 833 | RESTRUCTURACION N°5 ESCUELA                         | PROVIDENCIA              | 11                         | 11                       | 01-231--183           |         | 30,000.00                  | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 30,000.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 834 | MEJORAMIENTO CENTRO DE ENSEÑANZA RELIGIOSO          | SONAGUERA                | 11                         | 11                       | 01-231-185            |         | 10,000.00                  | 0.00         | 0.00                         | 0.00            | 10,000.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 835 | Reparación de Calle                                 | El Chaguite, Linaca      | 11                         | 11                       | 01-475-659            | 07      | 0.00                       | 0.00         | 0.00                         | 40,000.00       | 0.00              | 40,000.00              | 40,000.00 | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 40,000.00             | 100.00 %      | 0.00                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 836 | Reparación De Calle                                 | El Mapachin, Altiplano   | 11                         | 11                       | 01-475-673            | 08      | 0.00                       | 0.00         | 0.00                         | 12,890.00       | 0.00              | 12,890.00              | 12,890.00 | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 12,890.00             | 100.00 %      | 0.00                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 837 | Reparación De Calle                                 | El Cacao, Linaca         | 11                         | 11                       | 01-475-674            | 08      | 0.00                       | 0.00         | 0.00                         | 32,232.72       | 0.00              | 32,232.72              | 32,232.72 | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 32,232.72             | 100.00 %      | 0.00                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 838 | Reparación De Calles                                | Agua Caliente, Altiplano | 11                         | 11                       | 01-475-675            |         | 0.00                       | 0.00         | 0.00                         | 20,000.00       | 0.00              | 20,000.00              | 0.00      | 0.00                        | 20,000.00      | 0.00 | 0.00  | 20,000.00             | 100.00 %      | 0.00                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 839 | Mejoramiento De Calles                              | La Esperanza, El Ruano   | 11                         | 11                       | 01-475-687            |         | 0.00                       | 0.00         | 0.00                         | 65,000.00       | 0.00              | 65,000.00              | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 65,000.00                    | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 840 | MEJORAMIENTO ZONA EL PORVENIR DE CALLES             |                          | 12                         | 12                       | 01-475-239            | 19,23   | 0.00                       | 15,000.00    | 0.00                         | 31,300.00       | 4,200.00          | 42,100.00              | 0.00      | 0.00                        | 17,550.00      | 0.00 | 0.00  | 17,550.00             | 41.00 %       | 24,550.00                    | 58.00 %                    | EN PROCESO            |               |
| 841 | Const. Baño, lavadero, pila CEB Jose Trinidad Reyes | El Maguelar              | 11                         | 11                       | 01-461-693            | 19      | 0.00                       | 0.00         | 0.00                         | 10,000.00       | 0.00              | 10,000.00              | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 10,000.00                    | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 842 | MEJORAMIENTO ZONA TODA LA ZONA DE CALLES            | LA LODOSA                | 12                         | 12                       | 01-475-240            | 19      | 0.00                       | 0.00         | 0.00                         | 48,300.00       | 0.00              | 48,300.00              | 0.00      | 0.00                        | 41,000.00      | 0.00 | 0.00  | 41,000.00             | 84.00 %       | 7,300.00                     | 15.00 %                    | EN PROCESO            |               |
| 843 | MEJORAMIENTO ZONA DE CALLES                         | Zona de Azabache         | 12                         | 12                       | 01-475-241            | 19      | 0.00                       | 0.00         | 0.00                         | 21,700.00       | 0.00              | 21,700.00              | 0.00      | 0.00                        | 14,900.00      | 0.00 | 0.00  | 14,900.00             | 68.00 %       | 6,800.00                     | 31.00 %                    | EN PROCESO            |               |
| 844 | MEJORAMIENTO ZONA SANTA MARIA DE CALLES             |                          | 12                         | 12                       | 01-475-242            | 19      | 0.00                       | 0.00         | 0.00                         | 27,050.00       | 0.00              | 27,050.00              | 0.00      | 0.00                        | 25,550.00      | 0.00 | 0.00  | 25,550.00             | 94.00 %       | 1,500.00                     | 5.00 %                     | EN PROCESO            |               |
| 845 | MEJORAMIENTO ZONA TODA LA ZONA DE CALLES            | LAS ANIMAS               | 12                         | 12                       | 01-475-243            | 19      | 0.00                       | 0.00         | 0.00                         | 23,150.00       | 0.00              | 23,150.00              | 0.00      | 0.00                        | 17,350.00      | 0.00 | 0.00  | 17,350.00             | 74.00 %       | 5,800.00                     | 25.00 %                    | EN PROCESO            |               |
| 846 | Apertura De Carretera                               | Bella Vista, El Olingo   | 11                         | 11                       | 01-475-717            | 19      | 0.00                       | 0.00         | 0.00                         | 7,500.00        | 0.00              | 7,500.00               | 0.00      | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 7,500.00                     | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 847 | MEJORAMIENTO ZONA JUTIAPA DE CALLES                 |                          | 12                         | 12                       | 01-475-244            | 19      | 0.00                       | 0.00         | 0.00                         | 33,200.00       | 0.00              | 33,200.00              | 0.00      | 0.00                        | 31,758.00      | 0.00 | 0.00  | 31,758.00             | 95.00 %       | 1,442.00                     | 4.00 %                     | EN PROCESO            |               |



Danlí, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2014

USUARIO: LEONOR.FLORES

Honduras C.A.



## Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2015

Hora : 10:44 a.m.

Pagina: 53 de 58

| No. | Nombre del Proyecto                                          | Ubicación                | N° Fondo de<br>Financiamiento | Fuente de<br>Financiamiento | Código<br>Presupuestario | N° Acta<br>Aprobado | Presupuesto<br>Anual | Modificaciones |               |                    |                      | Presupuesto<br>Definitivo | Fondos Utilizados |           |                |      |       | Presupuesto<br>Ejecutado | (%) Ejecutado | Monto<br>Pendiente de<br>Ejecución | (%) Pendiente<br>de Ejecución | En Proceso/<br>Terminado | Observaciones |
|-----|--------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------|---------------|--------------------|----------------------|---------------------------|-------------------|-----------|----------------|------|-------|--------------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------|
|     |                                                              |                          |                               |                             |                          |                     |                      | Ampliaciones   | Disminuciones | Traspaso de<br>más | Traspaso de<br>menos |                           | Propios           | Préstamos | Transferencias | ERP  | Otros |                          |               |                                    |                               |                          |               |
| 848 | MEJORAMIENTO DE LA ZONA 12 DE CALLES                         | TODA LA VILLA SANTA      | 12                            |                             | 01-475-247               | 19                  | 0.00                 | 0.00           | 0.00          | 41,400.00          | 0.00                 | 41,400.00                 | 0.00              | 0.00      | 19,700.00      | 0.00 | 0.00  | 19,700.00                | 47.00 %       | 21,700.00                          | 52.00 %                       | EN PROCESO               |               |
| 849 | MEJORAMIENTO DE LA ZONA DE EL TABLON DE CALLES               | ZONA DE EL TABLON        | 12                            | 12                          | 01-475-246               | 19                  | 0.00                 | 0.00           | 0.00          | 31,082.50          | 0.00                 | 31,082.50                 | 0.00              | 0.00      | 28,100.00      | 0.00 | 0.00  | 28,100.00                | 90.00 %       | 2,982.50                           | 9.00 %                        | EN PROCESO               |               |
| 850 | Reparación De Calles                                         | Las Colinas, Villa Santa | 11                            | 11                          | 01-475-736               |                     | 0.00                 | 0.00           | 0.00          | 50,000.00          | 0.00                 | 50,000.00                 | 0.00              | 0.00      | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 0.00 %        | 50,000.00                          | 100.00 %                      | NO SE EJECUTO            |               |
| 851 | Arreglo de Calles El Benque, Las Acacias, El Obraje          | Zona Jutiapa             | 11                            | 11                          | 01-475-744               | 12                  | 0.00                 | 0.00           | 0.00          | 150,000.00         | 0.00                 | 150,000.00                | 0.00              | 0.00      | 144,500.00     | 0.00 | 0.00  | 144,500.00               | 96.00 %       | 5,500.00                           | 3.00 %                        | TERMINADO                |               |
| 852 | RECONSTRUCCION CENTRO COMUNAL                                | EL ZARZAL                | 11                            | 11                          | 01-461-172               |                     | 0.00                 | 60,000.00      | 0.00          | 0.00               | 0.00                 | 60,000.00                 | 0.00              | 0.00      | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 0.00 %        | 60,000.00                          | 100.00 %                      | NO SE EJECUTO            |               |
| 853 | MEJORAMIENTO DE NUEVA ZONA DE GENERACION ESCUELA             |                          | 11                            | 11                          | 01-461-173               |                     | 0.00                 | 0.00           | 0.00          | 10,000.00          | 0.00                 | 10,000.00                 | 0.00              | 0.00      | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 0.00 %        | 10,000.00                          | 100.00 %                      | NO SE EJECUTO            |               |
| 854 | MEJORAS DE LA ESCUELA (PUERTAS, VENTANAS Y CERCA)            | ZAPOTE, JALAN            | 11                            | 11                          | 01-461-175               | 19                  | 0.00                 | 0.00           | 0.00          | 20,000.00          | 0.00                 | 20,000.00                 | 0.00              | 0.00      | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 0.00 %        | 20,000.00                          | 100.00 %                      | NO SE EJECUTO            |               |
| 855 | REPARACION DE CUYAMAPA N DE AULA C.E.B                       |                          | 11                            | 11                          | 01-231-184               | 19                  | 15,000.00            | 0.00           | 0.00          | 0.00               | 15,000.00            | 0.00                      | 0.00              | 0.00      | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 100.00 %      | 0.00                               | 100.00 %                      | NO SE EJECUTO            |               |
| 856 | MEJORAMIENTO DE VILLA SANTA CENTRO RELIGIOSO                 |                          | 11                            | 11                          | 01-461-187               | 19                  | 0.00                 | 0.00           | 0.00          | 5,000.00           | 0.00                 | 5,000.00                  | 0.00              | 0.00      | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 0.00 %        | 5,000.00                           | 100.00 %                      | NO SE EJECUTO            |               |
| 857 | REPARACION BARRIO LAS N CENTRO FLORES, VILLA EDUCATIVO SANTA |                          | 11                            | 11                          | 01-231-188               | 19                  | 10,000.00            | 0.00           | 0.00          | 0.00               | 10,000.00            | 0.00                      | 0.00              | 0.00      | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 100.00 %      | 0.00                               | 100.00 %                      | NO SE EJECUTO            |               |
| 858 | REPARACION SANTA RITA N DE AULA ESCOLAR                      |                          | 11                            | 11                          | 01-231-179               | 19                  | 20,000.00            | 0.00           | 0.00          | 0.00               | 20,000.00            | 0.00                      | 0.00              | 0.00      | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 100.00 %      | 0.00                               | 100.00 %                      | NO SE EJECUTO            |               |
| 859 | MEJORAMIENTO DE EL GUANO CENTRO DE SALUD                     |                          | 11                            | 11                          | 01-231-190               | 4                   | 10,000.00            | 0.00           | 0.00          | 0.00               | 10,000.00            | 0.00                      | 0.00              | 0.00      | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 100.00 %      | 0.00                               | 100.00 %                      | NO SE EJECUTO            |               |
| 860 | Reparación Techo Esc. José Cecilio Del Valle                 | San Juan De Linaca       | 11                            | 11                          | 01-461-792               | 19                  | 0.00                 | 0.00           | 0.00          | 65,000.00          | 0.00                 | 65,000.00                 | 0.00              | 0.00      | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 0.00 %        | 65,000.00                          | 100.00 %                      | NO SE EJECUTO            |               |
| 861 | Reconstrucción Centro Comunal                                | Quisqualagua             | 11                            | 11                          | 01-461-793               | 15                  | 0.00                 | 0.00           | 0.00          | 60,000.00          | 0.00                 | 60,000.00                 | 0.00              | 0.00      | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 0.00 %        | 60,000.00                          | 100.00 %                      | NO SE EJECUTO            |               |
| 862 | REPARACION ZONA N DE CALLE ALTIPLANO                         |                          | 12                            | 12                          | 01-475-245               | 19                  | 0.00                 | 0.00           | 0.00          | 14,850.00          | 0.00                 | 14,850.00                 | 0.00              | 0.00      | 14,750.00      | 0.00 | 0.00  | 14,750.00                | 99.00 %       | 100.00                             | 0.00 %                        | EN PROCESO               |               |
| 863 | Reparación De Calles                                         | Agua Fría                | 11                            | 11                          | 01-475-815               | 19                  | 0.00                 | 0.00           | 0.00          | 34,000.00          | 0.00                 | 34,000.00                 | 0.00              | 0.00      | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 0.00 %        | 34,000.00                          | 100.00 %                      | NO SE EJECUTO            |               |
| 864 | Reparación De Calles                                         | El Pinal, Santa María    | 11                            | 11                          | 01-475-817               | 19                  | 0.00                 | 0.00           | 0.00          | 10,000.00          | 0.00                 | 10,000.00                 | 0.00              | 0.00      | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                     | 0.00 %        | 10,000.00                          | 100.00 %                      | NO SE EJECUTO            |               |



Danlí, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2014

USUARIO: LEONOR.FLORES

Honduras C.A.



## Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2015

Hora : 10:44 a.m.

Pagina: 54 de 58

| No. | Nombre del Proyecto                                                  | Ubicación                         | N° Fondo de Financiamiento | Fuente de Financiamiento | Código Presupuestario | N° Acta Aprobado | Presupuesto Anual | Modificaciones |               |                 |                   | Presupuesto Definitivo | Fondos Utilizados |                |           |           |           | Presupuesto Ejecutado | (%) Ejecutado | Monto Pendiente de Ejecución | (%) Pendiente de Ejecución | En Proceso/ Terminado | Observaciones |
|-----|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------|------------------------|-------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
|     |                                                                      |                                   |                            |                          |                       |                  |                   | Ampliaciones   | Disminuciones | Traspaso de más | Traspaso de menos | Propios                | Préstamos         | Transferencias | ERP       | Otros     |           |                       |               |                              |                            |                       |               |
| 865 | Materiales Para Area Recreativa Jardín De Niños Carmen Sosa          | Corral Falso                      | 11                         | 11                       | 01-461-821            | 19               | 0.00              | 0.00           | 0.00          | 10,000.00       | 0.00              | 10,000.00              | 0.00              | 0.00           | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00                  | 0.00 %        | 10,000.00                    | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 866 | Pago De Estudio De Electrificación                                   | Los Almendros                     | 11                         | 11                       | 01-481-833            | 19               | 0.00              | 0.00           | 0.00          | 30,000.00       | 0.00              | 30,000.00              | 0.00              | 0.00           | 30,000.00 | 0.00      | 0.00      | 30,000.00             | 100.00 %      | 0.00                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 867 | Reparación De Escuela Simón Bolívar                                  | El Progreso, El Águila            | 11                         | 11                       | 01-461-837            | 19               | 0.00              | 0.00           | 0.00          | 70,000.00       | 0.00              | 70,000.00              | 0.00              | 0.00           | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00                  | 0.00 %        | 70,000.00                    | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 868 | Reparaciones Varias (Enmallado) Centro Comunal                       | La Batea                          | 11                         | 11                       | 01-461-838            | 19               | 0.00              | 0.00           | 0.00          | 100,000.00      | 0.00              | 100,000.00             | 0.00              | 0.00           | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00                  | 0.00 %        | 100,000.00                   | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 869 | Bache De Calles (Compra De Material Asfáltico)                       | Ciudad, Danlí                     | 11                         | 11                       | 01-466-841            |                  | 0.00              | 0.00           | 0.00          | 100,000.00      | 0.00              | 100,000.00             | 0.00              | 0.00           | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00                  | 0.00 %        | 100,000.00                   | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 870 | Compra De Motor Para Carpintería Municipal                           | Municipalidad De Danlí            | 11                         | 11                       | 01-449-842            |                  | 0.00              | 0.00           | 0.00          | 8,000.00        | 0.00              | 8,000.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00                  | 0.00 %        | 8,000.00                     | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 871 | Contraparte Municipal Saneamiento Básico                             | El Coyolar                        | 11                         | 11                       | 01-465-845            | 23               | 0.00              | 0.00           | 0.00          | 60,000.00       | 0.00              | 60,000.00              | 0.00              | 0.00           | 0.00      | 13,490.20 | 13,490.20 | 22.00 %               | 46,509.80     | 77.00 %                      | EN PROCESO                 |                       |               |
| 872 | Ampliacion Cancha de futbol (oras tractor fondo cafetero)            | La Danta                          | 11                         | 11                       | 01-467-762            | 13               | 0.00              | 0.00           | 0.00          | 25,000.00       | 0.00              | 25,000.00              | 0.00              | 0.00           | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00                  | 0.00 %        | 25,000.00                    | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 873 | Reparacion de Calles desvio(6 horas tractor)                         | La Laguna a las Vegas, Guambuco   | 11                         | 11                       | 01-234-764            | 13               | 0.00              | 0.00           | 0.00          | 10,200.00       | 10,200.00         | 0.00                   | 0.00              | 0.00           | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 874 | Aporte a Patronato (taller de reposteria y boquitas)                 | Las Animas                        | 12                         | 12                       | 01-524-765            | 13               | 0.00              | 0.00           | 0.00          | 8,500.00        | 0.00              | 8,500.00               | 0.00              | 0.00           | 8,500.00  | 0.00      | 0.00      | 8,500.00              | 100.00 %      | 0.00                         | 0.00 %                     | EN PROCESO            |               |
| 875 | Aporte a Patronato (pago de maestra)                                 | San Miguelito                     | 12                         | 12                       | 01-524-766            | 13               | 0.00              | 0.00           | 0.00          | 2,500.00        | 0.00              | 2,500.00               | 0.00              | 0.00           | 2,500.00  | 0.00      | 0.00      | 2,500.00              | 100.00 %      | 0.00                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 876 | Const. e Instalacion de 2 Juegos Recreativos Esc. Gloria de Sanabria | Potrero Grande, 12 El Porvenir N1 | 12                         | 12                       | 01-461-782            | 14               | 0.00              | 0.00           | 0.00          | 4,000.00        | 0.00              | 4,000.00               | 0.00              | 0.00           | 4,000.00  | 0.00      | 0.00      | 4,000.00              | 100.00 %      | 0.00                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 877 | Reparacion de Calles                                                 | El Maguelar, Danta Santa Maria    | 12                         | 12                       | 01-234-783            | 15               | 0.00              | 0.00           | 0.00          | 51,000.00       | 51,000.00         | 0.00                   | 0.00              | 0.00           | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 878 | Capacitacion Catastro, UTM, total personal Ingenieria oficina        | UTM,                              | 11                         | 11                       | 01-255-784            | 15               | 0.00              | 0.00           | 0.00          | 22,000.00       | 0.00              | 22,000.00              | 21,714.29         | 0.00           | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 21,714.29             | 98.00 %       | 285.71                       | 1.00 %                     | TERMINADO             |               |



Danlí, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2014

USUARIO: LEONOR.FLORES

Honduras C.A.



## Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2015

Hora : 10:44 a.m.

Pagina: 55 de 58

| No. | Nombre del Proyecto                                           | Ubicación                        | N° Fondo de Financiamiento | Fuente de Financiamiento | Código Presupuestario | N° Acta Aprobado | Presupuesto Anual | Ampliaciones | Modificaciones Disminuciones | Traspaso de más | Traspaso de menos | Presupuesto Definitivo | Propios | Fondos Utilizados Préstamos | Transferencias | ERP  | Otros | Presupuesto Ejecutado | (%) Ejecutado | Monto Pendiente de Ejecución | (%) Pendiente de Ejecución | En Proceso/ Terminado | Observaciones |
|-----|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|--------------|------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------|---------|-----------------------------|----------------|------|-------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
| 879 | Aporte a patronato (pago de vigilante Esc.)                   | Santa Maria                      | 12                         | 12                       | 01-524-785            | 15               | 0.00              | 0.00         | 0.00                         | 12,500.00       | 0.00              | 12,500.00              | 0.00    | 0.00                        | 12,500.00      | 0.00 | 0.00  | 12,500.00             | 100.00 %      | 0.00                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 880 | Agua Potable Col. Teodoro Rodas Valle (compra de tubos)       | Rodas Valle                      | 11                         | 11                       | 01-464-787            | 15               | 0.00              | 0.00         | 0.00                         | 30,000.00       | 0.00              | 30,000.00              | 0.00    | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 30,000.00                    | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 881 | ElectrificacionEl Benque, Jamastran                           | Jamastran                        | 11                         | 11                       | 01-481-788            | 15               | 0.00              | 0.00         | 0.00                         | 40,000.00       | 0.00              | 40,000.00              | 0.00    | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 40,000.00                    | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 882 | Construccion de cja Puente Arriba                             | San Marcos, de cja Puente Arriba | 11                         | 11                       | 01-475-794            | 15               | 0.00              | 0.00         | 0.00                         | 50,000.00       | 0.00              | 50,000.00              | 0.00    | 0.00                        | 2,500.00       | 0.00 | 0.00  | 2,500.00              | 5.00 %        | 47,500.00                    | 95.00 %                    | EN PROCESO            |               |
| 883 | Construccion Alto Pino Cerca de Centro Educacion              | Alto Pino                        | 11                         | 11                       | 01-461-795            |                  | 0.00              | 0.00         | 0.00                         | 35,000.00       | 0.00              | 35,000.00              | 0.00    | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 35,000.00                    | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 884 | nueva construccion caja puente (materiales)                   | Palmira, Chaparral               | 11                         | 11                       | 01-475-797            | 15               | 0.00              | 0.00         | 0.00                         | 25,074.55       | 0.00              | 25,074.55              | 0.00    | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 25,074.55                    | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 885 | Techos de viviendas (laminas)                                 | El Pachon, Jutiapa               | 11                         | 11                       | 01-463-799            | 15               | 0.00              | 0.00         | 0.00                         | 40,000.00       | 0.00              | 40,000.00              | 0.00    | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 40,000.00                    | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 886 | Construccion cerca perimetral kinder y escuela                | Las Selvas, Villa Santa          | 11                         | 11                       | 1-461-800             | 15               | 0.00              | 0.00         | 0.00                         | 21,500.00       | 0.00              | 21,500.00              | 0.00    | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 21,500.00                    | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 887 | ElectrificacionAlto Pino                                      | Alto Pino                        | 11                         | 11                       | 01-481-803            | 15               | 0.00              | 0.00         | 0.00                         | 178,812.50      | 0.00              | 178,812.50             | 0.00    | 0.00                        | 157,915.58     | 0.00 | 0.00  | 157,915.58            | 88.00 %       | 20,896.92                    | 11.00 %                    | EN PROCESO            |               |
| 888 | Aporte a Patronato (pago de maestra esc. mix)                 | La Lima, Jamastran               | 11                         | 11                       | 01-524-808            | 16               | 0.00              | 0.00         | 0.00                         | 7,500.00        | 0.00              | 7,500.00               | 0.00    | 0.00                        | 7,500.00       | 0.00 | 0.00  | 7,500.00              | 100.00 %      | 0.00                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 889 | Aporte Patronato pago de maestra Esc. Jose Cecilio del Valle) | Santa Maria                      | 12                         | 12                       | 01-524-811            | 15               | 0.00              | 0.00         | 0.00                         | 16,000.00       | 0.00              | 16,000.00              | 0.00    | 0.00                        | 16,000.00      | 0.00 | 0.00  | 16,000.00             | 100.00 %      | 0.00                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 890 | Aporte a la Distrital (pago de conserje)                      | Danli                            | 12                         | 12                       | 01-524-813            | 17               | 0.00              | 0.00         | 0.00                         | 25,000.00       | 0.00              | 25,000.00              | 0.00    | 0.00                        | 25,000.00      | 0.00 | 0.00  | 25,000.00             | 100.00 %      | 0.00                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 891 | Reparacion de Calles                                          | EL Pinal, Santa Maria            | 11                         | 11                       | 01-234-817            | 19               | 0.00              | 0.00         | 0.00                         | 10,000.00       | 10,000.00         | 0.00                   | 0.00    | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 892 | Energia Electrica Barrio El Nazareno                          | Jutiapa                          | 11                         | 11                       | 01-481-818            | 16               | 0.00              | 0.00         | 0.00                         | 8,000.00        | 0.00              | 8,000.00               | 0.00    | 0.00                        | 5,500.00       | 0.00 | 0.00  | 5,500.00              | 68.00 %       | 2,500.00                     | 31.00 %                    | EN PROCESO            |               |
| 893 | Materiales para area recreativa jardin Carmen Sosa            | Corral Falso                     | 11                         | 11                       | 01-231-821            | 19               | 0.00              | 0.00         | 0.00                         | 10,000.00       | 10,000.00         | 0.00                   | 0.00    | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 894 | Letrinizacion Esc. Esteban Guardiola                          | Zarzal, Jamastran                | 11                         | 11                       | 01-465-822            | 16               | 0.00              | 0.00         | 0.00                         | 5,800.00        | 0.00              | 5,800.00               | 0.00    | 0.00                        | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 5,800.00                     | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |



Danlí, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2014

USUARIO: LEONOR.FLORES

Honduras C.A.



## Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2015

Hora : 10:44 a.m.

Pagina: 56 de 58

| No. | Nombre del Proyecto                                          | Ubicación                                    | N° Fondo de Financiamiento | Fuente de Financiamiento | Código Presupuestario | N° Acta | Presupuesto Anual Aprobado | Ampliaciones | Disminuciones | Traspaso de más | Traspaso de menos | Presupuesto Definitivo | Propios   | Fondos Utilizados<br>Préstamos | Transferencias | ERP  | Otros | Presupuesto Ejecutado | (%) Ejecutado | Monto Pendiente de Ejecución | (%) Pendiente de Ejecución | En Proceso/ Terminado | Observaciones |
|-----|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|---------|----------------------------|--------------|---------------|-----------------|-------------------|------------------------|-----------|--------------------------------|----------------|------|-------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
| 895 | Reparacion de Caja Puente                                    | Las Mangas, Abajo                            | 11                         | 11                       | 01-475-824            | 16      | 0.00                       | 0.00         | 0.00          | 100,000.00      | 0.00              | 100,000.00             | 0.00      | 0.00                           | 100,000.00     | 0.00 | 0.00  | 100,000.00            | 100.00 %      | 0.00                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 896 | Reparacion Techo Esc. Jose Cecilio del Valle                 | San Juan de Linaca                           | 11                         | 11                       | 01-231-792            | 19      | 0.00                       | 0.00         | 0.00          | 65,000.00       | 65,000.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 897 | reconstruccion Centro Comunal                                | Quisqualagua                                 | 11                         | 11                       | 01-231-793            | 15      | 0.00                       | 0.00         | 0.00          | 60,000.00       | 60,000.00         | 0.00                   | 0.00      | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 898 | Culminacion 2 Planta aula tecnologica C.E.B Salatiel Rosales | El Olingo                                    | 11                         | 11                       | 01-461-796            | 15      | 0.00                       | 0.00         | 0.00          | 30,000.00       | 0.00              | 30,000.00              | 0.00      | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 30,000.00                    | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 899 | Construccion caja puente desvio a carretera                  | Las Vegas, Guambuco                          | 11                         | 11                       | 01-475-798            | 15      | 0.00                       | 0.00         | 0.00          | 25,000.00       | 0.00              | 25,000.00              | 0.00      | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 25,000.00                    | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 900 | Inauguracion Puente                                          | El Rosario, El Porvenir                      | 12                         | 12                       | 01-475-801            | 15      | 0.00                       | 0.00         | 0.00          | 5,000.00        | 0.00              | 5,000.00               | 0.00      | 0.00                           | 5,000.00       | 0.00 | 0.00  | 5,000.00              | 100.00 %      | 0.00                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 901 | Alumbrado Publico (compra lamparas y materiales electricos)  | Ciudad                                       | 12                         | 12                       | 01-481-802            | 15      | 0.00                       | 0.00         | 0.00          | 329,759.39      | 0.00              | 329,759.39             | 22,848.19 | 0.00                           | 153,074.80     | 0.00 | 0.00  | 175,922.99            | 53.00 %       | 153,836.40                   | 46.00 %                    | EN PROCESO            |               |
| 902 | Aporte Sociedad de Padres de Familia                         | Danli, Esc. Renovacion de Guia Tecnica No.10 | 11                         | 11                       | 01-524-805            | 16      | 0.00                       | 0.00         | 0.00          | 9,000.00        | 0.00              | 9,000.00               | 0.00      | 0.00                           | 9,000.00       | 0.00 | 0.00  | 9,000.00              | 100.00 %      | 0.00                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 903 | Aporte Patronato (pago maestra Esc. Francisco Morazan)       | Col. Nueva Esperanza                         | 11                         | 11                       | 01-524-804            | 16      | 0.00                       | 0.00         | 0.00          | 9,000.00        | 0.00              | 9,000.00               | 0.00      | 0.00                           | 9,000.00       | 0.00 | 0.00  | 9,000.00              | 100.00 %      | 0.00                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 904 | Aporte Patronato (pago de maestra)                           | El Coyolar                                   | 11                         | 11                       | 01-524-806            | 16      | 0.00                       | 0.00         | 0.00          | 7,500.00        | 0.00              | 7,500.00               | 0.00      | 0.00                           | 7,500.00       | 0.00 | 0.00  | 7,500.00              | 100.00 %      | 0.00                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 905 | Aporte a Patronato (pago de maestra)                         | La Pedrosa, Villa Santa                      | 11                         | 11                       | 01-524-807            | 16      | 0.00                       | 0.00         | 0.00          | 7,500.00        | 0.00              | 7,500.00               | 0.00      | 0.00                           | 7,500.00       | 0.00 | 0.00  | 7,500.00              | 100.00 %      | 0.00                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 906 | Aporte a Patronato (pago de maestra)                         | La Union No.2, Villa Santa                   | 11                         | 11                       | 01-524-809            | 16      | 0.00                       | 0.00         | 0.00          | 7,500.00        | 0.00              | 7,500.00               | 0.00      | 0.00                           | 7,500.00       | 0.00 | 0.00  | 7,500.00              | 100.00 %      | 0.00                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 907 | Aporte a Patronato (pago de maestra C.E.B Juan Lindo)        | Bañaderos, El Aguila                         | 11                         | 11                       | 01-524-812            | 15      | 0.00                       | 0.00         | 0.00          | 16,000.00       | 0.00              | 16,000.00              | 0.00      | 0.00                           | 16,000.00      | 0.00 | 0.00  | 16,000.00             | 100.00 %      | 0.00                         | 0.00 %                     | TERMINADO             |               |
| 908 | Finalizacion C.E.B                                           | El Pescadero                                 | 11                         | 11                       | 01-461-813            | 16      | 0.00                       | 0.00         | 0.00          | 20,000.00       | 0.00              | 20,000.00              | 0.00      | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 0.00 %        | 20,000.00                    | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 909 | Reparacion Tramo Carretero                                   | Matazano, El Chaparral                       | 12                         | 12                       | 01-234-814            | 16,17   | 0.00                       | 0.00         | 0.00          | 198,000.00      | 198,000.00        | 0.00                   | 0.00      | 0.00                           | 0.00           | 0.00 | 0.00  | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |



Danlí, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2014

USUARIO: LEONOR.FLORES

Honduras C.A.



## Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2015

Hora : 10:44 a.m.

Pagina: 57 de 58

| No. | Nombre del Proyecto                                     | Ubicación                      | N° Fondo de Financiamiento | Fuente de Financiamiento | Código Presupuestario | N° Acta Anual Aprobado | Presupuesto | Modificaciones |               |                 |                   | Presupuesto Definitivo | Fondos Utilizados |           |                |      | Presupuesto Ejecutado | (%) Ejecutado | Monto Pendiente de Ejecución | (%) Pendiente de Ejecución | En Proceso/ Terminado | Observaciones  |
|-----|---------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|-------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------|------------------------|-------------------|-----------|----------------|------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|
|     |                                                         |                                |                            |                          |                       |                        |             | Ampliaciones   | Disminuciones | Traspaso de más | Traspaso de menos |                        | Propios           | Préstamos | Transferencias | ERP  | Otros                 |               |                              |                            |                       |                |
| 910 | Reparacion de Calles                                    | Agua Fria                      | 11                         | 11                       | 01-234-815            | 18                     | 0.00        |                |               | 34,000.00       | 34,000.00         | 0.00                   | 0.00              | 0.00      | 0.00           | 0.00 | 0.00                  | 0.00          | 100.00 %                     | 0.00                       | 100.00 %              | NO SE EJECTUTO |
| 911 | Reparacion de Calles                                    | La Danta, Santa Maria          | 11                         | 11                       | 01-234-816            | 18                     | 0.00        |                |               | 8,500.00        | 8,500.00          | 0.00                   | 0.00              | 0.00      | 0.00           | 0.00 | 0.00                  | 0.00          | 100.00 %                     | 0.00                       | 100.00 %              | NO SE EJECTUTO |
| 912 | Compra de 2 lamparas alumbrado electrico                | Col. America Rotario,, Jutiapa | 11                         | 11                       | 01-481-819            | 16                     | 0.00        |                |               | 3,000.00        | 0.00              | 3,000.00               | 0.00              | 0.00      | 0.00           | 0.00 | 0.00                  | 0.00          | 0.00 %                       | 3,000.00                   | 100.00 %              | NO SE EJECTUTO |
| 913 | Construccion techo centro comunal (mano de obra)        | El Zarzal, Jamatran            | 11                         | 11                       | 01-461-830            | 17                     | 0.00        |                |               | 10,000.00       | 0.00              | 10,000.00              | 0.00              | 0.00      | 0.00           | 0.00 | 0.00                  | 0.00          | 0.00 %                       | 10,000.00                  | 100.00 %              | NO SE EJECTUTO |
| 914 | Aporte a patronato (pago maestra CCPREB)                | Rio Abajo, Azabache            | 11                         | 11                       | 01-524-832            | 17                     | 0.00        |                |               | 5,000.00        | 0.00              | 5,000.00               | 0.00              | 0.00      | 5,000.00       | 0.00 | 0.00                  | 5,000.00      | 100.00 %                     | 0.00                       | 0.00 %                | TERMINADO      |
| 915 | Pago de estudio electrificacion                         | Los Almendros                  | 11                         | 11                       | 01-251-833            | 19                     | 0.00        |                |               | 30,000.00       | 30,000.00         | 0.00                   | 0.00              | 0.00      | 0.00           | 0.00 | 0.00                  | 0.00          | 100.00 %                     | 0.00                       | 100.00 %              | NO SE EJECTUTO |
| 916 | Construc. aleta de estribo de caja puente               | La Lima, Apali                 | 11                         | 11                       | 01-475-834            | 18                     | 0.00        |                |               | 10,000.00       | 0.00              | 10,000.00              | 0.00              | 0.00      | 0.00           | 0.00 | 0.00                  | 0.00          | 0.00 %                       | 10,000.00                  | 100.00 %              | NO SE EJECTUTO |
| 917 | Reparacion de teho y piso Esc. Fco. Morazan             | La Lima, Apali                 | 11                         | 11                       | 01-231-835            | 18                     | 0.00        |                |               | 25,000.00       | 25,000.00         | 0.00                   | 0.00              | 0.00      | 0.00           | 0.00 | 0.00                  | 0.00          | 100.00 %                     | 0.00                       | 100.00 %              | NO SE EJECTUTO |
| 918 | Reparacion Esc. Simon Bolivar                           | El Progreso, El Aguila         | 11                         | 11                       | 01-231-837            | 19                     | 0.00        |                |               | 70,000.00       | 70,000.00         | 0.00                   | 0.00              | 0.00      | 0.00           | 0.00 | 0.00                  | 0.00          | 100.00 %                     | 0.00                       | 100.00 %              | NO SE EJECTUTO |
| 919 | Electrificacion                                         | El Ocotillal                   | 11                         | 11                       | 01-481-825            | 17                     | 0.00        |                |               | 364,003.59      | 0.00              | 364,003.59             | 0.00              | 0.00      | 0.00           | 0.00 | 0.00                  | 0.00          | 0.00 %                       | 364,003.59                 | 100.00 %              | NO SE EJECTUTO |
| 920 | Aporte patronato (pago de conserje)                     | Gualiqueme, Jamatran           | 12                         | 12                       | 01-524-826            | 17                     | 0.00        |                |               | 12,000.00       | 0.00              | 12,000.00              | 0.00              | 0.00      | 9,000.00       | 0.00 | 0.00                  | 9,000.00      | 75.00 %                      | 3,000.00                   | 25.00 %               | EN PROCESO     |
| 921 | Aporte a patronato (pago de maestra)                    | Santa Elena, Villa Santa       | 11                         | 11                       | 01-524-827            | 17                     | 0.00        |                |               | 10,000.00       | 0.00              | 10,000.00              | 0.00              | 0.00      | 10,000.00      | 0.00 | 0.00                  | 10,000.00     | 100.00 %                     | 0.00                       | 0.00 %                | TERMINADO      |
| 922 | Construccion pozo septico (3 baños Esc. Guillen Zelaya) | La Mancha, Azabache            | 11                         | 11                       | 01-231-828            | 17                     | 0.00        |                |               | 70,000.00       | 70,000.00         | 0.00                   | 0.00              | 0.00      | 0.00           | 0.00 | 0.00                  | 0.00          | 100.00 %                     | 0.00                       | 100.00 %              | NO SE EJECTUTO |
| 923 | Construccion muro de contencion quebrada                | La Fuente, Azabache            | 11                         | 11                       | 01-475-829            | 17                     | 0.00        |                |               | 20,000.00       | 0.00              | 20,000.00              | 0.00              | 0.00      | 0.00           | 0.00 | 0.00                  | 0.00          | 0.00 %                       | 20,000.00                  | 100.00 %              | NO SE EJECTUTO |
| 924 | Aporte a patronato (pago de maestro CCPREB)             | Providencia No.2, Azabache     | 11                         | 11                       | 01-524-831            | 17                     | 0.00        |                |               | 5,000.00        | 0.00              | 5,000.00               | 0.00              | 0.00      | 0.00           | 0.00 | 0.00                  | 0.00          | 0.00 %                       | 5,000.00                   | 100.00 %              | NO SE EJECTUTO |



Honduras C.A.

Danlí, EL PARAÍSO

EJERCICIO: 2014

USUARIO: LEONOR.FLORES



## Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2015

Hora : 10:44 a.m.

Pagina: 58 de 58

| No.            | Nombre del Proyecto                                             | Ubicación         | N° Fondo de Financiamiento | Fuente de Financiamiento | Código Presupuestario | N° Acta Aprobado | Presupuesto Anual | Ampliaciones  | Modificaciones Disminuciones | Traspaso de más | Traspaso de menos | Presupuesto Definitivo    | Propios | Fondos Utilizados Préstamos | Transferencias | ERP              | Otros         | Presupuesto Ejecutado | (%) Ejecutado | Monto Pendiente de Ejecución | (%) Pendiente de Ejecución | En Proceso/ Terminado | Observaciones |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|---------------|------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|---------|-----------------------------|----------------|------------------|---------------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
| 925            | Mobiliario Escolar                                              | Todo El Municipio | 11                         | 11                       | 01-437-836            | 18               | 0.00              | 196,031.33    | 0.00                         | 0.00            | 0.00              | 196,031.33                | 0.00    | 0.00                        | 0.00           | 0.00             | 0.00          | 0.00                  | 0.00 %        | 196,031.33                   | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| 926            | ReparacionesLa Batea<br>varias Centro<br>Comunal<br>(enmallado) |                   | 11                         | 11                       | 01-231-838            | 18               | 0.00              | 0.00          | 0.00                         | 100,000.00      | 100,000.00        | 0.00                      | 0.00    | 0.00                        | 0.00           | 0.00             | 0.00          | 0.00                  | 100.00 %      | 0.00                         | 100.00 %                   | NO SE EJECUTO         |               |
| <b>Totales</b> |                                                                 |                   |                            |                          |                       |                  | 48,793,616.86     | 18,410,843.86 | 0.00                         | 26,423,509.75   | 23,254,311.41     | 70,373,659.022,328,616.95 | 6       | 0.00                        | 23,403,981.81  | 0.001,140,343.35 | 46,872,942.11 |                       |               | 23,500,716.95                |                            |                       |               |

**Observaciones:****Aprobación de Presupuesto:**

No se registraron observaciones.

**Primer Trimestre:**

No se registraron observaciones.

**Segundo Trimestre:**

No se registraron observaciones.

**Tercer Trimestre:**

No se registraron observaciones.

**Cuarto Trimestre:**

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ING. RAMIRO ADALID CHACON  
FERRUFINO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)  
MunicipalLIC. LUIS EDGARDO SANABRIA  
CABALLERO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

LIC. VANESSA JEAMILETH  
CASTELLANOS VALLE

Nombre Completo

Firma y Sello

Periodos Acumulados:

APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE,  
SEGUNDO TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE, CUARTO  
TRIMESTRE

O981J3Xhtk60MKPg48L6mjHObzZc2l0uVb6C9+lbff+1rjhMCIL0n7v3cPmp9awDelaoPyG9ZB0ZFQvAGSszNOEToxyyPiMi7qm7/oQOZMN9W9MfKtmPR1dUfbSKGATQn3ReENM6  
0xHt75KPExB8BvLqj+GST+hRLg3W1kH+LnVrRT+VbYajEi0XA/7kZS3XuiGmDcFzla1RSrMGXZZ7tUm2VmRRm3pnEnIQfllFS7iMOO5Sfb2lcXu2j3PPKLNPxeSv6tr6EwstAH  
BI0+ZF2ofrAkX+TDYCM4Cccf9+8qvGzwSybAx3/oZrwtYbn4jr5v8jnPKpyaFfkbQN95niQ==