



Municipalidad de Santa Lucía, F.M.

Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Fax: (504) 2779-0295

Identificación de Proyecto 461-78 f 13

1. Encargado de la Ejecución de Proyecto: Francisco Antonio Figueroa Ilias
2. Sector y Sub Sector: Departamento de Proyectos
3. Nombre del Proyecto: Construcción, de cerco perimetral en la Esc. Gabriela Núñez
4. Ubicación del Proyecto: Aldea Zarabanda
5. Propósito: Construcción de cerco perimetral en el CPBG Gabriela Núñez ,para darle mayor protección y seguridad a los alumnos que asisten a ese centro educativo
6. Descripción del Proyecto: Cerco perimetral CPBG Gabriela Núñez de la aldea Zarabanda, en un 100% de ejecución.





Municipalidad de Santa Lucía, F.M.

Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Fax: (504) 2779-0295

Elaboración del Proyecto

1. Alcance del Proyecto (Principal Producto): Mejoramiento de Edificios Educativos.
2. Impacto en el Terreno y Asentamientos: Edificios Municipales públicos, por lo tanto no hay perjuicios a particulares.
3. Detalles del Encargado del Proyecto
Francisco Antonio Figueroa Ilias
0801-1974-09781
4. Fuente de Financiamiento: Fondos Municipales
5. Presupuesto Técnico- Proyectado del Proyecto: La Corporación Municipal Aprobó la cantidad de Lps. 34,987.48 a ejecutar en el proyecto de Construcciones de muro perimetral de la escuela Gabriela Nuñez de la Aldea De Zarabanda.
6. Fecha de la Aprobación del Presupuesto del Proyecto: 16 de diciembre de 2020
7. Fecha de Finalización del Proyecto: 31 de diciembre 2021 por ser un proyecto global para el mantenimiento de Obras Urbanísticas en Todo el Municipio.



Municipalidad de Santa Lucía, F.M.

Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Fax: (504) 2779-0295

Ejecución del Proyecto

1. Variación en el Costo Total del Proyecto:

No existen Variaciones en el monto de construcción del muro perimetral de la Esc. Gabriela Nuñez de la Aldea de Zarabanda.

2. Variaciones en el alcance y Duración del Proyecto: Los desembolsos para la ejecución de este proyecto se realizan de acuerdo a la disponibilidad financiera y esto puede variar de acuerdo a los depósitos de transferencias que la Secretaria de Finanzas realiza a la Municipalidad.


Francisco Figueroa
Supervisor de Proyectos

