



REPÚBLICA DE HONDURAS  
ALCALDÍA MUNICIPAL

Lepaera, Lempira  
E-mail: lepaera2006@yahoo.com  
Telefax. (+504) 2655-5090



PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA  
MES DE AGOSTO 2020

No.	ENCARGADO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	SECTOR SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	PROPÓSITO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	FUENTES DE FINANCIAMIENTOS	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO ACTUAL	COSTO DE FINALIZACIÓN PROYECTADO	FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA	RELACIÓN DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS (TRIMESTRAL)	VARIACIÓN EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS
1	Ing. Mauricio Avalos, Rosandra Lara.	Educacion	Construcción de Jardín de niños Zenovia Rodas de La Estancia	La Estancia	Mejorar las condiciones físico Pedagógica para el aprendizaje de los niños a través de la construcción del Jardín de Niños en la Comunidad de La Estancia	El Proyecto Consiste en en la construcción de Jardín de Niños de la comunidad de la Estancia ,se construirá aulas de 6X8 tipo fís., mejorando así la asistencia de los niños a clase	En estos momentos ya el proyecto esta en etapa de Construcción.	Ya con la verificación respectiva por parte de la UMA Mpal, verificando si no afecta el medio ambiente.	En esta área no ha sufrido ningún impacto.	Fondos Municipales	L.434,987.75	Diciembre de 2019	En Proceso 52.22%+14.96%	L.434,987.75	Abril de 2020	La obra física de este proyecto lleva muy buen avance pero no se le ha dado el avance adecuado ya que a raíz de la Pandemia COVID19 el proy.se detuvo financiera y físicamente	Por el momento no existe ninguna variación en cuanto al costo	No hay cambios verificables en el proyecto solo que ha avanzado considerablemente.
2	Ing. Mauricio Avalos, Rosandra Lara.	Educacion	mejoramiento de Fachada al CEB Juan Lindo de aldea Cementera	Cementera	Mejorar la estructura del Ceb Juan Lindo de la aldea de Cementera a través de la construcción de la Fachada de dicho centro educativo.	El proyecto consiste en la construcción de fachada del CEB Juan Lindo de la comunidad de Cementera	Debido a que el centro educativo presenta condiciones inadecuadas ,para la motivación de los niños ,maestros y padres de familia.	Se genera desorden y mucho polvo al momento de estar realizando los diferentes trabajos que requiere la construcción de la fachada	En esta área no ha sufrido ningún impacto.	Fondos Municipales, beneficiarios directos	L.37,000.00	Diciembre de 2019	en Proceso la parte financiera en un 17.03%	L.37,000.00	Febrero de 2020 estruc.fisica,Ago sto de 2020 fianciera	En relación a lo planificado el proyecto ya esta finalizado la estructura física,faltando solamente concluir la parte financiera ya que se hizo una ampliación del presupuesto porque es necesario.	No hay variación por el momento en el costo del proyecto y en la estructura física	No sucedió ningún cambio en el transcurso del proyecto solamente una ampliación en el proyecto ya que fue necesario porque quedaron actividades inconclusas.

3	Ing. Mauricio Avalos Rosandra Lara.	Sector Vial	Pavimentación y reconstrucción de Calles en el Casco Urbano .	Iniciando en Banco Atlantida a finalizar en Farmacia Perez y mercado central ,Calle frente Prof.Lucio Argueta,Calle frente Ferreteria Avilez,de Zapateria de Hernan Lara a Ferreteria Murillo	Mejoramiento Vial del Casco Urbano.	El proyecto consiste en la pavimentación y reconstrucción de calles Iniciado frente a Banco Atlantida finalizando enfrente a farmacia Perez y Mercado Central ,reparar pavimento frente a la calle de Prof. Lucio Argueta , Frente Ferreteria . Avilez,de ,Zapateria Hernan L ara A Ferreria Murillo	Este es un proyecto priorizado por la corporacion Municipal,en vista que las calles se encuentran dañadas y nescitan pronta reparacion	Generación de polvo por las actividades de excavación, nivelación, transporte de materiales y construcción de la infraestructura.	En esta área no ha sufrido ningún impacto	Fondos Municipales	L.291,234.99	Diciembre de 2019	En Proceso 13.73%	L.291,234.99	Marzo de 2020	En relacion a lo planificado el proyecto esta ya en proceso de culminacion de la obra fisica, a la vez en lo financiero ,lleva un excelente avance,ademas se mecniona que por el COVID19 se detuvo temporalmente el proyecto por eso no se culmino en la fecha señalada	No hay variacion en el costo del proyecto porque no esta finalizada la parte financiera,en la parte fisica sí ya esta casi concluida la obra	Es poco el avance financiero y fisico por lo que no se presentara perfil
4	Ing. Mauricio Avalos,Rosandra Lara	Infraestructura Vial	Reconstruccion de Puente Hamaca que comunica al municipio de Lepaera con San Juan de Opoa.	San Jose de Poajapas	Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y transeúntes del municipio de Lepaera, San Juan de Opa mejorando la infraestructura vial de la zona Rural para un mejor desplazamiento y seguridad personal de los ciudadanos.	El proyecto consiste en la reconstrucción del Puente Hamaca que comunica al Municipio de Lepaera con San Juan de Opa las cuales servirán de acceso para que la gente pueda circular sin complicaciones ya que el puente estaba dañada toda su estructura fisica y era un riesgo.	Por el momento ya el proyecto lleva un buen avance aunque se paro por tres meses el proyecto,en estos momento estan construidas las bases que son las mas importantes	Este es un proyecto de mucho impacto ambiental,en vista que al reconstruir el puente se previene que la crecida del rio estropee el paso de las personas que viajan de Rinconda,San Jose de Pajapas,Misióra, Plan del socorro hacia San Juan de Opoa,Santa Rosa de Copan o al resto del país.y viseversa.	En esta zona por el momento y de acuerdo a la naturaleza del proyecto no se ha detectado ningun impacto que se considere relevante	Municipalidad ,Gov. Central	L.100,000.00	Diciembre de 2019	En Proceso 48% +5.00%+10.00%	L.100,000.00	Julio de 2020	En estos momento el proyecto ya lleva un buen avance de la obra fisica ,pero la parte financiera es muy lenta ,ya se presento perfil de dicha obra	No existe ninguna variacion por el momento.	No se presentara Perfil por poco avance financiero 10.00% y los cambios que se visualizan en su estructura fisica ya se presentaron . Por esta razon se cambiara la fecha de culminacion de la obra.

7	Ing. Mauricio Avalos Municipalidad de Lepaera,	Infraestructura	Mejoramiento del Mercado Central en Lepaera Centro	Barrio Centro Lepaera	Mejorar la infraestructura del Mercado del Barrio Centro en Lepaera Lempira	En este momento el proyecto lleva un avance considerable, ya se esta realizando mejoras que son necesarias para la buena presentacion del mercado Central y por ende del Municipio	El presente proyecto es permanente ya que el Mercado central se esta dando constante mantenimiento por ser una area publica ,las personas dañan su infraestructura.	Por el momento por ser pocas las mejoras no existe contaminación visible para la ejecucion de la obra ya que los desechos se botan rapidamente	En esta área no ha sufrido ningún impacto	Fondos Municipales	L.100,000.00	Diciembre de 2019	En Proceso 4.26%	L.100,000.00	Diciembre de 2020	Este es un proyecto que se le da mantenimiento continuo y siempre al terminar cada etapa seguidamente inicia la otra ,en este momento solo se hizo demoplicion de casetas de madera y se comparon laminas de Alucin para se utilizadas en dicho mercado	No hay variaciones por el momento.	En estos momentos no se presentara Perfil de Proyecto en vista que No hay Cambios ya que se esta iniciando
8	Ing. Mauricio Avalos.	Sector Vida Mejor	Operación Fuerza Honduras	Todo el Municipio de Lepaera	Contribuir a mejorar la calidad de Salud de las Personas del municipio de Lepaera atravez de la Instalacioin de un centro de Triaje para el control de las personas infectadas de COVID en el municipio	El proyecto cocsiste en la compra de moviliario y equipo para el centro de Triaje del municipio	El presente proyecto se aprovo e inicio a mediados de este año y este mes se dio por finalizado en un 55.22%,ya que es un proyecto que no se puede dejar a medias porque no se puede jugar con la salud de los habitantes de Lepaera.	Generación de polvo por las actividades de limpieza de salas especialesen donde serai ubicado todo el moviliario y equipo adquiridos para el buen funcionamiento del centro de Triaje.	En esta area no ha sufrido ningun impacto de acuerdo a la naturaleza del proyecto	Tranferencia por parte del Gobierno central	L.709,483.00	Julio de 2020	En proceso el 55.22%	L.709,483.00	Diciembre de 2020	En relacion a lo planificado el proyecto lleva muy buen avance ,ya que se ha adquirido el equipo necesario para el buen funcionamiento del centro de Triaje	No hay variacion por el momento	No existen cambios hasta donde esta el proyecto en estos momentos.

  
  
 Rosandra Lara  
 Jefe Unidad Tecnica de Gestion Municipal