



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL

Lepaera, Lempira
E-mail: lepaera2006@yahoo.com
Telefax. (+504) 2655-5090



PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
MES DE OCTUBRE 2020

No.	ENCARGADO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	SECTOR SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	PROPÓSITO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	FUENTES DE FINANCIAMIENTOS	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO ACTUAL	COSTO DE FINALIZACIÓN PROYECTADO	FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA	RELACIÓN DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS (TRIMESTRAL)	VARIACIÓN EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS
1	Ing. Mauricio Avalos. Mancomunidad Puca	Infraestructura	Construcción Adiciones y mejoras En Estadio Juan Orlando Hernandez	Lepaera, Lempira	El Proyecto consiste en la construcción de Adición y mejorar al Estadio Municipal Juan Orlando Hernandez, se hacen diferentes trabajos relacionados con la estructura física del Lugar.	Por la mejora de las condiciones en la infraestructura del Estadio Juan Orlando Hernandez	Generación de polvo por las actividades y transporte de materiales de construcción.	En esta área no ha sufrido ningún impacto	Fondos Municipales	Municipalidad	Lps. 150,000.00	Diciembre de 2019	En proceso 19.82%	L.150,000.00	El avance este periodo es específicamente de carácter financiero, por lo cual se presentará reporte en el perfil de proyecto	Lo que afecta grandemente es la lentitud con la que viene las Transferencias por eso que existe variación en los proyectos	No existen variaciones por el momento	No hay cambios reportados por el momento
2	Ing. Ramon Leiva, Rosandra Lara	Electrificación	Electrificación en Policlínico Barrio las Delicias	Barrio Las Delicias, Lepaera	Mejorar la iluminación de el Centro asistencial Policlínico en Barrio las Delicias a través de la Electrificación en zonas donde no existía.	El Proyecto consiste en la instalación de un Sistema de electrificación en el Policlínico de Barrio Las Delicias específicamente en zonas donde no existía.	El presente proyecto está en proceso de inicio	No existe contaminación visible	En esta área no ha sufrido ningún impacto.	Fondos Municipales	L.431,944.94	Diciembre de 2019	En Proceso 17.36%	L.431,944.94	Diciembre de 2020	El presente proyecto está en proceso de ejecución	No han existido problemas por el momento.	No hay cambios que se consideren de relevancia.
3	Ing. Mauricio Avalos Municipalidad de Lepaera,	Infraestructura	Construcción de Mejoras y Adiciones en la Plaza la Amistad	Barrio Centro Lepaera	Mejorar la infraestructura de la Plaza la Amistad, Lepaera	El proyecto consiste en realizar mejoras en la plaza la amistad, las cuales son de menor relevancia	El presente proyecto es permanente ya que la plaza se está dando constante mantenimiento por ser una área pública, las personas dañan	Por ser reparaciones mínimas no se presentan daños al medio ambiente, por lo cual no hay contaminación	En esta área no ha sufrido ningún impacto	Fondos Municipales	L.50,000.00	Diciembre de 2019	En Proceso 5.08%	L.50,000.00	Diciembre de 2019	Es poco el avance físico y financiero	No hay variaciones por el momento.	No hay Cambios, por lo que no se presentará perfil por poco avance financiero y físico.

4	Ing. Mauricio Avalos.	Sector Vial	Mantenimiento y Reparación de Carreteras del municipio	Todo el Municipio de Lepaera	Mejoramiento de la condición de la vida del municipio.	El proyecto consiste en el darle mantenimiento a las carreteras del municipio, las cuales debido a las constantes tormentas se encuentran deterioradas, por lo cual se realizará cuneteo, chapia y raspado de estas vías de acceso	el presente proyecto	Generación de polvo por las actividades de limpieza, chapia, cuneteo, basteado, transporte de materiales y construcción de la infraestructura.	En esta área no ha sufrido ningún impacto, y en las comunidades existe mejoramiento de circulación de vehículos que transportan cosechas y otros.	Fondos Municipales	Lps.1,400.000.05	Diciembre de 2019	En proceso 1.70 %	L.1,400,000.05	Diciembre de 2020	En relación de lo planificado podemos decir que el proyecto ya está en su etapa de ejecución, aunque siempre se le sigue dando mantenimiento a las carreteras del municipio	No hay variación por el momento	la única variación existente en este momento es que se ha detenido el proyecto ya que por la pandemia no es posible darle continuidad al proyecto por lo cual no se presentará perfil
5	Ing. Mauricio Avalos, Rosandra Lara.	Educación	Ampliación de Aulas Escolares en centro de Educación Básica Lorenzo Mateo Cruz de la Aldea de Matasaniño	Matasaniño	Mejorar las condiciones físicas Pedagógicas del centro de educación básica Lorenzo Mateo Cruz de Matasaniño, así como mejorar el proceso enseñanza aprendizaje	El Proyecto Consiste en la Ampliación de Centro de Educación Básica en la comunidad de Matasaniño, mejorando así la asistencia de los niños a clase	En estos momentos ya el proyecto está en etapa de Construcción, se hizo ya el trazado y marcado, seguido la excavación, Maquinería, Construcción de Soleras, Pegado de bloque a la altura de 2.10 se realizó en 20 días, tallado de pared, y colocación de Techos, Piso Firme y pegado de cerámica.	Ya con la verificación respectiva por parte de la UMA Mpal, verificando si no afecta el medio ambiente.	En esta área no ha sufrido ningún impacto.	Fondos Municipales	Lps.469,713.00	Diciembre de 2019	En Proceso 64.06% +2.46% en este mes de Julio	Lps.469,713.00	Diciembre de 2019 estructura física Marzo de 2020 avance financiero de la obra	La obra física de este proyecto lleva un excelente avance lo cual es necesario para que los niños y maestros le den el uso adecuado	por el momento la obra física está concluida, pero la parte financiera todavía está en ejecución	No se presentará Perfil por el avance financiero que es el aporte municipal es muy poco comparado con el físico, este último ya se presentó reporte
6	Ing. Ramon Leiva	Deportes	Iluminación de la cancha de Fútbol de la Aldea la Estancia	Estancia, Lepaera	Mejorar las condiciones de los sitios de recreación en la comunidad de la Estancia	El Proyecto consiste en la Iluminación de la Cancha Deportiva en la comunidad la Estancia, contribuyendo a la seguridad de dicho local.	Debido a que en esta comunidad la Cancha Deportiva no está iluminada para poder realizar eventos deportivos por la noche	Generación de polvo por las actividades de Colocación de Postería	en esta área no se ha dañado el medio ambiente, solo se cortaron algunos 3 árboles pequeños, que era necesario por el espacio que ocupaban.	Fondos Municipales	Lps.100,000.00	Diciembre de 2018	en Proceso 12.97%	L. 100,000.00	Septiembre de 2019	En relación de lo planificado el proyecto lleva un buen avance y estará concluido en el tiempo previsto	No hay variaciones por el momento	no hay cambios por el momento

7	Ing. Mauricio Avalos ,Rosandra Lara.	Sector Vial	Pavimentacion de Calle.	Iniciando en gradas antiguas frente a propiedad de Italo Castañeda hasta salida a Tejeras	Mejoramiento Vial del Casco Urbano.	El proyecto consiste en la pavimentacion de calles desde Gradas Antiguas a Carretera que conduce a Tejeras	Este es un proyecto priorizado por la corporacion Municipal .y en estos momento ya esta finalizado	Generación de polvo por las actividades de excavación, nivelación, transporte de materiales y construcción de la infraestructura.	En esta área no ha sufrido ningún impacto	Fondos Municipales	L.500,000.00	Diciembre de 2019	En Proceso 15.30%+7.20	L.500,000.00	Marzo de 2020	En relacion a lo planificado el proyecto esta ya culminado la obra fisica, a la vez en lo financiero ,esta segunda etapa lleva muy buen avance	No hay variacion en el costo del proyecto porque no esta finalizada la parte financiera, en la parte fisica si ya esta concluida la obra	No se presentara Perfil ya que el presente proyecto tiene avance en la parte fisica no así en la parte financiera tardara mas de lo planificado por la Pandemia COVID-19 pero ya se presento reporte de obra.
8	Ing. Mauricio Avalos ,Rosandra Lara.	Sector Vial	Pavimentacion de Calle.	Iniciando en gradas antiguas frente a propiedad de Italo Castañeda hasta salida a Tejeras	Mejoramiento Vial del Casco Urbano.	El proyecto consiste en la pavimentacion de calles desde Gradas Antiguas a Carretera que conduce a Tejeras	Este es un proyecto priorizado por la corporacion Municipal .	Generación de polvo por las actividades de excavación, nivelación, transporte de materiales y construcción de la infraestructura.	En esta área no ha sufrido ningún impacto	Fondos Municipales	L.104,451.00	diciembre de 2018	En Proceso 52.66%	L.104,451.00	Diciembre de 2019	En relacion a lo planificado el proyecto esta ya en proceso de Construcción ,el cual lleva un buen avance en su obra fisica a la vez en lo financiero ,solo se han realizado las primeras compras de materiales.	No hay variacion en el costo del proyecto porque no esta finalizada la obra ,en la parte financiera se estan realizando los pagos correspondientes	El proyecto lleva muy buen avance fisico y financiero.
9	Ing. Mauricio Avalos, Rosandra Lara.	Educacion	Construccion de Aulas Escolares en escuela Jose Arnaldo Posadas de aldea Plan del Socorro	Plan del Socorro	Mejorar las condiciones fisico Pedagogicas del Centro educativo Jose Arnaldo Posadas de la Comunidad de Plan del Socorro para mejorar el proceso enseñanza aprendizaje	El Proyecto Consiste en en la construccion de Aulas Escolares en la comunidad de Plan del Socorro ,mejorando así la asistencia de los niños	En estos momentos ya el proyecto esta en etapa de Construcción.	Ya con la verificación respectiva por parte de la UMA Mpal, verificando si no afecta el medio ambiente.	En esta área no ha sufrido ningún impacto.	Fondos Municipales	L.363,872.08	Diciembre de 2019	En proceso 9.93%	L.363,872.08	Mayo de 2020	La obra fisica lleva muy poco avance al igual que la financiera	Por el momento no existe ninguna variacion solo en cuanto a la fecha de culminacion ya que por la Pandemia COVID-19 no se ha dado mucho avance en la obra fisica	No hay cambios verificables en el proyecto NO se elaborara perfil de Proyecto, por bajo porcentaje de ejecucion de 9.93%
10	Ing. Mauricio Avalos, Rosandra Lara.	Educacion	Construccion de Aulas Escolares en escuela Jose Arnaldo Posadas de aldea Plan del Socorro	Santa Rita	Mejorar las condiciones fisico Pedagogicas del Centro educativo Jose Arnaldo Posadas de la Comunidad de Plan del Socorro para mejorar el proceso enseñanza aprendizaje	El Proyecto Consiste en en la construccion de Aulas Escolares en la comunidad de Plan del Socorro ,mejorando así la asistencia de los niños	En estos momentos ya el proyecto esta en etapa de Construcción.	Ya con la verificación respectiva por parte de la UMA Mpal, verificando si no afecta el medio ambiente.	En esta área no ha sufrido ningún impacto.	Fondos Municipales	L.363,872.08	Diciembre de 2019	En proceso 9.93%	L.363,872.08	Mayo de 2020	La obra fisica lleva muy poco avance al igual que la financiera	Por el momento no existe ninguna variacion solo en cuanto a la fecha de culminacion ya que por la Pandemia COVID-19 no se ha dado mucho avance en la obra fisica	No hay cambios verificables en el proyecto NO se elaborara perfil de Proyecto, por bajo porcentaje de ejecucion de 9.93%

11	Ing..Mauricio Avalos y Rosandra Lara	Salud	Mantenimiento de materno y Policlínico en el Casco Urbano	Barrio Las Delicias Lepaera	Mejorar la atención en Salud a los pacientes que lo requieren de diferentes municipios de la mancomunidad	El proyecto Consiste en darle mantenimiento al materno y Policlínico Barrio Las Delicias de Lepaera en el local que ocupa actualmente la Clínica Materno se están haciendo mejoras que contribuyen al bienestar de las personas que reciben asistencia.	Por el momento el proyecto tiene un avance significativo como es de un 31.36% de avance físico y financiero	Durante la ejecución de su obra física, generación de polvo por todas las actividades a realizar	En esta área no ha sufrido ningún impacto ya que se está trabajando sobre una obra ya existente	Fondos Municipales	Lps.200,000.00	Diciembre de 2019	En Proceso 31.36%	L.200,000	Abril de 2020 pago financiero de la obra	En relacion a lo planificado el proyecto lleva muy buen avance de la obra	No hay variaciones hasta donde va el proyecto en estos momentos	No hay cambios por el momento
12	Ing.Mauricio Avalos,Rosandra Lara.	Educacion	Construcción de Jardín de niños Zenovia Rodas de La Estancia	La Estancia	Mejorar las condiciones físico Pedagógica para el aprendizaje de los niños a través de la construcción del Jardín de Niños en la Comunidad de La Estancia	El Proyecto Consiste en en la construcción de Jardín de Niños de la comunidad de la Estancia ,se construirá aulas de 6X8 tipo fhis, mejorando así la asistencia de los niños a clase	En estos momentos ya el proyecto está en etapa de Construcción.	Ya con la verificación respectiva por parte de la UMA Mpal, verificando si no afecta el medio ambiente.	En esta área no ha sufrido ningún impacto.	Fondos Municipales	L.434,987.75	Diciembre de 2019	En Proceso 52.22%+14.96 %	L.434,987.75	Abril de 2020	La obra física de este proyecto lleva muy buen avance pero no se le ha dado el avance adecuado ya que a raíz de la Pandemia COVID19 el proy.se detuvo financiera y físicamente.	Por el momento no existe ninguna variación en cuanto al costo	No hay cambios verificables en el proyecto solo que ha avanzado considerablemente.
13	Ing. Mauricio Avalos ,Rosandra Lara.	Educacion	mejoramiento de Fachada al CEB Juan Lindo de aldea Cementera	Cementera	Mejorar la estructura del Ceb Juan Lindo de la aldea de Cementera a través de la construcción de la Fachada de dicho centro educativo.	El proyecto consiste en la construcción de fachada del CEB Juan Lindo de la comunidad de Cementera	Debido a que el centro educativo presenta condiciones inadecuadas ,para la motivación de los niños ,maestros y padres de familia.	Se genera desorden y mucho polvo al momento de estar realizando los diferentes trabajos que requiere la construcción de la fachada	En esta área no ha sufrido ningún impacto.	Fondos Municipales, beneficiarios directos	L.37,000.00	Diciembre de 2019	en Proceso la parte financiera en un 17.03%	L.37,000.00	Febrero de 2020 estruc.física,Ago sto de 2020 fianciera	En relacion a lo planificado el proyecto ya está finalizado la estructura física,faltando solamente concluir la parte financiera ya que se hizo una ampliación del presupuesto porque es necesario .	No hay variación por el momento en el costo del proyecto y en la estructura física.	No sucedió ningún cambio en el transcurso del proyecto solamente una ampliación en el proyecto ya que fue necesario porque quedaron actividades inconclusas.
14	Ing. Mauricio Avalos ,Rosandra Lara.	Educacion	Construcción de Jardín de Niños Lic. Isaias Reyes de Barrio Quebrada Honda	La Estancia Lepaera	Mejorar las condiciones físico Pedagógicas del Jardín de Niños Lic. Isaias Reyes de Barrio Quebrada Honda Aldea La Estancia	El Proyecto Consiste en la Construcción de Jardín de Niños en Quebrada Honda La Estancia para que los niños reciban clase en un lugar adecuado.	En estos momentos ya el proyecto está en etapa de Construcción.	Ya con la verificación respectiva por parte de la UMA Mpal, verificando si no afecta el medio ambiente.	En esta área no ha sufrido ningún impacto porque el proyecto está apenas en su etapa inicial.	Fondos Municipales	Lps.250,000.00	Diciembre de 2019.	En proceso 18.22%+6.78%	Lps.250,000.00	Diciembre de 2020	La obra física tiene muy buen avance en lo que corresponde a la parte financiera están muy lentos los pagos	Una de las variaciones más importantes es que el proyecto va muy lento su ejecución por la Pandemia COVID-19 ya que se suspendieron por tres meses los proyectos	No se Presentará Perfil ya que el presente Proyecto tiene poco avance en su obra física lo cual se presentará para evidencia ,en la parte financiera a la vez lleva muy bien avance

15	Agua y Saneamiento	Construcción de Alcantarillado, iniciando en calle salida a Gualan a Casa del Sr. Rigoberto Perez	Barrio El Calvario ;Lepaera	Mejorar las condiciones de vida de la población del Barrio El Calvario, Lepaera a través de la Construcción de un Sistema de Alcantarillado.	El Proyecto consiste en la Construcción de un Sistema de Alcantarillado Sanitario del Barrio El Calvario ,Lepaera en el cual se hará todo un trabajo de remoción de Tierra, para instalación de tubería nueva.	El presente proyecto ya está finalizada su obra física y está en proceso su obra financiera y también lleva un avance significativo	Excavación de terreno para colocación de tubería nueva	En esta área no ha sufrido ningún impacto	Fondos Municipales	Lps.100,000.00	Diciembre de 2018	En ejecución 32.18%	Lps.100,000.00	Febrero de 2020	En relación de lo planificado es necesario mencionar que el proyecto ya está concluido en lo que respecta lo físico, la parte financiera todavía se está pagando.	No hay variación por el momento en el costo total de la obra	No hay cambios en el proyecto.	Lleva muy buena ejecución financiera y física. El proyecto ya está finalizado en lo físico, en lo financiero también hay buen avance
16	Ing. Mauricio Avalos ,Rosandra Lara.	Sector Vial	Pavimentación y reconstrucción de Calles en el Casco Urbano .	Iniciando en Banco Atlantida a finalizar en Farmacia Perez y mercado central ,Calle frente Prof. Lucio Argueta, Calle frente Ferreteria Avilez, de Zapateria de Hernan Lara a Ferreteria Murillo	Mejoramiento Vial del Casco Urbano.	El proyecto consiste en la pavimentación y reconstrucción de calles. Inician do frente a Banco Atlantida finalizando enfrente a farmacia Perez y Mercado Central , reparar pavimento frente a la calle de Prof. Lucio Argueta , Frente Ferreteria Avilez, de , Zapateria Hernan Lara A Ferreria Murillo	Este es un proyecto priorizado por la corporación Municipal, en vista que las calles se encuentran dañadas y necesitan pronta reparación	Generación de polvo por las actividades de excavación, nivelación, transporte de materiales y construcción de la infraestructura.	En esta área no ha sufrido ningún impacto	Fondos Municipales	L.291,234.99	Diciembre de 2019	En Proceso 13.73%	L.291,234.99	Marzo de 2020	En relación a lo planificado el proyecto está ya en proceso de culminación de la obra física, a la vez en lo financiero, lleva un excelente avance, además se menciona que por el COVID19 se detuvo temporalmente el proyecto por eso no se culminó en la fecha señalada	No hay variación en el costo del proyecto porque no está finalizada la parte financiera, en la parte física si ya está casi concluida la obra	Es poco el avance financiero y físico por lo que no se presentará perfil
17	Ing. Mauricio Avalos.	Sector Vida Mejor	Operación Fuerza Honduras	Todo el Municipio de Lepaera	Contribuir a mejorar la calidad de Salud de las Personas	El proyecto consiste en la compra de equipo para el centro de Triaje del municipio además se pagará personal de salud que está directamente atendiendo el centro de triaje.	El presente proyecto se aprobó e inició a mediados de este año logro dar un avance de un 43.91%, ya que es un proyecto que no se puede dejar a medias porque no se puede jugar con la salud de los habitantes de Lepaera.	Generación de polvo por las actividades de especiales en donde sería ubicado todo el mobiliario y equipo adquiridos para el buen funcionamiento del centro de Triaje.	En esta área no ha sufrido ningún impacto de acuerdo a la naturaleza del proyecto	Transferencia por parte del Gobierno central	L.809,483.00	Julio de 2020	En proceso el 43.91%	L.809,483.00	Diciembre de 2020	En relación a lo planificado el muy buen avance ya que se ha adquirido el equipo y mobiliario necesario para el buen funcionamiento del centro de Triaje	No hay variación por el momento	No existen cambios hasta donde está el proyecto en estos momentos.

Rosandra Lara Castro
Jefe de a Unidad Tecnica de Gestion Municipal

