



REPÚBLICA DE HONDURAS  
ALCALDÍA MUNICIPAL

Lepaera, Lempira  
E-mail: lepaera2006@yahoo.com  
Telefax. (+504) 2655-5090



PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA  
MES DE DICIEMBRE 2020

No.	ENCARGADO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	SECTOR SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	PROPÓSITO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	FUENTES DE FINANCIAMIENTOS	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO ACTUAL	COSTO DE FINALIZACIÓN PROYECTADO	FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA	RELACIÓN DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS (TRIMESTRAL)	VARIACIÓN EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS
1	Ing. Mauricio Avalos, Rosandra Lara	Infraestructura Vial	Construcción de puente Quebrada Los Cholos.	Aldea El Carmen Lepaera	Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y transeúntes del municipio de Lepaera, Lempira, mejorando la infraestructura vial de la zona Rural para un mejor desplazamiento y seguridad personal de los ciudadanos.	El proyecto consiste en la construcción del Puente en la quebrada denominada Los Cholos ubicado entre El Cimiento y El Carmen del municipio de Lepaera las cuales servirán de acceso para que la gente pueda	Por el momento apenas se está iniciando el proyecto, lleva un avance significativo ya que se tienen construidas las bases de la obra general, faltando la cimentación,	Ya iniciado la estructura física se verá el impacto ambiental que causa el proyecto, por el momento solo el rutilo y la limpieza del área se ha hecho.	En esta zona por el momento y de acuerdo a la naturaleza del proyecto no se ha detectado ningún impacto que se considere relevante, pero sí ha afectado la presencia del COVID-19 en el municipio.	Municipalidad, Gob. Central	L.278,180.09	Diciembre de 2019	En Proceso 1.84% mes de Diciembre	L.278,180.09	El presente proyecto ya está finalizado su estructura física, pero falta la parte financiera	ya finalizado el proyecto pero por motivos de la Pandemia COVID-19 el proyecto se ha atrasado la ejecución de la parte financiera y también la física, pero en estos momentos ya está finalizado, ya está siendo utilizado por los pobladores.	la Única Variación es en cuanto a la fecha de culminación de la parte financiera	solo se cambio la fecha de la culminación de la obra física. lo financiero se está pagando en estos momentos, por lo que siempre habrá reporte. NO SE ELABORARÁ PERFIL POR POCO AVANCE FINANCIERO.
2	Ing. Mauricio Avalos, Mancomunidad Puca	Infraestructura	Construcción Adiciones y mejoras En Estadio Juan Orlando Hernandez	Lepaera, Lempira	El Proyecto consiste en la en la Construcción de Adición y mejorar al Estadio Municipal Juan Orlando Hernandez, se hacen diferentes trabajos relacionados con la estructura física del Lugar.	Por la mejora de las condiciones en la infraestructura del Estadio Juan Orlando Hernandez	Generación de polvo por las actividades y transporte de materiales de construcción.	En esta área no ha sufrido ningún impacto	Fondos Municipales	Municipalidad	Lps. 40,000.00	Diciembre de 2019	En proceso 20.82%	L.40,000.00	El avance este periodo es específicamente de carácter financiero, por lo cual se presentará reporte en el perfil de proyecto	Lo que afecta grandemente es la lentitud con la que viene las Transferencias por eso que existe variación en los proyectos	No existen variaciones por el momento SOLO EN LA PARTE FINANCIERA	No hay cambios reportados por el momento
3	Ing. Ramon Leiva, Rosandra Lara	Electrificación	Electrificación en Policlínico Barrio las Delicias	Barrio Las Delicias, Lepaera	Mejorar la Iluminación de el, Centro asistencial Policlínico en Barrio las Delicias a través de la Electrificación en zonas donde no existía.	El Proyecto consiste en la instalación de un Sistema de electrificación en el Policlínico de Barrio Las Delicias específicamente en zonas donde no existía.	El presente proyecto está en proceso de inicio	No existe contaminación visible	En esta área no ha sufrido ningún impacto.	Fondos Municipales	L.481,944.94	Diciembre de 2019	En Proceso 51.87%	L.481,944.94	Diciembre de 2020	El presente proyecto ya está finalizado en su parte física.	No han existido problemas por el momento.	No hay cambios que se consideren de relevancia.


4	Ing. Mauricio Avalos, Rosandra Lara.	Educacion	Ampliacion de Aulas Escolares en centro de Educacion Basica Lorenzo Mateo Cruz de la Aldea de Matasanito	Matasanito	Mejorar las condiciones fisico Pedagogicas del centro de educacion Basica Lorenzo Mateo Cruz de Matasanito, asi mejorar el proceso enseñanza aprendizaje	El Proyecto Consiste en la Ampliacion de Centro de Educacion Basica en la comunidad de Matasanito ,mejorando asi la asistencia de los niños a clase	En estos momentos ya el proyecto esta en etapa de Construcciones e hizo ya el trazado y marcado ,seguido la excavacion, Maestros, Construcción de Soleras, Pegado de bloque a la altura de 2.10 se realizo en 20 dias ,tallado de pared, y colocacion de Techos, Piso Firme y pegado de ceramica.	Ya con la verificacion respectiva por parte de la UMA Mpal, verificando si no afecta el medio ambiente.	En esta área no ha sufrido ningún impacto.	Fondos Municipales	Lps.469,713.09	Diciembre de 2019	En Proceso 0.07%	Lps.469,713.09	Diciembre de 2019 estructura fisica Diciembre de 2020 avance financiero de la obra	La obra fisica de este proyecto ya esta finalizada para que los niños y maestros le den el uso adecuado	por el momento la obra fisica esta concluida ,pero la parte financiera todavia esta en ejecucion	No se presentara Perfil por el avance financiero que es el aporte municipal es muy poco comparado con el fisico, este ultimo ya se presento reporte según reporte esta en un 0.07%
5	Ing. Ramon Leiva	Deportes	Iluminacion de Campo de Futbol de la Aldea de Tejeras	Tejeras ,lepaera	Mejorar las condiciones de los sitios de recreacion en la comunidad de Tejeras	El Proyecto consiste en la Iluminacion del Campo de Futbol para la realizacion de cancha deportiva en la comunidad de Tejeras, contribuyendo a la seguridad de dicho local.	Debido a que en esta comunidad la Cancha Deportiva no esta iluminada para poder realizar eventos deportivos por la noche	Generación de polvo por las actividades de Colocacion de Posteria	en esta area no se ha dañado el medio ambiente, solo se cortaron algunos arboles pequeños, que era necesario por el espacio que ocupaban.	Fondos Municipales	Lps.525,000.00	Diciembre de 2019	en Proceso 57.14%	L.525,000.00	Diciembre de 2020	En relacion de lo planificado el proyecto ya esta concluida la parte fisica ,quedando pendiente la parte financiera	la Unica Variacion es en cuanto a la fecha de culminacion de la parte financiera	no hay cambios por el momento
6	Ing. Mauricio Avalos, Rosandra Lara.	Sector Vial	Pavimentacion de Calle.	Iniciando frente a casa del Sr. Humberto Muñoz, doblando por casa del Sr. Nerin Ubence Reyes concluyendo frente a casa del Sr. Vicente Lara	Mejoramiento vial del Casco Urbano.	El proyecto consiste en la pavimentacion de calles Iniciando frente a casa del Sr. Humberto Muñoz, doblando por casa del Sr. Nerin Ubence Reyes concluyendo frente a casa del Sr. Vicente Lara	Este es un proyecto priorizado por la corporacion Municipal y en estos momentos ya esta en su etapa final la obra fisica	Generación de polvo por las actividades de excavación, transporte de materiales y construcción de la Infraestructura.	En esta área no ha sufrido ningún impacto	Fondos Municipales	L.786,520.00	Diciembre de 2019	En Proceso 45.27%	L.786,520.00	Marzo de 2020	En relacion a lo planificado el proyecto esta ya culminado la obra fisica, pero esta a prueba todavia, no se ha usado, en lo financiero es muy lento el avance.	No hay variacion en el costo del proyecto porque no esta finalizada la parte financiera, en la parte fisica si ya esta concluida y puesta aprueba la obra	El presente proyecto tiene Muy buen avance financiero y fisico ,pero la obra fisica ya se presento perfil, estando ya concluida.

7	Sector Educacion	Sector Educacion	Construccion de Aulas Escolares en escuela 14 de Julio de Lagunas del Pedernal	Lagunas del Pedernal	Construccion de Aulas Escolares en escuela 14 de Julio comunidad de Lagunas del Pedernal a travez del involucramiento de los padres de familia contribuyendo al bienestar de los alumnos.	El proyecto consiste en la Construccion de Aulas Escolares en La comunidad de Lagunas del Pedernal de	El proyecto es solicitado por los padres de familia ,maestros de la comunidad	Generación de polvo por las actividades de excavación, nivelación, transporte de materiales y construcción de la infraestructura.	En esta área no ha sufrido ningún impacto,ya que las actividades propias del proyecto se realizan cuando no hay alumnos en las aulas de clase,ademas la escuela esta en un area muy retirada de la comunidad	Fondos Municipales	Lps.100,000.00	Diciembre de 2019	En Proceso 56.92%	Lps.100,000.00	Agosto de 2020	En relacion de lo planificado el proyecto lleva un avance muy significativo	No hay variacion en el costo del proyecto porque esta en proceso	se considera según informe levantado que el proyecto lleva buen avance fisico y financiero
8	Ing.Mauricio Avalos,Rosandra Lara.	Educacion	Construccion de Aulas Escolares en escuela Jose Arnaldo Posadas de aldea Plan del Socorro	Plan del Socorro	Mejorar las condiciones fisico Pedagogicas del Centro educativo Jose Arnaldo Posadas de la Comunidad de Plan del Socorro para mejorar el proceso enseñanza aprendizaje	El Proyecto Consiste en la construccion de Aulas Escolares en la comunidad de Plan del Socorro ,mejorando así la asistencia de los niños	En estos momentos ya el proyecto esta en etapa de Construccion.	Ya con la verificación respetiva por parte de la UMA Mpal,verificand o si no afecta el medio ambiente.	En esta área no ha sufrido ningún impacto.	Fondos Municipales	L.463,872.08	Diciembre de 2019	En proceso 8.58%	L.463,872.08	Fecha planificada Mayo de 2020 debido a Pandemia Diciembre de 2020	La obra fisica lleva muy poco avance al igual que la financiera	Por el momento no existe ninguna variacion solo en cuanto a la fecha de culminacion ya que por la Pandemia COVID-19 no se ha dado mucho avance en la obra fisica	No hay cambios verificables en el proyecto.NO se elaborara perfil de Proyecto.por bajo porcentaje de ejecucion de 8.58%
9	Ing.Mauricio Avalos,Rosandra Lara.	Educacion	Construccion de Aulas Escolares en la Aldea Santa Rita,Lepaera,Lempira.	Santa Rita	Mejorar las condiciones fisico Pedagogicas del Centro educativo de la Comunidad de Santa Rita para mejorar el proceso enseñanza aprendizaje	El Proyecto Consiste en la construccion de Aulas Escolares en la comunidad de Santa Rita,mejorando así la asistencia de los niños	En estos momentos ya el proyecto esta en etapa de Construccion.	Ya con la verificación respetiva por parte de la UMA Mpal,verificand o si no afecta el medio ambiente.	En esta área no ha sufrido ningún impacto.	Fondos Municipales	L.181,830.00	Diciembre de 2019	En proceso 43.45%	L.181,830.00	Mayo de 2020	La obra fisica lleva muy buen avance al igual que la financiera	Por el momento no existe ninguna variacion solo en cuanto a la fecha de culminacion ya que por la Pandemia COVID-19 de detuvo un poco la obra fisica	No hay cambios verificables en el proyecto.hasta este mes se le dara el avance deseado
10	Ing..Mauricio Avalos y Rosandra Lara	Salud	Mantenimiento de materno y Policlinico en el Casco Urbano	Barrio Las Delicias Lepaera	Mejorar la atencion en Salud a los pacientes que lo requieren de diferentes municipios de la mancomunidad	El proyecto Consiste en darle mantenimiento al materno y Policlinico Barrio Las Delicias de Lepaera en el local que ocupa actualmente la Clinica Materno se estan haciendo mejoras que contribuyen al bienestar de las personas que reciben asistencia.	Por el momento el proyecto tiene poco avance como ser de un 2.74% de avance fisico y financiero	Durante la ejecucion de su obra fisica,generacion n de polvo por todas las actividades a realizar	En esta área no ha sufrido ningún impacto ya que se esta trabajando sobre una obra ya existente	Fondos Municipales	Lps.100,000.00	Diciembre de 2019	En Proceso 2.74%	L.100,000	Abril de 2020 pago financiero de la obra	En relacion a lo planificado,el proyecto se esta ejecutando mas en la parte financiera ,dando pagos pendientes.	No hay variaciones hasta donde va el proyecto en estos momentos	No hay cambios por el momento por lo que en este periodo no se presentara Perfil de Proyecto

11	Ing. Mauricio Avalos, Rosandra Lara.	Educacion	Construccion de Jardin de Niños Zenovia Rodas de La Estancia	La Estancia	Mejorar las condiciones físico Pedagógica para el aprendizaje de los niños a través de la construcción del Jardin de Niños en la Comunidad de La Estancia	El Proyecto Consiste en la construcción de Jardin de Niños de la comunidad de la Estancia ,se construirá aulas de 6X8 tipo fhis.,mejorando así la asistencia de los niños a clase	En estos momentos ya el proyecto esta en etapa de Construccion.	Ya con la verificación respetiva por parte de la UMA Mpal,verificand o si no afecta el medio ambiente.	En esta área no ha sufrido ningún impacto.	Fondos Municipales	L.484,987.75	Diciembre de 2019	En Proceso 2.68%	L.484,987.75	Abril de 2020 pero por Pademia se finalizara en Enero de 2021	La obra física de este proyecto lleva muy buen avance pero no se le ha dado el avance adecuado ya que a raíz de la Pandemia COVID19 el proy.se detuvo financiera y físicamente	Por el momento no existe ninguna variacion e n cuanto al costo ya que es poco el avance financiero	No hay cambios verificables en el proyecto en este mes ,pero se espera se concluya en enero una vez sea depositado el porcentaje que falta para su culminacion.
12	Ing. Mauricio Avalos ,Rosandra Lara.	Educacion	Construccion de Jardin de Niños Lic. Isaias Reyes de Barrio Quebrada Honda	quebrada Honda la Estancia Lepaera	Mejorar las condiciones físico Pedagógicadel Jardin de Niños Lic. Isaias Reyes de Barrio Quebrada Honda Aldea La Estancia	El Proyecto Consiste en la Construccion de Jardin de Niños en Quebrada Honda La Estancia para que los niños recivan clase en un lugar adecuado.	En estos momentos ya el proyecto esta finalizado	Ya con la verificación respetiva por parte de la UMA Mpal,verificand o si no afecta el medio ambiente.	En esta area no ha sufrido ningun impacto porque el proyecto esta apenas en su etapa inicial.	Fondos Municipales	Lps.250,000.00	Diciembre de 2019.	En proceso 7.49%	Lps.250,000.00	Diciembre de 2020	La obra física tiene muy buen avance en lo que corresponde a la parte física están muy lentos los pagos	Una de las variaciones mas importantes es que el proyecto va muy lenta su ejecucion por la Pandemia COVID-19 ya que sus pendieron por tres meses los proyectos	No se Presentara Perfil ya que el presente Proyecto tiene poco avance en su obra física lo cual se presentara para evidencia ,en la parte financiera a la vez lleva muy bien avance
13	Ing..Mauricio Avalos y Rosandra Lara	Agua y Saneamiento	Construccion de Proyecto de Agua en la Aldea de La estancia	LA ESTANCIA	Mejorar las condiciones en el abastecimiento de agua potable de la comunidad de la Estancia contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la poblacion de dicha comunidad	El proyecto consiste en la construccion de un proyecto de agua en la comunidad de La Estancia disminuyendo así las enfermedades ocasionados por el uso de aguas contaminadas	Por el momento el proyecto esta en su etapa inicial solo se han hecho estudios ,por lo que no se ven avances sustanciosos en la parte física del proyecto así mismo la parte financiera	Por el momento en la parte ambiental se mejorara grandemente porque al momento de iniciar un proyecto de agua se mejora la microcuencia y se trata de proteger las fuentes de agua.	En esta área no ha sufrido ningún impacto ya que se esta construyendo con los respectivos permisos de servidumbre y no se afectan terrenos	Fondos Municipales	L.50,000.00	Diciembre de 2019	En proceso 4.41%	L.50,000.00	Diciembre de 2020	En relacion de lo planificado podemos decir que el proyecto lleva muy poco avance tanto en lo físico como en lo financiero y se ira ejecutando a medida que llegan las transferencias..	Por el momento no existen variaciones en lo que va del proyecto	No se elaborara perfil por poco avance financiero y físico.
14	Ing. Mauricio Avalos ,Rosandra Lara.	salud	Mantenimiento de Aguas Negras en el Casco Urbano y Rural	Barrio Las Delicias	Mejorar las condiciones para las condiciones de higiene en los hogares de Casco Urbano para mejorar la salud.	El proyecto consiste en el mantenimiento al sistema de aguas Negras para mejorar las condiciones ambientales y de salubridad de los habitantes del casco urbano y rural	El Proyecto en estos en su etapa de ejecucion	Ya con la verificación respetiva por parte de la UMA Mpal,verificand o si no afecta el medio ambiente.	En esta area no ha sufrido ningun impacto	Fondos Municipales	L.72,580.52	Diciembre de 2019	En Proceso 4.32%	L.72,580.52	Diciembre de 2020	En relacion de lo planificado el proyecto lleva un avance muy lento y la parte financiera Financiero y físico.	Por el momento no existen variaciones.	No se presentara PERFIL POR POCO AVANCE FINANCIERO Y FISICO

15	Ing. Mauricio Avalos ,Rosandra Lara.	Sector Vial	Pavimentacion y reconstruccion de Calles en el Casco Urbano .	Iniciando en Banco Atlantida a finalizar a Farmacia Perez y mercado central ,Calle frente Prof.Lucio Argueta,Calle frente Ferreteria Avilez,de Zapateria de Hernan Lara a Ferreteria Murillo	Mejoramiento Vial del Casco Urbano.	El proyecto consiste en la pavimentacion y reconstruccion de calles Inician do frente a Banco Atlantida finalizando enfrente a farmacia Perez y Mercado Central ,reparar pavimento frente a la calle de Prof. Lucio Argueta , Frente Ferreteria Avilez,de ,Zapasteria Hernan L ara A Ferreria Murillo	Este es un proyecto priorizado por la corporacion Municipal,en vista que las calles se encuentran dañadas y nesechan pronta reparacion	Generación de polvo por las actividades de excavación, nivelación, transporte de materiales y construcción de la infraestructura.	En esta área no ha sufrido ningún impacto	Fondos Municipales	L.339,494.99	Diciembre de 2019	En Proceso 2.55%	L.339,494.99	Diciembre de 2020	En relacion a lo planificado el proyecto esta ya en su ultima etapa de la obra fisica, a la vez en lo financiero ,lleva un excelente avance,ademas se menciona que por el COVID19 se detuvo temporalmente el proyecto por eso no se culminó en la fecha señalada	No hay variacion en el costo del proyecto porque no esta finalizada la parte financiera,en la parte fisica si ya esta concluida la obra	Es poco el avance financiero y fisico por lo que no se presentara perfil
16	Ing. Mauricio Avalos	Salud	Centro de Cuidados de Adulto Mayor en este municipio	Lepaera,Lempira	Mejorar el apoyo hacia las personas de la tercera edad en diferentes aspectos.	El proyecto consiste en ejecutar proyecto de Centro de Cuidados de Adulto Mayor en el municipio de Lepaera con el proposito de brindar asistencia a las	El prpyecto fue solicitado por la municipalidad y fue una prioridad de los habitantes de Lepaera por la falta de apoyo al adulto mayor	El presente proyecto no genera ningun impacto ambiental	En esta área no ha sufrido ningún impacto,ya que las actividades propias del proyecto se realizan en un centro de cuidados especial	Fondos Municipales	Lps.500,000.00	Diciembre de 2019	En Proceso 4.95%	Lps.500,000.00	Diciembre de 2020	En relacion de lo planificado el proyecto esta en su etapa de ejecucion	No hay variacion en el costo del proyecto porque esta en proceso	No se presentara perfil por ser muy poco el avance financiero.
17	Ing. Mauricio Avalos.	Sector Vida Mejor	Operación Fuerza Honduras	Todo el Municipio de Lepaera	Contribuir a mejorar la calidad de Salud de las Personas del municipio de Lepaera a través de la Instalación de un centro de Triage para el control de las personas infectadas de COVID en el municipio	El proyecto consiste en la compra de mobiliario y equipo para el centro de Triage del municipio ademas se pagara personal de salud que esta directamente atendiendo el centro de triaje.	El presente proyecto se aprovo e inicio a mediados de este año y este mes se logro dar un avance de un 4.24%,del presente mes de Diciembre ya que es un proyecto que no se puede dejar a medias porque no se puede jugar con	Generación de polvo por las actividades de limpieza de salas especiales en donde seria ubicado todo el mobiliario y equipo adquiridos para el buen funcionamiento del centro de Triage.	En esta area no ha sufrido ningun impacto de acuerdo a la naturaleza del proyecto	Transferencia por parte del Gobierno central	L.1,537,226.60	Julio de 2020	En proceso el 4.24% de este mes de Diciembre	L.1,537,226.60	Diciembre de 2020	En relacion a los planificado el proyecto lleva muy buen avance ,ya que se ha pagado personal y adquirido el equipo y mobiliario necesario para el buen funcionamiento del centro de Triage	No hay variacion por el momento	No existen cambios hasta donde esta el proyecto en estos momentos.Ademas por el bajo avance de ejecucion por lo que no se elaborara perfil de proyecto
18	Ing. Mauricio Avalos.	Sector Vida Mejor	Emergencia COVID_19 según decreto 155-2020	Todo el Municipio de Lepaera	Contribuir a mejorar la calidad de alimentacion de las Personas del municipio de Lepaera a través de la entrega de alimentos a nivel de todo el municipio	El proyecto consiste en la compra de insumos y alimentos para el centro de Triage del municipio ademas se pagara personal de salud que esta directamente atendiendo el centro de triaje.	El presente proyecto se aprovo e inicio a mediados de este año y este mes se logro dar un avance de un 18.86%,ya que es un proyecto que no se puede dejar a medias porque no se puede jugar con la salud de los habitantes de Lepaera.	No existe contaminación visible ya que el presente proyecto solo es entrega de alimentos	En esta area no ha sufrido ningun impacto de acuerdo a la naturaleza del proyecto	Transferencia por parte del Gobierno central	L.400,000.00	Julio de 2020	En proceso 18.86%	L.400,000.00	Diciembre de 2020	En relacion a lo planificado el proyecto lleva muy buen avance ,ya que se ha comprado alimento para personas del municipio.	No hay variacion por el momento	No existen cambios hasta donde esta el proyecto en estos momentos.

19	Ing. Mauricio Avalos.	Sector Vial	Mantenimiento y Reparación de Carreteras del municipio	Todo el Municipio de Lepaera	Mejoramiento de la condición de vida del municipio.	El proyecto consiste en el darle mantenimiento a las carreteras del municipio ,las cuales debido a las constantes tormentas ocasionadas por la tormenta ETA Y IOTA se encuentran deterioradas,por lo cual se realizara cuneteo ,chapia y raspado de estas vias de acceso	El presente proyecto esta en etapa de ejecución ya que las carreteras del municipio Constantemente se dañan y deterioran y esto es a causa de las fuertes tormentas ocasionadaspor el huracan ETA Y IOTA	Generación de polvo por las actividades de limpieza,chapia, cuneteo,bastreado, transporte de materiales y construcción y reparación de la infraestructura.	En esta área no ha sufrido ningún impacto, y en las comunidades existe mejoramiento de circulación de vehículos que trasportan cosechas y otros.	Fondos Municipales	Lps.432,000.00	Diciembre de 2019	En proceso 79.58 %	L.432,000.00	Diciembre de 2020	En relacion de lo planificado podemos decir que el proyecto ya esta en su etapa de ejecución,aunque siempre se le sigue dando mantenimiento a las carreteras del municipio,peor en esta ocasion que quedaron dañadas	No hay variacion por el momento,se estan recuperando las vias de acceso ,mejorando asi todas las zonas dañadas por las tormentas	la unica variacion existente en este momento es que es insuficiente el equipo para poder darle mantenimiento porque con la tormenta ETA y IOTA se dañaron completamente las vias de acceso
20	Ing.Mauricio Avalos,Rosandra Lara.	Sector Vial	Recuperación y Rehabilitación de los daños causados por la tormenta ETA	Todo el Municipio de Lepaera	Mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de Lepaera atravez de la rehabilitación de vias de acceso por daños causados por tormenta ETA	El proyecto cconsiste en el darle mantenimiento a las carreteras del municipio ,las cuales debido a las constantes tormentas ocasionadas por la tormenta ETA Y IOTA se encuentran deterioradas,por lo cual se realizara cuneteo ,chapia y raspado de estas vias de acceso	El presente proyecto esta en etapa de ejecución ya que las carreteras del municipio Constantemente se dañan y deterioran y esto es a causa de las fuertes tormentas ocasionadas por el huracan ETA Y IOTA	Generación de Lodo por las actividades de limpieza de Cunetas y apertura de Zanjas	En esta area no ha sufrido ningun impacto de acuerdo a la naturaleza del proyecto	Transferencia por parte del Gobierno central	L.2,000,000.00	Noviembre de 2020	En Proceso L.65.36%	L.2,000,000.00	Marzo de 2021	En relacion de lo planificado podemos decir que el proyecto ya esta en su etapa de ejecución,aunque siempre se le sigue dando rehabilitación a las carreteras del municipio,peor en esta ocasion que quedaron dañadas	No hay variacion por el momento ya que se estan rehabilitando los pasos por los daños causados por las tormentas ETA y IOTA	La unica variacion que existe en estos momentos es que se estan tardando las reparaciones de las vias de acceso .
20	Ing..Mauricio Avalos y Rosandra Lara	Agua y Saneamiento	Construcción de Proyecto de Agua en caserio Rancho Obispo ,aldea Tejeras	Rancho Obispo ,Tejeras	Mejorar las condiciones en el abastecimiento de agua potable de Rancho Obispo Aldea Tejeras contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la población de dicho Caserío	El proyecto consiste en la construcción de un proyecto de agua en en Caserío de Rancho Obispo, Tejeras disminuyendo asi las enfermedades ocasionados por el uso de aguas contaminadas	Por el momento el proyecto esta en su etapa de ejecución ya que han hecho estudios ,por lo que no se ven avances sustanciosos en la parte física del proyecto pero si en la parte financiera ya que se compraron algunos materiales	Por el momento en la parte de saneamiento se mejorara grandemente porque al momento de iniciar un proyecto de agua se mejora la microfuenca y se trata de proteger las fuentes de agua.	En esta área no ha sufrido ningún impacto ya que se esta construyendo con los respectivos permisos de servidumbre y no se afectan terrenos	Fondos Municipales	Lps.30,000.00	Diciembre de 2020	En proceso 45.00%	L.30,000.00	Marzo de 2021	En relacion de lo planificado podemos decir que el proyecto lleva muy poco avance mas que todo en lo financiero y se ira ejecutando a medida que llegan las tranferencias..	Por el momento no existen variaciones ya que apenas se inicia el proyecto	No existen cambios por el momento.

  
  
 Rosandra Lara Castro  
 Jefe Unidad Técnica de Gestión Municipal