

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EJECUCION PRESUPUESTARIO
EJECUCION DE BIENES CAPITALIZABLES A OCTUBRE 2014

PROYECTO ACTIVO OBRA	DESCRIPCION	ASIGNADO 2014	MODIFICACIONES	ASIGNACION VIGENTE	ACUMULADO III TRIMESTRE	EJECUTADO OCTUBRE 2014	EJECUTADO CUARTO TRIMESTRE	ACUMULADO ANUAL	SALDO DEL 2014	OBSERVACIONES
PROYECTOS DE CONSTRUCCION SEDE CENTRAL TEGUCIGALPA										
001	CONSTRUCCION EDIFICIO N° 14	3500.000,00	(400.000,00)	3100.000,00	85.500,00	-	-	85.500,00	3014.500,00	PROYECTOS DE CONSTRUCCION TEGUCIGALPA
	CONSTRUCCION EDIFICIO N° 14	3500.000,00	(400.000,00)	3100.000,00	85.500,00	-	-	85.500,00	3014.500,00	EDIFICIO N° 14
001	CONSTRUCCION EDIFICIO N° 14	3500.000,00	(400.000,00)	3100.000,00	85.500,00	-	-	85.500,00	3014.500,00	SE TRANSFERIRA AL PROYECTO N° 5 EN LA OBRA 1
	CONSTRUCCION EDIFICIO N° 14	3500.000,00	(400.000,00)	3100.000,00	85.500,00	-	-	85.500,00	3014.500,00	EN LA OBRA 1
PROYECTOS DE CONSTRUCCION CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL SAN PEDRO SULA										
003	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE TALLERES DEL CURSOS DE LA UPNFM	3500.000,00	(3395.106,00)	104.894,00	-	-	-	-	104.894,00	CURSOS
	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE TALLERES DEL CURSOS DE LA UPNFM	3500.000,00	(3395.106,00)	104.894,00	-	-	-	-	104.894,00	EDIFICIO DE TALLERES
003	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE TALLERES DEL CURSOS DE LA UPNFM	3500.000,00	(3395.106,00)	104.894,00	-	-	-	-	104.894,00	PROGRAMADO PARA EJECUTARSE EN EL CUARTO TRIMESTRE
	CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO DEL CURSOS DE LA UPNFM	-	6795.106,00	6795.106,00	6795.106,00	-	-	6795.106,00	-	CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO DEL CURSOS DE LA UPNFM
004	CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO DEL CURSOS DE LA UPNFM	-	6795.106,00	6795.106,00	6795.106,00	-	-	6795.106,00	-	OBRA TERMINADA EN EL PRIMER TRIMESTRE
	CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO DEL CURSOS DE LA UPNFM	-	6795.106,00	6795.106,00	6795.106,00	-	-	6795.106,00	-	CONVERSION SEDE CUED SANTA ROSA DE COPAN A CENTRO REGIONAL
005	CONVERSION SEDE CUED SANTA ROSA DE COPAN A CENTRO REGIONAL	8000.000,00	(4000.000,00)	4000.000,00	4000.000,00	-	-	4000.000,00	-	CONVERSION SEDE CUED SANTA ROSA DE COPAN A CENTRO REGIONAL
	CONVERSION SEDE CUED SANTA ROSA DE COPAN A CENTRO REGIONAL	8000.000,00	(4000.000,00)	4000.000,00	4000.000,00	-	-	4000.000,00	-	PENDIENTE DE MODIFICACION PARA PAGO DE AVANCE DE OBRA
006	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL EN LA CEBIA	12000.000,00	1000.000,00	13000.000,00	8917.512,40	2152.424,17	2152.424,17	11069.936,57	1930.063,43	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL EN LA CEBIA
	CONSTRUCCION EDIFICIO ADMINISTRATIVO	12000.000,00	1000.000,00	13000.000,00	8917.512,40	2152.424,17	2152.424,17	11069.936,57	1930.063,43	PAGO POR AVANCE DE OBRA SEGUN ESTIMACIONES REALIZADAS Y SUPERVISION DE OBRAS
TOTAL INVERSION		27000.000,00	-	27000.000,00	18798.118,40	2152.424,17	2152.424,17	21950.542,57	5049.457,43	TOTALES AÑO 2014

28 de octubre del 2014



HUGO ALBERTO ALVARADO

Jefe del Departamento de Control y Ejecución Presupuestario