

Cuadro de Proyectos- Direccion de Control y Seguimiento

JULIO DE 2021

Codigo	Nombre del Proyecto	Encargado de la Ejecucion del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Proposito	Descripcion del Proyecto	Impacto Ambiental	Impacto en el terreno y asentamiento	Fuentes de Financiamiento	Monto Contractual	Fechas de Aprobacion del Presupuesto del Proyecto	Estado Actual del Proyecto	Costo de Finalizacion (Proyectado)	Fecha de Finalizacion (Proyectada)	Variacion en el costo total del Proyecto	Variacion alcance y duracion del Proyecto	Razones de los cambios antes mencionados
47110	Mejoramiento a Cerco Perimetral Escuelas Ramon Amaya Amador,Aldea Lomitas del Este	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Aldea Lomitas del Este	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	30,000.00	27/11/2021	38%	30,000.00	Septiembre-2021	L. 0.00	N/A	N/A
47110	Finalizacion de Escuela Aldea La Esperanza	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Campo Nerones	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	30,000.00	27/11/2021	8%	30,000.00	Octubre-2021	L. 0.00	N/A	N/A
47110	Finalizacion de Escuela Aldea La Gloria	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Aldea Trocaire	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	40,000.00	27/11/2021	4%	40,000.00	Septiembre-2021	L. 0.00	N/A	N/A
47110	Finalizacion de Escuela Ramon Villeda Morales ,Aldea Buena Vista	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Aldea La Esperanza	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	25,000.00	27/11/2021	45%	25,000.00	Septiembre-2021	L. 0.00	N/A	N/A
47110	Construcción de Avenida Memorial en Cementerio Antiguo, Bo El Centro	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Aldea la Gloria	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	275,754.42	27/11/2021	15%	275,754.42	Septiembre-2021	# VALOR!	N/A	N/A
47110	Finalizacion de Sala de Archivo en Hospital Anibal Murillo Escobar, Col. Bella Vista	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	500,000.00	27/11/2021	6%	500,000.00	Septiembre-2021	L. 0.00	N/A	N/A
47110	Construcción de Cerco Perimetral de la Cancha, Col. Jaguas Arriba	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	80,000.00	27/11/2021	14%	80,000.00	Septiembre-2021	L. 0.00	N/A	N/A
47110	Finalizacion de Centro Comunal, Aldea San Francisco	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Aldea Puerto Escondido	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	30,000.00	27/11/2021	48%	30,000.00	Agosto-2021	L. 0.00	N/A	N/A
41110	Construccion de Centro Comunal, Aldea Nerones	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Aldea Campo Nuevo	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	23,000.00	27/11/2021	29%	23,000.00	Agosto-2021	L. 0.00	N/A	N/A
41110	Mejoramiento de Calles Area Urbana	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Aldea Campo Nuevo	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	3,471,953.00	27/11/2021	9%	3,471,953.07	Agosto-2021	-L. 0.07	N/A	N/A
41110	Pavimentacion de Calles Area Urbana	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Aldea Campo Nuevo	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	1,661,419.30	27/11/2021	4%	1,661,419.30	Agosto-2021	L. 0.00	N/A	N/A
41110	Mejoramiento de Calles Area Rural	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Aldea Campo Nuevo	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	2,447,192.45	27/11/2021	5%	2,447,192.45	Agosto-2021	L. 0.00	N/A	N/A
41111	Mejoramiento de Modulo en Mercado para Instalación de Oficina Aguas de Olanchito	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Aldea Campo Nuevo	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	350,000.00	28/11/2021	7%	350,000.00	Agosto-2021	L. 0.00	N/A	N/A
41112	Construcción de Galpon para pollos de engorde,Col SUTRASFCO	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Aldea Campo Nuevo	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	70,000.00	29/11/2021	3%	70,000.00	Agosto-2021	L. 0.00	N/A	N/A



Municipalidad de Olanchito, Yoro

Cuadro de Proyectos – Dirección de Control y Seguimiento

Julio 2021