

Registro Nacional de las Personas  
Informe Transparencia Julio 2021

No.	Proyectos	Monto del Contrato	Contrato	Desembolso Anticipo o Avance de Obra	Contratante	Supervisor	Contratista	% de Avance de Obra	Duración del Proyecto	Costo Total	Observaciones
1	Convenio Interinstitucional entre la Municipalidad de Olanchito, Yoro de compra de materiales por parte de RNP y mano de obra por parte de Municipalidad para la reparación del Inmueble en que se encuentran ubicadas las oficinas del RCM de dicho municipio	L 84,210.00	Convenio	L 84,210.00	RNP	RNP	Municipalidad de Olanchito, Yoro	95%		L 84,210.00	pendiente cierre administrativo
2	Convenio Interinstitucional entre la Municipalidad de San Pedro de Zacapa, Santa Bárbara y RNP para la continuación de la construcción del RCM de dicho municipio	L 499,765.55	Convenio	L 250,000.00	RNP	RNP	Municipalidad de San Pedro de Zacapa, Santa Bárbara	60%	4 meses	L 499,765.55	Actividades detenidas por problrmas administrativos
3	Supervisión del acondicionamiento del edificio donde operaran las nuevas oficinas del RCM y OC de San Pedro Sula, Cortés		Licitación Pública LPN No. 02-2021-RNP	L -	RNP	RNP	Propietario/RNP	80%	3 meses		Actividad detenida por no poseer permiso de construcción
4	Supervisión del acondicionamiento del edificio donde operaran las nuevas oficinas del RCM de Celba Supervisión del acondicionamiento del Edificio Torre Futura donde se centralizarán las oficinas del RNP en el Distrito Central.			L -	RNP	RNP	Propietario/RNP	95%			Actividades pendientes. obras arquitectonicas Iniciadas el 25 de febrero
5	Suministro para la adquisición para la climatización de 7 pisos del edificio torre futura		NO. L.P.N. 09-2021-RNP		RNP	RNP	DYTAL	70%			
6	Equipo de oficina (instalación de cámaras de seguridad)		CM-GC-RNP-2021-177		RNP	RNP	Ventec Sistemas de Seguridad. Industrias	70%			
7	suministro he Instalacion de mobiliario				RNP	RNP	Panavisión, S.A. de C.V. Industrias	30%			
8	Equipo de oficinas y muebles (RCM SPS)		CM-GC-RNP-2021-060		RNP	RNP	Panavisión, S.A. de C.V.	100%			

