



HONDUTEL

Gerencia de Planificación y Desarrollo

MEMORANDUM GPDE-018-2016

PARA: LICDA. RITA REYES
DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN CORP.

LICDA. LILIANA MOLINA
JEFE DEPTO. DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL

DE: ING. ROBERTO LANZA
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

ASUNTO: REMISIÓN DE INFORMACIÓN

FECHA: 06 DE ENERO 2016



Remito a usted, Detalles del Proyecto, Plan de Expansión y las actividades-Obras, correspondientes a la Dirección de Ingeniería con la programación anual, información que fue solicitada en su oportunidad, con el fin proceder a las gestiones pertinentes.

Sin otro particular, agradezco su atención a la presente.

Atentamente,

Cc: Archivo




MEMORANDUM

DIIN-007-2016



PARA: ING. ROBERTO DANILO LANZA
GERENCIA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

DE: ING. JOSE FRANCISCO CACERES 
DIRECCION DE INGENIERIA

ASUNTO: REMISION DE INFORMACION EN RESPUESTA A
MEMORANDO GPDE-016-2016

FECHA: 12 DE ENERO 2016

En respuesta al memorando GPDE-016-2016, se presenta detalle del proyecto de Plan de expansión y sus actividades-obras correspondiente a la Dirección de Ingeniería donde se detalla su programación anual y sus ejecuciones en el año 2015 (Enero-Diciembre), como se describe a continuación.

POA 2015 (I READECUACION)		Ejecución
Proyecto	Monto	Enero-Diciembre
Adquisición de 7500 Puertos Multiservicios(Accesos de Banda Ancha)	L21.800.000,00	L21.800.000,00
Fase I, Puertos multiservicios FTTx	L28.106.456,00	L28.106.456,00
**Construcción de Fibra Óptica a Nivel Nacional	L3.393.544,00	L1.963.623,00
Total	L53.300.000,00	L51.870.079,00

**Se cumplió con la realización total de las actividades programadas, con una reducción del presupuesto utilizado, esto gracias a la optimización de los materiales y recursos asignados a la actividad de construcción de Fibra Óptica a nivel nacional.

En general se ejecuto el 100% de las actividades programadas en el POA 2015 con el 97% del presupuesto.

Atentamente

Cc.DEAP

Cc. Archivo