



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Proyectos
Trimestre: 4



15/01/2016 16:06:05
Gestión: 2015

r_epr_ins_res_pry

Página 1 de 1

Institución: 0150 Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas

Misión:

SOMOS LA INSTITUCIÓN GUBERNAMENTAL RESPONSABLE DE IMPULSAR EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE HONDURAS MEDIANTE LA FORMULACIÓN, COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS A LOGRAR LA PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE, QUE CONTRIBUYAN AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE SUS HABITANTES, CON UN ACCIONAR ENMA

Objetivos:

01	LOGRAR EL USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS HIDRICOS
02	AUMENTAR LA EFICIENCIA ENERGETICA ASI COMO LA SEGURIDAD RADIOLÓGICA EN EL PAIS
03	INCREMENTAR EL MONITOREO Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
04	FORTALECER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL PAIS
05	ARMONIZAR EL DESARROLLO ECONOMICO Y LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE DE FORMA EFICIENTE Y PARTICIPATIVA
06	INCREMENTAR EL NÚMERO DE PERSONAS A NIVEL NACIONAL, CON CONOCIMIENTO SOBRE LA TEMÁTICA DE CAMBIO CLIMÁTICO
07	FOMENTAR LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD DEL PAIS.

Proyecto: 001-REHABILITACION DE LA REPRESA EL COYOLAR Y MEJORAR LA RED DE IRRIGACION

Programa: 18-SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ELECTRICIDAD Y RIEGO

Sub Programa: 00--

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4			Ejecutado Octubre			Ejecutado Noviembre			Ejecutado Diciembre			Ejecución Acumulada Trimestre 4			% de Avance Trimestre 4		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	OBRAS GRISAS, CONSTRUIDAS	579	OBRA DE INFRAESTRUCTURA	S	7.00	0.00	11,028,424.00	2.00	0.00	1,709,526.00	0.00	0.00	933,316.00	1.00	0.00	2,052,790.00	3.00	0.00	4,695,632.00	42.86	0.00	42.58
Total Actividad - Obra:					7.00		11,028,424.00	2.00		1,709,526.00	0.00		933,316.00	1.00		2,052,790.00	3.00		4,695,632.00	42.86		42.58

Proyecto: 002-DESARROLLO DE RECURSOS HIDRICOS DEL VALLE DE NACAOME

Programa: 18-SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ELECTRICIDAD Y RIEGO

Sub Programa: 00--

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4			Ejecutado Octubre			Ejecutado Noviembre			Ejecutado Diciembre			Ejecución Acumulada Trimestre 4			% de Avance Trimestre 4		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	POZOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, PERFORADOS	579	OBRA DE INFRAESTRUCTURA	S	0.00	0.00	931,108.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00	902,084.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	1,079,084.00	0.00	0.00	115.89
Total Actividad - Obra:					0.00		931,108.00	0.00		103,000.00	0.00		902,084.00	0.00		74,000.00	0.00		1,079,084.00	0.00		115.89
Total Institución:					7.00		11,959,532.00	2.00		1,812,526.00	0.00		1,835,400.00	1.00		2,126,790.00	3.00		5,774,716.00	42.86		48.29
Totales del Reporte:					7.00		11,959,532.00	2.00		1,812,526.00	0.00		1,835,400.00	1.00		2,126,790.00	3.00		5,774,716.00			