




PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
MES DE AGOSTO 2021

No.	ENCARGADO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	SECTOR SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	PROPÓSITO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	FUENTES DE FINANCIAMIENTOS	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO ACTUAL	COSTO DE FINALIZACIÓN PROYECTADO	FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA	RELACIÓN DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS (TRIMESTRAL)	VARIACIÓN EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS
1	Ing..Mauricio Avalos y Rosandra Lara	Agua y Saneamiento	Construcción de Proyecto de Agua en La Aldea de Consolacion	Consolacion	Mejorar las condiciones en el abastecimiento de agua Consolacion contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la poblacion de dicha comunidad	El proyecto consiste en la construcción de un proyecto de agua por bombeo en la comunidad de Consolacion disminuyendo así las enfermedades ocasionados por el uso de aguas contaminadas	Por el momento el proyecto lleva muy buen avance, ya se construyo un tanque de ladrillo con la participacion de los beneficiarios, se instalo tubería desde la obra toma a la comunidad en si lleva muy buen avance en la obra física del proyecto a la vez en la parte financiera ya que se pago el diseño del proyecto en mencion y se esta aportando para materiales de ferreteria	Por el momento en la parte ambiental se mejorara grandemente porque al momento de iniciar un proyecto de agua se mejora la microcuencia y se trata de proteger las fuentes de agua.	En esta área no ha sufrido ningún impacto ya que se construya con los respectivos permisos de servidumbre y no se afectan terrenos	Fondos Municipales	Lps.100,000.00	Diciembre de 2020	En proceso 23%	L. 100,000.00	Agosto del 2021	En relacion de lo planificado podemos decir que el proyecto lleva muy buen avance en la parte física , mas que todo en lo financiero y se ira ejecutando a medida que llegan las transferencias..	Por el momento no existen variaciones en lo que va de la obra física	No existen cambios en lo que va desde el inicio hasta la etapa donde se encuentra el proyecto ahorita
2	Ing.Mauricio Avalos,Rosandra Lara.	Infraestructura	Construcción ,Mejoras y Adiciones En Estadio Juan Orlando Hernandez	Lepaera,Lempira	El Proyecto consiste en la Construcción de Adiciones y mejoras en Estadio Municipal Juan Orlando Hernandez ,se hacen diferentes trabajos relacionados con la estructura física del Lugar.	Por la mejora de las condiciones en la infraestructura del Estadio Juan Orlando Hernandez	Generacion de polvo por las actividades y transporte de materiales de construcción.	En este proyecto no se visualizan cambios en la parte ambiental.	No hay cambios en terrenos y asentamientos	Municipalidad	Lps. 100,000.00	Diciembre de 2020	En proceso 1.40%	L.100,000.00	Diciembre de 2021 ,	El proyecto esta en ejecución ya que es un proyecto que siempre se le esta dando mantenimiento ala grama y espacio deportivo en general.	variaciones por el momento ,poco avance en la obra física y EN LA PARTE FINANCIERA	Perfil de Proyecto por poco avance en obra física y No existen variaciones por el momento ,el reporte financiero es muy bajo

3	Ing..Mauricio Avalos y Rosandra Lara	Salud	Mantenimiento de materno y Policlínico en el Casco Urbano	Barrio Las Delicias Lepaera	Mejorar la atención en Salud a los pacientes que lo requirieren de diferentes municipios de la mancomunidad	El proyecto Consiste en darle mantenimiento al materno y Policlínico Barrio Las Delicias de Lepaera en el local que ocupa actualmente la Clínica Materno se están haciendo mejoras que contribuyen al bienestar de las personas que reciben asistencia.	Por el momento el proyecto tiene muy poco avance Financiero y físico como es de un 2.30% de avance físico y financiero	Se requiere de mucho cuidado en las diferentes actividades a ejecutarse para no afectar el medio ambiente	En esta área no ha sufrido ningún impacto ya que se está trabajando sobre una obra ya existente	Fondos Municipales	Lps.100,000.00	Diciembre de 2020	En Proceso 2.30%	L.100,000	Diciembre de 2021	En relación a lo planificado el proyecto lleva poco avance de la obra	No hay variaciones hasta donde va el proyecto en estos momentos	No se elaborará perfil de Proyecto ya que no Hay Cambios que se consideren de mucha relevancia.
4	Ing. Mauricio Avalos ,Rosandra Lara.	Agua y Saneamiento	Mantenimiento de Aguas Negras en el Casco Urbano	Barrio Las Delicias	Mejorar las condiciones de vida de la población de Lepaera para las mejores condiciones de higiene y salubridad en los hogares ,especificamente en el casco urbano	El proyecto consiste en darle mantenimiento al sistema de aguas Negras para mejorar las condiciones ambientales y de salubridad de los habitantes del casco urbano	El Proyecto en estos momentos está en su etapa de ejecución	Ya con la verificación respectiva por parte de la UMA MpaI, verificando si no afecta el medio ambiente.	En esta área no ha sufrido ningún Impacto	Fondos Municipales	L.100,000.00	Diciembre de 2020	En Proceso 6.00%	L.100,000.00	Diciembre de 2021	En relación de lo planificado el proyecto lleva un avance considerable en la parte financiera y físico.	Por el momento no existen variaciones.	No se elaborará perfil de Proyecto ya que no hay variaciones que se consideren de mucha relevancia
5	Ing. Mauricio Avalos,Rosandra Lara	Salud	Construcción de Centro de Salud de la Aldea de Tejeras	Tejeras ,Lepaera	Contribuir a mejorar la calidad en los servicios de Salud de los habitantes de la comunidad de Tejeras de las unidades que reciben asistencia médica en el establecimiento de Salud .	El Proyecto Consiste en la Construcción de las Instalaciones del Centro de Salud de la comunidad de Tejeras para brindar una buena atención en Salud a las personas que allí asisten	Por el momento el proyecto lleva muy buen avance en su obra física ,sin encontrarse inconvenientes en su ejecución	Ya Iniciado la estructura física se vea el impacto ambiental que causa el proyecto,por el momento el proyecto lleva muy buen avance en su estructura ,ya que están levantadas sus paredes y ya por iniciar la Puesta de Techo.	En esta zona por el momento y de acuerdo a la naturaleza del proyecto no se ha detectado ningún impacto que se considere relevante	Municipalidad ,Gov. Central	L.962,266.41	Diciembre de 2020	En Proceso 2.08%	L.962,266.41	Diciembre de 2021	En estos momentos el proyecto su avance en su estructura física y financiera fue muy poca	No existe variación por el momento.	No se presentará perfil por poco avance financiero y físico

6	Ing. Mauricio Avalos Rosandra Lara.	Sector Vial	Pavimentacion de calle que inicia de Casa de la Sra. Elsa Hernandez pasando frente a Rastro Municipal hasta abarrotería San Juan	Desde Casa de la Sra. Elsa Hernandez pasando frente a Rastro Municipal hasta abarrotería San Juan	Mejoramiento Vial del Casco Urbano.	El proyecto consiste en la pavimentacion de calles idel casco urbano las cuales presentan condiciones intransitables para los pobladores	Este es un proyecto priorizado por la corporacion Municipal, en vista que las calles se encuentran dañadas y necesitan pronta reparacion	Generación de polvo por las actividades de excavación, nivelación, transporte de materiales y construcción de la infraestructura.	En esta área no ha sufrido ningún impacto	Fondos Municipales	L.480,000.00	Diciembre de 2020	En Proceso 6.25% mes de Agosto	L.480,000.00	Diciembre de 2021	En relacion a lo planificado el proyecto esta ya en proceso de Finalizacion la parte fisica ,no asi la parte fianciera de la obra.	No hay variacion en el costo del proyecto porque no esta finalizada la parte financiera, en la parte fisica si ya esta finalizada la obra fisica solo faltando algunos bordillos	No se elaborara Perfil ya que no hay cambios considerables antes y durante la ejecucion de la obra. Faltando mas que todo financieramente.
7	Ing. Mauricio Avalos Rosandra Lara.	Sector Vial	Pavimentacion de Calle que inicia frente a Iglesia Aposento de Dlos Lepaera, Centro	desde Aposento de Diso m Lepaera Centro hasta calle que conduce hacia escuela Manuel Bonilla Lepaera Centro	Mejoramiento Vial del Casco Urbano.	El proyecto consiste en la pavimentacion y reconstrucion de calles en varios puntos de la ciudad ,especificament e las zonas mas trancitadas y que son dañadas constantemente	Este es un proyecto priorizado por la corporacion Municipal, en vista que las calles se encuentran dañadas y necesitan pronta reparacion	Generación de polvo por las actividades de excavación, nivelación, transporte de materiales y construcción de la infraestructura.	En esta área no ha sufrido ningún impacto	Fondos Municipales	L.50,000.00	Diciembre de 2020	En Proceso 40.40%	L.50,000.00	Diciembre de 2021	En relacion a lo planificado el proyecto esta ya concluido la obra fisica, a la vez en lo financiero falta realizar pagos los cuales se haran con forme Ingresen las tranferencias	No hay variacion en el costo del pdel proyecto, se mantiene el mismo costo, en cuanto a lo fisico la obra ya concluyo la primer etapa solo faltando rodillos	El Proyecto no ha tenido cambios que se consideren de relevancia, pero si mucho avance fisico y financiero
8	Ing. Mauricio Avalos, Rosandra Lara.	Educacion	Construcion de cerca Perimetral en la Aldea de Buena Vista, Lepaera	Buena Vista, Lepaera	Mejorar las condiciones fisico Pedagogicas del Centro educativo de la Comunidad de Buena Vista para mejorar el proceso enseñanza aprendizaje	El Proyecto Consiste en la Construcion de Cerca Perimetral en la escuela en la comunidad de Buena Vista, mejorando así la asistencia de los niños	En estos momentos ya el proyecto esta en etapa de Construcción.	Ya con la verificacion respetiva por parte de la UMA Mpal, verificand o si no afecta el medio ambiente., en este caso lo favorece	En esta área no ha sufrido ningún impacto.	Fondos Municipales	L.30,000.00	Diciembre de 2020	En proceso 26.67%	L.30,000.00	Septiembre de 2021	La obra fisica lleva muy buen avance al igual que la fianciera, ya que la ampliacion incluye la cerca perimetral y ya se iniciara	Por el momento la obra ya esta en su etapa intermedia en lo referente a la parte fisica	La obra esta en su etapa de ejecucion, no existen variaciones

9	Ing.,Mauricio Avalos y Rosandra Lara	Agua y Saneamiento	Proyecto de Agua en la comunidad de Aguacatal	El Aguacatal	Mejorar las condiciones en el abastecimiento de agua de la Comunidad de Aguacatal contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la poblacion de dicha comunidad	El proyecto consiste en la construccion de un proyecto de agua en la comunidad de Aguacatal disminuyendo así las enfermedades ocasionados por el uso de aguas contaminadas	Por el momento el proyecto esta en su etapa intermedia solo seesta comenzando la ejecucion de este pequeño proyecto,construyendo en la línea de Conduccion ,por lo que no se ven pocos avances en la parte física del proyecto pero si en la parte financiera ya que se pago el inicio del proyecto en mencion.	Por el momento en la parte ambiental se mejorara grandemente porque al momento de iniciar un proyecto de agua se mejora la microcuenca y se trata de proteger las fuentes de agua.	En esta área no ha sufrido ningún impacto ya que se construíra con los respectivos permisos de servidumbre y no se afectan terrenos	Fondos Municipales	Lps.32,500	Diciembre de 2020	En proceso 99.38%	L.32,500.00	Septiembre de 2021	En relacion de lo planificado podemos decir que el proyecto lleva muy buen avance mas que todo en la parte financiera y se ira ejecutando en la medida que llegan las transferencias..	Por el momentoel proyecto lleva muy buen avance financiero y físico	Se presentan avances de la obra física y financiera
---	--------------------------------------	--------------------	---	--------------	---	--	---	--	---	--------------------	------------	-------------------	-------------------	-------------	--------------------	--	---	---



 Rosandra Lara Castro
 Jefe Unidad Técnica de Gestión Municipal