



**MUNICIPALIDAD
QUIMISTAN, SANTA BARBARA**

Zona Metropolitana del Valle de Sula



Memorándum MQ-UTM-11-J-2021

**De: JOSUE EZEQUIEL VASQUEZ.
COORDINADOR DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL.**

**Para: ELVIN ALEXANDER GOMEZ ROJAS.
OFICIAL DE INFORMACION PÚBLICA.**

PROGRAMAS Y PROYECTOS MES DE AGOSTO 2021

LUGAR: QUIMISTAN SANTA BARBARA.

FECHA: 10/SEPTIEMBRE /2021

Estimado Señor Gómez.

Deseando éxitos en sus labores diarias, me dirijo a usted;

Por este medio le estoy enviando los proyectos ejecutados y en ejecución durante el mes de AGOSTO del año 2021, para ser cargados al Portal Único de Transparencia.

Saludos.





Programas y Proyectos

Periodo del: 01/01/2021 al 09/09/2021

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 09/09/2021

Hora : 03:31 p.m.

Pagina: 1 de 9

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
001	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA SAN FELIPE	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	171,444.86	171,444.86	0.00	0.00	85.72 %
14 01 020 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA SAN FELIPE	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	171,444.86	171,444.86	0.00	0.00	85.72 %
020	MEJORAMIENTO DE PLAZA CENTRAL, BO. EL CENTRO QUIMISTAN	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	109,150.00	109,150.00	0.00	0.00	36.38 %
12 01 005 001 000 23400 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO PLAZA CENTRAL, BO. EL CENTRO QUIMISTAN	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	109,150.00	109,150.00	0.00	0.00	36.38 %
021	MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL, VILLA DE PINALEJO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	48,647.96	48,647.96	0.00	0.00	48.65 %
12 01 006 001 000 23400 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO PARQUE CENTRAL, VILLA DE PINALEJO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	48,647.96	48,647.96	0.00	0.00	48.65 %
023	CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍA, SECTOR ESTE ESTADIO DOMINGO ORTEGA, BO. EL ESTADIO QUIMISTAN	0.00	0.00	859,174.33	0.00	0.00	859,174.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 010 000 001 47210 15-013-01 20 7	CONSTRUCCION DE GRADERIAS, ESTADIO DOMINGO ORTEGA, QUIMISTAN	0.00	0.00	709,130.65	0.00	0.00	709,130.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 010 000 001 47210 11-011-02 20 7	CONSTRUCCION DE GRADERIAS, ESTADIO DOMINGO ORTEGA, QUIMISTAN	0.00	0.00	150,043.68	0.00	0.00	150,043.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
031	AMPLIACIÓN AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ALDEA CAMALOTE	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	1,760.00	1,760.00	0.00	0.00	0.59 %
14 01 018 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ALDEA CAMALOTE	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	1,760.00	1,760.00	0.00	0.00	0.59 %
114	CONSTRUCCION DE CENTRO EDUCATIVO, ALDEA PASO VIEJO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 001 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE CENTRO EDUCATIVO, ALDEA PASO VIEJO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
115	AMPLIACION AL CENTRO EDUCATIVO, ALDEA PICHINEL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	35,514.52	35,514.52	0.00	0.00	35.51 %
11 01 002 000 001 47110 11-001-01 20 7	AMPLIACION A CENTRO EDUCATIVO, ALDEA PICHINEL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	35,514.52	35,514.52	0.00	0.00	35.51 %
116	AMPLIACION AL CENTRO EDUCATIVO, ALDEA CORREDEROS	274,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,000.00	190,620.20	190,620.20	0.00	0.00	69.57 %
11 01 003 000 003 47110 11-001-01 20 7	AMPLIACION A CENTRO EDUCATIVO, ALDEA CORREDEROS	274,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,000.00	190,620.20	190,620.20	0.00	0.00	69.57 %
117	CONSTRUCCION DE KINDER, ALDEA EL HIGUERITO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 004 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE KINDER, ALDEA EL HIGUERITO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
122	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, ALDEA PASO VIEJO	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	30,806.20	30,806.20	0.00	0.00	51.34 %
11 03 003 000 001 41230 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, ALDEA PASO VIEJO	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	30,806.20	30,806.20	0.00	0.00	51.34 %
123	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, ALDEA SANTA ELENA NACO	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	30,806.20	30,806.20	0.00	0.00	38.51 %
11 03 004 000 001 41230 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, ALDEA SANTA ELENA, NACO	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	30,806.20	30,806.20	0.00	0.00	38.51 %
126	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL, ALDEA LAGUNA DEL CARMEN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	3.30 %
12 01 001 000 001 47210 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL, ALDEA LAGUNA DEL CARMEN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	3.30 %
127	ILUMINACION DE CHANCHA DE FUTBOL, ALDEA LAS JUNTAS-EL CACAO	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
12 01 002 000 001 47210 11-001-01 20 7	ILUMINACION DE CHANCHA DE FUTBOL, ALDEA LAS JUNTAS-EL CACAO	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
128	CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIFUNCIONAL, BO. EL CENTRO QUIMISTAN	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	223,137.45	223,137.45	0.00	0.00	74.38 %



Programas y Proyectos

Periodo del: 01/01/2021 al 09/09/2021

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 09/09/2021

Hora : 03:31 p.m.

Pagina: 2 de 9

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO							EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
12 01 003 000 001 47210 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIFUNCIONAL, BO. EL CENTRO QUIMISTAN	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	223,137.45	223,137.45	0.00	0.00	74.38 %
130	AMPLIACION A LA CANCHA DE FUTBOL, ALDEA SAN ISIDRO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	98,460.00	98,460.00	0.00	0.00	98.46 %
12 01 004 000 001 47210 11-001-01 20 7	AMPLIACION A LA CANCHA DE FUTBOL, ALDEA SAN ISIDRO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	98,460.00	98,460.00	0.00	0.00	98.46 %
133	NIVELACION DE CANCHA Y ENGRAMADO, ALDEA EL TABLON	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 007 000 001 47210 11-001-01 20 7	NIVELACION DE CANCHA Y ENGRAMADO, EL TABLON	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
134	ILUMINACION DE CHANCHA DE FUTBOL, SANTA ELENA NACO	437,610.80	0.00	0.00	0.00	0.00	437,610.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 008 000 001 47210 11-001-01 20 7	ILUMINACION DE CHANCHA DE FUTBOL, SANTA ELENA NACO	437,610.80	0.00	0.00	0.00	0.00	437,610.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
135	AMPLIACION DE CANCHA DE FUTBOL, ALDEA EL SITIO	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	146,534.00	146,534.00	0.00	0.00	91.58 %
12 01 009 000 001 47210 11-001-01 20 7	AMPLIACION DE CANCHA DE FUTBOL, ALDEA EL SITIO	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	146,534.00	146,534.00	0.00	0.00	91.58 %
136	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE, ALDEA SAN ISIDRO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	442,199.51	442,199.51	0.00	0.00	88.44 %
13 02 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE, ALDEA SAN ISIDRO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	442,199.51	442,199.51	0.00	0.00	88.44 %
137	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE, ALDEA LOS LAURELES, SECTOR LAS FLORES	248,805.40	0.00	0.00	0.00	0.00	248,805.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 02 002 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE, LAURELES, SECTOR LAS FLORES	248,805.40	0.00	0.00	0.00	0.00	248,805.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
138	CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE, ALDEA LAS FLORES	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 001 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE, ALDEA LAS FLORES	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
140	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA SAN JOSE DE LA SIERRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 003 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA SAN JOSE DE LA SIERRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
142	AMPLIACION DE TUBERIA PARA ANEXO DE OTRO NACIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALDEA VISTA HERMOSA-LAS CRUCITAS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	130,448.85	130,448.85	0.00	0.00	65.22 %
14 01 005 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION DE TUBERIA PARA ANEXO DE OTRO NACIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALDEA VISTA HERMOSA-LAS CRUCITAS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	130,448.85	130,448.85	0.00	0.00	65.22 %
144	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA, ALDEA CEIBITA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	120,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	25.83 %
14 01 007 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA, ALDEA CEIBITA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	120,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	25.83 %
145	CONSTRUCCION PROYECTO DE AGUA POTABLE, ALDEA SANTA CRUZ MINAS	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	163,000.00	163,000.00	0.00	0.00	54.33 %
14 01 008 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION PROYECTO DE AGUA POTABLE, ALDEA SANTA CRUZ MINAS	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	163,000.00	163,000.00	0.00	0.00	54.33 %
147	AMPLIACION AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CASCO URBANO QUIMISTAN	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	526,963.50	526,963.50	0.00	0.00	65.87 %
14 01 010 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CASCO URBANO QUIMISTAN	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	526,963.50	526,963.50	0.00	0.00	65.87 %
148	CONSTRUCCION AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BO. LOS HORNOS, BO. LOS HORNOS, VILLA DE PINALEJO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 011 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BO. LOS HORNOS, VILLA DE PINALEJO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
151	AMPLIACION AL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA, ALDEA LAS FLORES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.40 %



Programas y Proyectos

Periodo del: 01/01/2021 al 09/09/2021
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 09/09/2021

Hora : 03:31 p.m.

Pagina: 3 de 9

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
14 02 001 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION AL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA, ALDEA LAS FLORES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.40 %
152	PROYECTO DE ELECTRIFICACION, ALDEA SANTA LUCIA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 002 000 001 47210 15-013-01 20 5	PROYECTO DE ELECTRIFICACION, ALDEA SANTA LUCIA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
153	ELECTRIFICACION DE ALDEA, ALDEA EL CHAGUITE	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 003 000 001 47210 15-013-01 20 5	ELECTRIFICACION DE ALDEA, ALDEA EL CHAGUITE	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
154	ELECTRIFICACION DE ALDEA, ALDEA EL NARANJO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 004 000 001 47210 15-013-01 20 5	ELECTRIFICACION DE ALDEA, ALDEA EL NARANJO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
155	AMPLIACION AL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA, ALDEA RIO CHIQUITO	300,000.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	490,000.00	419,182.41	419,182.41	0.00	0.00	85.55 %
14 02 005 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION AL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA, ALDEA RIO CHIQUITO	300,000.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	490,000.00	419,182.41	419,182.41	0.00	0.00	85.55 %
156	CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ENERGIA ELECTRICA, ALDEA SAN FELIPE	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 006 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ENERGIA ELECTRICA, ALDEA SAN FELIPE	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
157	CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ENERGIA ELECTRICA, ALDEA LAS DELICIAS N3	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 007 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ENERGIA ELECTRICA, ALDEA LAS DELICIAS N3	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
160	CONSTRUCCION AL SISTEMA ELECTRICO, ALDEA VISTA BONITA	300,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	550,000.00	524,993.22	524,993.22	0.00	0.00	95.45 %
12 01 011 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION AL SISTEMA ELECTRICO, ALDEA VISTA BONITA	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	100.00 %
14 02 009 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION AL SISTEMA ELECTRICO, ALDEA VISTA BONITA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	274,993.22	274,993.22	0.00	0.00	91.66 %
173	PAVIMENTACION DE CALLES CASCO URBANO QUIMISTAN	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	526,755.00	526,755.00	0.00	0.00	52.68 %
14 03 013 000 001 47210 11-001-01 20 5	PAVIMENTACION DE CALLES CASCO URBANO QUIMISTAN, BO. EL CENTRO QUIMISTAN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 013 000 001 47210 15-013-01 20 5	PAVIMENTACION DE CALLES CASCO URBANO QUIMISTAN, BO. EL CENTRO QUIMISTAN	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	526,755.00	526,755.00	0.00	0.00	58.53 %
174	PAVIMENTACION DE CALLES, VILLA DE PINALEJO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 014 000 001 47210 11-001-01 20 5	PAVIMENTACION DE CALLES, VILLA DE PINALEJO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 014 000 001 47210 15-013-01 20 5	PAVIMENTACION DE CALLES, VILLA DE PINALEJO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
175	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL, ALDEA EL AGUACATE	200,000.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	480,000.00	478,210.00	478,210.00	0.00	0.00	99.63 %
14 03 015 000 001 47210 15-013-01 20 5	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL, ALDEA EL AGUACATE	200,000.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	480,000.00	478,210.00	478,210.00	0.00	0.00	99.63 %
176	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL, ALDEA CORREDEROS	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 016 000 001 47210 11-001-01 20 5	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL, ALDEA CORREDEROS	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
185	AMPLIACION AL EDIFICIO MUNICIPAL N2, BO. EL CENTRO QUIMISTAN	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	218,473.75	218,473.75	0.00	0.00	27.31 %
14 04 001 000 001 47110 15-013-01 20 1	AMPLIACION AL EDIFICIO MUNICIPAL N2 , BO. EL CENTRO QUIMISTAN	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	218,473.75	218,473.75	0.00	0.00	27.31 %



Programas y Proyectos

Periodo del: 01/01/2021 al 09/09/2021

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 09/09/2021

Hora : 03:31 p.m.

Pagina: 4 de 9

Honduras, C.A.

		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
BIPM		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
186	CONSTRUCCION DE CUBICULOS, REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, BO. EL CENTRO QUIMISTAN	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 04 002 000 001 47110 15-013-01 20 1	CONSTRUCCION DE CUBICULOS, REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, BO. EL CENTRO QUIMISTAN	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
188	CONSTRUCCION DE NUEVO CENTRO EDUCATIVO, BO. EL CENTRO QUIMISTAN	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	18,850.00	18,850.00	0.00	0.00	6.28 %
14 04 004 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE NUEVO CENTRO EDUCATIVO, BO. EL CENTRO QUIMISTAN	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	18,850.00	18,850.00	0.00	0.00	6.28 %
192	AMPLIANCION AL CENTRO DE SALUD, ALDEA RIO BLANCO	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	38,094.52	38,094.52	0.00	0.00	19.05 %
14 04 006 000 001 47210 15-013-01 20 6	AMPLIACIÓN AL CENTRO DE SALUD, ALDEA RIO BLANCO	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	38,094.52	38,094.52	0.00	0.00	19.05 %
196	AMPLIACION DE CEMENTERIO, ALDEA EL CACAO	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	117,794.02	117,794.02	0.00	0.00	58.90 %
14 04 007 000 001 47210 15-013-01 20 1	AMPLIACIÓN AL CEMENTERIO, ALDEA EL CACAO	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	117,794.02	117,794.02	0.00	0.00	58.90 %
197	HABILITACIÓN DE TRAMOS CARRETEROS DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, EN TODO EL MUNICIPIO DE QUIMISTAN, QUE CONTEMPLAN TODAS LAS ALDEAS SEGÚN ZONIFICACIÓN MUNICIPAL, ZONA 1 HASTA LA ZONA 11, POR EMERGENCIA DE HURACÁN ETA	0.00	0.00	2,550,000.00	0.00	0.00	2,550,000.00	2,533,674.00	2,533,674.00	0.00	0.00	99.36 %
14 03 026 000 001 47210 14-002-02 20 5	HABILITACIÓN DE TRAMOS CARRETEROS DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, EN TODO EL MUNICIPIO DE QUIMISTAN, QUE CONTEMPLAN TODAS LAS ALDEAS SEGÚN ZONIFICACIÓN MUNICIPAL, ZONA 1 HASTA LA ZONA 11, POR EMERGENCIA DE HURACÁN ETA.	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	735,190.00	735,190.00	0.00	0.00	98.03 %
14 03 026 000 001 47210 11-001-01 20 5	HABILITACIÓN DE TRAMOS CARRETEROS DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, EN TODO EL MUNICIPIO DE QUIMISTAN, QUE CONTEMPLAN TODAS LAS ALDEAS SEGÚN ZONIFICACIÓN MUNICIPAL, ZONA 1 HASTA LA ZONA 11, POR EMERGENCIA DE HURACÁN ETA.	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	298,484.00	298,484.00	0.00	0.00	99.49 %
14 03 026 000 001 47210 15-013-01 20 5	HABILITACIÓN DE TRAMOS CARRETEROS DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, EN TODO EL MUNICIPIO DE QUIMISTAN, QUE CONTEMPLAN TODAS LAS ALDEAS SEGÚN ZONIFICACIÓN MUNICIPAL, ZONA 1 HASTA LA ZONA 11, POR EMERGENCIA DE HURACÁN ETA.	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	100.00 %
198	HABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN TODO EL MUNICIPIO DE QUIMISTAN, QUE CONTEMPLAN TODAS LAS ALDEAS SEGÚN ZONIFICACION MUNICIPAL, ZONA 1 HASTA LA ZONA 11, POR EMERGENCIA DE HURACAN ETA	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,084,540.40	1,084,540.40	0.00	0.00	72.30 %
14 01 019 000 001 47210 15-013-01 20 5	HABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN TODO EL MUNICIPIO DE QUIMISTAN, QUE CONTEMPLAN TODAS LAS ALDEAS SEGÚN ZONIFICACIÓN MUNICIPAL, 1 HASTA LA ZONA 11, POR EMERGENCIA DE HURACÁN ETA	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,084,540.40	1,084,540.40	0.00	0.00	72.30 %



Programas y Proyectos

Periodo del: 01/01/2021 al 09/09/2021
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 09/09/2021

Hora : 03:31 p.m.

Pagina: 5 de 9

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
199	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, ALDEA BRISAS DEL CAMPO	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	34,966.20	34,966.20	0.00	0.00	44.83 %
11 03 001 000 001 41230 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, BRISAS DEL CAMPO	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	34,966.20	34,966.20	0.00	0.00	44.83 %
200	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, ALDEA RIO CHIQUITO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,522.17	50,522.17	0.00	0.00	50.52 %
11 03 002 000 001 41230 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, RIO CHIQUITO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,522.17	50,522.17	0.00	0.00	50.52 %
201	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, LAS JUNTAS-EL CACAO	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 03 005 000 001 41230 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, LAS JUNTAS-EL CACAO	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
202	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, LA FORTUNA	12,818.90	0.00	0.00	0.00	0.00	12,818.90	11,090.76	11,090.76	0.00	0.00	86.52 %
11 03 006 000 001 41230 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, LA FORTUNA	12,818.90	0.00	0.00	0.00	0.00	12,818.90	11,090.76	11,090.76	0.00	0.00	86.52 %
203	CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE, ALDEA AGUA SUCIA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 002 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE, ALDEA AGUA SUCIA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
204	AMPLIACION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA SANTA LUCIA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 009 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA SANTA LUCIA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
205	AMPLIACION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA EL CACAO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 014 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA EL CACAO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
206	AMPLIACION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA ARENA BLANCA	297,706.64	0.00	0.00	0.00	0.00	297,706.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 015 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA ARENA BLANCA	297,706.64	0.00	0.00	0.00	0.00	297,706.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
207	AMPLIACION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA EL VENADO	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00	9.78 %
14 01 016 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA EL VENADO	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00	9.78 %
208	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA PLUVIAL, BO. TIERRA BLANCA QUIMISTAN	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 017 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA PLUVIAL, BO. TIERRA BLANCA	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
209	AMPLIACION AL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, BO. EL CENTRO QUIMISTAN-PINALEJO	450,000.00	0.00	312,584.70	0.00	0.00	762,584.70	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	31.47 %
14 02 008 000 001 47210 11-001-01 20 5	AMPLIACION AL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, BO. EL CENTRO QUIMISTAN-PINALEJO	0.00	0.00	312,584.70	0.00	0.00	312,584.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 008 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION AL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, BO. EL CENTRO QUIMISTAN-PINALEJO	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	53.33 %
210	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, VILLA DE PINALEJO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	391,743.88	391,743.88	0.00	0.00	97.94 %
14 03 009 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, VILLA DE PINALEJO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	391,743.88	391,743.88	0.00	0.00	97.94 %
211	BALASTREO DE CALLES NO PAVIMENTADAS, BARRIOS DE QUIMISTAN	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	335,008.00	335,008.00	0.00	0.00	95.72 %



Programas y Proyectos

Periodo del: 01/01/2021 al 09/09/2021

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 09/09/2021

Hora : 03:31 p.m.

Pagina: 6 de 9

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO							EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
14 03 012 000 001 47210 15-013-01 20 5	BALASTREO DE CALLES NO PAVIMENTADAS, BARRIOS DE QUIMISTAN	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	335,008.00	335,008.00	0.00	0.00	95.72 %
212	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, ALDEA AGUA SUCIA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	148,270.00	148,270.00	0.00	0.00	98.85 %
14 03 020 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, ALDEA AGUA SUCIA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	148,270.00	148,270.00	0.00	0.00	98.85 %
213	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, ALDEA RIO BLANCO	122,986.50	0.00	0.00	0.00	0.00	122,986.50	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	60.98 %
14 03 023 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, RIO BLANCO	122,986.50	0.00	0.00	0.00	0.00	122,986.50	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	60.98 %
214	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, ALDEA QUEBRADA GRANDE	152,394.86	0.00	0.00	0.00	0.00	152,394.86	127,600.00	127,600.00	0.00	0.00	83.73 %
14 03 024 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, ALDEA QUEBRADA GRANDE	152,394.86	0.00	0.00	0.00	0.00	152,394.86	127,600.00	127,600.00	0.00	0.00	83.73 %
215	SEÑALIZACION DE PREDIOS MUNICIPALES, CASCO URBANO QUIMISTAN	300,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 025 000 001 47210 15-013-01 20 5	SEÑALIZACION DE PREDIOS MUNICIPALES, CASCO URBANO QUIMISTAN	300,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
216	AMPLIACION AL EDIFICIO DE KINDER, SANTA ELENA, NACO	284,556.10	0.00	0.00	0.00	0.00	284,556.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 04 003 000 001 47110 11-001-01 20 7	AMPLIACION AL EDIFICIO DE KINDER, SANTA ELENA, NACO	284,556.10	0.00	0.00	0.00	0.00	284,556.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
217	AMPLIACION AL EDIFICIO DE LA ESCUELA, MIGUEL PAZ BARAHONA, EN LA VILLA DE PINALEJO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 005 000 001 47110 11-001-01 20 7	AMPLIACION AL EDIFICIO DE LA ESCUELA MIGUEL PAZ BARAHONA, VILLA DE PINALEJO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
218	AMPLIACION DE ESCUELA, ALDEA LA FORTUNA	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	45.29 %
11 01 006 000 001 47110 11-001-01 20 7	AMPLIACION DE ESCUELA ESCUELA, ALDEA LA FORTUNA	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	45.29 %
219	RECONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE, CABECERA MUNICIPAL QUIMISTAN, BO. EL CENTRO QUIMISTAN	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	464,027.50	464,027.50	0.00	0.00	92.81 %
14 01 004 000 001 47210 15-013-01 20 5	RECONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE, CABECERA MUNICIPAL QUIMISTAN, BO. EL CENTRO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	464,027.50	464,027.50	0.00	0.00	92.81 %
220	RECONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, VILLA DE PINALEJO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	84,280.98	84,280.98	0.00	0.00	42.14 %
14 01 006 000 001 47210 15-013-01 20 5	RECONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, VILLA DE PINALEJO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	84,280.98	84,280.98	0.00	0.00	42.14 %
221	CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, VILLA DE PINALEJO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	16,150.00	16,150.00	0.00	0.00	8.08 %
14 01 012 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, BO. EL CENTRO, VILLA DE PINALEJO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	16,150.00	16,150.00	0.00	0.00	8.08 %
222	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE LA ZONA PRODUCTORA DE AGUA POTABLE, EL JICARO-MILPA ARADA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 013 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE LA ZONA PRODUCTORA DE AGUA POTABLE, EN LA CABECERA MUNICIPAL, JICARO-MILPA ARADA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Programas y Proyectos

Periodo del: 01/01/2021 al 09/09/2021
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 09/09/2021

Hora : 03:31 p.m.

Pagina: 7 de 9

Honduras, C.A.

		EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO		ACUMULADO		
BIPM		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado		
223	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA RIO BLANCO-LOS POSITOS	300,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	460,000.00	289,505.00	289,505.00	0.00	62.94 %
14 03 001 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, RIO BLANCO-LOS POSITOS	300,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	460,000.00	289,505.00	289,505.00	0.00	62.94 %
224	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, ALDEA BRISAS DE CUYAMEL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	177,670.00	177,670.00	0.00	88.84 %
14 03 002 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, ALDEA BRISAS DE CUYAMEL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	177,670.00	177,670.00	0.00	88.84 %
225	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, ALDEA SAN MIGUELITO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	83.33 %
14 03 003 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, ALDEA SAN MIGUELITO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	83.33 %
226	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, ALDEA VISTA BONITA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	193,200.00	193,200.00	0.00	96.60 %
14 03 004 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, ALDEA VISTA BONITA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	193,200.00	193,200.00	0.00	96.60 %
227	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, ALDEA VISTA HERMOSA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	279,120.00	279,120.00	0.00	93.04 %
14 03 005 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, ALDEA VISTA HERMOSA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	279,120.00	279,120.00	0.00	93.04 %
228	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, ALDEA CORREDEROS	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	237,512.00	237,512.00	0.00	95.00 %
14 03 006 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, ALDEA CORREDEROS	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	237,512.00	237,512.00	0.00	95.00 %
229	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, ALDEA EL SINAI	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	86,942.00	86,942.00	0.00	86.94 %
14 03 007 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, ALDEA EL SINAI	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	86,942.00	86,942.00	0.00	86.94 %
230	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, ALDEA LAS COLMENAS-EL LISTON	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	443,520.50	443,520.50	0.00	88.70 %
14 03 008 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, ALDEA LAS COLMENAS-EL LISTON	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	443,520.50	443,520.50	0.00	88.70 %
231	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, ALDEA SANTA CRUZ MINAS	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	143,229.57	143,229.57	0.00	95.49 %
14 03 010 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, ALDEA SANTA CRUZ MINAS	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	143,229.57	143,229.57	0.00	95.49 %
232	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, ALDEA LAS BASILIAS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	134,597.06	134,597.06	0.00	67.30 %
14 03 011 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, LAS BASILIAS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	134,597.06	134,597.06	0.00	67.30 %
233	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, ALDEA EL CHAGUITE-SAN ISIDRO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	149,000.00	149,000.00	0.00	99.33 %
14 03 017 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, CHAGUITE-SAN ISIDRO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	149,000.00	149,000.00	0.00	99.33 %
234	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, CHAGUITE-ALDEA LA FORTUNA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	149,000.00	149,000.00	0.00	99.33 %
14 03 018 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, CHAGUITE - ALDEA LA FORTUNA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	149,000.00	149,000.00	0.00	99.33 %



Programas y Proyectos

Periodo del: 01/01/2021 al 09/09/2021

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 09/09/2021

Hora : 03:31 p.m.

Pagina: 8 de 9

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
235	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, SECTOR NACO, S.B.	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	296,651.00	296,651.00	0.00	0.00	98.88 %
14 03 019 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, SECTOR NACO, S.B.	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	296,651.00	296,651.00	0.00	0.00	98.88 %
236	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE, ALDEA EL JICARO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	30.00 %
14 03 021 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE, ALDEA EL JICARO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	30.00 %
237	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, COL. 15 DE SEPTIEMBRE, NACO S.B.	122,986.50	0.00	0.00	0.00	0.00	122,986.50	121,990.00	121,990.00	0.00	0.00	99.19 %
14 03 022 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, COL. 15 DE SEPTIEMBRE, NACO S.B.	122,986.50	0.00	0.00	0.00	0.00	122,986.50	121,990.00	121,990.00	0.00	0.00	99.19 %
238	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE, ALDEA EL VENADO	0.00	0.00	400,000.00	0.00	190,000.00	210,000.00	145,520.50	145,520.50	0.00	0.00	69.30 %
14 03 027 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION CAJA PUENTE, ALDEA EL VENADO	0.00	0.00	400,000.00	0.00	190,000.00	210,000.00	145,520.50	145,520.50	0.00	0.00	69.30 %
239	HABILITACIÓN DE NUEVA AREA, PARA DESCARGAR DESECHOS SOLIDOS EN EL CREMATARIO MUNICIPAL	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	16,457.87	16,457.87	0.00	0.00	8.23 %
14 01 021 000 001 47210 15-013-01 20 4	HABILITACIÓN DE NUEVA AREA, PARA DESCARGAR DESECHOS SOLIDOS EN EL CREMATARIO MUNICIPAL	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	16,457.87	16,457.87	0.00	0.00	8.23 %
240	AMPLIACIÓN DE ESCUELA, ALDEA SAN MIGUELITO	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	139,836.00	139,836.00	0.00	0.00	69.92 %
14 04 005 000 001 47210 15-013-01 20 7	AMPLIACIÓN DE ESCUELA, ALDEA SAN MIGUELITO	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	139,836.00	139,836.00	0.00	0.00	69.92 %
241	CONSTRUCCION DE ESCUELA, ALDEA MONTE FRESCO	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	107,410.00	107,410.00	0.00	0.00	35.80 %
11 01 007 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE ESCUELA, ALDEA MONTE FRESCO	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	107,410.00	107,410.00	0.00	0.00	35.80 %
242	CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE, ALDEA NUEVOS HORIZONTES, SECTOR NACO S.B.	0.00	0.00	286,923.22	0.00	0.00	286,923.22	149,535.00	149,535.00	0.00	0.00	52.12 %
11 02 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE, ALDEA NUEVOS HORIZONTES, SECTOR NACO S.B.	0.00	0.00	286,923.22	0.00	0.00	286,923.22	149,535.00	149,535.00	0.00	0.00	52.12 %
243	CONSTRUCCION DE TECHO ESCUELA, ALDEA EL CHAGUITE	0.00	0.00	53,692.34	0.00	0.00	53,692.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 04 008 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE TECHO ESCUELA, ALDEA EL CHAGUITE	0.00	0.00	53,692.34	0.00	0.00	53,692.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
244	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE, COL. LEMPIRA ALDEA SAN ISIDRO	0.00	0.00	297,384.69	0.00	0.00	297,384.69	292,040.51	292,040.51	0.00	0.00	98.20 %
13 02 003 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COL LEMPIRA, ALDEA SAN ISIDRO	0.00	0.00	167,692.35	0.00	0.00	167,692.35	164,058.00	164,058.00	0.00	0.00	97.83 %
14 03 028 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COL LEMPIRA, ALDEA SAN ISIDRO	0.00	0.00	129,692.34	0.00	0.00	129,692.34	127,982.51	127,982.51	0.00	0.00	98.68 %
245	CONSTRUCCION DE 2 AULAS, ESCUELA FRANCIA, EN BANDERAS 1 Y BANDERAS 2	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	184,300.00	184,300.00	0.00	0.00	51.19 %
11 01 008 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE 2 AULAS, ESCUELA FRANCIA, EN BANDERAS 1 Y BANDERAS 2	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	184,300.00	184,300.00	0.00	0.00	51.19 %
246	CONSTRUCCION DE AULA KINDER, ALDEA NUEVA NAVIDAD	0.00	0.00	259,384.70	0.00	0.00	259,384.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 009 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE AULA KINDER, ALDEA NUEVA NAVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
14 04 009 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE AULA KINDER, ALDEA NUEVA NAVIDAD	0.00	0.00	259,384.70	0.00	0.00	259,384.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
247	RECONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL, ALDEA LAS JUNTAS EL CACAO	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	221,110.00	221,110.00	0.00	0.00	63.17 %



Programas y Proyectos

Periodo del: 01/01/2021 al 09/09/2021
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 09/09/2021

Hora : 03:31 p.m.

Pagina: 9 de 9

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO							EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
12 01 012 000 001 47210 11-001-01 20 7	RECONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL, ALDEA LAS JUNTAS EL CACAO	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	221,110.00	221,110.00	0.00	0.00	63.17 %
248	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, BO. LAS TEJERAS QUIMISTAN, S.B.	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	1,438,538.30	1,438,538.30	0.00	0.00	89.91 %
14 03 029 000 001 47210 14-011-02 20 5	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, BO. LAS TEJERAS QUIMISTAN, S.B.	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	1,438,538.30	1,438,538.30	0.00	0.00	89.91 %
TOTAL:		20,797,865.70	0.00	10,029,143.98	980,000.00	980,000.00	30,827,009.68	16,108,105.37	16,108,105.37	0.00	0.00	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/01/2021

Fecha Final: 09/09/2021

Ejercicio: 2021

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmeComE1jR7GHw0ty8h8VQX4zNkCVbMCF67Weux7BQc8z26dB4G6AF19zGTDaznqXXH2WYyn3NmYo/s6EA02V4tjJ5ZMWrr+ogAyLGVifahmbSGXPjTLUGrh716uRLub87Czfx1hh5zVDW9E4aDt63dMAZEmej14xn22JwnedHuB6GP81jzWmY1MCdOEIz1MfyTHEnLVCmUwbd/WMfe6q7A+vnShww1D1E3EzK6j4GVT/zjRjhAXnM20ZDrC/ByglpgLaEV1YK9dTnLkeCVCr3y1cYsh83p1Ppb3SA5qK/fgMW3W4NAYzBJFSzMhUz0cHssGskE7Gc96JQduz4tRwwQmGy/5UQA=



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/01/2021 al 06/09/2021

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2021

Hora : 02:03 p.m.

Pagina: 1 de 9

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
001	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA SAN FELIPE	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	171,444.86	171,444.86	0.00	0.00	85.72 %
14 01 020 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA SAN FELIPE	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	171,444.86	171,444.86	0.00	0.00	85.72 %
020	MEJORAMIENTO DE PLAZA CENTRAL, BO. EL CENTRO QUIMISTAN	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	107,150.00	107,150.00	0.00	0.00	35.72 %
12 01 005 001 000 23400 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO PLAZA CENTRAL, BO. EL CENTRO QUIMISTAN	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	107,150.00	107,150.00	0.00	0.00	35.72 %
021	MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL, VILLA DE PINALEJO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	48,647.96	48,647.96	0.00	0.00	48.65 %
12 01 006 001 000 23400 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO PARQUE CENTRAL, VILLA DE PINALEJO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	48,647.96	48,647.96	0.00	0.00	48.65 %
023	CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍA, SECTOR ESTE ESTADIO DOMINGO ORTEGA, BO. EL ESTADIO QUIMISTAN	0.00	0.00	859,174.33	0.00	0.00	859,174.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 010 000 001 47210 15-013-01 20 7	CONSTRUCCION DE GRADERIAS, ESTADIO DOMINGO ORTEGA, QUIMISTAN	0.00	0.00	709,130.65	0.00	0.00	709,130.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 010 000 001 47210 11-011-02 20 7	CONSTRUCCION DE GRADERIAS, ESTADIO DOMINGO ORTEGA, QUIMISTAN	0.00	0.00	150,043.68	0.00	0.00	150,043.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
031	AMPLIACIÓN AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ALDEA CAMALOTE	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	1,760.00	1,760.00	0.00	0.00	0.59 %
14 01 018 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ALDEA CAMALOTE	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	1,760.00	1,760.00	0.00	0.00	0.59 %
114	CONSTRUCCION DE CENTRO EDUCATIVO, ALDEA PASO VIEJO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 001 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE CENTRO EDUCATIVO, ALDEA PASO VIEJO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
115	AMPLIACION AL CENTRO EDUCATIVO, ALDEA PICHINEL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	35,514.52	35,514.52	0.00	0.00	35.51 %
11 01 002 000 001 47110 11-001-01 20 7	AMPLIACION A CENTRO EDUCATIVO, ALDEA PICHINEL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	35,514.52	35,514.52	0.00	0.00	35.51 %
116	AMPLIACION AL CENTRO EDUCATIVO, ALDEA CORREDEROS	274,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,000.00	184,182.70	184,182.70	0.00	0.00	67.22 %
11 01 003 000 003 47110 11-001-01 20 7	AMPLIACION A CENTRO EDUCATIVO, ALDEA CORREDEROS	274,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,000.00	184,182.70	184,182.70	0.00	0.00	67.22 %
117	CONSTRUCCION DE KINDER, ALDEA EL HIGUERITO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 004 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE KINDER, ALDEA EL HIGUERITO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
122	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, ALDEA PASO VIEJO	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	30,806.20	30,806.20	0.00	0.00	51.34 %
11 03 003 000 001 41230 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, ALDEA PASO VIEJO	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	30,806.20	30,806.20	0.00	0.00	51.34 %
123	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, ALDEA SANTA ELENA NACO	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	30,806.20	30,806.20	0.00	0.00	38.51 %
11 03 004 000 001 41230 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, ALDEA SANTA ELENA, NACO	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	30,806.20	30,806.20	0.00	0.00	38.51 %
126	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL, ALDEA LAGUNA DEL CARMEN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	3.30 %
12 01 001 000 001 47210 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL, ALDEA LAGUNA DEL CARMEN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	3.30 %
127	ILUMINACION DE CHANCHA DE FUTBOL, ALDEA LAS JUNTAS-EL CACAO	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
12 01 002 000 001 47210 11-001-01 20 7	ILUMINACION DE CHANCHA DE FUTBOL, ALDEA LAS JUNTAS-EL CACAO	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
128	CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIFUNCIONAL, BO. EL CENTRO QUIMISTAN	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	223,137.45	223,137.45	0.00	0.00	74.38 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/01/2021 al 06/09/2021

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2021

Hora : 02:03 p.m.

Pagina: 2 de 9

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
12 01 003 000 001 47210 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIFUNCIONAL, BO. EL CENTRO QUIMISTAN	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	223,137.45	223,137.45	0.00	0.00	74.38 %
130	AMPLIACION A LA CANCHA DE FUTBOL, ALDEA SAN ISIDRO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	98,460.00	98,460.00	0.00	0.00	98.46 %
12 01 004 000 001 47210 11-001-01 20 7	AMPLIACION A LA CANCHA DE FUTBOL, ALDEA SAN ISIDRO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	98,460.00	98,460.00	0.00	0.00	98.46 %
133	NIVELACION DE CANCHA Y ENGRAMADO, ALDEA EL TABLON	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 007 000 001 47210 11-001-01 20 7	NIVELACION DE CANCHA Y ENGRAMADO, EL TABLON	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
134	ILUMINACION DE CHANCHA DE FUTBOL, SANTA ELENA NACO	437,610.80	0.00	0.00	0.00	0.00	437,610.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 008 000 001 47210 11-001-01 20 7	ILUMINACION DE CHANCHA DE FUTBOL, SANTA ELENA NACO	437,610.80	0.00	0.00	0.00	0.00	437,610.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
135	AMPLIACION DE CANCHA DE FUTBOL, ALDEA EL SITIO	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	146,534.00	146,534.00	0.00	0.00	91.58 %
12 01 009 000 001 47210 11-001-01 20 7	AMPLIACION DE CANCHA DE FUTBOL, ALDEA EL SITIO	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	146,534.00	146,534.00	0.00	0.00	91.58 %
136	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE, ALDEA SAN ISIDRO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	442,199.51	442,199.51	0.00	0.00	88.44 %
13 02 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE, ALDEA SAN ISIDRO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	442,199.51	442,199.51	0.00	0.00	88.44 %
137	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE, ALDEA LOS LAURELES, SECTOR LAS FLORES	248,805.40	0.00	0.00	0.00	0.00	248,805.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 02 002 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE, LAURELES, SECTOR LAS FLORES	248,805.40	0.00	0.00	0.00	0.00	248,805.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
138	CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE, ALDEA LAS FLORES	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 001 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE, ALDEA LAS FLORES	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
140	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA SAN JOSE DE LA SIERRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 003 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA SAN JOSE DE LA SIERRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
142	AMPLIACION DE TUBERIA PARA ANEXO DE OTRO NACIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALDEA VISTA HERMOSA-LAS CRUCITAS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	130,448.85	130,448.85	0.00	0.00	65.22 %
14 01 005 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION DE TUBERIA PARA ANEXO DE OTRO NACIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALDEA VISTA HERMOSA-LAS CRUCITAS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	130,448.85	130,448.85	0.00	0.00	65.22 %
144	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA, ALDEA CEIBITA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	120,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	25.83 %
14 01 007 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA, ALDEA CEIBITA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	120,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	25.83 %
145	CONSTRUCCION PROYECTO DE AGUA POTABLE, ALDEA SANTA CRUZ MINAS	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	163,000.00	163,000.00	0.00	0.00	54.33 %
14 01 008 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION PROYECTO DE AGUA POTABLE, ALDEA SANTA CRUZ MINAS	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	163,000.00	163,000.00	0.00	0.00	54.33 %
147	AMPLIACION AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CASCO URBANO QUIMISTAN	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	505,041.00	505,041.00	0.00	0.00	63.13 %
14 01 010 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CASCO URBANO QUIMISTAN	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	505,041.00	505,041.00	0.00	0.00	63.13 %
148	CONSTRUCCION AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BO. LOS HORNOS, BO. LOS HORNOS, VILLA DE PINALEJO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 011 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BO. LOS HORNOS, VILLA DE PINALEJO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
151	AMPLIACION AL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA, ALDEA LAS FLORES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.40 %
14 01 012 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION AL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA, ALDEA LAS FLORES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.40 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/01/2021 al 06/09/2021

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2021

Hora : 02:03 p.m.

Pagina: 3 de 9

Honduras, C.A.

			EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO		ACUMULADO		
BIPM			Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado		
14 02 001 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION AL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA, ALDEA LAS FLORES		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	800.00	800.00	0.00	0.40 %
152	PROYECTO DE ELECTRIFICACION, ALDEA SANTA LUCIA		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 002 000 001 47210 15-013-01 20 5	PROYECTO DE ELECTRIFICACION, ALDEA SANTA LUCIA		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
153	ELECTRIFICACION DE ALDEA, ALDEA EL CHAGUITE		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 003 000 001 47210 15-013-01 20 5	ELECTRIFICACION DE ALDEA, ALDEA EL CHAGUITE		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
154	ELECTRIFICACION DE ALDEA, ALDEA EL NARANJO		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 004 000 001 47210 15-013-01 20 5	ELECTRIFICACION DE ALDEA, ALDEA EL NARANJO		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
155	AMPLIACION AL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA, ALDEA RIO CHIQUITO		300,000.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	490,000.00	419,182.41	419,182.41	0.00	85.55 %
14 02 005 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION AL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA, ALDEA RIO CHIQUITO		300,000.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	490,000.00	419,182.41	419,182.41	0.00	85.55 %
156	CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ENERGIA ELECTRICA, ALDEA SAN FELIPE		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 006 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ENERGIA ELECTRICA, ALDEA SAN FELIPE		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
157	CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ENERGIA ELECTRICA, ALDEA LAS DELICIAS N3		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 007 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ENERGIA ELECTRICA, ALDEA LAS DELICIAS N3		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
160	CONSTRUCCION AL SISTEMA ELECTRICO, ALDEA VISTA BONITA		300,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	550,000.00	524,993.22	524,993.22	0.00	95.45 %
12 01 011 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION AL SISTEMA ELECTRICO, ALDEA VISTA BONITA		0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	100.00 %
14 02 009 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION AL SISTEMA ELECTRICO, ALDEA VISTA BONITA		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	274,993.22	274,993.22	0.00	91.66 %
173	PAVIMENTACION DE CALLES CASCO URBANO QUIMISTAN		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	526,755.00	526,755.00	0.00	52.68 %
14 03 013 000 001 47210 11-001-01 20 5	PAVIMENTACION DE CALLES CASCO URBANO QUIMISTAN, BO. EL CENTRO QUIMISTAN		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 013 000 001 47210 15-013-01 20 5	PAVIMENTACION DE CALLES CASCO URBANO QUIMISTAN, BO. EL CENTRO QUIMISTAN		900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	526,755.00	526,755.00	0.00	58.53 %
174	PAVIMENTACION DE CALLES, VILLA DE PINALEJO		500,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 014 000 001 47210 11-001-01 20 5	PAVIMENTACION DE CALLES, VILLA DE PINALEJO		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 014 000 001 47210 15-013-01 20 5	PAVIMENTACION DE CALLES, VILLA DE PINALEJO		400,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
175	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL, ALDEA EL AGUACATE		200,000.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	480,000.00	478,210.00	478,210.00	0.00	99.63 %
14 03 015 000 001 47210 15-013-01 20 5	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL, ALDEA EL AGUACATE		200,000.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	480,000.00	478,210.00	478,210.00	0.00	99.63 %
176	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL, ALDEA CORREDEROS		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 016 000 001 47210 11-001-01 20 5	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL, ALDEA CORREDEROS		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
185	AMPLIACION AL EDIFICIO MUNICIPAL N2, BO. EL CENTRO QUIMISTAN		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	218,473.75	218,473.75	0.00	27.31 %
14 04 001 000 001 47110 15-013-01 20 1	AMPLIACION AL EDIFICIO MUNICIPAL N2 , BO. EL CENTRO QUIMISTAN		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	218,473.75	218,473.75	0.00	27.31 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/01/2021 al 06/09/2021

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2021

Hora : 02:03 p.m.

Pagina: 4 de 9

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
186	CONSTRUCCION DE CUBICULOS, REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, BO. EL CENTRO QUIMISTAN	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 04 002 000 001 47110 15-013-01 20 1	CONSTRUCCION DE CUBICULOS, REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, BO. EL CENTRO QUIMISTAN	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
188	CONSTRUCCION DE NUEVO CENTRO EDUCATIVO, BO. EL CENTRO QUIMISTAN	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	18,850.00	18,850.00	0.00	0.00	6.28 %
14 04 004 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE NUEVO CENTRO EDUCATIVO, BO. EL CENTRO QUIMISTAN	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	18,850.00	18,850.00	0.00	0.00	6.28 %
192	AMPLIANCION AL CENTRO DE SALUD, ALDEA RIO BLANCO	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	38,094.52	38,094.52	0.00	0.00	19.05 %
14 04 006 000 001 47210 15-013-01 20 6	AMPLIACION AL CENTRO DE SALUD, ALDEA RIO BLANCO	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	38,094.52	38,094.52	0.00	0.00	19.05 %
196	AMPLIACION DE CEMENTERIO, ALDEA EL CACAO	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	117,794.02	117,794.02	0.00	0.00	58.90 %
14 04 007 000 001 47210 15-013-01 20 1	AMPLIACION AL CEMENTERIO, ALDEA EL CACAO	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	117,794.02	117,794.02	0.00	0.00	58.90 %
197	HABILITACIÓN DE TRAMOS CARRETEROS DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, EN TODO EL MUNICIPIO DE QUIMISTAN, QUE CONTEMPLAN TODAS LAS ALDEAS SEGÚN ZONIFICACIÓN MUNICIPAL, ZONA 1 HASTA LA ZONA 11, POR EMERGENCIA DE HURACÁN ETA	0.00	0.00	2,550,000.00	0.00	0.00	2,550,000.00	2,533,674.00	2,533,674.00	0.00	0.00	99.36 %
14 03 026 000 001 47210 14-002-02 20 5	HABILITACION DE TRAMOS CARRETEROS DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, EN TODO EL MUNICIPIO DE QUIMISTAN, QUE CONTEMPLAN TODAS LAS ALDEAS SEGUN ZONIFICACION MUNICIPAL, ZONA 1 HASTA LA ZONA 11, POR EMERGENCIA DE HURACAN ETA.	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	735,190.00	735,190.00	0.00	0.00	98.03 %
14 03 026 000 001 47210 11-001-01 20 5	HABILITACION DE TRAMOS CARRETEROS DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, EN TODO EL MUNICIPIO DE QUIMISTAN, QUE CONTEMPLAN TODAS LAS ALDEAS SEGUN ZONIFICACION MUNICIPAL, ZONA 1 HASTA LA ZONA 11, POR EMERGENCIA DE HURACAN ETA.	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	298,484.00	298,484.00	0.00	0.00	99.49 %
14 03 026 000 001 47210 15-013-01 20 5	HABILITACION DE TRAMOS CARRETEROS DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, EN TODO EL MUNICIPIO DE QUIMISTAN, QUE CONTEMPLAN TODAS LAS ALDEAS SEGUN ZONIFICACION MUNICIPAL, ZONA 1 HASTA LA ZONA 11, POR EMERGENCIA DE HURACAN ETA.	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	100.00 %
198	HABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN TODO EL MUNICIPIO DE QUIMISTAN, QUE CONTEMPLAN TODAS LAS ALDEAS SEGÚN ZONIFICACIÓN MUNICIPAL, ZONA 1 HASTA LA ZONA 11, POR EMERGENCIA DE HURACÁN ETA	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,084,540.40	1,084,540.40	0.00	0.00	72.30 %
14 01 019 000 001 47210 15-013-01 20 5	HABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN TODO EL MUNICIPIO DE QUIMISTAN, QUE CONTEMPLAN TODAS LAS ALDEAS SEGUN ZONIFICACIONMUNICIPAL, 1 HASTA LA ZONA 11, POR EMERGENCIA DE HURACAN ETA	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,084,540.40	1,084,540.40	0.00	0.00	72.30 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/01/2021 al 06/09/2021

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2021

Hora : 02:03 p.m.

Pagina: 5 de 9

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
199	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, ALDEA BRISAS DEL CAMPO	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	34,966.20	34,966.20	0.00	0.00	44.83 %
11 03 001 000 001 41230 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, BRISAS DEL CAMPO	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	34,966.20	34,966.20	0.00	0.00	44.83 %
200	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, ALDEA RIO CHIQUITO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,522.17	50,522.17	0.00	0.00	50.52 %
11 03 002 000 001 41230 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, RIO CHIQUITO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,522.17	50,522.17	0.00	0.00	50.52 %
201	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, LAS JUNTAS-EL CACAO	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 03 005 000 001 41230 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, LAS JUNTAS-EL CACAO	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
202	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, LA FORTUNA	12,818.90	0.00	0.00	0.00	0.00	12,818.90	11,090.76	11,090.76	0.00	0.00	86.52 %
11 03 006 000 001 41230 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, LA FORTUNA	12,818.90	0.00	0.00	0.00	0.00	12,818.90	11,090.76	11,090.76	0.00	0.00	86.52 %
203	CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE, ALDEA AGUA SUCIA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 002 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE, ALDEA AGUA SUCIA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
204	AMPLIACION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA SANTA LUCIA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 009 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA SANTA LUCIA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
205	AMPLIACION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA EL CACAO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 014 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA EL CACAO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
206	AMPLIACION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA ARENA BLANCA	297,706.64	0.00	0.00	0.00	0.00	297,706.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 015 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA ARENA BLANCA	297,706.64	0.00	0.00	0.00	0.00	297,706.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
207	AMPLIACION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA EL VENADO	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 016 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA EL VENADO	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
208	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA PLUVIAL, BO. TIERRA BLANCA QUIMISTAN	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 017 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA PLUVIAL, BO. TIERRA BLANCA	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
209	AMPLIACION AL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, BO. EL CENTRO QUIMISTAN-PINALEJO	450,000.00	0.00	312,584.70	0.00	0.00	762,584.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 008 000 001 47210 11-001-01 20 5	AMPLIACION AL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, BO. EL CENTRO QUIMISTAN-PINALEJO	0.00	0.00	312,584.70	0.00	0.00	312,584.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 008 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION AL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, BO. EL CENTRO QUIMISTAN-PINALEJO	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
210	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, VILLA DE PINALEJO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	391,743.88	391,743.88	0.00	0.00	97.94 %
14 03 009 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, VILLA DE PINALEJO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	391,743.88	391,743.88	0.00	0.00	97.94 %
211	BALASTREO DE CALLES NO PAVIMENTADAS, BARRIOS DE QUIMISTAN	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	335,008.00	335,008.00	0.00	0.00	95.72 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/01/2021 al 06/09/2021

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2021

Hora : 02:03 p.m.

Pagina: 6 de 9

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
14 03 012 000 001 47210 15-013-01 20 5	BALASTREO DE CALLES NO PAVIMENTADAS, BARRIOS DE QUIMISTAN	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	335,008.00	335,008.00	0.00	95.72 %
212	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, ALDEA AGUA SUCIA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	148,270.00	148,270.00	0.00	98.85 %
14 03 020 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, ALDEA AGUA SUCIA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	148,270.00	148,270.00	0.00	98.85 %
213	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, ALDEA RIO BLANCO	122,986.50	0.00	0.00	0.00	0.00	122,986.50	75,000.00	75,000.00	0.00	60.98 %
14 03 023 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, RIO BLANCO	122,986.50	0.00	0.00	0.00	0.00	122,986.50	75,000.00	75,000.00	0.00	60.98 %
214	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, ALDEA QUEBRADA GRANDE	152,394.86	0.00	0.00	0.00	0.00	152,394.86	127,600.00	127,600.00	0.00	83.73 %
14 03 024 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, ALDEA QUEBRADA GRANDE	152,394.86	0.00	0.00	0.00	0.00	152,394.86	127,600.00	127,600.00	0.00	83.73 %
215	SEÑALIZACION DE PREDIOS MUNICIPALES, CASCO URBANO QUIMISTAN	300,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 025 000 001 47210 15-013-01 20 5	SEÑALIZACION DE PREDIOS MUNICIPALES, CASCO URBANO QUIMISTAN	300,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
216	AMPLIACION AL EDIFICIO DE KINDER, SANTA ELENA, NACO	284,556.10	0.00	0.00	0.00	0.00	284,556.10	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 04 003 000 001 47110 11-001-01 20 7	AMPLIACION AL EDIFICIO DE KINDER, SANTA ELENA, NACO	284,556.10	0.00	0.00	0.00	0.00	284,556.10	0.00	0.00	0.00	0.00 %
217	AMPLIACION AL EDIFICIO DE LA ESCUELA, MIGUEL PAZ BARAHONA, EN LA VILLA DE PINALEJO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 005 000 001 47110 11-001-01 20 7	AMPLIACION AL EDIFICIO DE LA ESCUELA MIGUEL PAZ BARAHONA, VILLA DE PINALEJO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
218	AMPLIACION DE ESCUELA, ALDEA LA FORTUNA	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	45.29 %
11 01 006 000 001 47110 11-001-01 20 7	AMPLIACION DE ESCUELA ESCUELA, ALDEA LA FORTUNA	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	45.29 %
219	RECONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE, CABECERA MUNICIPAL QUIMISTAN, BO. EL CENTRO QUIMISTAN	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	462,883.75	462,883.75	0.00	92.58 %
14 01 004 000 001 47210 15-013-01 20 5	RECONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE, CABECERA MUNICIPAL QUIMISTAN, BO. EL CENTRO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	462,883.75	462,883.75	0.00	92.58 %
220	RECONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, VILLA DE PINALEJO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	84,280.98	84,280.98	0.00	42.14 %
14 01 006 000 001 47210 15-013-01 20 5	RECONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, VILLA DE PINALEJO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	84,280.98	84,280.98	0.00	42.14 %
221	CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, VILLA DE PINALEJO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	11,350.00	11,350.00	0.00	5.68 %
14 01 012 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, BO. EL CENTRO, VILLA DE PINALEJO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	11,350.00	11,350.00	0.00	5.68 %
222	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE LA ZONA PRODUCTORA DE AGUA POTABLE, EL JICARO-MILPA ARADA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 01 013 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE LA ZONA PRODUCTORA DE AGUA POTABLE, EN LA CABECERA MUNICIPAL, JICARO-MILPA ARADA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/01/2021 al 06/09/2021

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2021

Hora : 02:03 p.m.

Pagina: 7 de 9

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
223	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA RIO BLANCO-LOS POSITOS	300,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	460,000.00	289,505.00	289,505.00	0.00	0.00	62.94 %
14 03 001 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, RIO BLANCO-LOS POSITOS	300,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	460,000.00	289,505.00	289,505.00	0.00	0.00	62.94 %
224	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, ALDEA BRISAS DE CUYAMEL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	177,670.00	177,670.00	0.00	0.00	88.84 %
14 03 002 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, ALDEA BRISAS DE CUYAMEL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	177,670.00	177,670.00	0.00	0.00	88.84 %
225	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, ALDEA SAN MIGUELITO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	83.33 %
14 03 003 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, ALDEA SAN MIGUELITO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	83.33 %
226	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, ALDEA VISTA BONITA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	193,200.00	193,200.00	0.00	0.00	96.60 %
14 03 004 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, ALDEA VISTA BONITA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	193,200.00	193,200.00	0.00	0.00	96.60 %
227	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, ALDEA VISTA HERMOSA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	279,120.00	279,120.00	0.00	0.00	93.04 %
14 03 005 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, ALDEA VISTA HERMOSA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	279,120.00	279,120.00	0.00	0.00	93.04 %
228	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, ALDEA CORREDEROS	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	237,512.00	237,512.00	0.00	0.00	95.00 %
14 03 006 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, ALDEA CORREDEROS	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	237,512.00	237,512.00	0.00	0.00	95.00 %
229	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, ALDEA EL SINAI	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	86,942.00	86,942.00	0.00	0.00	86.94 %
14 03 007 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, ALDEA EL SINAI	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	86,942.00	86,942.00	0.00	0.00	86.94 %
230	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, ALDEA LAS COLMENAS-EL LISTON	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	443,520.50	443,520.50	0.00	0.00	88.70 %
14 03 008 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, ALDEA LAS COLMENAS-EL LISTON	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	443,520.50	443,520.50	0.00	0.00	88.70 %
231	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, ALDEA SANTA CRUZ MINAS	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	143,229.57	143,229.57	0.00	0.00	95.49 %
14 03 010 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, ALDEA SANTA CRUZ MINAS	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	143,229.57	143,229.57	0.00	0.00	95.49 %
232	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, ALDEA LAS BASILIAS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	134,597.06	134,597.06	0.00	0.00	67.30 %
14 03 011 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, LAS BASILIAS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	134,597.06	134,597.06	0.00	0.00	67.30 %
233	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, ALDEA EL CHAGUITE-SAN ISIDRO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	149,000.00	149,000.00	0.00	0.00	99.33 %
14 03 017 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, CHAGUITE-SAN ISIDRO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	149,000.00	149,000.00	0.00	0.00	99.33 %
234	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, CHAGUITE-ALDEA LA FORTUNA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	149,000.00	149,000.00	0.00	0.00	99.33 %
14 03 018 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, CHAGUITE - ALDEA LA FORTUNA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	149,000.00	149,000.00	0.00	0.00	99.33 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/01/2021 al 06/09/2021

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2021

Hora : 02:03 p.m.

Pagina: 8 de 9

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
235 AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, SECTOR NACO, S.B.	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	296,651.00	296,651.00	0.00	0.00	98.88 %
14 03 019 000 001 47210 15-013-01 20 5 AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, SECTOR NACO, S.B.	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	296,651.00	296,651.00	0.00	0.00	98.88 %
236 CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE, ALDEA EL JICARO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	30.00 %
14 03 021 000 001 47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE, ALDEA EL JICARO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	30.00 %
237 AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, COL. 15 DE SEPTIEMBRE, NACO S.B.	122,986.50	0.00	0.00	0.00	0.00	122,986.50	121,990.00	121,990.00	0.00	0.00	99.19 %
14 03 022 000 001 47210 15-013-01 20 5 AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, COL. 15 DE SEPTIEMBRE, NACO S.B.	122,986.50	0.00	0.00	0.00	0.00	122,986.50	121,990.00	121,990.00	0.00	0.00	99.19 %
238 CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE, ALDEA EL VENADO	0.00	0.00	400,000.00	0.00	190,000.00	210,000.00	145,520.50	145,520.50	0.00	0.00	69.30 %
14 03 027 000 001 47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCION CAJA PUENTE, ALDEA EL VENADO	0.00	0.00	400,000.00	0.00	190,000.00	210,000.00	145,520.50	145,520.50	0.00	0.00	69.30 %
239 HABILITACIÓN DE NUEVA AREA, PARA DESCARGAR DESECHOS SOLIDOS EN EL CREMATARIO MUNICIPAL	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	16,457.87	16,457.87	0.00	0.00	8.23 %
14 01 021 000 001 47210 15-013-01 20 4 HABILITACION DE NUEVA AREA, PARA DESCARGAR DESECHOS SOLIDOS EN EL CREMATARIO MUNICIPAL	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	16,457.87	16,457.87	0.00	0.00	8.23 %
240 AMPLIACIÓN DE ESCUELA, ALDEA SAN MIGUELITO	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	139,373.50	139,373.50	0.00	0.00	69.69 %
14 04 005 000 001 47210 15-013-01 20 7 AMPLIACION DE ESCUELA, ALDEA SAN MIGUELITO	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	139,373.50	139,373.50	0.00	0.00	69.69 %
241 CONSTRUCCION DE ESCUELA, ALDEA MONTE FRESCO	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	105,760.00	105,760.00	0.00	0.00	35.25 %
11 01 007 000 001 47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCION DE ESCUELA, ALDEA MONTE FRESCO	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	105,760.00	105,760.00	0.00	0.00	35.25 %
242 CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE, ALDEA NUEVOS HORIZONTES, SECTOR NACO S.B.	0.00	0.00	286,923.22	0.00	0.00	286,923.22	149,535.00	149,535.00	0.00	0.00	52.12 %
11 02 001 000 001 47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE, ALDEA NUEVOS HORIZONTES, SECTOR NACO S.B.	0.00	0.00	286,923.22	0.00	0.00	286,923.22	149,535.00	149,535.00	0.00	0.00	52.12 %
243 CONSTRUCCION DE TECHO ESCUELA, ALDEA EL CHAGUITE	0.00	0.00	53,692.34	0.00	0.00	53,692.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 04 008 000 001 47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCION DE TECHO ESCUELA, ALDEA EL CHAGUITE	0.00	0.00	53,692.34	0.00	0.00	53,692.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
244 CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE, COL. LEMPIRA ALDEA SAN ISIDRO	0.00	0.00	297,384.69	0.00	0.00	297,384.69	292,040.51	292,040.51	0.00	0.00	98.20 %
13 02 003 000 001 47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COL LEMPIRA, ALDEA SAN ISIDRO	0.00	0.00	167,692.35	0.00	0.00	167,692.35	164,058.00	164,058.00	0.00	0.00	97.83 %
14 03 028 000 001 47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COL LEMPIRA, ALDEA SAN ISIDRO	0.00	0.00	129,692.34	0.00	0.00	129,692.34	127,982.51	127,982.51	0.00	0.00	98.68 %
245 CONSTRUCCION DE 2 AULAS, ESCUELA FRANCIA, EN BANDERAS 1 Y BANDERAS 2	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	174,700.00	174,700.00	0.00	0.00	48.53 %
11 01 008 000 001 47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCION DE 2 AULAS, ESCUELA FRANCIA, EN BANDERAS 1 Y BANDERAS 2	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	174,700.00	174,700.00	0.00	0.00	48.53 %
246 CONSTRUCCION DE AULA KINDER, ALDEA NUEVA NAVIDAD	0.00	0.00	259,384.70	0.00	0.00	259,384.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 009 000 001 47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCION DE AULA KINDER, ALDEA NUEVA NAVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
14 04 009 000 001 47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCION DE AULA KINDER, ALDEA NUEVA NAVIDAD	0.00	0.00	259,384.70	0.00	0.00	259,384.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
247 RECONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL, ALDEA LAS JUNTAS EL CACAO	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	221,110.00	221,110.00	0.00	0.00	63.17 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/01/2021 al 06/09/2021

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2021

Hora : 02:03 p.m.

Pagina: 9 de 9

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO							EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente		Devengado	Pagado			
12 01 012 000 001 47210 11-001-01 20 7	RECONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL, ALDEA LAS JUNTAS EL CACAO	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	221,110.00	221,110.00	0.00	0.00	63.17 %
248	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, BO. LAS TEJERAS QUIMISTAN, S.B.	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	1,403,438.30	1,403,438.30	0.00	0.00	87.71 %
14 03 029 000 001 47210 14-011-02 20 5	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, BO. LAS TEJERAS QUIMISTAN, S.B.	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	1,403,438.30	1,403,438.30	0.00	0.00	87.71 %
TOTAL:	20,797,865.70	0.00	10,029,143.98	980,000.00	980,000.00	30,827,009.68	15,767,389.12	15,767,389.12	0.00	0.00		

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/8/2021

Fecha Final: 31/8/2021

Ejercicio: 2021

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeComE1jR7GHw0ty8h8VQX4zNkCVbMCF67Weux7BQc8z26d84G6AF19zGTDaznqXXH2WYyn3NmYo/s6EA02V4tjJ5ZMWw+ogAyLGVifahmbSGXPjTLUGrh716uRLub87Czfx1hh5zVDW9E4aDt63dMAZEmej14xn22JwnedHuB6GP81jzWmY1McdOEIz1MfyTHEnLVCmUjwbd/WMfe6q7A+vnShww1D1E3EzK6j4GVT/zjRjhAXnM20ZDrC/ByglJpgLaEV1YK9VaItbFCKU3Vnd7DWw41pb+EpOKKX0hidl5ysA0rdHwoP5va8VH8DTm7kGvmfP6JNsYJz/zbIjiReI2s/62iITA=