



ALCALDIA MUNICIPAL  
CHOLULTECA, CHOLULTECA  
PROYECTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE MAYO AÑO 2021

N.	Encargado	Sector-Subsector	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Propósito	Descripción del Proyecto	Alcance del Proyecto	Impacto Ambiental	Impacto en el terreno y asentamientos	Fuentes de Financiamiento	Presupuesto del Proyecto	Fecha de Aprobación del Proyecto	Estado de Proyecto Actual	Costo de Realización	Fecha de Realización del Proyecto	Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	Variación en el concepto del proyecto	Variaciones en el alcance y duración del proyecto	Razones de los cambios antes mencionados
1	Nestor Marcelo Lainez	Sector Vial	Alquiler de equipo pesado para reconstrucción de calles no pavimentadas	Colonia Rotaria, Hato Nuevo, Licitación Carrizosa, Estuero, Thotico Ruz	Mejoramiento del Orzno de la Ciudad	Consiste en la reconstrucción de calles no pavimentadas para mejorar las condiciones de ellas	Cumplir con el proyecto	N/A	N/A	Fondos Municipales	1 135,540.00	3/5/2021	Finalizado	135,540.00	26/5/2021	Acreditado	N/A	N/A	N/A
2	José Alfredo Najar Maldonado	Sector Vial	Alquiler de equipo pesado para Reconstrucción de calles no pavimentadas	Barrio San Jorge, Cal. Rotaria, Hato Nuevo, Víctor Angélica, Licitación Carrizosa, Estuero, Thotico Ruz	Mejoramiento del Orzno de la Ciudad	Consiste en la reconstrucción de calles no pavimentadas para mejorar las condiciones de ellas	Cumplir con el proyecto	N/A	N/A	Fondos Municipales	1 141,200.00	3/5/2021	Finalizado	1 141,200.00	31/5/2021	Acreditado	N/A	N/A	N/A
3	Melán Abel Méndez	Sector Vial	Servicio y suministro de material selecto para reconstrucción de Calles no pavimentadas	Cal. Rotaria, Barrio San Jorge, Cal. Víctor Angélica, Hato Nuevo, Licitación Carrizosa, Estuero, Thotico Ruz	Mejoramiento del Orzno de la Ciudad	Consiste en la reconstrucción de calles no pavimentadas para mejorar las condiciones de ellas	Cumplir con el proyecto	N/A	N/A	Fondos Municipales	1 109,800.00	3/5/2021	Finalizado	1 109,800.00	31/5/2021	Acreditado	N/A	N/A	N/A
4	Melán Abel Méndez	Sector Vial	Servicio y suministro de material selecto para reconstrucción de Calles no pavimentadas	Cal. Rotaria, Barrio San Jorge, Cal. Víctor Angélica, Hato Nuevo, Licitación Carrizosa, Estuero, Thotico Ruz	Mejoramiento Vial Urbano	Consiste en el acortamiento de calles no pavimentadas para mejorar las condiciones de ellas	Cumplir con el proyecto	Al tener calles no pavimentadas perjudica a la salud del peatón, provocando enfermedades respiratorias	N/A	Fondos Municipales	1 106,800.00	3/5/2021	Finalizado	1 106,800.00	31/5/2021	Acreditado	N/A	N/A	N/A
5	Isaac Alberto Flores	Sector Vial	Servicio y suministro de material selecto para reconstrucción de Calles no pavimentadas	Cal. Rotaria, Barrio San Jorge, Cal. Víctor Angélica, Hato Nuevo, Licitación Carrizosa, Estuero, Thotico Ruz	Mejoramiento del Orzno de la Ciudad	Consiste en la reconstrucción de calles no pavimentadas para mejorar las condiciones de ellas	Cumplir con el proyecto	N/A	N/A	Fondos Municipales	1 97,800.00	3/5/2021	Finalizado	1 97,800.00	31/5/2021	Acreditado	N/A	N/A	N/A
6	Isaac Napoleón Lainez	Sector Vial	Servicio y suministro de material selecto para reconstrucción de Calles no pavimentadas	Cal. Rotaria, Barrio San Jorge, Cal. Víctor Angélica, Hato Nuevo, Licitación Carrizosa, Estuero, Thotico Ruz	Mejoramiento del Orzno de la Ciudad	Consiste en la reconstrucción de calles no pavimentadas para mejorar las condiciones de ellas	Cumplir con el proyecto	N/A	N/A	Fondos Municipales	1 66,600.00	3/5/2021	Finalizado	1 66,600.00	31/5/2021	Acreditado	N/A	N/A	N/A
7	Isaac Napoleón Lainez	Sector Vial	Construcción de Pavimento	Cal. Rotaria, Barrio San Jorge, Cal. Víctor Angélica, Hato Nuevo, Licitación Carrizosa, Estuero, Thotico Ruz	Mejoramiento Vial Urbano	Consiste en el acortamiento de calles no pavimentadas para mejorar las condiciones de ellas	Cumplir con el proyecto	Al tener calles no pavimentadas perjudica a la salud del peatón, provocando enfermedades respiratorias	N/A	Fondos Municipales	1 43,800.00	3/5/2021	Finalizado	1 43,800.00	29/5/2021	Acreditado	N/A	N/A	N/A
8	Isaac Napoleón Lainez	Sector Vial	Servicio y suministro de material selecto para reconstrucción de Calles no pavimentadas	Cal. Rotaria, Barrio San Jorge, Cal. Víctor Angélica, Hato Nuevo, Licitación Carrizosa, Estuero, Thotico Ruz	Mejoramiento del Orzno de la Ciudad	Consiste en la reconstrucción de calles no pavimentadas para mejorar las condiciones de ellas	Cumplir con el proyecto	N/A	N/A	Fondos Municipales	1 83,400.00	3/5/2021	Finalizado	1 83,400.00	31/5/2021	Acreditado	N/A	N/A	N/A
9	Rolando Villalobos Galo	Sector Vial	Servicio y suministro de material selecto para reconstrucción de Calles no pavimentadas	Cal. Rotaria, Barrio San Jorge, Cal. Víctor Angélica, Hato Nuevo, Licitación Carrizosa, Estuero, Thotico Ruz	Mejoramiento del Orzno de la Ciudad	Consiste en la reconstrucción de calles no pavimentadas para mejorar las condiciones de ellas	Cumplir con el proyecto	N/A	N/A	Fondos Municipales	1 106,800.00	3/5/2021	Finalizado	1 106,800.00	31/5/2021	Acreditado	N/A	N/A	N/A
10	Rolando Villalobos Galo	Sector Vial	Construcción de Pavimento	Cal. Rotaria, Barrio San Jorge, Cal. Víctor Angélica, Hato Nuevo, Licitación Carrizosa, Estuero, Thotico Ruz	Mejoramiento Vial Urbano	Consiste en el acortamiento de calles no pavimentadas para mejorar las condiciones de ellas	Cumplir con el proyecto	Al tener calles no pavimentadas perjudica a la salud del peatón, provocando enfermedades respiratorias	N/A	Fondos Municipales	1 40,500.00	3/5/2021	Finalizado	1 40,500.00	31/5/2021	Acreditado	N/A	N/A	N/A
11	Rolando Villalobos Galo	Sector Vial	Reconstrucción de drenaje pluvial (canetas)	Cal La Verónica	Mejoramiento del Orzno de la Ciudad	Consiste en el acortamiento de calles no pavimentadas para mejorar las condiciones de ellas	Cumplir con el proyecto	N/A	N/A	Fondos Municipales	1 2,300.00	17/5/2021	Finalizado	1 2,300.00	17/5/2021	Acreditado	N/A	N/A	N/A
12	Oscar Orlando Baganjano	Sector Vial	Servicio y suministro de material selecto para reconstrucción de Calles no pavimentadas	Cal. Rotaria, Barrio San Jorge, Cal. Víctor Angélica, Hato Nuevo, Licitación Carrizosa, Estuero, Thotico Ruz	Mejoramiento del Orzno de la Ciudad	Consiste en la reconstrucción de calles no pavimentadas para mejorar las condiciones de ellas	Cumplir con el proyecto	N/A	N/A	Fondos Municipales	1 109,200.00	3/5/2021	Finalizado	1 109,200.00	31/5/2021	Acreditado	N/A	N/A	N/A
13	Oscar Emilio Méndez	Sector Vial	Servicio y suministro de material selecto para reconstrucción de Calles no pavimentadas	Cal. Rotaria, Barrio San Jorge, Cal. Víctor Angélica, Hato Nuevo, Licitación Carrizosa, Estuero, Thotico Ruz	Mejoramiento del Orzno de la Ciudad	Consiste en la reconstrucción de calles no pavimentadas para mejorar las condiciones de ellas	Cumplir con el proyecto	N/A	N/A	Fondos Municipales	1 68,400.00	3/5/2021	Finalizado	1 68,400.00	26/5/2021	Acreditado	N/A	N/A	N/A
14	Oscar Emilio Méndez	Sector Vial	Servicio y suministro de material selecto para reconstrucción de Calles no pavimentadas	Cal. Rotaria, Barrio San Jorge, Cal. Víctor Angélica, Hato Nuevo, Licitación Carrizosa, Estuero, Thotico Ruz	Mejoramiento del Orzno de la Ciudad	Consiste en la reconstrucción de calles no pavimentadas para mejorar las condiciones de ellas	Cumplir con el proyecto	N/A	N/A	Fondos Municipales	1 58,800.00	3/5/2021	Finalizado	1 58,800.00	26/5/2021	Acreditado	N/A	N/A	N/A
15	Oscar Emilio Méndez	Sector Vial	Servicio y suministro de material selecto para reconstrucción de Calles no pavimentadas	Cal. Rotaria, Barrio San Jorge, Cal. Víctor Angélica, Hato Nuevo, Licitación Carrizosa, Estuero, Thotico Ruz	Mejoramiento del Orzno de la Ciudad	Consiste en la reconstrucción de calles no pavimentadas para mejorar las condiciones de ellas	Cumplir con el proyecto	N/A	N/A	Fondos Municipales	1 51,000.00	3/5/2021	Finalizado	1 51,000.00	31/5/2021	Acreditado	N/A	N/A	N/A
16	Carlos Alberto Irujo	Sector Vial	Servicio y suministro de material selecto para reconstrucción de Calles no pavimentadas	Cal. Rotaria, Barrio San Jorge, Cal. Víctor Angélica, Hato Nuevo, Licitación Carrizosa, Estuero, Thotico Ruz	Mejoramiento del Orzno de la Ciudad	Consiste en la reconstrucción de calles no pavimentadas para mejorar las condiciones de ellas	Cumplir con el proyecto	N/A	N/A	Fondos Municipales	1 116,400.00	3/5/2021	Finalizado	1 116,400.00	31/5/2021	Acreditado	N/A	N/A	N/A
17	Inversiones Maquinaria TRACTOMAS	Sector Vial	Alquiler de equipo pesado para reconstrucción de calles no pavimentadas	Barrio San Jorge, Cal. Víctor Angélica, Cal. Thotico Ruz	Mejoramiento del Orzno de la Ciudad	Consiste en la reconstrucción de calles no pavimentadas para mejorar las condiciones de ellas	Cumplir con el proyecto	N/A	N/A	Fondos Municipales	1 242,000.00	3/5/2021	Finalizado	1 242,000.00	31/5/2021	Acreditado	N/A	N/A	N/A

