

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Dirección del Fondo Social de Electrificación

MEMORÁNDUM FOSODE-060-VII-2021

PARA: Lic. LUIS FERNANDO CRUZ
Jefe Unidad de Transparencia

DE: LIC. MARIO CARDONA
Director de FOSODE

ASUNTO: Información Para Portal de Transparencia Sobre Cierre de Proyectos de Electrificación Social a Través de FOSODE Durante el Mes de Junio de 2021.

FECHA: 6 de julio 2021.

PÁG. 1/11

Estimado, Licenciado Cruz,

Por este medio remito la información concerniente a los proyectos **FINALIZADO** en el mes de junio de 2021 por esta Dirección, de acuerdo al formato establecido y en cumplimiento al Artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Atentamente,


Lic. Mario Cardona Flores
Director de FOSODE



CC: Archivo FOSODE
CC: MRCF

PROYECTO No. 1

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	El Encanto
Ubicación del Proyecto	Comunidad El Encanto, Mucipio: Patuca, Departamento: Olancho
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> • Fondo FOSODE • Fondos Municipales • Fondos Comunidad
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 37,778.40 Municipalidad: L. 738,859.73 Cominidad: L. 14,015.64
Fecha de Aprobación	Junio 2021
Estado del Proyecto	Finalizado

Costo de Finalización	L. 790,653.77 \$ 32,852.60
Fecha de Finalización	marzo 2021

*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.0667


PÁG. 3/11

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Elaborado por: Eva Rojas


Lic. Mario Cardona Flores
 Director de FOSODE



PROYECTO No. 2

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Mercado
Ubicación del Proyecto	Comunidad Mercado Municipal, Municipio: Sabangrande, Departamento: Francisco Morazán
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> • Fondo FOSODE • Fondos Municipales
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 19,080.00 Municipalidad: L. 119,476.35
Fecha de Aprobación	Marzo 2021

Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 138,536.35 \$ 5,757.18
Fecha de Finalización	Junio 2021

*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.0667

PÁG. 5/11

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Elaborado por: Eva Rojas


Lic. Mario Cardona Flores
 Director de FOSODE



PROYECTO No. 3

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	San José de la Iodosa
Ubicación del Proyecto	Comunidad San José de la Lodosa, Mucipio: Danli, Departamento: El Paraíso
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> • Fondo ENEE • Fondos FOSODE • Fondos Nordicos • Fondos Municipales
Presupuesto del Proyecto	ENEE: L. 526,546.35 FOSODE: L. 1,128,214.98 F. Nordicos: L. 84,597.12

	Municipalidad: L. 1,143,528.69
Fecha de Aprobación	Octubre 2017
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 2,882,887.14 \$ 119,565.32
Fecha de Finalización	Junio 2021

*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.1114

PÁG. 7/11

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Elaborado por: Eva Rojas


Lic. Mario Cardona Flores
 Director de FOSODE



PROYECTO No. 4

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	La Pradera
Ubicación del Proyecto	Comunidad La Pradera, Mucipio: Tatumbla, Departamento: Francisco Morazán
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> • Fondo FOSODE • Fondos Municipales
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 9,142.48 Municipalidad: L. 147,602.28
Fecha de Aprobación	Diciembre 2020
Estado del Proyecto	Finalizado

Costo de Finalización	L. 157,142.48 \$ 6,517.46
Fecha de Finalización	Mayo 2021

*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.1110

PÁG. 9/11

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Elaborado por: Eva Rojas



Lic. Mario Cardona Flores
 Director de FOSODE



PROYECTO No. 5

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Valderramos
Ubicación del Proyecto	Colonia Valderramos, Mucipio: Catacamas, Departamento: Olancho
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> • Fondo FOSODE • Fondos Nordicos • Fondos Comunidad
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 27,928.88 F. Nordicos: L. 427,509.56 Municipalidad: L. 542,887.55
Fecha de Aprobación	Noviembre 2020

Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 998,325.99 \$ 41,405.42
Fecha de Finalización	Abril 2021

*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.1110

PÁG. 11/11

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Elaborado por: Eva Rojas


Lic. Mario Cardona Flores
 Director de FOSODE

