

Cuadro de Proyectos- Direccion de Control y Seguimiento

JUNIO DE 2021

Codigo	Nombre del Proyecto	Encargado de la Ejecucion del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Proposito	Descripcion del Proyecto	Impacto Ambiental	Impacto en el terreno y asentamiento	Fuentes de Financiamiento	Monto Contractual	Fechas de Aprobacion del Presupuesto del Proyecto	Estado Actual del Proyecto	Costo de Finalizacion (Proyectado)	Fecha de Finalizacion (Proyectada)	Variacion en el costo total del Proyecto	Variacion alcance y duracion del Proyecto	Razones de los cambios antes mencionados
47110	Mejoramiento a Cerco Perimetral Escuelas Ramon Amaya Amador,Aldea Lomitas del Este	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Aldea Lomitas del Este	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	30,000.00	27/11/2021	23%	30,000.00	Julio-2021	L. 0.00	N/A	N/A
47110	Construccion De Cerco Perimetral En Centro Educativo Basico Abraham Mejia Z.Campo Neronos	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Campo Neronos	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	40,000.00	27/11/2021	15%	40,000.00	Octubre-2021	L. 0.00	N/A	N/A
47110	Mejoramiento De Escuela Jose Tomas Ponce,Aldea Trocaire	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Aldea Trocaire	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	30,000.00	27/11/2021	10%	30,000.00	Septiembre-2021	L. 0.00	N/A	N/A
47110	Finalizacion de Escuela Aldea La Esperanza	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Aldea La Esperanza	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	30,000.00	27/11/2021	27%	30,000.00	Septiembre-2021	L. 0.00	N/A	N/A
47110	Finalizacion de Escuela Aldea La Gloria	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Aldea la Gloria	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	40,000.00	27/11/2021	39%	40,000.00	Septiembre-2021	L. 0.00	N/A	N/A
47110	Construccion de Avenida Memorial en Cementerio Antiguo, Bo El Centro	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	275,754.42	27/11/2021	11%	275,754.42	Septiembre-2021	L. 0.00	N/A	N/A
47110	Finalizacion de Sala de Archivo en Hospital Anibal Murrillo Escobar, Col. Bella Vista	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	500,000.00	27/11/2021	5%	500,000.00	Septiembre-2021	L. 0.00	N/A	N/A
47110	Construccion de Tanque para Almacenamiento de Agua,Aldea Puerto Escondido	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Aldea Puerto Escondido	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	50,000.00	27/11/2021	14%	50,000.00	Agosto-2021	L. 0.00	N/A	N/A
41110	Finalizacion de Cerco Perimetral en Campo de Futbol, Aldea Campo Nuevo	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Aldea Campo Nuevo	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	30,000.00	27/11/2021	2%	30,000.00	Agosto-2021	L. 0.00	N/A	N/A
47110	Mejoramiento de Cancha de Futbol y Construccion de Cerco Perimetral, Col. Betania	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	200,000.00	27/11/2021	12%	200,000.00	Agosto-2021	L. 0.00	N/A	N/A
47110	Construccion de Centro Comunal, Aldea Coyoles	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Aldea Coyoles	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	80,000.00	27/11/2021	5%	80,000.00	Septiembre-2021	L. 0.00	N/A	N/A
47110	Finalizacion de Centro Comunal, Aldea El Agricultor	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Aldea El Agricultor	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	40,000.00	27/11/2021	34%	40,000.00	Agosto-2021	L. 0.00	N/A	N/A
47110	Mejoramiento de Techo en Iglesia Inmaculada Concepcion ,Aldea nombre de Jesus	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Aldea Nombre de Jesus	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	28,000.00	27/11/2021	97%	28,000.00	Agosto-2021	L. 0.00	N/A	N/A
47110	Construccion de Centro Comunal, Aldea Neronos	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Aldea Neronos	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	23,000.00	27/11/2021	42%	23,000.00	Agosto-2021	L. 0.00	N/A	N/A
47110	Construccion de Galpon para pollos de engorde Col SUTRASCO	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Col. Sutrasco	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	70,000.00	27/11/2021	19%	70,000.00	Agosto-2021	L. 0.00	N/A	N/A
23400	Mejoramiento de Calles Area Urbana	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	3,171,953.07	27/11/2021	20%	3,171,953.07	Diciembre-2021	L. 0.00	N/A	N/A
47210	Pavimentacion de Calles Area Urbana	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	1,661,419.30	27/11/2021	19%	1,661,419.30	Diciembre-2021	L. 0.00	N/A	N/A
23400	Mejoramiento de Calles Area Rural	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	2,147,192.45	27/11/2021	7%	2,147,192.45	Diciembre-2021	L. 0.00	N/A	N/A
47112	Mejoramiento de Modulo en Mercado para Instalacion de Oficina Aguas de Olanchito	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	350,000.00	27/11/2021	15%	350,000.00	Octubre-2021	L. 0.00	N/A	N/A



Municipalidad de Olanchito, Yoro

Cuadro de Proyectos – Dirección de Control y Seguimiento

Junio 2021