



Municipalidad de San Nicolás
Departamento de Copán, Honduras C.A.
Tele-fax: 2641-0729



INFORME DE EJECUCION DE PROYECTOS
ACUMULADO DEL MES DE JUNIO 2021

Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	EJECUTADO EN EL MES	ACUMULADO	PEND. EJECUCION
1	Construccion de viviendas solidarias en el casco urbano y area rural	Consiste en la construccion de una vivienda de 6x6 de con bloque de #5 la cual consta de dos aguas con canaleta y aluzin de 12 pies, consta con sala, cocina dos habitaciones y baño, mas una pila. En la comunidad de El Modelo se esta construyendo 3 viviendas a familias de escasos recursos (Sra. Zuema Sanchez, Sr. Francis Lopez y Sr. Miguel vidal Regalado, Sr Julio Cesar Villeda de comunidad Las Brisas ...El proyecto se encuentra en un avance del 90% y actualmente esta en ejecucion	449,380.40	18,200.00	411,479.00	37,901.40
2	Mejoramiento de viviendas (pisos y techos) a familias de escasos recursos economicos, Urbano y Rural	Se realizo una compra de material: Canaleta y aluzinc donde hicimos entrega a los solicitantes mediante inspoeccion y medicion de material.	1,222,248.73	49,382.62	867,599.49	354,649.24
3	Mejoramiento de viviendas (Instalacion electrica domiciliaria), Urbano y Rural	Se proedio a realizar compra de alambre de acometida para instalaciones domiciliarias	200,000.00	31,094.40	31,094.40	168,905.60
4	Mantenimiento y reparacion al sistema de agua potable en el casco urbano	El departamento de servicios Publicos municipal se ha encargado de dar mantenimiento a toda la tuberia de conduccion del agua al casco urbano, realizando enchapados de concreto, cambio y reparacion de tuberia, especialmente en el sector de Copalchil SNC donde realizamos apertura y cambio de tuberia aproximado de 280 tubos de 3 pulg y 18000 metros lineales de apertura de zanjo .-	473,210.67	66,292.91	360,744.07	112,466.60
5	Ampliacion alcantarillado sanitario, San Nicolas, San Francisco, San Jose, San Cayetano, San Sebastian El Progreso	Se estan construyendo cajas de registro sistema de alcantarillado sanitario	150,000.00	16,034.78	38,134.78	111,865.22
6	Pavimentacion de calle por prop de Kelvin Chavez hasta prop de Rigoberto Argueta, barrio El Progreso	El proyecto se inicio con la conformacion de carretera, y se procedio a la instalacion de alcantarilla por donde pasara el drenaje aguas lluvias, se construiran 281.6 mt2 de concreto idraulico incluido aceras y bordillos	498,292.46	98,569.72	98,569.72	399,722.74

Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	EJECUTADO EN EL MES	ACUMULADO	PEND. EJECUCION
7	Mejoramiento de calles, San Nicolas, San Francisco, Pueblo Nuevo, San Jose, San Cayetano, San Sebastian El Progreso	Se realizò la construccion de muro de contencion con materiales, arena, grava, piedra en B° Pueblo Nuevo	494,696.54	18,850.00	52,773.05	441,923.49
8	Mantenimiento y reparacion de carreteras, area rural	Se ha continua realizando el pago de contratos de la reparacion y habilitacion inmediata de todas las carreteras principales del municipio que fueron dañadas por las Tormentas tropicales ETA e IOTA Se suscribio el Convenio N° 033-06/2021 para Balastado-conformacion II, conformacon I de carreteras en area rural y algunas calles del Casco urbano	1,552,483.66	461,550.00	1,330,920.00	221,563.66
9	Reparacion de alumbrado publico, Urbano y rural	Se realizaron reparacion e instalacion de lamparas de alumbrado publico	363,277.00	75,571.98	197,221.98	166,055.02
TOTAL			7,979,640.71	835,546.41	4,561,426.53	3,418,214.18



DENIA IVETH MEJIA ARAGON
 Jefe de presupuesto municipal