

MUNICIPALIDAD DE LEPAERA, LEMPIRA



NOMBRE DEL PROYECTO

Mantenimiento de Aguas negras en el Casco Urbano

BENEFICIARIOS.

Habitantes del Casco Urbano de Lepaera

Solicitado A:

LEPAERA, LEMPIRA

HONDURAS C.A Octubre de 2021

Mario Rosales Jasso Castro
Jefe de la Unidad Técnica de
Control Municipal



Ficha de Proyecto

Mantenimiento de Aguas Negras en el Casco Urbano

1. Identificación del Proyecto

1.- Encargado de la ejecución del proyecto

Alcalde Municipal
Edgar Antonio Murillo

2.- Sector o Sub sector

Sector: AGUA Y SANEAMIENTO

3.- Nombre del Proyecto

Mantenimiento de Aguas Negras en el Casco Urbano: Barrio El Centro, Barrio San Juan y Barrio el Calvario de Lepaera, Lempira

4.- Ubicación del Proyecto.

Casco Urbano Lepaera, Lempira, la cual se ubica al Norte del Dpto. de Lempira

5.- Propósito

Mejorar el saneamiento Básico, disminuyendo las enfermedades causadas por la contaminación del medio ambiente a través de la ejecución del proyecto: Mantenimiento de Aguas Negras en el Casco Urbano de Lepaera.

6.- Descripción del Proyecto.

El presente proyecto consiste en Darle mantenimiento al Sistema de Aguas Negras en los diferentes barrios de El Casco Urbano de Lepaera, dicho proyecto que para los pobladores surge como una de las prioridades más urgentes en estos momentos como ser la limpieza del alcantarillado o sistema

de aguas negras en donde lo mas prioritario en estos momentos es sacar sedimentos que impiden que las agua negras circulen libremente ocasionando el derrame de suciedad proveniente de estas tuberías dañando el medio ambiente, lo que al final produce enfermedades gastrointestinales, de la piel etc.

Es necesario dar a conocer que el presente proyecto cuenta con un estudio detallado de materiales ya se encuentran en bodega algunos materiales que son comprados con fondos aprobados por la Corporación Mpal. En la actualidad se hizo la Sanjeadura y colocación de tubería, a la vez se están limpiando pozos o lagunas de absorción.

Se ha considerado como parte integral del proyecto desarrollar capacidades en las organizaciones locales para una administración eficiente y brindar sostenibilidad y mantenimiento al proyecto.

El Trabajo a realizar es específicamente el mantenimiento de Aguas Negras/alcantarillado de Sanitario en los diferentes barrios del Casco Urbano.

7. Elaboración del Proyecto

- Alcance del Proyecto.

Se está dando ejecución al proyecto en estos momentos tanto financiera como en su parte física y para poder ejecutarlo de acuerdo a su naturaleza y de acuerdo a los avances que se han obtenido en esta última etapa, es necesario el involucramiento de toda la población del Casco Urbano, que son aproximadamente **1,200** hogares que son los beneficiarios directos del proyecto y también se involucran las personas que están construyendo viviendas nuevas.

Se realizaron varias reuniones para hacer conciencia a la población de la problemática existente por la falta de un buen mantenimiento al sistema de aguas negras existente en la actualidad y sobre la contaminación la cual es latente, lo que afecta a los habitantes del municipio de Lepaera ocasionando muchas enfermedades producto de la contaminación ambiental.

8. Impacto Ambiental.

Con el presente proyecto se ha levantado una ficha de Registro Biofísica y Socioeconómica de la localidad, en donde se describen características del medio como ser: Tipo de suelo, Pendientes del Terreno, distribución del cuerpo de agua, Vulnerabilidad del terreno, cantidad de árboles etc. esto para asegurar que el proyecto se está ejecutando en una zona que reúna las características ambientales de calidad.

9. Impacto en terreno y asentamientos.

Para la ejecución del presente Proyecto la Municipalidad a través de la Oficina de Unidad Técnica de Gestión Municipal como encargada del proyecto, Dirección municipal de Justicia, Junta de Agua, dpto. de Servicios Públicos y La UMA de Lepaera Hizo verificación de terrenos, en vista que para llevar a cabo el proyecto se tiene que comprobar a través de las visitas si no se dañan Terrenos, Viviendas y bosque natural

A los beneficiarios se les solicita su apoyo para visitar a los dueños de propiedades por donde se estará ejecutando el proyecto, en este caso no es servicio de servidumbre si no más que todo un análisis de posibles molestias a la población. Ya que lo que está dañando específicamente es que las alcantarillas se entapan porque se le introducen suciedades, desperdicios que dañan las mismas y por ende se perjudica el medio ambiente.

10. Detalles del Encargado del Proyecto /Nombre Completo, Números Telefónicos, Correo electrónico, entre otros

La encargada del proyecto en mención es: María Rosandra Lara, jefe de la Unidad Técnica de Gestión

Teléfono No. **98072593, 2655-50-90**

Correo Electrónico: lara.gestion2016@yahoo.com

Sede: Municipalidad de Lepaera, Lempira

Ing. Mauricio Avalos

Mancomunidad Puca.

Fuentes de Financiamiento.

Se cuenta con un banco de Fuentes de Financiamiento para este tipo de proyecto que damos a conocer a continuación: **FHIS, Congreso Nacional, Beneficiarios directos y Municipalidad**

De las Fuentes financieras mencionada hasta el momento solo ha estado funcionando Municipalidad,

Presupuesto del Proyecto.

El presente proyecto en estos momentos lleva un avance de **25.10 % en el presente mes de Octubre** según lo planificado, están pendientes la ejecución de algunas actividades, pero viene la otra etapa para darle la continuidad en caso que no se concluya el proyecto. aunque este tipo de proyecto es permanente

11.Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto.

Diciembre del 2020

12.Estado del Proyecto actual.

En este momento ya está en ejecución el proyecto de mantenimiento de aguas negras, Ya que es un proyecto que se pretende se ejecutara en varias etapas por ser un proyecto continuo ya que constantemente se daña el sistema de Aguas Negras, en estos momentos realizando limpieza para sacar la cimentación de los tramos en donde esta obstruido.

13.Costo de finalización Proyectado

Costo Total Lps: **Lps.100,000.00**

Vigente: **Lps.100,000.00**

Devengado: **Lps.25,102.00**

Pagado: **Lps.25,102.00**

Pendiente a Ejecutar: **Lps.74,898.00**

Además, la municipalidad brinda su aporte Con material Local =arena,
grava piedra

Fecha de finalización proyectada

Diciembre de 2021

Ejecución Del Proyecto

14.Relación de lo Planificado con los productos entregados de manera trimestral.

En relación con lo planificado debo mencionar que el proyecto se planifico para ejecutarse en un periodo no mayor de 12 meses por la dimensión del proyecto a ejecutar y a realizarse por etapas ya que es un proyecto continuo y por la localización en vista que es en zona Urbana por lo cual se hace muy difícil dar el avance recomendado por la fuente de financiamiento al proyecto, ya que existieron algunos contratiempos que se consideran de menor importancia.

De lo planificado ya se tiene un avance de un **25.10%** en lo que va el mes de **Octubre** del presente año ya que se ha ejecutado el proyecto desde diferentes lugares que señala el diseño, se han hecho trámites como ser: visita a los diferentes sitios en donde se hará el mantenimiento ya que hay varios lugares reportados como problema. Al momento de realizar los

trabajos solicitar permiso de Servidumbre, visitas por parte de la UMA y todo tipo de estudio necesarios para la ejecución de un proyecto de esta naturaleza.

En cuanto a la inversión financiera la Municipalidad en su presupuesto tenía la cantidad de **Lps.100,000.00** en este periodo y se ha pagado la cantidad de **Lps.25,102.00** quedando por ejecutar la Cantidad de **Lps. 74,898.00**.

15.Variación en el costo total del Proyecto.

Como en todo proyecto existen variaciones, en este caso, como es un proyecto que se pretende ejecutar en diferentes etapas, el presupuesto está en ejecución, y la parte física a la vez lleva un buen avance por el momento, por lo cual no hay muchas variaciones en el aporte municipal se iban a invertir **Lps. 100,000.00** y se han pagado **Lps. 25,102.00** solamente, faltando una ejecución de **Lps. 74,898.00**

Costo Total Lps: Lps.100,000.00

Vigente: Lps.100,000.00

Devengado: Lps.25,102.00

Pagado: Lps.25,102.00

Pendiente a Ejecutar: Lps.74,898.00

Además, la municipalidad brinda su aporte Con material Local =arena, grava piedra

Fecha de finalización proyectada

Diciembre de 2021

18.-Variaciones en el alcance y duración del Proyecto.

Por el momento no ha habido variaciones en cuanto a la ejecución en este proyecto.

Esta etapa ha tenido una ejecución de un **25.10%** lo que falta siempre se le está dando la continuidad, pero hasta donde está el proyecto en estos momentos se ha ejecutado de una manera satisfactoria tanto para la municipalidad como para los beneficiarios, ambas se portaron a la altura cumpliendo cada organización participante con lo que se le encomendó desde que se le dio inicio al proyecto.

16.Razones de los cambios antes mencionados.

Por el momento no ha habido cambios que se consideren de mucha relevancia como ser: El Clima que es un factor que no se puede evitar, también por los materiales esto porque las ferreterías existentes en el municipio de Lepaera no cuentan con todos los materiales que se necesitan para darle seguimiento al proyecto. también el hecho que la ejecución financiera no se llevó a cabo en el tiempo deseado, dándosele continuidad el presente año 2021.

Anexos

_ Área en donde se está ejecutando el proyecto de mantenimiento de sistema de Aguas Negras.

-Ya se hizo colocación de tubería.

- Preparación de material

- Construcción de agujero

- Fotografías de las Diferentes actividades desarrolladas en el proyecto Construcción de Mantenimiento de Aguas Negras del Casco Urbano,

siempre dando le seguimiento a actividades de limpieza de alcantarillado de aguas Negras.













