


**Oficio No.664 -UTGP-2021**  
Tegucigalpa, M.D.C., 05 de noviembre de 2021

Licenciada

**Lesly Barahona Vivas**

Jefa de la Unidad de Transparencia SESAL

Su Oficina



Estimado Licenciada Barahona:

Reciba un cordial saludo de nuestra parte, deseando el mejor de los éxitos en su gestión cotidiana.

En respuesta al oficio No.749-UT-2021 con fecha 28 de octubre de 2021 se le comunica que actualmente esta unidad no está ejecutando proyectos con fondos propios, solamente se está brindado apoyo a diferentes instancias para la formulación, supervisión y seguimiento por lo que se adjunta cuadro de donde se enlistan los proyectos que se ejecutan con fondos externos tanto a través de donaciones como de préstamos, también aquellos que son ejecutados con fondos propios (Fondos Nacionales) tanto de los establecimientos de salud como oficinas administrativas a nivel nacional; en cada proyecto encontrarán asignado al personal responsable de su desarrollo.

Atentamente,

**Abogado Minelio Ramirez**

Jefe de la Unidad Técnica de Gestión de Proyectos

📁: Archivo

PROYECTOS UTGP 2021

Fecha de actualización								
No.	Proyecto	Fuente de financiamiento	Modalidad	Fecha de inicio	Fecha de compromiso de entrega	Monto	Encargado	Estatus
PRÉSTAMOS								
1	Programa 1195 Hospital Escuela, Francisco Morazán Hospital de Occidente, Copán Hospital Suazo Córdoba, La Paz Hospital San Francisco, Olancho Hospital Santa Teresa, Comayagua	Fondos BID	Contrato de Préstamo No. 4619	ago-19	1/7/2025	\$ 28,000,000.00	Ing. Jessica Ordoñez Ing. Ana López Ing. Edwin Cambar Ing. Alan Nuñez	La Contratación de Firma de Diseño y Supervisión para las Obras de 1195 se encuentra en proceso de revisión de ofertas de la única empresa que presentó propuesta, ya se ha enviado para No Objeción del BID el informe de Evaluación Técnica.
2	Fortalecimiento Integral de la Red de Atención de Traumas y Urgencias de Tegucigalpa	Fondos BID	Contrato de Préstamo No. 4713	mar-21	N/A	\$ 53,820,000.00	Arq. Daniela Godoy Ing. Ana López Ing. Angela Vijil Ing. Edwin Cambar	De acuerdo a la última información brindada por el BID, la construcción del proyecto se ha detenido puesto que los fondos han sido destinados a dar respuesta ante la pandemia COVID-19.
3	Hospital de Rotán	Por definir	Por definir	N/A	N/A	\$ 10,000,000.00	Arq. Daniela Godoy Marco Molina Fabio Rivera	A la espera de directrices por parte de la Señora Ministra sobre la opción a desarrollarse y la confirmación de fondos para su ejecución. Se ha realizado perfil de proyecto para solicitud de fondos a través de USAID.
4	Oficinas Sanitarias Internacionales de la zona Occidental del país	Organización Internacional para los Migrantes	Fondos Externos	Por definir	Por definir	\$ 53,000.00	Ing. Jessica Ordoñez Fabio Rivera	En proceso de formulación del proyecto.
5	Oficinas Sanitarias Internacionales de la zona Norte del país, El Poy, Aguacaliente y El Florido.	Organización Internacional para los Migrantes	Fondos Externos	Por definir	Por definir		Ing. Jessica Ordoñez	Se ha realizado gira de levantamiento de necesidades, en proceso de diseño y de reunión informativa.
6	Oficinas Sanitarias Internacionales de la zona Sur del país	Organización Internacional para los Migrantes	Fondos Externos	Por definir	Por definir		Ing. Ana López Ing. Rina Suazo	Se ha realizado gira de levantamiento de necesidades, en proceso de diseño y de reunión informativa.
7	Obras menores en el Laboratorio Nacional de Virología	BID	Fondos Externos	Por definir	Por definir	Por definir	Marco Molina	En proceso de recepción y reparaciones de desperfectos en los acabados.
8	Remodelación de la Sala Pediátrica del INCP y Mejoras a las VICITS de Danlí, Roatán y Comayagua	Global Comunitites	Fondos Externos	Por definir	Por definir	Por definir	Ing. Ana López Ing. Jessica Ordoñez	Apoyo en revisión y aprobación de productos y avances del proyecto. Actualmente el proyecto se encuentra en proceso de aprobación de planos, presupuesto y especificaciones técnicas del INCP, VICITS de Roatán, Danlí y Comayagua.
DONACIONES								
1	Mejora de la eficiencia en la Gestión Hospitalaria de la informática en Salud de Honduras"	Fondos Externos	Donación	Por definir	N/A	\$ 592,903.00	Lizbeth Peralta	Se está realizando una reevaluación del alcance del proyecto y de los sitios donde será implementado. Se ha finalizado capacitación del personal de salud para el uso sistema de salud en la plataforma de información.
		Fondos Nacionales				\$ 93,061.00		
2	Mejoras a la Casa de Alojamiento de los estudiantes de Medicina en Puerto Lempira	Fondos UNITEC	Donación	09 de febrero	N/A	L 500,000.00	Ing. Rina Suazo	La formulación del proyecto fue entregada a UNITEC donde aún se encuentra en revisión y aprobación por parte de su Junta Directiva.

No.	Proyecto	Fuente de financiamiento	Modalidad	Fecha de inicio	Fecha de compromiso de entrega	Monto	Encargado	Estatus
3	Equipamiento de áreas críticas de labor y parto para los Hospitales Gabriela Alvarado en Danlí y Santa Teresa en Comayagua	Fondos BCIE Resolucion DI-91/2020	Donación	sep-19	N/A	\$ 668,600.00	Ing. Luis Galvez	Se recibió copia de Oficio ORHON-0178/2021, dirigido a Ing. Selvin Barralaga, Coordinador de la Unidad Ejecutora de Secretaría de la Presidencia donde se le notifica la opinión del BCIE de cancelar el proceso de licitación. Producto de la reunión sostenida entre SDP - UTGP-BCIE-Comité Ejecutivo de licitación fue notificado lo siguiente: - SDP sugirió realizar proceso licitatorio mediante convenio entre PNUD - SESAL. - BCIE manifestó que no existen fondos adicionales para pagar incrementos. - UTGP observa que con el cambio de ejecutor la cantidad de equipo médico a ser adquirido sería menor al alcance original.
				nov-19	Por definir	\$ 190,000.00	Ing. Luis Galvez	La UTGP hace del conocimiento lo siguiente para constancia: SDP es la Unidad Ejecutora del proyecto y es el responsable de realizar los pagos, a la fecha no fue creada la estructura presupuestaria para efectuar los pagos correspondientes a obras de preinstalación y ambulancias (\$190,000).
				12-junio de 2021	Por definir	L 950,591.02	Ing. Ana López Ing. Dixon Romero	La empresa contratada para la ejecución de obras ha solicitado la aplicación de cláusulas escalatorias a todas las actividades especificando que en caso de no poder realizarse solicitan se rescinda el contrato por mutuo acuerdo. A la fecha Secretaria de la Presidencia no ha enviado notificación oficial sobre el proceso de rescindir el contrato o cualquier otra decisión al respecto.
4	Construcción Laboratorio Nacional de Vigilancia de la Salud - Tegucigalpa	Fondos Nacionales	Contraparte	abr-22	ene-23	L 30,000,000.00	Ing. Rina Suazo Ing. Dixon Romero Ing. Edwin Cambar Personal de Japón  Ing. Dixon Romero Marco Molina Arq. Daniela Godoy Ing. Edwin Cambar	*Estatus Administrativo: En reunión sostenida el jueves 22 de julio de 2021, Gerencia Administrativa ha comunicado que existe la posibilidad de inyectar L.5,000,000.00 para la ejecución de parte de las obras que son compromiso del Gobierno de Honduras donde se ha determinado que los posibles obras serán: Caseta para Generador eléctrico, muro perimetral y estacionamiento.  *Estatus Técnico (Formulación): - Edificio del Generador Eléctrico: Finalizado - Generador eléctrico: Finalizado - Muro perimetral: Finalizado - Equipo médico y no médico del laboratorio: En evaluación de listado - Instalaciones eléctricas: Finalizado - Estacionamiento: En Proceso de diseño - Mobiliario Edificio Administrativo: En proceso - Cotización de Ascensor: Finalizada - Edificio Administrativo: En Proceso de diseño
		JICA	Donación	abr-22	ene-23	818,000,000.00 YENES JAPONESES \$ 7,491,186.74	Marco Molina	* Licitación detenida hasta autorización de salida de Japón del personal de las empresas.

No.	Proyecto	Fuente de financiamiento	Modalidad	Fecha de inicio	Fecha de compromiso de entrega	Monto	Encargado	Estatus
5	EUROSAN BUDGET, Mejoramiento de la desnutrición crónica en niños menores de 5 años a través del fortalecimiento del Sistema de información y equipamiento establecimientos de salud de 6 departamentos del corredor seco La Paz, Intibucá, Lempira, Copán, Santa Bárbara y Ocotepeque.	Unión Europea	Donación	19 de diciembre del 2019	may-22	\$ 60,711,000.06	Lic. José Ayestas Lic. Martha Chevez	1.- Se ha obtenido borrador de pliego de condiciones para la adquisición de Equipos Antropométricos por parte de la unidad de licitaciones de la SESAL.  - Se realizó Taller de Capacitación en la norma de vigilancia nutricional a las regiones de Lempira, Intibucá y Copán.  - Se ha iniciado el proceso de adquisición de materiales y suministros eléctricos necesarios para la infraestructura tecnológica en las seis regiones priorizadas.
6	Remodelación del servicio de consulta externa pediátrica del Hospital Escuela	Fondos PANI	Fondos Nacionales	2019	Por definir	L 5,562,203.09	Ing. Mario Leyva	Convenio de ejecución entre PANI y la Fundación FAHE.  *Estatus Físico: Finalizado  *Estatus Administrativo: El proyecto aún no ha sido recepcionado y todavía se encuentra pendiente el tercer desembolso por parte del PANI.
7	Construcción, Reparación y Mejoras de la sala de Consulta Externa de Pediatría, Ginecología, adulto mayor, discapacidad y mujeres embarazadas del Hospital Gabriela Alvarado de la ciudad de Danlí, El Paraíso		Fondos Nacionales	2019	jun-21	L 9,870,629.41	Ing. Mario Leyva	*Nota: UTGP solo está funcionando como apoyo para el PANI. Convenio de ejecución entre PANI y la Fundación FUNDER.  La obra contratada se encuentra ejecutada en 100% pero hubieron fondos remanentes, se solicitó al PANI aprobación para remodelar el sector sur del edificio perteneciente a la Región Departamental.
8	Construcción de la Sala de Hospitalización Pediátrica en el Hospital Básico de Puerto Cortés		Fondos Nacionales	No definido	Por definir	L 7,600,000.00	Ing. Edwin Cambar	*Nota: UTGP solo está funcionando como apoyo para el PANI. Convenio de ejecución entre PANI y la Fundación FUMATREP.  En ejecución: Proyecto completamente techado, actualmente se encuentra en repello de paredes exteriores. Se encuentra en revisión de estimación de avance de obra para emitir certificado.
9	Emergencia de Ginecobstrecia - CIS Teupasenti	Fondos JICA	Donación	feb-20	N/A	N/A	Ing. Rina Suazo Ing. Dixon Romero	Se ha entregado la formulación total del proyecto tanto de obra civil como eléctrica por lo que se encuentra en proceso de revisión para entrega.

No.	Proyecto	Fuente de financiamiento	Modalidad	Fecha de inicio	Fecha de compromiso de entrega	Monto	Encargado	Estatus
FONDOS NACIONALES								
1	Hospital Modular La Ceiba				No hay fechas tentativas de entrega		Ing. Dixon Romero Ing. Alan Nuñez Arq. Leopoldo Palma	En Proceso
	Hospital Modular Danlí				No hay fechas tentativas de entrega			En Proceso
	Hospital Modular Juticalpa				No hay fechas tentativas de entrega			En Proceso
	Hospital Modular San Pedro Sula				No hay fechas tentativas de entrega			En Proceso ya que aún no ha sido recepcionado por SESAL
3	Remodelación y mejoras para la adecuación de Emergencia del Hospital Santa Rosita	Por definir	Por definir	27 de abril de 2021	Por definir	Por definir	Arq. Daniela Godoy Fabio Rivera	En proceso de revisión de la formulación total del proyecto.
4	Remodelaciones y mejoras al cuarto, quinto y sexto nivel del Edificio del Departamento de Normalización - BANMA Anexo 1	Por definir	Fondos Nacionales	Por definir	Por definir	L 4,500,000.00	Ing. Dixon Romero Ing. Rina Suazo	Entregada la formulación completa del proyecto.
5	Centro de Salud 3 de Mayo	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir	Ing. Mario Leyva	Se ha realizado levantamiento de la situación actual del establecimiento para presentar propuesta arquitectónica y económica.
6	Mejoras en Laboratorio Nacional de Vigilancia - Alonso Suazo	Gerencia Administrativa	Fondos Naciones	Por definir	Por definir	Por definir	Marco Molina	Entregada la formulación de los cuatro proyectos pertenecientes a este sitio.
7	Obras de infraestructura en el programa ampliado de inmunizaciones (PAI)	USAID	Donación	29 de julio de 2021	29 de septiembre de 2021	L 2,259,218.84	Marco Molina	Supervisión del avance físico de obras. El proyecto ha sufrido una ampliación de 27 días calendario, su ejecución física se encuentra en un 70% faltando aún la fundición de losa de cisterna, construcción de una sección del muro y sustitución de cubierta de techo.
8	Construcción de Salas Covid en los Hospitales Manuel de Jesús Subirana y Tela Integrado	BID	Donación	nov-21	nov-21	Por definir	Ing. Dixon Romero Ing. Angela Vijil	Programación de giras para inspección de terreno disponible y dimensionamiento de la necesidad real.
9	Construcción de UAPS en Atlántida	SEDECOAS	Donación	oct-21	nov-21	Por definir	Fabio Rivera	Aprobación de planta arquitectónica y gestión de interesados.
10	Equipamiento de las Salas de Rayos X y esterilización de los hospitales del Torax, Mario Catarino Rivas, Roberto Suazo Córdoba, Occidente, Juan Manuel Galvez, San Lorenzo, Salvador Paredes y Naibal Murillo Escobar	BID	Donación	nov-21	nov-21	Por definir	Ing. Dixon Romero Fabio Rivera Ing. Waleska Flores Vinicio Molina	Programación de Giras para definir las necesidades de obra civil y eléctrica para la instalación de los equipos donados.



SECRETARÍA DE SALUD

Oficio N°. 749-UT-2021

Tegucigalpa MDC, 28 de octubre, 2021.

Abogado  
Minelio Ramírez Martínez  
**Unidad Técnica de Gestión de Proyectos**  
Su oficina

Estimado Abogado Ramírez:

Respetuosamente solicito y con el propósito de cumplir con el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Convención Interamericana contra la Corrupción, le pido los **PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA** de la Secretaria de Salud concernientes al **mes de octubre, 2021**.

Los Proyectos de Infraestructura deberá incluir un Cuadro Institucional el cual deberá contener el detalle de todos y cada uno de los proyectos llevados a cabo por la Secretaria de Salud según la fase del proyecto. **Estos detalles se describen a continuación, tal como se exige por parte del Instituto de Acceso a la Información Pública:**

#### Identificación del Proyecto

- Propietario del Proyecto
- Sector, Sub sector
- Nombre del Proyecto
- Ubicación del Proyecto
- Propósito
- Descripción del Proyecto Elaboración del Proyecto
- Alcance del Proyecto (Principal Producto)
- Impacto Ambiental
- Impacto en el terreno y asentamientos
- Detalles de Contacto (Nombre Completo, Número Telefónico, Correo Electrónico, entre otros)
- Fuentes de Financiamiento

Unidad de Transparencia  
Secretaría de Estado en el Despacho de Salud  
Tel: 2237-9702 <http://portalunico.iaip.gob.hn/>

*Doxma S.*  
28/x/2021  
2:58 PM



Gobierno de la  
República de Honduras

SECRETARÍA DE SALUD

- Presupuesto del Proyecto
- Fecha de Aprobación del presupuesto del Proyecto
- Estado del Proyecto (actual)
- Costo de Finalización (proyectado)
- Fecha de Finalización (proyectada)

#### **Ejecución del Proyecto**

- Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral.
- Variación en el costo total del proyecto.
- Variaciones en el alcance y duración del proyecto
- Razones de los cambios antes mencionados.

La publicación de la calidad de la información será evaluada por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), **en caso de no tener proyectos de Infraestructura se deberá expresar con atento oficio a esta Unidad de Transparencia.**

Conforme a lo solicitado, se deberá entregar a más tardar el **viernes 5 de noviembre, 2021**, al correo electrónico **transparencia.saludhn@gmail.com**. Fundamento la presente solicitud mediante el Acuerdo **No. SO-027-2015**, 13 de abril del 2015, de la Metodología para Verificar el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Atentamente.

Licenciada Lesly Barahona Vivas  
**Jefa Unidad de Transparencia**

*“Hay, pues, algo imprescindible, algo más importante que los intereses materiales, que la utilidad del presente, y es el honor del País y los derechos del Pueblo” José Trinidad Cabañas*

**Unidad de Transparencia**  
**Secretaría de Estado en el Despacho de Salud**  
**Tel: 2237-9702 <http://portalunico.iaip.gob.hn/>**

