



MUNICIPALIDAD  
QUIMISTAN, SANTA BARBARA  
Zona Metropolitana del Valle de Sula



Memorandum MQ-UTM-13-L-2021

De: JOSUE EZEQUIEL VASQUEZ.  
COORDINADOR DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL.

Para: ELVIN ALEXANDER GOMEZ ROJAS.  
OFICIAL DE INFORMACION PÚBLICA.

PROGRAMAS Y PROYECTOS MES DE OCTUBRE 2021

LUGAR: QUIMISTAN SANTA BARBARA.

FECHA: 09/NOVIEMBRE /2021

---

Estimado Señor Gómez.

Deseando éxitos en sus labores diarias, me dirijo a usted;

Por este medio le estoy enviando los proyectos ejecutados y en ejecución durante el mes de Octubre del año 2021, para ser cargados al Portal Único de Transparencia.

Saludos.





## Programas y Proyectos

Periodo del: 1/1/2021 al 30/9/2021

Moneda Lempiras (L)

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
001	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA SAN FELIPE	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	180,464.86	180,464.86	0.00	0.00	90.23 %
14 01 020 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA SAN FELIPE	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	180,464.86	180,464.86	0.00	0.00	90.23 %
020	MEJORAMIENTO DE PLAZA CENTRAL, BO. EL CENTRO QUIMISTAN	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	109,350.00	109,350.00	0.00	0.00	36.45 %
12 01 005 001 000 23400 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO PLAZA CENTRAL, BO. EL CENTRO QUIMISTAN	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	109,350.00	109,350.00	0.00	0.00	36.45 %
021	MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL, VILLA DE PINALEJO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	48,647.96	48,647.96	0.00	0.00	48.65 %
12 01 006 001 000 23400 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO PARQUE CENTRAL, VILLA DE PINALEJO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	48,647.96	48,647.96	0.00	0.00	48.65 %
023	CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍA, SECTOR ESTADIO DOMINGO ORTEGA, BO. EL ESTADIO QUIMISTAN	0.00	0.00	859,174.33	0.00	0.00	859,174.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 010 000 001 47210 15-013-01 20 7	CONSTRUCCION DE GRADERIAS, ESTADIO DOMINGO ORTEGA, QUIMISTAN	0.00	0.00	709,130.65	0.00	0.00	709,130.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 010 000 001 47210 11-011-02 20 7	CONSTRUCCION DE GRADERIAS, ESTADIO DOMINGO ORTEGA, QUIMISTAN	0.00	0.00	150,043.68	0.00	0.00	150,043.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
031	AMPLIACIÓN AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ALDEA CAMALOTE	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	7,760.00	7,760.00	0.00	0.00	2.59 %
14 01 018 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ALDEA CAMALOTE	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	7,760.00	7,760.00	0.00	0.00	2.59 %
114	CONSTRUCCION DE CENTRO EDUCATIVO, ALDEA PASO VIEJO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 001 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE CENTRO EDUCATIVO, ALDEA PASO VIEJO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
115	AMPLIACION AL CENTRO EDUCATIVO, ALDEA PICHINEL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	36,314.52	36,314.52	0.00	0.00	36.31 %
11 01 002 000 001 47110 11-001-01 20 7	AMPLIACION A CENTRO EDUCATIVO, ALDEA PICHINEL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	36,314.52	36,314.52	0.00	0.00	36.31 %
116	AMPLIACION AL CENTRO EDUCATIVO, ALDEA CORREDEROS	274,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,000.00	219,980.20	219,980.20	0.00	0.00	80.28 %
11 01 003 000 003 47110 11-001-01 20 7	AMPLIACION A CENTRO EDUCATIVO, ALDEA CORREDEROS	274,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,000.00	219,980.20	219,980.20	0.00	0.00	80.28 %
117	CONSTRUCCION DE KINDER, ALDEA EL HIGUERITO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 004 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE KINDER, ALDEA EL HIGUERITO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
122	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, ALDEA PASO VIEJO	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	45,018.82	45,018.82	0.00	0.00	75.03 %
11 03 003 000 001 41230 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, ALDEA PASO VIEJO	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	45,018.82	45,018.82	0.00	0.00	75.03 %
123	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, ALDEA SANTA ELENA NACO	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	79,625.36	79,625.36	0.00	0.00	99.53 %
11 03 004 000 001 41230 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, ALDEA SANTA ELENA, NACO	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	79,625.36	79,625.36	0.00	0.00	99.53 %
126	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL, ALDEA LAGUNA DEL CARMEN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	3.30 %
12 01 001 000 001 47210 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL, ALDEA LAGUNA DEL CARMEN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	3.30 %
127	ILUMINACION DE CHANCHA DE FUTBOL, ALDEA LAS JUNTAS-EL CACAO	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
12 01 002 000 001 47210 11-001-01 20 7	ILUMINACION DE CHANCHA DE FUTBOL, ALDEA LAS JUNTAS-EL CACAO	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
128	CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIFUNCIONAL, BO. EL CENTRO QUIMISTAN	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	248,567.45	248,567.45	0.00	0.00	82.86 %



## Programas y Proyectos

Periodo del: 1/1/2021 al 30/9/2021

Moneda Lempiras (L)

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO				
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado					
12 01 003 000 001 47210 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIFUNCIONAL, BO. EL CENTRO QUIMISTAN	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	248,567.45	248,567.45	0.00	0.00	82.86 %	
<b>130</b>	AMPLIACION A LA CANCHA DE FUTBOL, ALDEA SAN ISIDRO	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>98,460.00</b>	<b>98,460.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>98.46 %</b>	
12 01 004 000 001 47210 11-001-01 20 7	AMPLIACION A LA CANCHA DE FUTBOL, ALDEA SAN ISIDRO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	98,460.00	98,460.00	0.00	0.00	98.46 %	
<b>133</b>	NIVELACION DE CANCHA Y ENGRAMADO, ALDEA EL TABLON	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>	
12 01 007 000 001 47210 11-001-01 20 7	NIVELACION DE CANCHA Y ENGRAMADO, EL TABLON	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
<b>134</b>	ILUMINACION DE CHANCHA DE FUTBOL, SANTA ELENA NACO	<b>437,610.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>437,610.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>	
12 01 008 000 001 47210 11-001-01 20 7	ILUMINACION DE CHANCHA DE FUTBOL, SANTA ELENA NACO	437,610.80	0.00	0.00	0.00	0.00	437,610.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
<b>135</b>	AMPLIACION DE CANCHA DE FUTBOL, ALDEA EL SITIO	<b>160,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160,000.00</b>	<b>150,414.00</b>	<b>150,414.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>94.01 %</b>	
12 01 009 000 001 47210 11-001-01 20 7	AMPLIACION DE CANCHA DE FUTBOL, ALDEA EL SITIO	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	150,414.00	150,414.00	0.00	0.00	94.01 %	
<b>136</b>	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE, ALDEA SAN ISIDRO	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>484,188.64</b>	<b>484,188.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>96.84 %</b>	
13 02 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE, ALDEA SAN ISIDRO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	484,188.64	484,188.64	0.00	0.00	96.84 %	
<b>137</b>	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE, ALDEA LOS LAURELES, SECTOR LAS FLORES	<b>248,805.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>248,805.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>	
13 02 002 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE, LAURELES, SECTOR LAS FLORES	248,805.40	0.00	0.00	0.00	0.00	248,805.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
<b>138</b>	CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE, ALDEA LAS FLORES	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>	
14 01 001 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE, ALDEA LAS FLORES	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
<b>140</b>	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA SAN JOSE DE LA SIERRA	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>	
14 01 003 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA SAN JOSE DE LA SIERRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
<b>142</b>	AMPLIACION DE TUBERIA PARA ANEXO DE OTRO NACIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALDEA VISTA HERMOSA-LAS CRUCITAS	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>151,420.85</b>	<b>151,420.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75.71 %</b>	
14 01 005 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION DE TUBERIA PARA ANEXO DE OTRO NACIMIENTO DE AGUA POTABLE,ALDEA VISTA HERMOSA-LAS CRUCITAS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	151,420.85	151,420.85	0.00	0.00	75.71 %	
<b>144</b>	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA, ALDEA CEIBITA	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>48,212.00</b>	<b>48,212.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40.18 %</b>	
14 01 007 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA, ALDEA CEIBITA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	120,000.00	48,212.00	48,212.00	0.00	0.00	40.18 %	
<b>145</b>	CONSTRUCCION PROYECTO DE AGUA POTABLE, ALDEA SANTA CRUZ MINAS	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>163,000.00</b>	<b>163,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54.33 %</b>	
14 01 008 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION PROYECTO DE AGUA POTABLE, ALDEA SANTA CRUZ MINAS	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	163,000.00	163,000.00	0.00	0.00	54.33 %	
<b>147</b>	AMPLIACION AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CASCO URBANO QUIMISTAN	<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>674,951.38</b>	<b>674,951.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84.37 %</b>	
14 01 010 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CASCO URBANO QUIMISTAN	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	674,951.38	674,951.38	0.00	0.00	84.37 %	
<b>148</b>	CONSTRUCCION AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BO. LOS HORNOS, BO. LOS HORNOS, VILLA DE PINALEJO	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>	
14 01 011 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BO. LOS HORNOS, VILLA DE PINALEJO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
<b>151</b>	AMPLIACION AL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA, ALDEA LAS FLORES	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>5,971.00</b>	<b>5,971.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.99 %</b>	



## Programas y Proyectos

Periodo del: 1/1/2021 al 30/9/2021

Moneda Lempiras (L)

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
14 02 001 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION AL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA, ALDEA LAS FLORES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	5,971.00	5,971.00	0.00	0.00	2.99 %
<b>152</b>	PROYECTO DE ELECTRIFICACION, ALDEA SANTA LUCIA	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>52,852.18</b>	<b>52,852.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26.43 %</b>
14 02 002 000 001 47210 15-013-01 20 5	PROYECTO DE ELECTRIFICACION, ALDEA SANTA LUCIA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	52,852.18	52,852.18	0.00	0.00	26.43 %
<b>153</b>	ELECTRIFICACION DE ALDEA, ALDEA EL CHAGUITE	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 02 003 000 001 47210 15-013-01 20 5	ELECTRIFICACION DE ALDEA, ALDEA EL CHAGUITE	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>154</b>	ELECTRIFICACION DE ALDEA, ALDEA EL NARANJO	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 02 004 000 001 47210 15-013-01 20 5	ELECTRIFICACION DE ALDEA, ALDEA EL NARANJO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>155</b>	AMPLIACION AL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA, ALDEA RIO CHIQUITO	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>190,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>490,000.00</b>	<b>419,182.41</b>	<b>419,182.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85.55 %</b>
14 02 005 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION AL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA, ALDEA RIO CHIQUITO	300,000.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	490,000.00	419,182.41	419,182.41	0.00	0.00	85.55 %
<b>156</b>	CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ENERGIA ELECTRICA, ALDEA SAN FELIPE	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>51,512.18</b>	<b>51,512.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.60 %</b>
14 02 006 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ENERGIA ELECTRICA, ALDEA SAN FELIPE	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	51,512.18	51,512.18	0.00	0.00	20.60 %
<b>157</b>	CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ENERGIA ELECTRICA, ALDEA LAS DELICIAS N3	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>51,512.18</b>	<b>51,512.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25.76 %</b>
14 02 007 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ENERGIA ELECTRICA, ALDEA LAS DELICIAS N3	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	51,512.18	51,512.18	0.00	0.00	25.76 %
<b>160</b>	CONSTRUCCION AL SISTEMA ELECTRICO, ALDEA VISTA BONITA	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>550,000.00</b>	<b>524,993.22</b>	<b>524,993.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>95.45 %</b>
12 01 011 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION AL SISTEMA ELECTRICO, ALDEA VISTA BONITA	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	100.00 %
14 02 009 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION AL SISTEMA ELECTRICO, ALDEA VISTA BONITA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	274,993.22	274,993.22	0.00	0.00	91.66 %
<b>173</b>	PAVIMENTACION DE CALLES CASCO URBANO QUIMISTAN	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>785,611.12</b>	<b>785,611.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78.56 %</b>
14 03 013 000 001 47210 11-001-01 20 5	PAVIMENTACION DE CALLES CASCO URBANO QUIMISTAN, BO. EL CENTRO QUIMISTAN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 013 000 001 47210 15-013-01 20 5	PAVIMENTACION DE CALLES CASCO URBANO QUIMISTAN, BO. EL CENTRO QUIMISTAN	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	785,611.12	785,611.12	0.00	0.00	87.29 %
<b>174</b>	PAVIMENTACION DE CALLES, VILLA DE PINALEJO	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160,000.00</b>	<b>340,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 03 014 000 001 47210 11-001-01 20 5	PAVIMENTACION DE CALLES, VILLA DE PINALEJO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 014 000 001 47210 15-013-01 20 5	PAVIMENTACION DE CALLES, VILLA DE PINALEJO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>175</b>	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL, ALDEA EL AGUACATE	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>280,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>480,000.00</b>	<b>478,210.00</b>	<b>478,210.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99.63 %</b>
14 03 015 000 001 47210 15-013-01 20 5	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL, ALDEA EL AGUACATE	200,000.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	480,000.00	478,210.00	478,210.00	0.00	0.00	99.63 %
<b>176</b>	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL, ALDEA CORREDEROS	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>274,000.00</b>	<b>274,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>91.33 %</b>
14 03 016 000 001 47210 11-001-01 20 5	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL, ALDEA CORREDEROS	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	274,000.00	274,000.00	0.00	0.00	91.33 %
<b>185</b>	AMPLIACION AL EDIFICIO MUNICIPAL N2, BO. EL CENTRO QUIMISTAN	<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>218,473.75</b>	<b>218,473.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27.31 %</b>
14 04 001 000 001 47110 15-013-01 20 1	AMPLIACION AL EDIFICIO MUNICIPAL N2 , BO. EL CENTRO QUIMISTAN	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	218,473.75	218,473.75	0.00	0.00	27.31 %



## Programas y Proyectos

Periodo del: 1/1/2021 al 30/9/2021

Moneda Lempiras (L)

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
<b>186</b>	CONSTRUCCION DE CUBICULOS, REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, BO. EL CENTRO QUIMISTAN	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 04 002 000 001 47110 15-013-01 20 1	CONSTRUCCION DE CUBICULOS, REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, BO. EL CENTRO QUIMISTAN	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>188</b>	CONSTRUCCION DE NUEVO CENTRO EDUCATIVO, BO. EL CENTRO QUIMISTAN	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>18,850.00</b>	<b>18,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6.28 %</b>
14 04 004 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE NUEVO CENTRO EDUCATIVO, BO. EL CENTRO QUIMISTAN	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	18,850.00	18,850.00	0.00	0.00	6.28 %
<b>192</b>	AMPLIANCION AL CENTRO DE SALUD, ALDEA RIO BLANCO	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>56,559.52</b>	<b>56,559.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28.28 %</b>
14 04 006 000 001 47210 15-013-01 20 6	AMPLIACIÓN AL CENTRO DE SALUD, ALDEA RIO BLANCO	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	56,559.52	56,559.52	0.00	0.00	28.28 %
<b>196</b>	AMPLIACION DE CEMENTERIO, ALDEA EL CACAO	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>185,551.52</b>	<b>185,551.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92.78 %</b>
14 04 007 000 001 47210 15-013-01 20 1	AMPLIACIÓN AL CEMENTERIO, ALDEA EL CACAO	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	185,551.52	185,551.52	0.00	0.00	92.78 %
<b>197</b>	HABILITACIÓN DE TRAMOS CARRETEROS DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, EN TODO EL MUNICIPIO DE QUIMISTAN, QUE CONTEMPLAN TODAS LAS ALDEAS SEGÚN ZONIFICACIÓN MUNICIPAL, ZONA 1 HASTA LA ZONA 11, POR EMERGENCIA DE HURACÁN ETA	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,550,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,550,000.00</b>	<b>2,548,484.00</b>	<b>2,548,484.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99.94 %</b>
14 03 026 000 001 47210 14-002-02 20 5	HABILITACIÓN DE TRAMOS CARRETEROS DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, EN TODO EL MUNICIPIO DE QUIMISTAN, QUE CONTEMPLAN TODAS LAS ALDEAS SEGÚN ZONIFICACIÓN MUNICIPAL, ZONA 1 HASTA LA ZONA 11, POR EMERGENCIA DE HURACÁN ETA.	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	100.00 %
14 03 026 000 001 47210 11-001-01 20 5	HABILITACIÓN DE TRAMOS CARRETEROS DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, EN TODO EL MUNICIPIO DE QUIMISTAN, QUE CONTEMPLAN TODAS LAS ALDEAS SEGÚN ZONIFICACIÓN MUNICIPAL, ZONA 1 HASTA LA ZONA 11, POR EMERGENCIA DE HURACÁN ETA.	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	298,484.00	298,484.00	0.00	0.00	99.49 %
14 03 026 000 001 47210 15-013-01 20 5	HABILITACIÓN DE TRAMOS CARRETEROS DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, EN TODO EL MUNICIPIO DE QUIMISTAN, QUE CONTEMPLAN TODAS LAS ALDEAS SEGÚN ZONIFICACIÓN MUNICIPAL, ZONA 1 HASTA LA ZONA 11, POR EMERGENCIA DE HURACÁN ETA.	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	100.00 %
<b>198</b>	HABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN TODO EL MUNICIPIO DE QUIMISTAN, QUE CONTEMPLAN TODAS LAS ALDEAS SEGÚN ZONIFICACION MUNICIPAL, ZONA 1 HASTA LA ZONA 11, POR EMERGENCIA DE HURACAN ETA	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>1,372,724.40</b>	<b>1,372,724.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>91.51 %</b>
14 01 019 000 001 47210 15-013-01 20 5	HABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN TODO EL MUNICIPIO DE QUIMISTAN, QUE CONTEMPLAN TODAS LAS ALDEAS SEGÚN ZONIFICACIÓN MUNICIPAL, 1 HASTA LA ZONA 11, POR EMERGENCIA DE HURACÁN ETA	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,372,724.40	1,372,724.40	0.00	0.00	91.51 %



## Programas y Proyectos

Periodo del: 1/1/2021 al 30/9/2021

Moneda Lempiras (L)

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
<b>199</b>	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, ALDEA BRISAS DEL CAMPO	<b>78,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78,000.00</b>	<b>77,605.69</b>	<b>77,605.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99.49 %</b>
11 03 001 000 001 41230 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, BRISAS DEL CAMPO	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	77,605.69	77,605.69	0.00	0.00	99.49 %
<b>200</b>	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, ALDEA RIO CHIQUITO	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>99,341.33</b>	<b>99,341.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99.34 %</b>
11 03 002 000 001 41230 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, RIO CHIQUITO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	99,341.33	99,341.33	0.00	0.00	99.34 %
<b>201</b>	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, LAS JUNTAS-EL CACAO	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>39,952.00</b>	<b>39,952.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99.88 %</b>
11 03 005 000 001 41230 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, LAS JUNTAS-EL CACAO	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	39,952.00	39,952.00	0.00	0.00	99.88 %
<b>202</b>	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, LA FORTUNA	<b>12,818.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,818.90</b>	<b>11,090.76</b>	<b>11,090.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>86.52 %</b>
11 03 006 000 001 41230 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, LA FORTUNA	12,818.90	0.00	0.00	0.00	0.00	12,818.90	11,090.76	11,090.76	0.00	0.00	86.52 %
<b>203</b>	CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE, ALDEA AGUA SUCIA	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 01 002 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE, ALDEA AGUA SUCIA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>204</b>	AMPLIACION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA SANTA LUCIA	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 01 009 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA SANTA LUCIA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>205</b>	AMPLIACION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA EL CACAO	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 01 014 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA EL CACAO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>206</b>	AMPLIACION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA ARENA BLANCA	<b>297,706.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>297,706.64</b>	<b>70,398.19</b>	<b>70,398.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23.65 %</b>
14 01 015 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA ARENA BLANCA	297,706.64	0.00	0.00	0.00	0.00	297,706.64	70,398.19	70,398.19	0.00	0.00	23.65 %
<b>207</b>	AMPLIACION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA EL VENADO	<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>76,107.50</b>	<b>76,107.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42.28 %</b>
14 01 016 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA EL VENADO	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	76,107.50	76,107.50	0.00	0.00	42.28 %
<b>208</b>	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA PLUVIAL, BO. TIERRA BLANCA QUIMISTAN	<b>620,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>620,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 01 017 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA PLUVIAL, BO. TIERRA BLANCA	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>209</b>	AMPLIACION AL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, BO. EL CENTRO QUIMISTAN-PINALEJO	<b>450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>312,584.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>762,584.70</b>	<b>253,000.00</b>	<b>253,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33.18 %</b>
14 02 008 000 001 47210 11-001-01 20 5	AMPLIACION AL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, BO. EL CENTRO QUIMISTAN-PINALEJO	0.00	0.00	312,584.70	0.00	0.00	312,584.70	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	4.16 %
14 02 008 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION AL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, BO. EL CENTRO QUIMISTAN-PINALEJO	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	53.33 %
<b>210</b>	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, VILLA DE PINALEJO	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>394,993.88</b>	<b>394,993.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>98.75 %</b>
14 03 009 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, VILLA DE PINALEJO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	394,993.88	394,993.88	0.00	0.00	98.75 %
<b>211</b>	BALASTREO DE CALLES NO PAVIMENTADAS, BARRIOS DE QUIMISTAN	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>346,576.00</b>	<b>346,576.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99.02 %</b>



## Programas y Proyectos

Periodo del: 1/1/2021 al 30/9/2021

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2021

Hora : 11:05 a.m.

Pagina: 6 de 9

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
14 03 012 000 001 47210 15-013-01 20 5	BALASTREO DE CALLES NO PAVIMENTADAS, BARRIOS DE QUIMISTAN	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	346,576.00	346,576.00	0.00	0.00	99.02 %
<b>212</b>	<b>AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, ALDEA AGUA SUCIA</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>148,270.00</b>	<b>148,270.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>98.85 %</b>
14 03 020 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, ALDEA AGUA SUCIA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	148,270.00	148,270.00	0.00	0.00	98.85 %
<b>213</b>	<b>AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, ALDEA RIO BLANCO</b>	<b>122,986.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>122,986.50</b>	<b>110,225.00</b>	<b>110,225.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89.62 %</b>
14 03 023 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, RIO BLANCO	122,986.50	0.00	0.00	0.00	0.00	122,986.50	110,225.00	110,225.00	0.00	0.00	89.62 %
<b>214</b>	<b>AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, ALDEA QUEBRADA GRANDE</b>	<b>152,394.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>152,394.86</b>	<b>127,600.00</b>	<b>127,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>83.73 %</b>
14 03 024 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, ALDEA QUEBRADA GRANDE	152,394.86	0.00	0.00	0.00	0.00	152,394.86	127,600.00	127,600.00	0.00	0.00	83.73 %
<b>215</b>	<b>SEÑALIZACION DE PREDIOS MUNICIPALES, CASCO URBANO QUIMISTAN</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 03 025 000 001 47210 15-013-01 20 5	SEÑALIZACION DE PREDIOS MUNICIPALES, CASCO URBANO QUIMISTAN	300,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>216</b>	<b>AMPLIACION AL EDIFICIO DE KINDER, SANTA ELENA, NACO</b>	<b>284,556.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>284,556.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 04 003 000 001 47110 11-001-01 20 7	AMPLIACION AL EDIFICIO DE KINDER, SANTA ELENA, NACO	284,556.10	0.00	0.00	0.00	0.00	284,556.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>217</b>	<b>AMPLIACION AL EDIFICIO DE LA ESCUELA, MIGUEL PAZ BARAHONA, EN LA VILLA DE PINALEJO</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 01 005 000 001 47110 11-001-01 20 7	AMPLIACION AL EDIFICIO DE LA ESCUELA MIGUEL PAZ BARAHONA, VILLA DE PINALEJO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>218</b>	<b>AMPLIACION DE ESCUELA, ALDEA LA FORTUNA</b>	<b>276,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>276,000.00</b>	<b>125,000.00</b>	<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45.29 %</b>
11 01 006 000 001 47110 11-001-01 20 7	AMPLIACION DE ESCUELA ESCUELA, ALDEA LA FORTUNA	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	45.29 %
<b>219</b>	<b>RECONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE, CABECERA MUNICIPAL QUIMISTAN, BO. EL CENTRO QUIMISTAN</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>491,298.50</b>	<b>491,298.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>98.26 %</b>
14 01 004 000 001 47210 15-013-01 20 5	RECONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE, CABECERA MUNICIPAL QUIMISTAN, BO. EL CENTRO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	491,298.50	491,298.50	0.00	0.00	98.26 %
<b>220</b>	<b>RECONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, VILLA DE PINALEJO</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>90,405.98</b>	<b>90,405.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45.20 %</b>
14 01 006 000 001 47210 15-013-01 20 5	RECONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, VILLA DE PINALEJO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	90,405.98	90,405.98	0.00	0.00	45.20 %
<b>221</b>	<b>CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, VILLA DE PINALEJO</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>16,150.00</b>	<b>16,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8.08 %</b>
14 01 012 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, BO. EL CENTRO, VILLA DE PINALEJO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	16,150.00	16,150.00	0.00	0.00	8.08 %
<b>222</b>	<b>AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE LA ZONA PRODUCTORA DE AGUA POTABLE, EL JICARO-MILPA ARADA</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 01 013 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE LA ZONA PRODUCTORA DE AGUA POTABLE, EN LA CABECERA MUNICIPAL, JICARO-MILPA ARADA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



## Programas y Proyectos

Periodo del: 1/1/2021 al 30/9/2021

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2021

Hora : 11:05 a.m.

Pagina: 7 de 9

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
<b>223</b>	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA RIO BLANCO-LOS POSITOS	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>460,000.00</b>	<b>385,361.00</b>	<b>385,361.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>83.77 %</b>
14 03 001 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, RIO BLANCO-LOS POSITOS	300,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	460,000.00	385,361.00	385,361.00	0.00	0.00	83.77 %
<b>224</b>	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, ALDEA BRISAS DE CUYAMEL	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>177,670.00</b>	<b>177,670.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>88.84 %</b>
14 03 002 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, ALDEA BRISAS DE CUYAMEL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	177,670.00	177,670.00	0.00	0.00	88.84 %
<b>225</b>	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, ALDEA SAN MIGUELITO	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>125,000.00</b>	<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>83.33 %</b>
14 03 003 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, ALDEA SAN MIGUELITO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	83.33 %
<b>226</b>	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, ALDEA VISTA BONITA	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>193,200.00</b>	<b>193,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>96.60 %</b>
14 03 004 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, ALDEA VISTA BONITA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	193,200.00	193,200.00	0.00	0.00	96.60 %
<b>227</b>	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, ALDEA VISTA HERMOSA	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>293,863.00</b>	<b>293,863.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>97.95 %</b>
14 03 005 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, ALDEA VISTA HERMOSA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	293,863.00	293,863.00	0.00	0.00	97.95 %
<b>228</b>	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, ALDEA CORREDEROS	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>241,712.00</b>	<b>241,712.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>96.68 %</b>
14 03 006 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, ALDEA CORREDEROS	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	241,712.00	241,712.00	0.00	0.00	96.68 %
<b>229</b>	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, ALDEA EL SINAI	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>89,187.00</b>	<b>89,187.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89.19 %</b>
14 03 007 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, ALDEA EL SINAI	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	89,187.00	89,187.00	0.00	0.00	89.19 %
<b>230</b>	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, ALDEA LAS COLMENAS-EL LISTON	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>480,470.80</b>	<b>480,470.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>96.09 %</b>
14 03 008 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, ALDEA LAS COLMENAS-EL LISTON	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	480,470.80	480,470.80	0.00	0.00	96.09 %
<b>231</b>	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, ALDEA SANTA CRUZ MINAS	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>143,229.57</b>	<b>143,229.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>95.49 %</b>
14 03 010 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, ALDEA SANTA CRUZ MINAS	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	143,229.57	143,229.57	0.00	0.00	95.49 %
<b>232</b>	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, ALDEA LAS BASILIAS	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>134,597.06</b>	<b>134,597.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67.30 %</b>
14 03 011 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, LAS BASILIAS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	134,597.06	134,597.06	0.00	0.00	67.30 %
<b>233</b>	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, ALDEA EL CHAGUITE-SAN ISIDRO	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>149,000.00</b>	<b>149,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99.33 %</b>
14 03 017 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, CHAGUITE-SAN ISIDRO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	149,000.00	149,000.00	0.00	0.00	99.33 %
<b>234</b>	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, CHAGUITE-ALDEA LA FORTUNA	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>149,000.00</b>	<b>149,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99.33 %</b>
14 03 018 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, CHAGUITE - ALDEA LA FORTUNA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	149,000.00	149,000.00	0.00	0.00	99.33 %





## Programas y Proyectos

Periodo del: 1/1/2021 al 30/9/2021

Moneda Lempiras (L)

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
<b>235</b>	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, SECTOR NACO, S.B.	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>296,651.00</b>	<b>296,651.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>98.88 %</b>
14 03 019 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, SECTOR NACO, S.B.	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	296,651.00	296,651.00	0.00	0.00	98.88 %
<b>236</b>	CONTRUCCION DE CAJA PUENTE, ALDEA EL JICARO	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30.00 %</b>
14 03 021 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE, ALDEA EL JICARO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	30.00 %
<b>237</b>	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, COL. 15 DE SEPTIEMBRE, NACO S.B.	<b>122,986.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>122,986.50</b>	<b>121,990.00</b>	<b>121,990.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99.19 %</b>
14 03 022 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, COL. 15 DE SEPTIEMBRE, NACO S.B.	122,986.50	0.00	0.00	0.00	0.00	122,986.50	121,990.00	121,990.00	0.00	0.00	99.19 %
<b>238</b>	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE, ALDEA EL VENADO	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>190,000.00</b>	<b>210,000.00</b>	<b>145,520.50</b>	<b>145,520.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69.30 %</b>
14 03 027 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION CAJA PUENTE, ALDEA EL VENADO	0.00	0.00	400,000.00	0.00	190,000.00	210,000.00	145,520.50	145,520.50	0.00	0.00	69.30 %
<b>239</b>	HABILITACIÓN DE NUEVA AREA, PARA DESCARGAR DESECHOS SOLIDOS EN EL CREMATARIO MUNICIPAL	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>54,957.87</b>	<b>54,957.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27.48 %</b>
14 01 021 000 001 47210 15-013-01 20 4	HABILITACIÓN DE NUEVA AREA, PARA DESCARGAR DESECHOS SOLIDOS EN EL CREMATARIO MUNICIPAL	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	54,957.87	54,957.87	0.00	0.00	27.48 %
<b>240</b>	AMPLIACIÓN DE ESCUELA, ALDEA SAN MIGUELITO	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>140,436.00</b>	<b>140,436.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70.22 %</b>
14 04 005 000 001 47210 15-013-01 20 7	AMPLIACIÓN DE ESCUELA, ALDEA SAN MIGUELITO	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	140,436.00	140,436.00	0.00	0.00	70.22 %
<b>241</b>	CONSTRUCCION DE ESCUELA, ALDEA MONTE FRESCO	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>145,186.00</b>	<b>145,186.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48.40 %</b>
11 01 007 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE ESCUELA, ALDEA MONTE FRESCO	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	145,186.00	145,186.00	0.00	0.00	48.40 %
<b>242</b>	CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE, ALDEA NUEVOS HORIZONTES, SECTOR NACO S.B.	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>286,923.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>286,923.22</b>	<b>149,535.00</b>	<b>149,535.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52.12 %</b>
11 02 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE, ALDEA NUEVOS HORIZONTES, SECTOR NACO S.B.	0.00	0.00	286,923.22	0.00	0.00	286,923.22	149,535.00	149,535.00	0.00	0.00	52.12 %
<b>243</b>	CONSTRUCCION DE TECHO ESCUELA, ALDEA EL CHAGUITE	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,692.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,692.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 04 008 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE TECHO ESCUELA, ALDEA EL CHAGUITE	0.00	0.00	53,692.34	0.00	0.00	53,692.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>244</b>	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE, COL. LEMPIRA ALDEA SAN ISIDRO	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>297,384.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>297,384.69</b>	<b>292,040.51</b>	<b>292,040.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>98.20 %</b>
13 02 003 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COL LEMPIRA, ALDEA SAN ISIDRO	0.00	0.00	167,692.35	0.00	0.00	167,692.35	164,058.00	164,058.00	0.00	0.00	97.83 %
14 03 028 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COL LEMPIRA, ALDEA SAN ISIDRO	0.00	0.00	129,692.34	0.00	0.00	129,692.34	127,982.51	127,982.51	0.00	0.00	98.68 %
<b>245</b>	CONSTRUCCION DE 2 AULAS, ESCUELA FRANCIA, EN BANDERAS 1 Y BANDERAS 2	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>360,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>360,000.00</b>	<b>248,300.00</b>	<b>248,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>68.97 %</b>
11 01 008 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE 2 AULAS, ESCUELA FRANCIA, EN BANDERAS 1 Y BANDERAS 2	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	248,300.00	248,300.00	0.00	0.00	68.97 %
<b>246</b>	CONSTRUCCION DE AULA KINDER, ALDEA NUEVA NAVIDAD	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>259,384.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>259,384.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 01 009 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE AULA KINDER, ALDEA NUEVA NAVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
14 04 009 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE AULA KINDER, ALDEA NUEVA NAVIDAD	0.00	0.00	259,384.70	0.00	0.00	259,384.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>247</b>	RECONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL, ALDEA LAS JUNTAS EL CACAO	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>222,060.00</b>	<b>222,060.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63.45 %</b>



## Programas y Proyectos

Periodo del: 1/1/2021 al 30/9/2021

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2021

Hora : 11:05 a.m.

Pagina: 9 de 9

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
12 01 012 000 001 47210 11-001-01 20 7	RECONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL, ALDEA LAS JUNTAS EL CACAO	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	222,060.00	222,060.00	0.00	0.00	63.45 %
<b>248</b>	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, BO. LAS TEJERAS QUIMISTAN, S.B.	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,600,000.00</b>	<b>1,582,027.80</b>	<b>1,582,027.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>98.88 %</b>
14 03 029 000 001 47210 14-011-02 20 5	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, BO. LAS TEJERAS QUIMISTAN, S.B.	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	1,582,027.80	1,582,027.80	0.00	0.00	98.88 %
<b>TOTAL:</b>		<b>20,797,865.70</b>	<b>0.00</b>	<b>10,029,143.98</b>	<b>980,000.00</b>	<b>980,000.00</b>	<b>30,827,009.68</b>	<b>18,353,173.46</b>	<b>18,353,173.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2021

Fecha Final: 30/9/2021

Ejercicio: 2021

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeComE1jR7GHw0ty8h8VQX4zNkCVbMCF67Weux7BQc8z26d84G6AF19zGTDaznqXXH2WYyn3NmYo/s6EA02V4tjJ5ZMWw+ogAyLGVfahmbSGXPjTLUGrh716uRLub87Czfx1hh5zVDW9E4aDt63dMAZEmej14xn22JwnedHub6GP81jzWmY1MCDOEIz1MfyTHEnLVCmJwbd/WMfe6q7A+vnShww1D1E3EzK6j4GVT/zjRjhAXnM20ZDrC/ByglJpgLaEV1YK9W4+ZV4rFQhyyp693N3W0oXAgWFouh5JvizEC3IbxveoDcsA8Xm9LWA+3wNSn4aaCuw4zVn5AGYybbDFDa+ig3Y=



## Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/01/2021 al 09/11/2021

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2021

Hora : 11:08 a.m.

Pagina: 1 de 9

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
001	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA SAN FELIPE	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	180,464.86	180,464.86	0.00	0.00	90.23 %
14 01 020 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA SAN FELIPE	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	180,464.86	180,464.86	0.00	0.00	90.23 %
020	MEJORAMIENTO DE PLAZA CENTRAL, BO. EL CENTRO QUIMISTAN	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	109,350.00	109,350.00	0.00	0.00	36.45 %
12 01 005 001 000 23400 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO PLAZA CENTRAL, BO. EL CENTRO QUIMISTAN	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	109,350.00	109,350.00	0.00	0.00	36.45 %
021	MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL, VILLA DE PINALEJO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	48,647.96	48,647.96	0.00	0.00	48.65 %
12 01 006 001 000 23400 11-001-01 20 7	MANTENIMIENTO PARQUE CENTRAL, VILLA DE PINALEJO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	48,647.96	48,647.96	0.00	0.00	48.65 %
023	CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍA, SECTOR ESTADIO DOMINGO ORTEGA, BO. EL ESTADIO QUIMISTAN	0.00	0.00	859,174.33	0.00	0.00	859,174.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 010 000 001 47210 15-013-01 20 7	CONSTRUCCION DE GRADERIAS, ESTADIO DOMINGO ORTEGA, QUIMISTAN	0.00	0.00	709,130.65	0.00	0.00	709,130.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 01 010 000 001 47210 11-011-02 20 7	CONSTRUCCION DE GRADERIAS, ESTADIO DOMINGO ORTEGA, QUIMISTAN	0.00	0.00	150,043.68	0.00	0.00	150,043.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
031	AMPLIACIÓN AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ALDEA CAMALOTE	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	7,760.00	7,760.00	0.00	0.00	2.59 %
14 01 018 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ALDEA CAMALOTE	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	7,760.00	7,760.00	0.00	0.00	2.59 %
114	CONSTRUCCION DE CENTRO EDUCATIVO, ALDEA PASO VIEJO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 001 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE CENTRO EDUCATIVO, ALDEA PASO VIEJO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
115	AMPLIACIÓN AL CENTRO EDUCATIVO, ALDEA PICHINEL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	36,314.52	36,314.52	0.00	0.00	36.31 %
11 01 002 000 001 47110 11-001-01 20 7	AMPLIACION A CENTRO EDUCATIVO, ALDEA PICHINEL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	36,314.52	36,314.52	0.00	0.00	36.31 %
116	AMPLIACION AL CENTRO EDUCATIVO, ALDEA CORREDEROS	274,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,000.00	219,980.20	219,980.20	0.00	0.00	80.28 %
11 01 003 000 003 47110 11-001-01 20 7	AMPLIACION A CENTRO EDUCATIVO, ALDEA CORREDEROS	274,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,000.00	219,980.20	219,980.20	0.00	0.00	80.28 %
117	CONSTRUCCION DE KINDER, ALDEA EL HIGUERITO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 004 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE KINDER, ALDEA EL HIGUERITO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
122	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, ALDEA PASO VIEJO	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	45,018.82	45,018.82	0.00	0.00	75.03 %
11 03 003 000 001 41230 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, ALDEA PASO VIEJO	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	45,018.82	45,018.82	0.00	0.00	75.03 %
123	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, ALDEA SANTA ELENA NACO	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	79,625.36	79,625.36	0.00	0.00	99.53 %
11 03 004 000 001 41230 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, ALDEA SANTA ELENA, NACO	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	79,625.36	79,625.36	0.00	0.00	99.53 %
126	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL, ALDEA LAGUNA DEL CARMEN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	3.30 %
12 01 001 000 001 47210 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL, ALDEA LAGUNA DEL CARMEN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	3.30 %
127	ILUMINACION DE CHANCHA DE FUTBOL, ALDEA LAS JUNTAS-EL CACAO	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN
12 01 002 000 001 47210 11-001-01 20 7	ILUMINACION DE CHANCHA DE FUTBOL, ALDEA LAS JUNTAS-EL CACAO	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
128	CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIFUNCIONAL, BO. EL CENTRO QUIMISTAN	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	248,567.45	248,567.45	0.00	0.00	82.86 %



## Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/01/2021 al 09/11/2021

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2021

Hora : 11:08 a.m.

Pagina: 2 de 9

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO				
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado					
12 01 003 000 001 47210 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIFUNCIONAL, BO. EL CENTRO QUIMISTAN	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	248,567.45	248,567.45	0.00	0.00	82.86 %	
<b>130</b>	AMPLIACION A LA CANCHA DE FUTBOL, ALDEA SAN ISIDRO	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>98,460.00</b>	<b>98,460.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>98.46 %</b>	
12 01 004 000 001 47210 11-001-01 20 7	AMPLIACION A LA CANCHA DE FUTBOL, ALDEA SAN ISIDRO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	98,460.00	98,460.00	0.00	0.00	98.46 %	
<b>133</b>	NIVELACION DE CANCHA Y ENGRAMADO, ALDEA EL TABLON	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>	
12 01 007 000 001 47210 11-001-01 20 7	NIVELACION DE CANCHA Y ENGRAMADO, EL TABLON	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
<b>134</b>	ILUMINACION DE CHANCHA DE FUTBOL, SANTA ELENA NACO	<b>437,610.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>437,610.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>	
12 01 008 000 001 47210 11-001-01 20 7	ILUMINACION DE CHANCHA DE FUTBOL, SANTA ELENA NACO	437,610.80	0.00	0.00	0.00	0.00	437,610.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
<b>135</b>	AMPLIACION DE CANCHA DE FUTBOL, ALDEA EL SITIO	<b>160,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160,000.00</b>	<b>150,414.00</b>	<b>150,414.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>94.01 %</b>	
12 01 009 000 001 47210 11-001-01 20 7	AMPLIACION DE CANCHA DE FUTBOL, ALDEA EL SITIO	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	150,414.00	150,414.00	0.00	0.00	94.01 %	
<b>136</b>	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE, ALDEA SAN ISIDRO	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>484,188.64</b>	<b>484,188.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>96.84 %</b>	
13 02 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE, ALDEA SAN ISIDRO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	484,188.64	484,188.64	0.00	0.00	96.84 %	
<b>137</b>	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE, ALDEA LOS LAURELES, SECTOR LAS FLORES	<b>248,805.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>248,805.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>	
13 02 002 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE, LAURELES, SECTOR LAS FLORES	248,805.40	0.00	0.00	0.00	0.00	248,805.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
<b>138</b>	CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE, ALDEA LAS FLORES	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>	
14 01 001 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE, ALDEA LAS FLORES	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
<b>140</b>	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA SAN JOSE DE LA SIERRA	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>	
14 01 003 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA SAN JOSE DE LA SIERRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
<b>142</b>	AMPLIACION DE TUBERIA PARA ANEXO DE OTRO NACIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALDEA VISTA HERMOSA-LAS CRUCITAS	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>151,420.85</b>	<b>151,420.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75.71 %</b>	
14 01 005 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION DE TUBERIA PARA ANEXO DE OTRO NACIMIENTO DE AGUA POTABLE,ALDEA VISTA HERMOSA-LAS CRUCITAS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	151,420.85	151,420.85	0.00	0.00	75.71 %	
<b>144</b>	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA, ALDEA CEIBITA	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>48,212.00</b>	<b>48,212.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40.18 %</b>	
14 01 007 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA, ALDEA CEIBITA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	120,000.00	48,212.00	48,212.00	0.00	0.00	40.18 %	
<b>145</b>	CONSTRUCCION PROYECTO DE AGUA POTABLE, ALDEA SANTA CRUZ MINAS	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>163,000.00</b>	<b>163,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54.33 %</b>	
14 01 008 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION PROYECTO DE AGUA POTABLE, ALDEA SANTA CRUZ MINAS	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	163,000.00	163,000.00	0.00	0.00	54.33 %	
<b>147</b>	AMPLIACION AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CASCO URBANO QUIMISTAN	<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>674,951.38</b>	<b>674,951.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84.37 %</b>	
14 01 010 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CASCO URBANO QUIMISTAN	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	674,951.38	674,951.38	0.00	0.00	84.37 %	
<b>148</b>	CONSTRUCCION AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BO. LOS HORNOS, BO. LOS HORNOS, VILLA DE PINALEJO	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>	
14 01 011 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BO. LOS HORNOS, VILLA DE PINALEJO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
<b>151</b>	AMPLIACION AL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA, ALDEA LAS FLORES	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>5,971.00</b>	<b>5,971.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.99 %</b>	
14 01 012 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION AL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA, ALDEA LAS FLORES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	5,971.00	5,971.00	0.00	0.00	2.99 %	



## Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/01/2021 al 09/11/2021

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2021

Hora : 11:08 a.m.

Pagina: 3 de 9

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
14 02 001 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION AL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA, ALDEA LAS FLORES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	5,971.00	5,971.00	0.00	0.00	2.99 %
<b>152</b>	PROYECTO DE ELECTRIFICACION, ALDEA SANTA LUCIA	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>52,852.18</b>	<b>52,852.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26.43 %</b>
14 02 002 000 001 47210 15-013-01 20 5	PROYECTO DE ELECTRIFICACION, ALDEA SANTA LUCIA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	52,852.18	52,852.18	0.00	0.00	26.43 %
<b>153</b>	ELECTRIFICACION DE ALDEA, ALDEA EL CHAGUITE	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 02 003 000 001 47210 15-013-01 20 5	ELECTRIFICACION DE ALDEA, ALDEA EL CHAGUITE	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>154</b>	ELECTRIFICACION DE ALDEA, ALDEA EL NARANJO	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 02 004 000 001 47210 15-013-01 20 5	ELECTRIFICACION DE ALDEA, ALDEA EL NARANJO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>155</b>	AMPLIACION AL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA, ALDEA RIO CHIQUITO	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>190,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>490,000.00</b>	<b>419,182.41</b>	<b>419,182.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85.55 %</b>
14 02 005 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION AL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA, ALDEA RIO CHIQUITO	300,000.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	490,000.00	419,182.41	419,182.41	0.00	0.00	85.55 %
<b>156</b>	CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ENERGIA ELECTRICA, ALDEA SAN FELIPE	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>51,512.18</b>	<b>51,512.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.60 %</b>
14 02 006 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ENERGIA ELECTRICA, ALDEA SAN FELIPE	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	51,512.18	51,512.18	0.00	0.00	20.60 %
<b>157</b>	CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ENERGIA ELECTRICA, ALDEA LAS DELICIAS N3	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>51,512.18</b>	<b>51,512.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25.76 %</b>
14 02 007 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ENERGIA ELECTRICA, ALDEA LAS DELICIAS N3	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	51,512.18	51,512.18	0.00	0.00	25.76 %
<b>160</b>	CONSTRUCCION AL SISTEMA ELECTRICO, ALDEA VISTA BONITA	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>550,000.00</b>	<b>524,993.22</b>	<b>524,993.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>95.45 %</b>
12 01 011 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION AL SISTEMA ELECTRICO, ALDEA VISTA BONITA	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	100.00 %
14 02 009 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION AL SISTEMA ELECTRICO, ALDEA VISTA BONITA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	274,993.22	274,993.22	0.00	0.00	91.66 %
<b>173</b>	PAVIMENTACION DE CALLES CASCO URBANO QUIMISTAN	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>785,611.12</b>	<b>785,611.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78.56 %</b>
14 03 013 000 001 47210 11-001-01 20 5	PAVIMENTACION DE CALLES CASCO URBANO QUIMISTAN, BO. EL CENTRO QUIMISTAN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 013 000 001 47210 15-013-01 20 5	PAVIMENTACION DE CALLES CASCO URBANO QUIMISTAN, BO. EL CENTRO QUIMISTAN	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	785,611.12	785,611.12	0.00	0.00	87.29 %
<b>174</b>	PAVIMENTACION DE CALLES, VILLA DE PINALEJO	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160,000.00</b>	<b>340,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 03 014 000 001 47210 11-001-01 20 5	PAVIMENTACION DE CALLES, VILLA DE PINALEJO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 03 014 000 001 47210 15-013-01 20 5	PAVIMENTACION DE CALLES, VILLA DE PINALEJO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>175</b>	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL, ALDEA EL AGUACATE	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>280,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>480,000.00</b>	<b>478,210.00</b>	<b>478,210.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99.63 %</b>
14 03 015 000 001 47210 15-013-01 20 5	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL, ALDEA EL AGUACATE	200,000.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	480,000.00	478,210.00	478,210.00	0.00	0.00	99.63 %
<b>176</b>	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL, ALDEA CORREDEROS	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>274,000.00</b>	<b>274,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>91.33 %</b>
14 03 016 000 001 47210 11-001-01 20 5	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL, ALDEA CORREDEROS	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	274,000.00	274,000.00	0.00	0.00	91.33 %
<b>185</b>	AMPLIACION AL EDIFICIO MUNICIPAL N2, BO. EL CENTRO QUIMISTAN	<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>218,473.75</b>	<b>218,473.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27.31 %</b>
14 04 001 000 001 47110 15-013-01 20 1	AMPLIACION AL EDIFICIO MUNICIPAL N2 , BO. EL CENTRO QUIMISTAN	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	218,473.75	218,473.75	0.00	0.00	27.31 %



## Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/01/2021 al 09/11/2021

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2021

Hora : 11:08 a.m.

Pagina: 4 de 9

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
<b>186</b>	CONSTRUCCION DE CUBICULOS, REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, BO. EL CENTRO QUIMISTAN	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 04 002 000 001 47110 15-013-01 20 1	CONSTRUCCION DE CUBICULOS, REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, BO. EL CENTRO QUIMISTAN	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>188</b>	CONSTRUCCION DE NUEVO CENTRO EDUCATIVO, BO. EL CENTRO QUIMISTAN	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>18,850.00</b>	<b>18,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6.28 %</b>
14 04 004 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE NUEVO CENTRO EDUCATIVO, BO. EL CENTRO QUIMISTAN	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	18,850.00	18,850.00	0.00	0.00	6.28 %
<b>192</b>	AMPLIACION AL CENTRO DE SALUD, ALDEA RIO BLANCO	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>56,559.52</b>	<b>56,559.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28.28 %</b>
14 04 006 000 001 47210 15-013-01 20 6	AMPLIACION AL CENTRO DE SALUD, ALDEA RIO BLANCO	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	56,559.52	56,559.52	0.00	0.00	28.28 %
<b>196</b>	AMPLIACION DE CEMENTERIO, ALDEA EL CACAO	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>185,551.52</b>	<b>185,551.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92.78 %</b>
14 04 007 000 001 47210 15-013-01 20 1	AMPLIACION AL CEMENTERIO, ALDEA EL CACAO	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	185,551.52	185,551.52	0.00	0.00	92.78 %
<b>197</b>	HABILITACIÓN DE TRAMOS CARRETEROS DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, EN TODO EL MUNICIPIO DE QUIMISTAN, QUE CONTEMPLAN TODAS LAS ALDEAS SEGUN ZONIFICACIÓN MUNICIPAL, ZONA 1 HASTA LA ZONA 11, POR EMERGENCIA DE HURACÁN ETA	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,550,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,550,000.00</b>	<b>2,548,484.00</b>	<b>2,548,484.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99.94 %</b>
14 03 026 000 001 47210 14-002-02 20 5	HABILITACION DE TRAMOS CARRETEROS DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, EN TODO EL MUNICIPIO DE QUIMISTAN, QUE CONTEMPLAN TODAS LAS ALDEAS SEGUN ZONIFICACION MUNICIPAL, ZONA 1 HASTA LA ZONA 11, POR EMERGENCIA DE HURACAN ETA.	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	100.00 %
14 03 026 000 001 47210 11-001-01 20 5	HABILITACION DE TRAMOS CARRETEROS DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, EN TODO EL MUNICIPIO DE QUIMISTAN, QUE CONTEMPLAN TODAS LAS ALDEAS SEGUN ZONIFICACION MUNICIPAL, ZONA 1 HASTA LA ZONA 11, POR EMERGENCIA DE HURACAN ETA.	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	298,484.00	298,484.00	0.00	0.00	99.49 %
14 03 026 000 001 47210 15-013-01 20 5	HABILITACION DE TRAMOS CARRETEROS DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, EN TODO EL MUNICIPIO DE QUIMISTAN, QUE CONTEMPLAN TODAS LAS ALDEAS SEGUN ZONIFICACION MUNICIPAL, ZONA 1 HASTA LA ZONA 11, POR EMERGENCIA DE HURACAN ETA.	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	100.00 %
<b>198</b>	HABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN TODO EL MUNICIPIO DE QUIMISTAN, QUE CONTEMPLAN TODAS LAS ALDEAS SEGUN ZONIFICACION MUNICIPAL, ZONA 1 HASTA LA ZONA 11, POR EMERGENCIA DE HURACAN ETA	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>1,372,724.40</b>	<b>1,372,724.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>91.51 %</b>
14 01 019 000 001 47210 15-013-01 20 5	HABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN TODO EL MUNICIPIO DE QUIMISTAN, QUE CONTEMPLAN TODAS LAS ALDEAS SEGUN ZONIFICACION MUNICIPAL, 1 HASTA LA ZONA 11, POR EMERGENCIA DE HURACAN ETA	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,372,724.40	1,372,724.40	0.00	0.00	91.51 %



## Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/01/2021 al 09/11/2021

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2021

Hora : 11:08 a.m.

Pagina: 5 de 9

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
<b>199</b>	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, ALDEA BRISAS DEL CAMPO	<b>78,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78,000.00</b>	<b>77,605.69</b>	<b>77,605.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99.49 %</b>
11 03 001 000 001 41230 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, BRISAS DEL CAMPO	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	77,605.69	77,605.69	0.00	0.00	99.49 %
<b>200</b>	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, ALDEA RIO CHIQUITO	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>99,341.33</b>	<b>99,341.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99.34 %</b>
11 03 002 000 001 41230 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, RIO CHIQUITO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	99,341.33	99,341.33	0.00	0.00	99.34 %
<b>201</b>	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, LAS JUNTAS-EL CACAO	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>39,952.00</b>	<b>39,952.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99.88 %</b>
11 03 005 000 001 41230 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, LAS JUNTAS-EL CACAO	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	39,952.00	39,952.00	0.00	0.00	99.88 %
<b>202</b>	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, LA FORTUNA	<b>12,818.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,818.90</b>	<b>11,090.76</b>	<b>11,090.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>86.52 %</b>
11 03 006 000 001 41230 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS, LA FORTUNA	12,818.90	0.00	0.00	0.00	0.00	12,818.90	11,090.76	11,090.76	0.00	0.00	86.52 %
<b>203</b>	CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE, ALDEA AGUA SUCIA	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 01 002 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE, ALDEA AGUA SUCIA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>204</b>	AMPLIACION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA SANTA LUCIA	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 01 009 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA SANTA LUCIA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>205</b>	AMPLIACION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA EL CACAO	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 01 014 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA EL CACAO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>206</b>	AMPLIACION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA ARENA BLANCA	<b>297,706.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>297,706.64</b>	<b>70,398.19</b>	<b>70,398.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23.65 %</b>
14 01 015 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA ARENA BLANCA	297,706.64	0.00	0.00	0.00	0.00	297,706.64	70,398.19	70,398.19	0.00	0.00	23.65 %
<b>207</b>	AMPLIACION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA EL VENADO	<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>76,107.50</b>	<b>76,107.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42.28 %</b>
14 01 016 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA EL VENADO	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	76,107.50	76,107.50	0.00	0.00	42.28 %
<b>208</b>	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA PLUVIAL, BO. TIERRA BLANCA QUIMISTAN	<b>620,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>620,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 01 017 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA PLUVIAL, BO. TIERRA BLANCA	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>209</b>	AMPLIACION AL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, BO. EL CENTRO QUIMISTAN-PINALEJO	<b>450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>312,584.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>762,584.70</b>	<b>253,000.00</b>	<b>253,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33.18 %</b>
14 02 008 000 001 47210 11-001-01 20 5	AMPLIACION AL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, BO. EL CENTRO QUIMISTAN-PINALEJO	0.00	0.00	312,584.70	0.00	0.00	312,584.70	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	4.16 %
14 02 008 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION AL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, BO. EL CENTRO QUIMISTAN-PINALEJO	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	53.33 %
<b>210</b>	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, VILLA DE PINALEJO	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>394,993.88</b>	<b>394,993.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>98.75 %</b>
14 03 009 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, VILLA DE PINALEJO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	394,993.88	394,993.88	0.00	0.00	98.75 %
<b>211</b>	BALASTREO DE CALLES NO PAVIMENTADAS, BARRIOS DE QUIMISTAN	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>346,576.00</b>	<b>346,576.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99.02 %</b>



## Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/01/2021 al 09/11/2021

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2021

Hora : 11:08 a.m.

Pagina: 6 de 9

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO				
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado					
14 03 012 000 001 47210 15-013-01 20 5	BALASTREO DE CALLES NO PAVIMENTADAS, BARRIOS DE QUIMISTAN	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	346,576.00	346,576.00	0.00	0.00	99.02 %	
<b>212</b>	<b>AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, ALDEA AGUA SUCIA</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>148,270.00</b>	<b>148,270.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>98.85 %</b>	
14 03 020 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, ALDEA AGUA SUCIA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	148,270.00	148,270.00	0.00	0.00	98.85 %	
<b>213</b>	<b>AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, ALDEA RIO BLANCO</b>	<b>122,986.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>122,986.50</b>	<b>110,225.00</b>	<b>110,225.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89.62 %</b>	
14 03 023 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, RIO BLANCO	122,986.50	0.00	0.00	0.00	0.00	122,986.50	110,225.00	110,225.00	0.00	0.00	89.62 %	
<b>214</b>	<b>AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, ALDEA QUEBRADA GRANDE</b>	<b>152,394.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>152,394.86</b>	<b>127,600.00</b>	<b>127,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>83.73 %</b>	
14 03 024 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, ALDEA QUEBRADA GRANDE	152,394.86	0.00	0.00	0.00	0.00	152,394.86	127,600.00	127,600.00	0.00	0.00	83.73 %	
<b>215</b>	<b>SEÑALIZACION DE PREDIOS MUNICIPALES, CASCO URBANO QUIMISTAN</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>	
14 03 025 000 001 47210 15-013-01 20 5	SEÑALIZACION DE PREDIOS MUNICIPALES, CASCO URBANO QUIMISTAN	300,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
<b>216</b>	<b>AMPLIACION AL EDIFICIO DE KINDER, SANTA ELENA, NACO</b>	<b>284,556.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>284,556.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>	
14 04 003 000 001 47110 11-001-01 20 7	AMPLIACION AL EDIFICIO DE KINDER, SANTA ELENA, NACO	284,556.10	0.00	0.00	0.00	0.00	284,556.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
<b>217</b>	<b>AMPLIACION AL EDIFICIO DE LA ESCUELA, MIGUEL PAZ BARAHONA, EN LA VILLA DE PINALEJO</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>	
11 01 005 000 001 47110 11-001-01 20 7	AMPLIACION AL EDIFICIO DE LA ESCUELA MIGUEL PAZ BARAHONA, VILLA DE PINALEJO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	
<b>218</b>	<b>AMPLIACION DE ESCUELA, ALDEA LA FORTUNA</b>	<b>276,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>276,000.00</b>	<b>125,000.00</b>	<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45.29 %</b>	
11 01 006 000 001 47110 11-001-01 20 7	AMPLIACION DE ESCUELA ESCUELA, ALDEA LA FORTUNA	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	45.29 %	
<b>219</b>	<b>RECONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE, CABECERA MUNICIPAL QUIMISTAN, BO. EL CENTRO QUIMISTAN</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>491,298.50</b>	<b>491,298.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>98.26 %</b>	
14 01 004 000 001 47210 15-013-01 20 5	RECONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE, CABECERA MUNICIPAL QUIMISTAN, BO. EL CENTRO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	491,298.50	491,298.50	0.00	0.00	98.26 %	
<b>220</b>	<b>RECONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, VILLA DE PINALEJO</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>90,405.98</b>	<b>90,405.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45.20 %</b>	
14 01 006 000 001 47210 15-013-01 20 5	RECONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, VILLA DE PINALEJO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	90,405.98	90,405.98	0.00	0.00	45.20 %	
<b>221</b>	<b>CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, VILLA DE PINALEJO</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>16,150.00</b>	<b>16,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8.08 %</b>	
14 01 012 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, BO. EL CENTRO, VILLA DE PINALEJO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	16,150.00	16,150.00	0.00	0.00	8.08 %	
<b>222</b>	<b>AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE LA ZONA PRODUCTORA DE AGUA POTABLE, EL JICARO-MILPA ARADA</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>	
14 01 013 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE LA ZONA PRODUCTORA DE AGUA POTABLE, EN LA CABECERA MUNICIPAL, JICARO-MILPA ARADA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	





## Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/01/2021 al 09/11/2021

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2021

Hora : 11:08 a.m.

Pagina: 7 de 9

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
<b>223</b>	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA RIO BLANCO-LOS POSITOS	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>460,000.00</b>	<b>385,361.00</b>	<b>385,361.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>83.77 %</b>
14 03 001 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, RIO BLANCO-LOS POSITOS	300,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	460,000.00	385,361.00	385,361.00	0.00	0.00	83.77 %
<b>224</b>	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, ALDEA BRISAS DE CUYAMEL	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>177,670.00</b>	<b>177,670.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>88.84 %</b>
14 03 002 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, ALDEA BRISAS DE CUYAMEL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	177,670.00	177,670.00	0.00	0.00	88.84 %
<b>225</b>	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, ALDEA SAN MIGUELITO	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>125,000.00</b>	<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>83.33 %</b>
14 03 003 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, ALDEA SAN MIGUELITO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	83.33 %
<b>226</b>	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, ALDEA VISTA BONITA	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>193,200.00</b>	<b>193,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>96.60 %</b>
14 03 004 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, ALDEA VISTA BONITA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	193,200.00	193,200.00	0.00	0.00	96.60 %
<b>227</b>	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, ALDEA VISTA HERMOSA	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>293,863.00</b>	<b>293,863.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>97.95 %</b>
14 03 005 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, ALDEA VISTA HERMOSA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	293,863.00	293,863.00	0.00	0.00	97.95 %
<b>228</b>	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, ALDEA CORREDEROS	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>241,712.00</b>	<b>241,712.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>96.68 %</b>
14 03 006 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, ALDEA CORREDEROS	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	241,712.00	241,712.00	0.00	0.00	96.68 %
<b>229</b>	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, ALDEA EL SINAI	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>89,187.00</b>	<b>89,187.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89.19 %</b>
14 03 007 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, ALDEA EL SINAI	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	89,187.00	89,187.00	0.00	0.00	89.19 %
<b>230</b>	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, ALDEA LAS COLMENAS-EL LISTON	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>480,470.80</b>	<b>480,470.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>96.09 %</b>
14 03 008 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, ALDEA LAS COLMENAS-EL LISTON	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	480,470.80	480,470.80	0.00	0.00	96.09 %
<b>231</b>	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, ALDEA SANTA CRUZ MINAS	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>143,229.57</b>	<b>143,229.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>95.49 %</b>
14 03 010 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, ALDEA SANTA CRUZ MINAS	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	143,229.57	143,229.57	0.00	0.00	95.49 %
<b>232</b>	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, ALDEA LAS BASILIAS	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>134,597.06</b>	<b>134,597.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67.30 %</b>
14 03 011 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, LAS BASILIAS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	134,597.06	134,597.06	0.00	0.00	67.30 %
<b>233</b>	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, ALDEA EL CHAGUITE-SAN ISIDRO	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>149,000.00</b>	<b>149,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99.33 %</b>
14 03 017 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, CHAGUITE-SAN ISIDRO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	149,000.00	149,000.00	0.00	0.00	99.33 %
<b>234</b>	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, CHAGUITE-ALDEA LA FORTUNA	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>149,000.00</b>	<b>149,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99.33 %</b>
14 03 018 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, CHAGUITE - ALDEA LA FORTUNA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	149,000.00	149,000.00	0.00	0.00	99.33 %



## Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/01/2021 al 09/11/2021

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2021

Hora : 11:08 a.m.

Pagina: 8 de 9

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
<b>235</b>	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, SECTOR NACO, S.B.	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>296,651.00</b>	<b>296,651.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>98.88 %</b>
14 03 019 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, SECTOR NACO, S.B.	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	296,651.00	296,651.00	0.00	0.00	98.88 %
<b>236</b>	CONTRUCCION DE CAJA PUENTE, ALDEA EL JICARO	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30.00 %</b>
14 03 021 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE, ALDEA EL JICARO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	30.00 %
<b>237</b>	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, COL. 15 DE SEPTIEMBRE, NACO S.B.	<b>122,986.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>122,986.50</b>	<b>121,990.00</b>	<b>121,990.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99.19 %</b>
14 03 022 000 001 47210 15-013-01 20 5	AMPLIACION Y BALASTREO DE RED VIAL NO PAVIMENTADA, COL. 15 DE SEPTIEMBRE, NACO S.B.	122,986.50	0.00	0.00	0.00	0.00	122,986.50	121,990.00	121,990.00	0.00	0.00	99.19 %
<b>238</b>	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE, ALDEA EL VENADO	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>190,000.00</b>	<b>210,000.00</b>	<b>145,520.50</b>	<b>145,520.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69.30 %</b>
14 03 027 000 001 47210 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION CAJA PUENTE, ALDEA EL VENADO	0.00	0.00	400,000.00	0.00	190,000.00	210,000.00	145,520.50	145,520.50	0.00	0.00	69.30 %
<b>239</b>	HABILITACIÓN DE NUEVA AREA, PARA DESCARGAR DESECHOS SOLIDOS EN EL CREMATORIO MUNICIPAL	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>54,957.87</b>	<b>54,957.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27.48 %</b>
14 01 021 000 001 47210 15-013-01 20 4	HABILITACION DE NUEVA AREA, PARA DESCARGAR DESECHOS SOLIDOS EN EL CREMATORIO MUNICIPAL	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	54,957.87	54,957.87	0.00	0.00	27.48 %
<b>240</b>	AMPLIACIÓN DE ESCUELA, ALDEA SAN MIGUELITO	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>140,436.00</b>	<b>140,436.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70.22 %</b>
14 04 005 000 001 47210 15-013-01 20 7	AMPLIACION DE ESCUELA, ALDEA SAN MIGUELITO	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	140,436.00	140,436.00	0.00	0.00	70.22 %
<b>241</b>	CONSTRUCCION DE ESCUELA, ALDEA MONTE FRESCO	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>145,186.00</b>	<b>145,186.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48.40 %</b>
11 01 007 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE ESCUELA, ALDEA MONTE FRESCO	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	145,186.00	145,186.00	0.00	0.00	48.40 %
<b>242</b>	CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE, ALDEA NUEVOS HORIZONTES, SECTOR NACO S.B.	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>286,923.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>286,923.22</b>	<b>149,535.00</b>	<b>149,535.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52.12 %</b>
11 02 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE, ALDEA NUEVOS HORIZONTES, SECTOR NACO S.B.	0.00	0.00	286,923.22	0.00	0.00	286,923.22	149,535.00	149,535.00	0.00	0.00	52.12 %
<b>243</b>	CONSTRUCCION DE TECHO ESCUELA, ALDEA EL CHAGUITE	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,692.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,692.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
14 04 008 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE TECHO ESCUELA, ALDEA EL CHAGUITE	0.00	0.00	53,692.34	0.00	0.00	53,692.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>244</b>	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE, COL. LEMPIRA ALDEA SAN ISIDRO	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>297,384.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>297,384.69</b>	<b>292,040.51</b>	<b>292,040.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>98.20 %</b>
13 02 003 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COL LEMPIRA, ALDEA SAN ISIDRO	0.00	0.00	167,692.35	0.00	0.00	167,692.35	164,058.00	164,058.00	0.00	0.00	97.83 %
14 03 028 000 001 47210 11-001-01 20 5	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COL LEMPIRA, ALDEA SAN ISIDRO	0.00	0.00	129,692.34	0.00	0.00	129,692.34	127,982.51	127,982.51	0.00	0.00	98.68 %
<b>245</b>	CONSTRUCCION DE 2 AULAS, ESCUELA FRANCIA, EN BANDERAS 1 Y BANDERAS 2	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>360,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>360,000.00</b>	<b>248,300.00</b>	<b>248,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>68.97 %</b>
11 01 008 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE 2 AULAS, ESCUELA FRANCIA, EN BANDERAS 1 Y BANDERAS 2	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	248,300.00	248,300.00	0.00	0.00	68.97 %
<b>246</b>	CONSTRUCCION DE AULA KINDER, ALDEA NUEVA NAVIDAD	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>259,384.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>259,384.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 %</b>
11 01 009 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE AULA KINDER, ALDEA NUEVA NAVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NA
14 04 009 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE AULA KINDER, ALDEA NUEVA NAVIDAD	0.00	0.00	259,384.70	0.00	0.00	259,384.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
<b>247</b>	RECONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL, ALDEA LAS JUNTAS EL CACAO	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>222,060.00</b>	<b>222,060.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63.45 %</b>



## Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/01/2021 al 09/11/2021

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 09/11/2021

Hora : 11:08 a.m.

Pagina: 9 de 9

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO							EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
12 01 012 000 001 47210 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	222,060.00	222,060.00	0.00	0.00	63.45 %	
RECONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL, ALDEA LAS JUNTAS EL CACAO												
<b>248</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,600,000.00</b>	<b>1,582,027.80</b>	<b>1,582,027.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>98.88 %</b>	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, BO. LAS TEJERAS QUIMISTAN, S.B.												
14 03 029 000 001 47210 14-011-02 20 5	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	1,582,027.80	1,582,027.80	0.00	0.00	98.88 %	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, BO. LAS TEJERAS QUIMISTAN, S.B.												
<b>TOTAL:</b>	<b>20,797,865.70</b>	<b>0.00</b>	<b>10,029,143.98</b>	<b>980,000.00</b>	<b>980,000.00</b>	<b>30,827,009.68</b>	<b>18,353,173.46</b>	<b>18,353,173.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmeComE1jR7GHw0ty8h8VQX4zNkCVbMCF67Weux7BQc8z26d84G6AF19zGTDaznqXXH2WYyn3NmYo/s6EA02V4tjJ5ZMWrr+ogAyLGVfahmbSGXPjTLUGrh716uRLub87Czfx1hh5zVDW9E4aDt63dMAZEmej14xn22JwnedHub6GP81jzWmY1McdOEIz1MfyTHEnLVCmUwbd/WMfe6q7A+vnShww1D1E3EzK6j4GVT/zjRjhAXnM20ZDrC/BygUjgLaEV1YK9W4+ZV4rFQhyp693N3WooXAgWFouh5JvizEC3IbxveoDcsA8Xm9LWA+3wNSn4aaCuw4zVn5AGYbbDFDa+ig3Y=