



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 4



08/11/2012 11:35:16
Gestión: 2012

r\_epr\_ins\_res\_aob

Página 1 de 9

Table with columns for Resultado, Descripción, U.M., Descripción, Acumular, Programación del Trimestre 4, Ejecutado Octubre, Ejecutado Noviembre, Ejecutado Diciembre, Ejecución Acumulada Trimestre 4, and % de Avance Trimestre 4. It lists activities from 001 to 008, including Gerencia General, Administración y Finanzas, Planificación, Operaciones Técnicas, Servicio de la Deuda, Auditoría, Asesoría Legal, Recursos Humanos, and Termica Centro Sur.



República de Honduras

### Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 4



08/11/2012 11:35:16  
Gestión: 2012

r\_epr\_ins\_res\_aob

Página 2 de 9

Actividad Obra: 002-TERMICA NORTE		Programa: 12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--				
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4	Ejecutado Octubre	Ejecutado Noviembre	Ejecutado Diciembre	Ejecución Acumulada Trimestre 4	% de Avance Trimestre 4					
				Cantidad	Cantidad	Cantidad	Cantidad	Cantidad	Cantidad	%	%	%	%	
				Costo	Costo	Costo	Costo	Costo	Costo					
01	CUMPLIDO EL PROGRAMA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	252 INFORME	S	3.00 0.00	4,590,774.00	0.00 0.00	713,154.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	713,154.00	0.00 0.00	15.53
<b>Total Actividad - Obra:</b>				<b>3.00</b>	<b>4,590,774.00</b>	<b>0.00</b>	<b>713,154.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>713,154.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15.53</b>
Actividad Obra: 003-CENTRAL EL NISPERO		Programa: 12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--				
01	CUMPLIDO EL PROGRAMA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	252 INFORME	S	3.00 0.00	12,629,849.00	1.00 0.00	3,344,399.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00	0.00	3,344,399.00	33.33 0.00	26.48
<b>Total Actividad - Obra:</b>				<b>3.00</b>	<b>12,629,849.00</b>	<b>1.00</b>	<b>3,344,399.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,344,399.00</b>	<b>33.33</b>	<b>26.48</b>
Actividad Obra: 004-CENTRAL FRANCISCO MORAZAN		Programa: 12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--				
01	CUMPLIDO EL PROGRAMA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	252 INFORME	S	3.00 0.00	58,657,350.00	0.00 0.00	11,442,842.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	11,442,842.00	0.00 0.00	19.51
<b>Total Actividad - Obra:</b>				<b>3.00</b>	<b>58,657,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,442,842.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,442,842.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19.51</b>
Actividad Obra: 005-CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO		Programa: 12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--				
01	CUMPLIMIENTO EL PROGRAMA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	145 REPORTE	S	3.00 0.00	19,679,631.00	0.00 0.00	4,479,690.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	4,479,690.00	0.00 0.00	22.76
<b>Total Actividad - Obra:</b>				<b>3.00</b>	<b>19,679,631.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,479,690.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,479,690.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22.76</b>
Actividad Obra: 006-COMPRAS DE ENERGIA		Programa: 12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--				
01	ENERGIA COMPRADA A PLANTAS DE GENERACION TERMICA Y RENOVABLE	189 Gigawattios hora	S	1,187.30 0.00	4,170,973,203.00	606.15 0.00	1,512,469,576.00	0.00 0.00	0.00 0.00	606.15	0.00	1,512,469,576.00	51.05 0.00	36.26
<b>Total Actividad - Obra:</b>				<b>1,187.30</b>	<b>4,170,973,203.00</b>	<b>606.15</b>	<b>1,512,469,576.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>606.15</b>	<b>0.00</b>	<b>1,512,469,576.00</b>	<b>51.05</b>	<b>36.26</b>
Actividad Obra: 007-COORDINACION DE PRODUCCION HIDROELECTRICA		Programa: 12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--				
01	DESARROLLADOS LOS PROCESOS ORIENTADOS A FISCALIZAR LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LAS CENTRALES HIDROELECTRICAS	234 PORCENTAJE	S	0.00 25.00	8,651,747.00	0.00 0.00	125,069.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	125,069.00	0.00 0.00	1.45
<b>Total Actividad - Obra:</b>				<b>0.00</b>	<b>8,651,747.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125,069.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125,069.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.45</b>
Actividad Obra: 008-TERMICA LITORAL ATLANTICO		Programa: 12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--				
01	CUMPLIENDO EL PROGRAMA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	252 INFORME	S	3.00 0.00	16,815,217.00	0.00 0.00	2,010,220.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	2,010,220.00	0.00 0.00	11.95
<b>Total Actividad - Obra:</b>				<b>3.00</b>	<b>16,815,217.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,010,220.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,010,220.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11.95</b>
Actividad Obra: 001-ESTUDIOS DE PERFORACIONES GEOLOGICAS		Programa: 12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 001-derivacion rio TAMALITO ALLAGO DE YOJOA				
01	DESARROLLADOS LOS ESTUDIOS DE CAMPO PARA IDENTIFICACION NUEVOS SITIOS CON POTENCIAL	536 ESTABLECIMIENTO	S	1.00 0.00	75,000.00	0.00 0.00	8,378.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	8,378.00	0.00 0.00	11.17
<b>Total Actividad - Obra:</b>				<b>1.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,378.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,378.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11.17</b>
Actividad Obra: 001-ELABORACION DE PRECALIFICACION CAMPAÑAS PERFORACIONES		Programa: 12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-COOPERACION TECNICA REPUBLICA DE CHINA				
01	DOCUMENTO DE PRECALIFICACION	32 DOCUMENTO	S	1.00 0.00	450,000.00	0.00 0.00	2,925.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	2,925.00	0.00 0.00	0.65
<b>Total Actividad - Obra:</b>				<b>1.00</b>	<b>450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,925.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,925.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.65</b>
Actividad Obra: 001-ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS DE CENTRAL HIDROELECT. PATUCA III		Programa: 12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 003-PROYECTO PATUCA III ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS MOU ENEE-TPC				
01	CONCLUIDO ESTUDIO COMPLEMENTARIO	32 DOCUMENTO	S	1.00 0.00	6,234,506.00	0.00 0.00	18,803.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	18,803.00	0.00 0.00	0.30
<b>Total Actividad - Obra:</b>				<b>1.00</b>	<b>6,234,506.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,803.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,803.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.30</b>
Actividad Obra: 001-MEDIDAS DE MITIGACION (SIEPAC)		Programa: 12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 004-PROYECTO SIEPAC, MANEJO DE CONTRATOS DE MEDIDAS DE MITIGACION				
01	EJECUTADO MONITOREO DE LA AUDITORIA AMBIENTAL DEL PROYECTO SIEPAC EN EL TRAMO HONDURAS	538 OBRA	S	2.00 0.00	25,003.00	0.67 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.67	0.00	0.00	33.50 0.00	0.00
<b>Total Actividad - Obra:</b>				<b>2.00</b>	<b>25,003.00</b>	<b>0.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33.50</b>	<b>0.00</b>



República de Honduras

## Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 4



08/11/2012 11:35:16  
Gestión: 2012

r\_epr\_ins\_res\_aob

Página 3 de 9

Actividad Obra: 001 - ESTUDIO DE VIABILIDAD LOS LLANITOS Y JICATUYO		Programa: 12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 005-ESTUDIO DE VIABILIDAD Y PLAN DE MANEJO DE USOS MULTIPLES DEL			
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4	Ejecutado Octubre	Ejecutado Noviembre	Ejecutado Diciembre	Ejecución Acumulada Trimestre 4	% de Avance Trimestre 4				
				Cantidad % Costo	Cantidad % Costo	Cantidad % Costo	Cantidad % Costo	Cantidad % Costo	Cantidad % Costo	Cantidad % Costo	Cantidad % Costo	%	%
01	ELABORADOS TDR PARA CONTRATACIÓN DE FIRMAS QUE REALICEN EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	32	DOCUMENTO	1.00 0.00 3,000,000.00	0.67 0.00 2,279,679.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.67 0.00 2,279,679.00	67.00 0.00 75.99				
<b>Total Actividad - Obra:</b>				1.00 3,000,000.00	0.67 2,279,679.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.67 2,279,679.00	67.00 75.99				
Actividad Obra: 001 - ESTUDIO DE VIABILIDAD LA TARROSA Y VALENCIA		Programa: 12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 006-ESTUDIO DE VIABILIDAD Y PLAN DE MANEJO DE USOS MULTIPLES DEL			
01	CONCLUIDO LOS ESTUDIOS BASICOS	32	DOCUMENTO	1.00 0.00 750,000.00	0.67 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.67 0.00 0.00	67.00 0.00 0.00				
<b>Total Actividad - Obra:</b>				1.00 750,000.00	0.67 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.67 0.00	67.00 0.00				
Actividad Obra: 001 - INSTALACION DE ESTACIONES DE REGISTRO AUTOMATICO		Programa: 12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 007-MEJORAS Y AMPLIACION DE LA RED HIDROCLIMATICA			
01	ESTACIONES HIDROMETRICAS, CLIMATOLOGICAS Y PLUVIOMETRICAS OPERANDO EN EL SISTEMA	393	ESTACION	2.00 0.00 250,003.00	0.00 0.00 23,000.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 23,000.00	0.00 0.00 9.20				
<b>Total Actividad - Obra:</b>				2.00 250,003.00	0.00 23,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 23,000.00	0.00 9.20				
Actividad Obra: 001 - MEDICIONES HIDROCLIMATICAS		Programa: 12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 008-BALANCE HIDRICO DEL LAGO DE YOJOA			
01	EJECUTADA LA CAMPAÑA ANUAL DE 8 ESTACIONES DE MEDICIONES HIDROCLIMATICAS	393	ESTACION	2.00 0.00 500,006.00	0.67 0.00 -188,583.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.67 0.00 -188,583.00	33.50 0.00 -37.72				
<b>Total Actividad - Obra:</b>				2.00 500,006.00	0.67 -188,583.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.67 -188,583.00	33.50 -37.72				
Actividad Obra: 001 - CONSTRUCCION DE ESTACIONES HIDROMETRICAS		Programa: 12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 009-ESTUDIOS BASICOS CON POTENCIAL HIDROMETRICO			
01	ESTACIONES HIDROMETEOROLOGICAS OPERADAS	393	ESTACION	3.00 0.00 300,000.00	1.00 0.00 199,886.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 0.00 199,886.00	33.33 0.00 66.63				
<b>Total Actividad - Obra:</b>				3.00 300,000.00	1.00 199,886.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 199,886.00	33.33 66.63				
Actividad Obra: 001 - PROMOVER ACCIONES PARA RACIONALIZAR EL CONSUMO		Programa: 12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 010-USO RACIONAL DE LA ENERGIA (UREE II)			
01	AUDITORIAS ENERGETICAS REALIZADAS	9	AUDITORIA	6.00 0.00 422,756.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00				
<b>Total Actividad - Obra:</b>				6.00 422,756.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00				
Actividad Obra: 001 - MEJORAS A LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN		Programa: 12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 011-MEJORAS AL SISTEMA DE GENERACION Y SEGURIDAD DE LA CENTRAL H			
01	CONCLUIDAS LAS MEJORAS AL SISTEMA DE GENERACION	234	PORCENTAJE	0.00 24.00 79,049,425.00	0.00 5.76 23,685,107.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 5.76 23,685,107.00	0.00 24.00 29.96				
<b>Total Actividad - Obra:</b>				0.00 79,049,425.00	0.00 23,685,107.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 23,685,107.00	0.00 29.96				
Actividad Obra: 002 - IMPERMEABILIZACION E INYECCION DE LA CENTRAL F.M.		Programa: 12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 011-MEJORAS AL SISTEMA DE GENERACION Y SEGURIDAD DE LA CENTRAL H			
01	IMPERMEABILIZACION E INYECCION DE LA CORTINA DE LA CENTRAL F.M.	234	PORCENTAJE	0.00 25.00 100,000,000.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00				
<b>Total Actividad - Obra:</b>				0.00 100,000,000.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00				
Actividad Obra: 001 - MEJORAS A LA CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO		Programa: 12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 012-MEJORAS AL SISTEMA DE GENERACION Y SEGURIDAD DE LA CENTRAL H			
01	CUMPLIMIENTO EL PROGRAMA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	234	PORCENTAJE	0.00 24.00 5,500,003.00	0.00 0.00 982,120.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 982,120.00	0.00 0.00 17.86				
<b>Total Actividad - Obra:</b>				0.00 5,500,003.00	0.00 982,120.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 982,120.00	0.00 17.86				
Actividad Obra: 001 - MEJORAS A LA CENTRAL EL NISPERO		Programa: 12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 013-MEJORAS AL SISTEMA DE GENERACION Y SEGURIDAD DE LA CENTRAL H			
01	CONCLUIDAS LAS MEJORAS AL SISTEMA DE GENERACION	234	PORCENTAJE	0.00 24.00 5,000,006.00	0.00 0.00 66,429.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 66,429.00	0.00 0.00 1.33				
<b>Total Actividad - Obra:</b>				0.00 5,000,006.00	0.00 66,429.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 66,429.00	0.00 1.33				
Actividad Obra: 001 - GENERACION TERMICA NOROCCIDENTE Y CENTRO SUR		Programa: 12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 014-PRODUCCION TERMICA NOROCCIDENTE			
01	CONCLUIDAS LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE GENERACION	234	PORCENTAJE	0.00 24.00 1,250,006.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00				
<b>Total Actividad - Obra:</b>				0.00 1,250,006.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00				





República de Honduras

### Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 4



08/11/2012 11:35:16  
Gestión: 2012

r\_epr\_ins\_res\_aob

Página 5 de 9

Actividad Obra: 009-SUPERVISION Y AUDITORIA AMBIENTAL		Programa: 13-TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 003-PROYECTO DE APOYO A LA ELECTRIFICACION RURAL Y AL SECTOR ENE				
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4	Ejecutado Octubre	Ejecutado Noviembre	Ejecutado Diciembre	Ejecución Acumulada Trimestre 4	% de Avance Trimestre 4					
				Cantidad	Cantidad	Cantidad	Cantidad	Cantidad	Cantidad	%	Costo	%	Costo	
01	AUDITORIA AMBIENTAL REALIZADA	234	PORCENTAJE	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Total Actividad - Obra:</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 010-REFUERZOS DE SUBTRANSMISION Y S/E		Programa: 13-TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 003-PROYECTO DE APOYO A LA ELECTRIFICACION RURAL Y AL SECTOR ENE				
01	CONSTRUIDOS 97 KILOMETROS DE LINEA DE TRANSMISION	53	KILOMETRO	S	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Total Actividad - Obra:</b>				16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 012-LINEA Y S/E LA PUERTA NACO		Programa: 13-TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 003-PROYECTO DE APOYO A LA ELECTRIFICACION RURAL Y AL SECTOR ENE				
01	CONSTRUIDOS 23 KILOMETROS DE LINEA DE TRANSMISION	53	KILOMETRO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384.00	0.00	0.00	
<b>Total Actividad - Obra:</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 013-MODERNIZACION DEL CND		Programa: 13-TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 003-PROYECTO DE APOYO A LA ELECTRIFICACION RURAL Y AL SECTOR ENE				
01	MODERNIZADO EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO	234	PORCENTAJE	S	0.00	8.30	3,542,290.00	0.00	0.00	0.00	8,781.00	0.00	0.25	
<b>Total Actividad - Obra:</b>				0.00	8.30	3,542,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,781.00	0.00	0.25	
Actividad Obra: 014-PROGRAMA DE REDUCCION DE PERDIDAS		Programa: 13-TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 003-PROYECTO DE APOYO A LA ELECTRIFICACION RURAL Y AL SECTOR ENE				
01	EJECUTADO EL PROGRAMA DE REDUCCION DE PERDIDAS	234	PORCENTAJE	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,774,983.00	0.00	0.00	
<b>Total Actividad - Obra:</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,774,983.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 018-INTERESES		Programa: 13-TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 003-PROYECTO DE APOYO A LA ELECTRIFICACION RURAL Y AL SECTOR ENE				
01	INTERESES PAGADOS	493	SEMESTRE	S	1.00	0.00	1,000,000.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	
<b>Total Actividad - Obra:</b>				1.00	0.00	1,000,000.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 021-GASTOS FINANCIEROS		Programa: 13-TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 003-PROYECTO DE APOYO A LA ELECTRIFICACION RURAL Y AL SECTOR ENE				
01	INTERESES	149	INFORME	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Total Actividad - Obra:</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 042-MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL Y SOCIAL		Programa: 13-TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 003-PROYECTO DE APOYO A LA ELECTRIFICACION RURAL Y AL SECTOR ENE				
01	CONSULTORIA DE MITIGACION	32	DOCUMENTO	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Total Actividad - Obra:</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 001-INGINIERIA Y ADMINISTRACION		Programa: 13-TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 018-PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR ENERGIA II				
01	CONSULTORIAS CONTRATADAS	369	CONSULTORIA	S	2.00	0.00	3,516,888.00	0.00	0.00	0.00	506,513.00	0.00	14.40	
<b>Total Actividad - Obra:</b>				2.00	0.00	3,516,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,513.00	0.00	14.40	
Actividad Obra: 003-TRANSMISION		Programa: 13-TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 018-PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR ENERGIA II				
01	CONSTRUCCION SUBESTACION AMARATECA Y AMPLIACION SUBESTACION ZAMORANO	234	PORCENTAJE	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,681,304.00	0.00	0.00	
<b>Total Actividad - Obra:</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,681,304.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 005-GASTOS FINANCIEROS		Programa: 13-TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 018-PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR ENERGIA II				
01	INTERESES Y COMISION DE COMPROMISOS PAGADAS	493	SEMESTRE	S	1.00	0.00	1,250,000.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	
<b>Total Actividad - Obra:</b>				1.00	0.00	1,250,000.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00







República de Honduras

### Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 4



08/11/2012 11:35:16  
Gestión: 2012

r\_epr\_ins\_res\_aob

Página 8 de 9

Actividad Obra: 001 - ADMINISTRACION NOROCCIDENTE		Programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 02 - DISTRIBUCION NOROCCIDENTE				Proyecto: 000 - -			
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4 Cantidad % Costo	Ejecutado Octubre Cantidad % Costo	Ejecutado Noviembre Cantidad % Costo	Ejecutado Diciembre Cantidad % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 4 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 4 %				
01	REALIZADA LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFICIENTE.	252	INFORME	S 3.00 0.00 34,099,919.00	0.00 0.00 12,782,342.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 12,782,342.00	0.00 0.00 37.48				
<b>Total Actividad - Obra:</b>				3.00 0.00 34,099,919.00	0.00 0.00 12,782,342.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 12,782,342.00	0.00 0.00 37.48				
Actividad Obra: 002 - DISTRIBUCION NOROCCIDENTE		Programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 02 - DISTRIBUCION NOROCCIDENTE				Proyecto: 000 - -			
01	OPERADA Y MANTENIDA LA RED DE DISTRIBUCION NOROCCIDENTE	252	INFORME	S 45.00 0.00 59,697,048.00	0.00 0.00 28,830,235.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 28,830,235.00	0.00 0.00 48.29				
<b>Total Actividad - Obra:</b>				45.00 0.00 59,697,048.00	0.00 0.00 28,830,235.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 28,830,235.00	0.00 0.00 48.29				
Actividad Obra: 003 - COMERCIALIZACION NOROCCIDENTE		Programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 02 - DISTRIBUCION NOROCCIDENTE				Proyecto: 000 - -			
01	ENERGIA VENDIDA A LOS SECTORES DE CONSUMO DE LA REGION N.O.	107	MEGAWATIOS HORA	S 735,873.90 0.00 32,360,174.00	225,774.40 0.00 15,422,401.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	225,774.40 0.00 15,422,401.00	30.68 0.00 47.66				
<b>Total Actividad - Obra:</b>				735,873.90 0.00 32,360,174.00	225,774.40 0.00 15,422,401.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	225,774.40 0.00 15,422,401.00	30.68 0.00 47.66				
Actividad Obra: 001 - MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION NOROCCIDENTE		Programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 02 - DISTRIBUCION NOROCCIDENTE				Proyecto: 001 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION REGION N			
01	CONCLUIDAS LAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE DISTRIBUCION	234	PORCENTAJE	S 0.00 39.00 5,000,006.00	0.00 0.00 3,675,156.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 3,675,156.00	0.00 0.00 73.50				
<b>Total Actividad - Obra:</b>				0.00 39.00 5,000,006.00	0.00 0.00 3,675,156.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 3,675,156.00	0.00 0.00 73.50				
Actividad Obra: 001 - ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO		Programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 03 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO				Proyecto: 000 - -			
01	REALIZADA LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFICIENTE.	264	PLAN	S 3.00 0.00 17,367,335.00	0.00 0.00 5,311,500.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 5,311,500.00	0.00 0.00 30.58				
<b>Total Actividad - Obra:</b>				3.00 0.00 17,367,335.00	0.00 0.00 5,311,500.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 5,311,500.00	0.00 0.00 30.58				
Actividad Obra: 002 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO		Programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 03 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO				Proyecto: 000 - -			
01	OPERADA LA RED DE DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO DENTRO DE LOS PARAMETROS ACEPTABLES DE CALIDAD Y SEGURIDAD.	252	INFORME	S 18.00 0.00 31,134,224.00	6.00 0.00 7,836,377.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	6.00 0.00 7,836,377.00	33.33 0.00 25.17				
<b>Total Actividad - Obra:</b>				18.00 0.00 31,134,224.00	6.00 0.00 7,836,377.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	6.00 0.00 7,836,377.00	33.33 0.00 25.17				
Actividad Obra: 003 - COMERCIALIZACION LITORAL ATLANTICO		Programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 03 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO				Proyecto: 000 - -			
01	ENERGIA VENDIDA A LOS SECTORES DE CONSUMO DE LA REGION LITORAL ATLANTICO	107	MEGAWATIOS HORA	S 137,574.00 0.00 12,046,843.00	42,101.00 0.00 4,341,902.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	42,101.00 0.00 4,341,902.00	30.60 0.00 36.04				
<b>Total Actividad - Obra:</b>				137,574.00 0.00 12,046,843.00	42,101.00 0.00 4,341,902.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	42,101.00 0.00 4,341,902.00	30.60 0.00 36.04				
Actividad Obra: 001 - MEJORAS A LA RED DE DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO		Programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 03 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO				Proyecto: 001 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION REGION L			
01	CONCLUIDAS LAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE DISTRIBUCION	234	PORCENTAJE	S 0.00 39.00 2,666,503.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00				
<b>Total Actividad - Obra:</b>				0.00 39.00 2,666,503.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00				
Actividad Obra: 001 - ADMINISTRACION OCCIDENTE		Programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 04 - DISTRIBUCION OCCIDENTE				Proyecto: 000 - -			
01	REALIZADA LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFICIENTE.	252	INFORME	S 3.00 0.00 8,286,350.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00				
<b>Total Actividad - Obra:</b>				3.00 0.00 8,286,350.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00				
Actividad Obra: 001 - ADMINISTRACION AGUAN		Programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 05 - DISTRIBUCION AGUAN				Proyecto: 000 - -			
01	REALIZADA LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFICIENTE.	252	INFORME	S 3.00 0.00 7,786,430.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00				
<b>Total Actividad - Obra:</b>				3.00 0.00 7,786,430.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00				
Actividad Obra: 001 - ADMINISTRACION OLANCHO		Programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 06 - DISTRIBUCION OLANCHO				Proyecto: 000 - -			
01	REALIZADA LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFICIENTE.	252	INFORME	S 3.00 0.00 7,965,108.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00				
<b>Total Actividad - Obra:</b>				3.00 0.00 7,965,108.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00				



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución  
Nivel de Actividades - Obras  
Trimestre: 4



08/11/2012 11:35:16  
Gestión: 2012

r\_epr\_ins\_res\_aob

Página 9 de 9

<b>Total Institución:</b>	1,456,555.60	5,491,610,871.00	434,684.79	1,943,872,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,684.79	1,943,872,862.00	29.84	35.40
<b>Totales del Reporte:</b>	1,456,555.60	5,491,610,871.00	434,684.79	1,943,872,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,684.79	1,943,872,862.00		