

**Cuadro de Proyectos- Direccion de Control y Seguimiento**  
**OCTUBRE DE 2021**

Codigo	Nombre del Proyecto	Encargado de la Ejecucion del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Proposito	Descripcion del Proyecto	Impacto Ambiental	Impacto en el terreno y asentamiento	Fuentes de Financiamiento	Monto Contractual	Fecha de Aprobacion del Presupuesto del Proyecto	Estado Actual del Proyecto	Costo de Finalizacion (Proyectado)	Fecha de Finalizacion (Proyectada)	Variacion en el costo total del Proyecto	Variacion alcance y duracion del Proyecto	Razones de los cambios antes mencionados
47110	Finalizacion de Auditorio en CES Eduardo Caballero Sanchez, Aldea Brisas de Menga	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Aldea Brisas de Monga	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	40,000.00	27/11/2021	35%	40,000.00	Noviembre-2021	L. 0.00	N/A	N/A
47110	Finalizacion del Cerco Perimetral Escuela Rural Mata Locada Puerto, Aldea San Carlos	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Aldea San Carlos	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	30,000.00	27/11/2021	16%	30,000.00	Diciembre-2021	L. 0.00	N/A	N/A
47110	Finalizacion Del Cerco Perimetral En Centro Educativo Maria Auxiliadora, Aldea El Carril	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Aldea El Carril	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	30,000.00	27/11/2021	17%	30,000.00	Noviembre-2021	L. 0.00	N/A	N/A
47110	Finalizacion de Escuela Aldea La Gloria	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Aldea La Gloria	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	40,000.00	27/11/2021	4%	40,000.00	Diciembre-2021	L. 0.00	N/A	N/A
47110	Finalizacion de Escuela Buena Vista Morales, Aldea Buena Vista	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Aldea Buena Vista	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	25,000.00	27/11/2021	7%	25,000.00	Noviembre-2021		N/A	N/A
47110	Construccion de Cerco Perimetral en Esc. Dionisia Romero Navarro, Aldea La Esperanza	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Aldea La Esperanza	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	50,000.00	27/11/2021	10%	50,000.00	Noviembre-2021	L. 0.00	N/A	N/A
47110	Construccion de Avenida Memorial en Convenciones Antigua, Bo. El Centro	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	705,754.42	27/11/2021	13%	705,754.42	Diciembre-2021	L. 0.00	N/A	N/A
47110	Construccion de Alcantarillado Sanitario, Col. Francisco Murillo Solal	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	156,229.00	27/11/2021	11%	156,229.00	Noviembre-2021	L. 0.00	N/A	N/A
24200	Estudio Topografico para Alcantarillado Sanitario de las Colonias Brisas de Uchuba, Los Angeles, Montecruz y Barrio Abajo	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	30,000.00	27/11/2021	3%	30,000.00	Octubre-2021	L. 0.00	N/A	N/A
47110	Construccion de Alcantarillado Sanitario, Aldea Crucete Oriental	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Aldea Crucete Oriental	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	110,000.00	27/11/2021	53%	110,000.00	Noviembre-2021	L. 0.00	N/A	N/A
47110	Ampliacion de Alcantarillado Sanitario, Col. El 9 de Septiembre	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	618,000.00	27/11/2021	5%	618,000.00	Noviembre-2021	L. 0.00	N/A	N/A
47110	Construccion de Cancha Polideportiva, Aldea Tegujajjal	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Aldea Tegujajjal	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	80,000.00	27/11/2021	13%	80,000.00	Diciembre-2021	L. 0.00	N/A	N/A
47110	Finalizacion de Cerco Perimetral de Iglesia Nuestra Señora de Suyapa, Col. Los Angeles	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	30,000.00	27/11/2021	23%	30,000.00	Diciembre-2021	L. 0.00	N/A	N/A
47110	Mejoramiento a Iglesia Evangelica, Aldea El Terrero	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Aldea El Terrero	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	30,000.00	27/11/2021	94%	30,000.00	Diciembre-2021	L. 0.00	N/A	N/A
47110	Mejoramiento de Techo en Iglesia Evangelica Rey de Reyes de los Hermanos Unidos en Cristo, Aldea El Jicaró	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Aldea Jicaró	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	23,000.00	27/11/2021	100%	23,000.00	Octubre-2021	L. 0.00	N/A	N/A
47110	Mejoramiento de Centro Comunal, Aldea Chorrera	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Aldea Chorrera	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	160,000.00	27/11/2021	7%	160,000.00	Diciembre-2021	L. 0.00	N/A	N/A
23400	Mejoramiento de Calles Area Urbana	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	5,210,453.07	27/11/2021	9%	5,210,453.07	Diciembre-2021	L. 0.00	N/A	N/A
47210	Pavimentacion de Calles Area Urbana	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	2,011,419.30	27/11/2021	13%	2,011,419.30	Diciembre-2021	L. 0.00	N/A	N/A
23400	Mejoramiento de Calles Area Rural	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	3,103,892.45	27/11/2021	2%	3,103,892.45	Diciembre-2021	L. 0.00	N/A	N/A
23400	Mejoramiento de Carreteras, Aldea El Aguacate	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Aldea El Aguacate	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	100,000.00	27/11/2021	32%	100,000.00	Octubre-2021	L. 0.00	N/A	N/A
23400	Mejoramiento de Carretera El Juncalico El Chaparral/Olanchito, Aldea El Juncal	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Aldea El Juncal	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	50,000.00	27/11/2021	100%	50,000.00	Octubre-2021	L. 0.00	N/A	N/A
23400	Mejoramiento de Carretera desde Repueta hacia Brisas de Alcala	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	80,000.00	27/11/2021	57%	80,000.00	Octubre-2021	L. 0.00	N/A	N/A
23400	Construccion de Canal de Alivio, Aldea El Cocote	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Aldea el Cocote	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	250,000.00	27/11/2021	24%	250,000.00	Noviembre-2021	L. 0.00	N/A	N/A
47110	Mejoramiento de Modulo en Mercado para Instalacion de Oficin. Aldea de Olanchito	Departamento de Ingenieria Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento a instalaciones a beneficio de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	350,000.00	27/11/2021	8%	350,000.00	Diciembre-2021	L. 0.00	N/A	N/A



**Municipalidad de Olanchito, Yoro**

**Cuadro de Proyectos – Dirección de Control y Seguimiento**

**Octubre 2021**