



Municipalidad de San Nicolás
Departamento de Copán, Honduras C.A.
Tele-fax: 2641-0729



INFORME DE EJECUCION DE PROYECTOS
ACUMULADO DEL MES DE OCTUBRE 2021

Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	EJECUTADO EN EL MES	ACUMULADO	PEND. EJECUCION
1	Construccion de modulo sanitario en escuela Manuel Bonilla de El Achiotal	No tuvo Ejecucion	40,303.02	0.00	0.00	40,303.02
1	Construccion de aula y modulo sanitario en escuela Augusto C. coello de barrio Pueblo Nuevo	No tuvo Ejecucion	126,422.37	0.00	104,618.64	21,803.73
3	Mantenimiento y reparacion de edificios (Sector educacion) casco urbano y area rural	No tuvo Ejecucion	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
4	Construccion de aula y modulo sanitario en instituto Hector Mejia Lara de barrio San Francisco	No tuvo Ejecucion	142,566.10	0.00	100,460.73	42,105.37
5	Construccion de aula y modulo sanitario en escuela Buranapong de Nueva Concepcion	No tuvo Ejecucion	127,034.14	0.00	104,415.37	22,618.77
6	Mantenimiento y reparacion de edificios y viviendas, casco urbano y area rural	No tuvo Ejecucion	150,000.00	0.00	31,003.58	118,996.42
7	Construccion de casa de salud en El Porvenir	No tuvo Ejecucion	150,000.00	0.00	68,829.13	81,170.87
8	Construccion de pilas en todo el municipio	Se realizo el proyecto proveyendo material, Bloque, tuberia, cemento arena y varillas para su construccion, el proyecto se encuentra finalizado	180,000.00	18,583.91	54,849.13	125,150.87



Municipalidad de San Nicolás
Departamento de Copán, Honduras C.A.
Tele-fax: 2641-0729



**INFORME DE EJECUCION DE PROYECTOS
ACUMULADO DEL MES DE OCTUBRE 2021**

Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	EJECUTADO EN EL MES	ACUMULADO	PEND. EJECUCION
9	Construccion de viviendas solidarias en el casco urbano y area rural	<p>El proyecto consiste en la construccion de 5 viviendas de 6x6 M con bloque de #5 la cual consta de dos aguas con canaleta y aluzin de 12 pies, consta con sala, cocina, dos habitaciones y baño, mas una pila a familias de escasos recursos, se construyen con apoyo de la Mision Bautista de Estados Unidos y Municipalidad.</p> <p>1. Vivienda de Sra Argentina Rosales se encuentra finalizado</p> <p>2. Vivienda de Sra Delmy Reyes se encuentra en un avance del 100% falta la instalacion y puertas y ventanas.</p> <p>3. Vivienda de Sra Delfina Portillo se encuentra en un avance del 100% y actualmente falta de puertas y ventanas</p> <p>4. Vivienda de Sra Juana Mejía se encuentra en un avance del 90 % y actualmente a falta de puertas y ventanas</p> <p>5. Vivienda Sr Francisco Pineda se encuentra en un avance del 95 % y actualmente a falta de puertas y ventanas</p>	798,780.40	25,082.50	704,691.50	94,088.90
10	Mejoramiento de viviendas (pisos y techos) a familias de escasos recursos economicos, Urbano y Rural	El proyecto se inicio con la levantamiento de encuestas y luego se procedio a contretacion de mano de obra,	1,664,841.33	86,987.81	1,152,638.17	512,203.16
11	Mejoramiento de viviendas (Instalacion electrica domiciliaria), Urbano y Rural	No tuvo Ejecucion	260,000.00	0.00	217,918.18	42,081.82
12	Construccion de letrinas en todo el municipio	No tuvo Ejecucion	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
13	Mantenimiento y reparacion al sistema de agua potable en el casco urbano	El departamento de servicios Publicos municipal se ha encargado de dar mantenimiento a toda la tuberia de conduccion del agua al casco urbano, realizando enchapados de concreto, cambio y reparacion de tuberia, .-	648,151.76	35,124.01	614,884.74	33,267.02



Municipalidad de San Nicolas
Departamento de Copán, Honduras C.A.
Tele-fax: 2641-0729



INFORME DE EJECUCION DE PROYECTOS
ACUMULADO DEL MES DE OCTUBRE 2021

Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	EJECUTADO EN EL MES	ACUMULADO	PEND. EJECUCION
14	Ampliacion y mejoramiento del alcantarillado sanitario, San Nicolas, San Francisco, San Jose, San Cayetano, San Sebastian El Progreso	Se ha realizado cam,bios de tuberia enchapados de concreto ETC	250,000.00	31,684.13	151,579.78	98,420.22
15	Pavimentacion de calle por prop de Kelvin Chavez hasta prop de Rigoberto Argueta, barrio El Progreso	Proyecto terminado	498,292.46	0.00	492,848.60	5,443.86
16	Pavimentacion de calle por prop. Del Sr. Tano Claros pasando atrás de antigua tabacalera hasta interseccion en calle de adoquinado por prop. Del Sr. Misael Coto, Barrio El Progreso	En este proyecto solamente se está ejecutando la primera etapa que comprende desde interseccion de calle de adoquinado a un lado de prop. del Sr Misael Coto a llegar a esquina de antigua tabacalera. Se inicio con la conformacion de carretera, y se procedio a la comformacion de calle por donde, se construciran 318. mt2 de concreto idraulico hincluido aceras y bordillos pintados	500,000.00	370,367.70	462,959.62	37,040.38
17	Mejoramamiento de calles, San Nicolas, San Francisco, Pueblo Nuevo, San Jose, San Cayetano, San Sebastian El Progreso	Se realizan mantenimientos a calles del casco urbano	494,696.54	111,150.00	284,408.05	210,288.49
18	Mejoramamiento de Parque Central, Barrio San Nicolas	Se continua con la pintura del parque	100,000.00	22,362.17	24,287.17	75,712.83
19	Mejoramamiento de parque infantil, barrio San Jose	No tuvo Ejecucion	100,000.00	0.00	11,807.83	88,192.17
20	Construccion de cancha polideportiva en barrio Pueblo Nuevo	El proyecto se encuentra en 85% de avance fisico con la construccion de mampostería, arranque de piedra y compactacion del terreno con material selecto	310,666.60	0.00	294,288.00	16,378.60
21	Construccion de cancha polideportiva en El Porvenir	Proyecto terminado	799,059.02	0.00	221,238.64	577,820.38





Municipalidad de San Nicolás
Departamento de Copán, Honduras C.A.
Telefax: 2641-0729



**INFORME DE EJECUCION DE PROYECTOS
 ACUMULADO DEL MES DE OCTUBRE 2021**

Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	EJECUTADO EN EL MES	ACUMULADO	PEND. EJECUCION
22	Construccion de caja puente en quebrada La Jaguilla, comunidad El sisin	1. Medicion 2. Limpieza 3. Excavacion con retro excavadora 4. Fundicion de piedra con concreto 5. Encofrado 6. Nivelacion de terreno	500,000.00	99,372.80	99,372.80	400,627.20
23	Mantenimiento y reparacion de carreteras, area rural	Se realizo conformacion y vibrado de calle desde San Nicolas Hsta el Porvenir SNC, El Carmen, El modelo. El Carrizal	2,771,096.36	73,850.00	2,667,180.00	103,916.36
24	Electrificacion de campo de futbol El Achiotal	No tuvo Ejecucion	120,000.00	0.00	75,818.66	44,181.34
25	Reparacion de alumbrado publico, Urbano y rural	Se realizaron reparacion e instalacion de lamparas de alumbrado publico	363,277.00	27,780.67	238,540.45	124,736.55
26	Ampliacion servicio de energia electrica	Se realizò la compra de material electrico para hacer ampliacion al sistema de energia electrica en aldea El Achiotal y aldea El Mdelo	320,000.00	116,185.39	248,356.80	71,643.20
27	Electrificacion con panel solar, Area Rural	No tuvo Ejecucion	60,000.00	0.00	13,739.13	46,260.87
TOTAL			11,675,187.10	1,018,531.09	8,440,734.70	3,234,452.40



DENIA IVETH MEJÍA ARAGÓN
 Jefe de presupuesto municipal