



Marcala, LA PAZ
EJERCICIO: 2015
USUARIO: EDA.BAUTISTA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2016

Hora : 09:13 a.m.

Pagina: 1 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	Proyecto de Electrificación en la comunidad de Choacapa	Choacapa, Marcala	1901452	19	37600	Acta No. 30, punto 10 del 27/01/2015	0.00	2,094.16	0.00	0.00	0.00	2,094.16	0.00	0.00	0.00	0.002,094.16	2,094.16	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
2	Proyecto de Electrificación en la Comunidad de Fátima	Fátima, Macala	1900150	19	37600	Acta No. 30, punto 10 del 27/01/2015	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	27,744.00	0.00	27,744.00	61.00 %	17,256.00	38.00 %	EN PROCESO	
3	Proyecto de Electrificación de la comunidad de Choacapa	Choacapa, Marcala	2215301	19	37600	Acta No. 30, punto 10 del 27/01/2015	0.00	2,905.84	0.00	0.00	0.00	2,905.84	0.00	0.00	0.00	0.002,905.84	2,905.84	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
4	Pavimentación Barrio n tramo Concepción, carretero del Barrio Concepción	Concepción, Marcala	1900150	19	47210	Acta No. 30, punto 10 del 27/01/2015	0.00	706,706.03	0.00	0.00	0.00	706,706.03	0.00	0.00	665,135.09	0.00	665,135.09	94.00 %	41,570.94	5.00 %	EN PROCESO	
5	Construcción El Chiflador cerca perimetral en las instalaciones de la Planta de Tratamiento del agua.	El Chiflador	1900150	19	47110	Acta No. 30, punto 10 del 27/01/2015.	0.00	189,450.00	0.00	0.00	0.00	189,450.00	0.00	0.00	178,852.50	0.00	178,852.50	94.00 %	10,597.50	5.00 %	TERMINADO	
6	Proyecto de Electrificación en la comunidad de La Chorrera	La Chorrera, Marcala	1901452	19	37600	Acta No. 30, punto 10 del 27/01/2015	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	28,894.00	0.00	28,894.00	64.00 %	16,106.00	35.00 %	EN PROCESO	
7	Construcción Colonia Modelo, Parque Perú	Marcala	1900150	19	47210	Acta No. 30, punto 10 del 27/01/2015	0.00	585,614.10	0.00	0.00	0.00	585,614.10	0.00	0.00	585,541.12	0.00	585,541.12	99.00 %	72.98	0.00 %	TERMINADO	
8	Construcción Barrio módulos sanitarios en la Escuela Marco Aurelio Soto	Concepción, Marcala	1900150	19	47110	Acta # 30, punto 10 del 27/01/2015	0.00	133,849.35	0.00	0.00	0.00	133,849.35	0.00	0.00	125,107.69	0.00	125,107.69	93.00 %	8,741.66	6.00 %	TERMINADO	
9	Proyecto de Electrificación Tres Cruces	Comunidad de Tres Cruces	22	22	47210		0.00	708,760.59	0.00	0.00	0.00	708,760.59	0.00	0.00	0.00	0.00708,760.59	708,760.59	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



Marcala, LA PAZ
EJERCICIO: 2015
USUARIO: EDA.BAUTISTA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2016

Hora : 09:14 a.m.

Pagina: 2 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
10	Mejoramiento Las Acacias, y Reparación Marcala de aula de clases en Centro Educativo		15	15	47110		0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	1,008.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008.43	2.00 %	48,991.57	97.00 %	EN PROCESO	Pendiente de ejecución para el próximo año
11	Construcción Casa Comunal Consejo Indijena Lenca Union y Fuerza.	Comunidad Union y Fuerza.	15	15	47110		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
12	Construcción Centro de Salud	Sabanetas, Marcala	22	22	47110		0.00	1,131,932.28	0.00	0.00	0.00	1,131,932.28	0.00	0.00	0.00	0.00	191.57 0.47	191,570.47	16.00 %	940,361.81	83.00 %	EN PROCESO	Pendiente, a ejecutarse en el próximo año
13	Construcción Salón Multiusos	Las Vegas, Marcala	15	15			0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	83,634.30	0.00	0.00	0.00	0.00	83,634.30	66.00 %	41,365.70	33.00 %	EN PROCESO	Pendiente de ejecutarse el próximo año
14	Construcción El Tablón, Huellas de concreto en la comunidad de El Tablón	Marcala	11	11	47210		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	196,314.00	0.00	0.00	196,314.00	98.00 %	3,686.00	1.00 %	TERMINADO	Ejecutado al 100% sin utilizar el total del presupuesto asignado
15	Proyecto de Nueva ElectrificaciónEsperanza, Marcala		11	11	47210		200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	97,466.33	0.00	97,466.33	97.00 %	2,533.67	2.00 %	TERMINADO	
16	Proyecto de Choacapa, Electrificación de la comunidad de Choacapa	Marcala	11	11	47210		0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	59.00 %	15,000.00	40.00 %	EN PROCESO	
17	Proyecto de Tres Cruces electrificación		11	11	47210		0.00	0.00	0.00	159,692.39	0.00	159,692.39	0.00	0.00	0.00	159,692.36	0.00	159,692.36	99.00 %	0.03	0.00 %	TERMINADO	
18	Construcción Kinder	Sigamane, Marcala	11	11	47110		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	95,210.00	0.00	95,210.00	63.00 %	54,790.00	36.00 %	EN PROCESO	Pendiente de ejecución para el año próximo
19	Construcción Barrio San de Plaza Pública y remodelación del parque Soberanía.	Miguel, Marcala	11	11	47210		163,696.10	160,000.00	0.00	605,000.00	0.00	928,696.10	0.00	0.00	0.00	246,420.00	0.00	246,420.00	26.00 %	682,276.10	73.00 %	EN PROCESO	Pendiente a ejecutarse el próximo año
20	Construcción de Aula de clases en Centro Educativo	El Chapulin, Marcala	11	11	47110		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	132,965.00	0.00	132,965.00	88.00 %	17,035.00	11.00 %	EN PROCESO	Pendiente de ejecutarse para el próximo año
21	Construcción Barrio Cancha Multiusos en la Escuela República de Honduras	Concepción, Marcala	11	11	47110		100,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	209,487.56	0.00	209,487.56	83.00 %	40,512.44	16.00 %	TERMINADO	Presupuesto ejecutado en la primer etapa de este proyecto.
22	Construcción Centro de Salud	Sabanetas	15	15			300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	60,325.41	0.00	0.00	0.00	0.00	60,325.41	20.00 %	239,674.59	79.00 %	EN PROCESO	Pendiente, a ejecutarse el próximo año



Marcala, LA PAZ
EJERCICIO: 2015
USUARIO: EDA.BAUTISTA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2016

Hora : 09:14 a.m.

Pagina: 3 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
23	Reparación de Techo de la Escuela Andrés Avelino Martínez	Barrio San Andrés	15	12	23400		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	98,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,862.00	98.00 %	1,138.00	1.00 %	TERMINADO	
24	Reparación de Techo Escuela 18 de Noviembre	Barrio La Victoria, Marcala	11	11	23400		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	48,848.78	0.00	0.00	48,848.78	32.00 %	101,151.22	67.00 %	EN PROCESO	Pendiente de ejecutarse para el próximo año
25	Construcción de Plaza Pública y remodelación del parque Soberanía.	Barrio San Miguel, Marcala	15	15			336,696.10	0.00	0.00	1,130,000.00	0.00	1,466,696.10	680,854.81	0.00	0.00	0.00	0.00	680,854.81	46.00 %	785,841.29	53.00 %	EN PROCESO	Pendiente, a ejecutarse el próximo año
26	Proyecto de Electrificación	Valle de Palomas	22	22	47210		0.00	1,031,066.22	0.00	0.00	0.00	1,031,066.22	0.00	0.00	0.00	0.001,031,066.22	0.00	1,031,066.22	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
27	Proyecto de electrificación	Ocotal Oscuro, Marcala	11	11	47210		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
28	Proyecto de Electrificación	Sigamane, Marcala	11	11	47210		150,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	246,335.10	0.00	0.00	246,335.10	98.00 %	3,664.90	1.00 %	TERMINADO	
29	Proyecto de Electrificación de la comunidad de Choacapa	Choacapa, Marcala	1900150	19	47210		0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	1,951.00	0.00	0.00	1,951.00	97.00 %	49.00	2.00 %	TERMINADO	
30	Reparación de techo de la Escuela Andrés Abelino Martínez	Barrio San Rafael, Marcala	11	11			100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
31	Construcción Casa Comunal	Barrio La Victoria 1, Marcala	19	19	47110		0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	71,211.29	0.00	0.00	71,211.29	94.00 %	3,788.71	5.00 %	EN PROCESO	Pendiente para ejecución el próximo año
32	Construcción Casa Comunal	El Mezcalito, Marcala	19	19	47110		0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	99,705.00	0.00	0.00	99,705.00	99.00 %	295.00	0.00 %	TERMINADO	Ejecutado al 100% con remanente presupuestario.
33	Construcción y remodelación de Casa de la Cultura	Barrio Concepción	22	22	47110		0.00	120,500.00	0.00	78,000.00	377.27	198,122.73	0.00	0.00	0.00	0.00	198,122.73	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	Construcción de escenario	
34	Proyecto de electrificación	Guanizales	11	11	47210		205,553.49	0.00	0.00	107,500.00	0.00	313,053.49	0.00	0.00	307,698.45	0.00	0.00	307,698.45	98.00 %	5,355.04	1.00 %	TERMINADO	
35	Proyecto de Electrificación	Valle de Palomas, Marcala	11	11	47210		30,000.00	74,906.98	0.00	0.00	0.00	104,906.98	0.00	0.00	104,906.98	0.00	0.00	104,906.98	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



Marcala, LA PAZ
EJERCICIO: 2015
USUARIO: EDA.BAUTISTA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2016

Hora : 09:14 a.m.

Pagina: 4 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
Totales							2,625,945.69	5,151,785.55	0.00	2,505,192.39	100,377.27	10,182,546.36	1,014,684.95	0.00	3,951,486.25	0.002,134,520.01			7,100,691.21		3,081,855.15			

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Gloria María Suyapa Argueta Herrera

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Eda G. Bautista Díaz

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Taren Nichole Sosa Cárcamo

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4qPi7fkcpMgGgURmAdVRc6pXhYfA2/Hob0BJROSnVQRKLB/KTqO7FhWneNPI7x/3qT5QcqBwcqGBkqnQGWdm3FMhzJno5FeaCXuxtZN1RYjtAz2FiSg/RPxsSw4yAq
nb3GDy2btK8TWr2wnP/WbkMUI+tteSOAWWuAWRPtpn9mXJdft/vBKxa+ltvVz1yW0TztGg2UnQxiHAYlyQnY/Wvq/gLeTELWVOvKQ/w5fQ+tKECSMwWW6pSJObUj7mOX63nMM+t
5UE+m2C62K2AsFngxbmuZCVJYavmQ=