



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 3



15/08/2012 08:45:25
Gestión: 2012

r_epr_ins_res_aob

Página 1 de 9

Institucion: Empresa Nacional de Energía Eléctrica															
Misión:															
CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL PAIS MEDIANTE LA PRESTACION DE UN SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO EFICIENTE Y COMPETITIVO, ASEGURANDO UNA CONSTANTE AMPLIACION EN LA COBERTURA ELECTRICA, EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS RENOVABLES NACIONALES Y LA PROTECCION AL AMBIENTE.															
Objetivos:															
01 MEJORAR LA CONTINUIDAD Y CALIDAD DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA CONTRIBUIR CON EL DESARROLO ECONOMICO DEL PAIS															
02 CONTRIBUIR AL DESARROLLO DEL PAIS MEJORANDO LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA															
04 CONTRIBUIR A ELEVAR LA PARTICIPACION DE ENERGIA RENOVABLE EN LA MATRIZ DE GENERACIÓN DEL PAIS															
Actividad Obra: 001-GERENCIA GENERAL			Programa: 01-DIRECCION Y COORDINACION			Sub Programa: 00--			Proyecto: 000--						
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3	
01	ESTABLECIDOS LOS PROCESOS ORIENTADOS A EFICIENTAR LA GESTION ADMINISTRATIVA, CONDUCENTES AL LOGR	252	INFORME	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	%	%
				0.00	25.00	280,310,403.00	0.00	8.33	56,218,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.32
Total Actividad - Obra:				0.00	280,310,403.00	0.00	8.33	56,218,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.32
Actividad Obra: 002-ADMINISTRACION Y FINANZAS			Programa: 01-DIRECCION Y COORDINACION			Sub Programa: 00--			Proyecto: 000--						
01	REALIZADA LA GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA ENEE	252	INFORME	3.00	0.00	48,299,071.00	1.00	0.00	10,840,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.33	0.00
Total Actividad - Obra:				3.00	48,299,071.00	1.00	10,840,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.33	0.00
Actividad Obra: 003-PLANIFICACION			Programa: 01-DIRECCION Y COORDINACION			Sub Programa: 00--			Proyecto: 000--						
01	DESARROLLADO Y DADO EL SEGUIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA EMPRESARIAL	469	PLAN OPERATIVO ANUAL	3.00	0.00	14,611,179.00	1.00	0.00	4,712,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.33	0.00
Total Actividad - Obra:				3.00	14,611,179.00	1.00	4,712,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.33	0.00
Actividad Obra: 004-OPERACIONES TECNICAS			Programa: 01-DIRECCION Y COORDINACION			Sub Programa: 00--			Proyecto: 000--						
01	DESARROLLADO EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y EXPANSION DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL	468	PLAN DE TRABAJO	3.00	0.00	16,321,956.00	1.00	0.00	6,417,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.33	0.00
Total Actividad - Obra:				3.00	16,321,956.00	1.00	6,417,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.33	0.00
Actividad Obra: 005-SERVICIO DE LA DEUDA			Programa: 01-DIRECCION Y COORDINACION			Sub Programa: 00--			Proyecto: 000--						
01	ELABORADO LOS INFORMES DE LA SITUACION DEL SERVICIO DE DEUDA EXTERNA E INTERNA Y CONTROL DE LA REV	252	INFORME	3.00	0.00	118,022,389.00	0.00	0.00	53,787,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				3.00	118,022,389.00	0.00	53,787,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 006-AUDITORIA			Programa: 01-DIRECCION Y COORDINACION			Sub Programa: 00--			Proyecto: 000--						
01	DESARROLLADOS LOS PROCESOS ORIENTADOS A FISCALIZAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PRESUPUESTARIA	234	PORCENTAJE	0.00	24.90	4,715,908.00	0.00	0.00	1,823,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00	4,715,908.00	0.00	1,823,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 007-ASESORIA LEGAL			Programa: 01-DIRECCION Y COORDINACION			Sub Programa: 00--			Proyecto: 000--						
01	DESARROLLADOS LOS PROCESOS EN DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRI	252	INFORME	3.00	0.00	5,300,544.00	0.00	0.00	1,679,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				3.00	5,300,544.00	0.00	1,679,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 008-RECURSOS HUMANOS			Programa: 01-DIRECCION Y COORDINACION			Sub Programa: 00--			Proyecto: 000--						
01	DESARROLLADOS LOS PROCESOS ORIENTADOS A LA GESTIÓN RECURSO HUMANO DE LA ENEE	234	PORCENTAJE	0.00	24.00	25,994,631.00	0.00	0.00	6,774,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00	25,994,631.00	0.00	6,774,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 001-TERMICA CENTRO SUR			Programa: 12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA			Sub Programa: 00--			Proyecto: 000--						
01	CUMPLIDO EL PROGRAMA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	252	INFORME	3.00	0.00	2,954,908.00	1.00	0.00	735,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.33	0.00
Total Actividad - Obra:				3.00	2,954,908.00	1.00	735,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.33	0.00



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



15/08/2012 08:45:25
Gestión: 2012

r_epr_ins_res_aob

Página 2 de 9

Actividad Obra: 002-TERMICA NORTE		Programa: 12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Julio % Costo	Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 3			
01	CUMPLIDO EL PROGRAMA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	252	INFORME	3.00 0.00 4,590,765.00		1.00 0.00 1,035,616.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00	1.00 0.00 1,035,616.00	33.33	0.00	22.56	
Total Actividad - Obra:				3.00	0.00	4,590,765.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	33.33	0.00	22.56
Actividad Obra: 003-CENTRAL EL NISPERO		Programa: 12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--					
01	CUMPLIDO EL PROGRAMA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	252	INFORME	3.00 0.00 11,836,170.00		0.00 0.00 3,184,057.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 3,184,057.00	0.00	0.00	26.90	
Total Actividad - Obra:				3.00	0.00	11,836,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.90
Actividad Obra: 004-CENTRAL FRANCISCO MORAZAN		Programa: 12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--					
01	CUMPLIDO EL PROGRAMA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	252	INFORME	3.00 0.00 58,657,335.00		0.00 0.00 13,442,467.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 13,442,467.00	0.00	0.00	22.92	
Total Actividad - Obra:				3.00	0.00	58,657,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.92
Actividad Obra: 005-CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO		Programa: 12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--					
01	CUMPLIMIENTO EL PROGRAMA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	145	REPORTE	3.00 0.00 19,714,800.00		0.00 0.00 4,190,763.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 4,190,763.00	0.00	0.00	21.26	
Total Actividad - Obra:				3.00	0.00	19,714,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.26
Actividad Obra: 006-COMPRAS DE ENERGIA		Programa: 12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--					
01	ENERGIA COMPRADA A PLANTAS DE GENERACION TERMICA Y RENOVABLE	189	Gigawattshora	1,458.80 0.00 4,955,080,596.00	417.90	0.00 1,513,072,968.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	417.90 0.00 1,513,072,968.00	28.65	0.00	30.54	
Total Actividad - Obra:				1,458.80	0.00	4,955,080,596.00	417.90	0.00	0.00	0.00	0.00	417.90	28.65	0.00	30.54
Actividad Obra: 007-COORDINACION DE PRODUCCION HIDROELECTRICA		Programa: 12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--					
01	DESARROLLADOS LOS PROCESOS ORIENTADOS A FISCALIZAR LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LAS CENTRALES HID	234	PORCENTAJE	0.00 25.00 8,651,495.00	0.00	0.00 513,869.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 513,869.00	0.00	0.00	5.94	
Total Actividad - Obra:				0.00	25.00	8,651,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.94
Actividad Obra: 008-TERMICA LITORAL ATLANTICO		Programa: 12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--					
01	CUMPLIENDO EL PROGRAMA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	252	INFORME	3.00 0.00 16,791,271.00		0.00 0.00 37,241,661.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 37,241,661.00	0.00	0.00	221.79	
Total Actividad - Obra:				3.00	0.00	16,791,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221.79
Actividad Obra: 001-ESTUDIOS DE PERFORACIONES GEOLOGICAS		Programa: 12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 001-DERIVACION RIO TAMALITO AL LAGO DE YOJOA					
01	DESARROLLADOS LOS ESTUDIOS DE CAMPO PARA IDENTIFICACION NUEVOS SITIOS CON POTENCIAL	536	ESTABLECIMIENTO	1.00 0.00 75,000.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:				1.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 001-ELABORACION DE PRECALIFICACION CAMPAÑAS PERFORACIONES		Programa: 12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-COOPERACION TECNICA REPUBLICA DE CHINA					
01	DOCUMENTO DE PRECALIFICACION	32	DOCUMENTO	0.00 0.00 450,000.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 001-ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS DE CENTRAL HIDROELECT. PATUCA III		Programa: 12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 003-PROYECTO PATUCA III ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS MOU ENEE-IPC					
01	CONCLUIDO ESTUDIO COMPLEMENTARIO	32	DOCUMENTO	0.00 0.00 6,234,498.00	0.00	0.00 -7,000.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 -7,000.00	0.00	0.00	-0.11	
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	6,234,498.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,000.00	0.00	-0.11



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 3



15/08/2012 08:45:25
Gestión: 2012

r_epr_ins_res_aob

Página 3 de 9

Actividad Obra: 001-MEDIDAS DE MITIGACION (SIEPAC)			Programa: 12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA			Sub Programa: 00--			Proyecto: 004-PROYECTO SIEPAC, MANEJO DE CONTRATOS DE MEDIDAS DE MITIGACION			
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad Ejecutado Julio % Costo	Cantidad Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 3			
01	EJECUTADO MONITOREO DE LA AUDITORIA AMBIENTAL DEL PROYECTO SIEPAC EN EL TRAMO HONDURAS	538 OBRA		0.00 0.00 24,999.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 001-ESTUDIO DE VIABILIDAD LOS LLANITOS Y JICATUYO			Programa: 12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA			Sub Programa: 00--			Proyecto: 005-ESTUDIO DE VIABILIDAD Y PLAN DE MANEJO DE USOS MULTIPLES DEL			
01	ELABORADOS TDR PARA CONTRATACION DE FIRMAS QUE REALICEN EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL	32 DOCUMENTO		0.00 0.00 3,000,000.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 001-ESTUDIO DE VIABILIDAD LA TARROSA Y VALENCIA			Programa: 12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA			Sub Programa: 00--			Proyecto: 006-ESTUDIO DE VIABILIDAD Y PLAN DE MANEJO DE USOS MULTIPLES DEL			
01	CONCLUIDO LOS ESTUDIOS BASICOS	32 DOCUMENTO		0.00 0.00 750,000.00	0.00 0.00 -3,720.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 -3,720.00	0.00 0.00 -3,720.00	0.00	0.00	-0.50
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.50
Actividad Obra: 001-INSTALACION DE ESTACIONES DE REGISTRO AUTOMATICO			Programa: 12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA			Sub Programa: 00--			Proyecto: 007-MEJORAS Y AMPLIACION DE LA RED HIDROCLIMATICA			
01	ESTACIONES HIDROMETRICAS, CLIMATOLOGICAS Y PLUVIOMETRICAS OPERANDO EN EL SISTEMA	393 ESTACION		2.00 0.00 249,999.00	0.00 0.00 472.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 472.00	0.00 0.00 472.00	0.00	0.00	0.19
Total Actividad - Obra:				2.00	0.00	472.00	0.00	0.00	0.00	472.00	0.00	0.19
Actividad Obra: 001-MEDICIONES HIDROCLIMATICAS			Programa: 12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA			Sub Programa: 00--			Proyecto: 008-BALANCE HIDRICO DEL LAGO DE YOJOA			
01	EJECUTADA LA CAMPAÑA ANUAL DE 8 ESTACIONES DE MEDICIONES HIDROCLIMATICAS	393 ESTACION		2.00 0.00 499,998.00	0.00 0.00 27,588.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 27,588.00	0.00 0.00 27,588.00	0.00	0.00	5.52
Total Actividad - Obra:				2.00	0.00	27,588.00	0.00	0.00	0.00	27,588.00	0.00	5.52
Actividad Obra: 001-CONSTRUCCION DE ESTACIONES HIDROMETRICAS			Programa: 12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA			Sub Programa: 00--			Proyecto: 009-ESTUDIOS BASICOS CON POTENCIAL HIDROMETRICO			
01	ESTACIONES HIDROMETOROLOGICAS OPERADAS	393 ESTACION		3.00 0.00 300,000.00	0.00 0.00 175,117.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 175,117.00	0.00 0.00 175,117.00	0.00	0.00	58.37
Total Actividad - Obra:				3.00	0.00	175,117.00	0.00	0.00	0.00	175,117.00	0.00	58.37
Actividad Obra: 001-PROMOVER ACCIONES PARA RACIONALIZAR EL CONSUMO			Programa: 12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA			Sub Programa: 00--			Proyecto: 010-USO RACIONAL DE LA ENERGIA (UREE II)			
01	AUDITORIAS ENERGETICAS REALIZADAS	9 AUDITORIA		6.00 0.00 422,748.00	0.00 0.00 11,877.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 11,877.00	0.00 0.00 11,877.00	0.00	0.00	2.81
Total Actividad - Obra:				6.00	0.00	11,877.00	0.00	0.00	0.00	11,877.00	0.00	2.81
Actividad Obra: 001-MEJORAS A LA CENTRAL FRANCISCO MORAZAN			Programa: 12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA			Sub Programa: 00--			Proyecto: 011-MEJORAS AL SISTEMA DE GENERACION Y SEGURIDAD DE LA CENTRAL H			
01	CONCLUIDAS LAS MEJORAS AL SISTEMA DE GENERACION	234 PORCENTAJE		0.00 35.00 79,049,430.00	0.00 0.00 5,846,044.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 5,846,044.00	0.00 0.00 5,846,044.00	0.00	0.00	7.40
Total Actividad - Obra:				0.00	35.00	5,846,044.00	0.00	0.00	0.00	5,846,044.00	0.00	7.40
Actividad Obra: 002-IMPERMIABILIZACION E INYECCION DE LA CENTRAL F.M.			Programa: 12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA			Sub Programa: 00--			Proyecto: 011-MEJORAS AL SISTEMA DE GENERACION Y SEGURIDAD DE LA CENTRAL H			
01	IMPERMEABILIZACION E INYECCION DE LA CORTINA DE LA CENTRAL F.M.	234 PORCENTAJE		0.00 25.00 100,000,000.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:				0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 001-MEJORAS A LA CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO			Programa: 12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA			Sub Programa: 00--			Proyecto: 012-MEJORAS AL SISTEMA DE GENERACION Y SEGURIDAD DE LA CENTRAL H			
01	CUMPLIMIENTO EL PROGRAMA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	234 PORCENTAJE		0.00 35.00 5,499,999.00	0.00 0.00 925,567.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 925,567.00	0.00 0.00 925,567.00	0.00	0.00	16.83
Total Actividad - Obra:				0.00	35.00	925,567.00	0.00	0.00	0.00	925,567.00	0.00	16.83



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



15/08/2012 08:45:25
Gestión: 2012

r_epr_ins_res_aob

Página 4 de 9

Actividad Obra: 001-MEJORAS A LA CENTRAL EL NISPERO		Programa: 12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 013-MEJORAS AL SISTEMA DE GENERACION Y SEGURIDAD DE LA CENTRAL H				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Julio % Costo	Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 3		
01	CONCLUIDAS LAS MEJORAS AL SISTEMA DE GENERACION	234	PORCENTAJE	0.00 35.00 4,999,998.00		0.00 0.00 51,000.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 51,000.00	0.00	0.00 1.02	
Total Actividad - Obra:				0.00 4,999,998.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	1.02	
Actividad Obra: 001-GENERACION TERMICA NOROCCIDENTE Y CENTRO SUR		Programa: 12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 014-PRODUCCION TERMICA NOROCCIDENTE				
01	CONCLUIDAS LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO DE PLANIAS DE GENERACION	234	PORCENTAJE	0.00 35.00 1,249,998.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	
Total Actividad - Obra:				0.00 1,249,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 001-PROMOVER PROYECTOS CON ENERGIA RENOVABLE		Programa: 12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 015-GENERACION AUTONOMA Y USO RACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA: PUE				
01	MONTADO EQUIPO ELECTROMECANICO	392	EQUIPO	0.00 0.00 422,748.00		0.00 0.00 198,658.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 198,658.00	0.00	0.00 46.99	
Total Actividad - Obra:				0.00 422,748.00	0.00	198,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,658.00	0.00	46.99
Actividad Obra: 001-PROYECTO PATUCA III		Programa: 12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 016-PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III (PIEDRAS AMARILLAS)				
01	ADQUIRIDOS LOS PREDIOS NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO PATUCA 3 (HECTAREAS)	44	HECTAREA	0.00 0.00 999,999.00		0.00 0.00 91,223,299.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 91,223,299.00	0.00	0.00 9,122.34	
Total Actividad - Obra:				0.00 999,999.00	0.00	91,223,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,223,299.00	0.00	9,122.34
Actividad Obra: 002-SANEAMIENTO DE TIERRAS Y OTROS		Programa: 12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 016-PROYECTO HIDROELECTRICO PATUCA III (PIEDRAS AMARILLAS)				
01	ADQUIRIDOS LOS PREDIOS NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO PATUCA 3 (HECTAREAS)	44	HECTAREA	0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	
Total Actividad - Obra:				0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 001-TRANSMISION NORTE		Programa: 13-TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--				
01	CUMPLIENDO EL MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISION Y SUBESTACION	252	INFORME	3.00 0.00 23,553,440.00		0.00 0.00 8,147,098.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 8,147,098.00	0.00	0.00 34.59	
Total Actividad - Obra:				3.00 23,553,440.00	0.00	8,147,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,147,098.00	0.00	34.59
Actividad Obra: 002-TRANSMISION CENTRO SUR		Programa: 13-TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--				
01	CUMPLIENDO EL MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISION Y SUBESTACIONES	252	INFORME	3.00 0.00 14,940,189.00		1.00 0.00 4,980,945.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00	1.00 0.00 4,980,945.00	33.33	0.00 33.34	
Total Actividad - Obra:				3.00 14,940,189.00	1.00	4,980,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,980,945.00	33.33	33.34
Actividad Obra: 003-COORDINACION DE TRANSMISION		Programa: 13-TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--				
01	COORDINADOS LOS PROCESOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE PRODUCCION HIDROELECTRICA	252	INFORME	3.00 0.00 126,486.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	
Total Actividad - Obra:				3.00 126,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 001-MEJORAS A SUBESTACIONES Y LINEAS DE TRANSMISION NORATLANTICO		Programa: 13-TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 001-MEJORAS Y PROTECCION DE LA RED DE TRANSMISION NOR-ATLANTICO				
01	CONCLUIDAS LAS MEJORAS A LA RED TRANSMISION NORATLANTICO	234	PORCENTAJE	0.00 40.00 15,609,324.00		0.00 0.00 145,351.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 145,351.00	0.00	0.00 0.93	
Total Actividad - Obra:				0.00 15,609,324.00	0.00	145,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,351.00	0.00	0.93
Actividad Obra: 001-MEJORAS A SUBESTACIONES Y LINEAS DE TRANSMISION CENTRO SUR		Programa: 13-TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 002-MEJORAS A LA TRANSMISION DE LA REGIONAL CENTRO SUR				
01	CONCLUIDAS LAS MEJORAS A LA RED TRANSMISION CENTRO SUR	32	DOCUMENTO	0.00 0.00 19,172,001.00		0.00 0.00 155,056.00		0.00 0.00 0.00		0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 155,056.00	0.00	0.00 0.81	
Total Actividad - Obra:				0.00 19,172,001.00	0.00	155,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,056.00	0.00	0.81



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



15/08/2012 08:45:25
Gestión: 2012

r_epr_ins_res_aob

Página 9 de 9

Actividad Obra: 002 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO															Programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA					Sub Programa: 03 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO					Proyecto: 000 - -				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3															
				Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo											
01	OPERADA LA RED DE DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO DENTRO DE LOS PARAMETROS ACEPTABLES DE CALIDAD	252	INFORME	18.00	0.00	27,821,840.00	0.00	0.00	9,103,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,103,294.00	0.00	0.00	32.72							
Total Actividad - Obra:				18.00		27,821,840.00	0.00		9,103,294.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	9,103,294.00	0.00	0.00	32.72							
Actividad Obra: 003 - COMERCIALIZACION LITORAL ATLANTICO															Programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA					Sub Programa: 03 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO					Proyecto: 000 - -				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3															
				Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo											
01	ENERGIA VENDIDA A LOS SECTORES DE CONSUMO DE LA REGION LITORAL ATLANTICO	107	MEGAWATIOS HORA	144,603.00	0.00	12,046,461.00	45,182.60	0.00	3,287,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,182.60	0.00	3,287,332.00	31.25	0.00	27.29							
Total Actividad - Obra:				144,603.00		12,046,461.00	45,182.60		3,287,332.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	45,182.60		3,287,332.00	31.25	0.00	27.29							
Actividad Obra: 001 - MEJORAS A LA RED DE DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO															Programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA					Sub Programa: 03 - DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO					Proyecto: 001 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION REGION L				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3															
				Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo											
01	CONCLUIDAS LAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE DISTRIBUCION	234	PORCENTAJE	0.00	40.00	2,666,499.00	0.00	0.00	52,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,900.00	0.00	0.00	1.98							
Total Actividad - Obra:				0.00	40.00	2,666,499.00	0.00	0.00	52,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,900.00	0.00	0.00	1.98						
Actividad Obra: 001 - ADMINISTRACION OCCIDENTE															Programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA					Sub Programa: 04 - DISTRIBUCION OCCIDENTE					Proyecto: 000 - -				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3															
				Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo											
01	REALIZADA LA TRANSFERENCIA TECNOLOGICA PARA LA MEJORA DE LA GESTION ADMINISTRATIVA EFICIENTE	252	INFORME	6.00	0.00	6,914,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Total Actividad - Obra:				6.00		6,914,600.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad Obra: 001 - ADMINISTRACION AGUAN															Programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA					Sub Programa: 05 - DISTRIBUCION AGUAN					Proyecto: 000 - -				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3															
				Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo											
01	REALIZADA LA TRANSFERENCIA TECNOLOGICA PARA LA MEJORA DE LA GESTION ADMINISTRATIVA EFICIENTE	252	INFORME	3.00	0.00	7,116,390.00	0.00	0.00	888,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888,361.00	0.00	0.00	12.48							
Total Actividad - Obra:				3.00		7,116,390.00	0.00		888,361.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	888,361.00	0.00	0.00	12.48						
Actividad Obra: 001 - ADMINISTRACION OLANCHO															Programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA					Sub Programa: 06 - DISTRIBUCION OLANCHO					Proyecto: 000 - -				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3															
				Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo											
01	REALIZADA LA TRANSFERENCIA TECNOLOGICA PARA LA MEJORA DE LA GESTION ADMINISTRATIVA EFICIENTE	252	INFORME	3.00	0.00	7,034,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Total Actividad - Obra:				3.00		7,034,964.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
Total Institución:				1,531,647.50		6,372,391,183.00	467,267.00		1,948,782,902.00	0.00		0.00	0.00		467,267.00		1,948,782,902.00	30.51		1,948,782,902.00	30.58								
Totales del Reporte:				1,531,647.50		6,372,391,183.00	467,267.00		1,948,782,902.00	0.00		0.00	0.00		467,267.00		1,948,782,902.00	30.51		1,948,782,902.00	30.58								