



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 4



28/01/2015 17:01:35
Gestión: 2014

r_epr_ins_res_aob

Página 1 de 6

Institución: 0801 Empresa Nacional de Energía Eléctrica																			
Misión: SOMOS UNA EMPRESA PÚBLICA, RESPONSABLE DE LA GENERACIÓN, TRANSMISIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA, CUYO PROPÓSITO ES SATISFACER LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES; Y CONTRIBUYENDO CON EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DEL PAÍS Y LA MEJORA EN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HONDUREÑOS.																			
Objetivos:																			
01		CONTRIBUIR A ELEVAR LA PARTICIPACIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE																	
02		MEJORAR LA CONTINUIDAD Y CALIDAD DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA																	
03		AMPLIAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA																	
Actividad Obra: 001 - TÉRMICA CENTRO SUR																			
Programa:					12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA					Sub Programa:					00--				
Proyecto:															000--				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4				
01	OPERADA Y MANTENIDA LA CENTRAL TÉRMICA CENTRO SUR	75	PORCENTAJE	S	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
					0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,931.00	0.00	40.00	0.00	40.00	2,417,100.00			
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00	0.00		290,931.00	0.00		0.00	40.00	2,417,100.00			
Actividad Obra: 002 - TÉRMICA NORTE																			
Programa:					12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA					Sub Programa:					00--				
Proyecto:															000--				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4				
01	OPERADA Y MANTENIDA LA CENTRAL TÉRMICA NORTE	75	PORCENTAJE	S	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
					0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	94,828.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	2,400,173.00			
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00	0.00	94,828.00	0.00		0.00	100.00	2,400,173.00				
Actividad Obra: 003 - CENTRAL EL NISPERO																			
Programa:					12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA					Sub Programa:					00--				
Proyecto:															000--				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4				
01	OPERADA Y MANTENIDA LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO	75	PORCENTAJE	S	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
					0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	366,539.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	10,115,327.00			
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00	0.00	366,539.00	0.00		0.00	30.00	10,115,327.00				
Actividad Obra: 004 - CENTRAL FRANCISCO MORAZAN																			
Programa:					12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA					Sub Programa:					00--				
Proyecto:															000--				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4				
01	OPERADA Y MANTENIDA LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZAN	75	PORCENTAJE	S	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
					0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	8,357,301.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	53,390,419.00			
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00	0.00	8,357,301.00	0.00		0.00	30.00	53,390,419.00				
Actividad Obra: 005 - CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO																			
Programa:					12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA					Sub Programa:					00--				
Proyecto:															000--				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4				
01	OPERADA Y MANTENIDA LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO	75	PORCENTAJE	S	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
					0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	833,695.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	18,954,545.00			
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00	0.00	833,695.00	0.00		0.00	30.00	18,954,545.00				
Actividad Obra: 006 - COMPRA DE ENERGIA																			
Programa:					12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA					Sub Programa:					00--				
Proyecto:															000--				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4				
01	MEGAWATIOS HORA COMPRADOS	107	MEGAWATIOS HORA	S	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
					1,726,597.50	0.00	0.00	553,560.00	0.00	1,985,390,839.00	452,800.00	0.00	2,767,388,269.00	1,006,360.00	0.00	6,378,070,347.00			
Total Actividad - Obra:					1,726,597.50		0.00	553,560.00	0.00	1,985,390,839.00	452,800.00		2,767,388,269.00	1,006,360.00		6,378,070,347.00			
Actividad Obra: 008 - TÉRMICA LITORAL ATLANTICO																			
Programa:					12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA					Sub Programa:					00--				
Proyecto:															000--				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4				
01	OPERADA Y MANTENIDA LA CENTRAL TÉRMICA LITORAL ATLANTICO	75	PORCENTAJE	S	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
					0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2,080,264.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	5,751,050.00			
Total Actividad - Obra:					0.00		0.00	0.00	0.00	2,080,264.00	0.00		0.00	100.00	5,751,050.00				
Actividad Obra: 001 - ESTUDIOS DE PERFORACIONES GEOLOGICAS - RIO TAMALITO																			
Programa:					12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA					Sub Programa:					00--				
Proyecto:															001-DERIVACION RIO TAMALITO AL LAGO DE YOJOA				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4				
01	DESARROLLADAS LAS VISITAS DE CAMPO PARA IDENTIFICACION DE NUEVOS SITIOS CON POTENCIAL DE GENERACION DE ELECTRICIDAD	127	VISITA	S	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
					3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00			
Total Actividad - Obra:					3.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,080.00	0.00	0.00	1,080.00			
Actividad Obra: 001 - SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE COOPERACION TECNICA MISION CHINA																			
Programa:					12-GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA					Sub Programa:					00--				
Proyecto:															002-COOPERACION TECNICA REPUBLICA DE CHINA				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4		Ejecutado Octubre		Ejecutado Noviembre		Ejecutado Diciembre		Ejecución Acumulada Trimestre 4		% de Avance Trimestre 4				
01	ESTUDIOS REALIZADOS	32	DOCUMENTO	S	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
					1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
02	GIRAS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS REALIZADAS	127	VISITA	S	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Total Actividad - Obra:					1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	1.00		0.00			



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 4



28/01/2015 17:01:35
Gestión: 2014

r_epr_ins_res_aob

Página 4 de 6

Actividad Obra: 002-REPOSICION DEL FINANCIAMIENTO 1584SF-HO Y 2016BL-HO		Programa: 13-TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 020-APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER)				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4	Ejecutado Octubre	Costo	Ejecutado Noviembre	Costo	Ejecutado Diciembre	Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 4	Costo	% de Avance Trimestre 4
			Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	%	
01	CUBRIR DEFICIT DE LA SUBESTACION AMARATECA Y LINEAS DE 69KV	605	ESTIMACION	S	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,895,876.00	0.00	0.00	28,091,141.00	0.00
Total Actividad - Obra:					5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,895,876.00	0.00	0.00	28,091,141.00	0.00
Actividad Obra: 004-INGENIERIA, ADMINISTRACION Y MEDIO AMBIENTE		Programa: 13-TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 020-APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER)				
01	SUPERVISION A LA SUBESTACION	75	PORCENTAJE	S	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	664,573.00	0.00	0.00	281,626.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	664,573.00	0.00	0.00	281,626.00	0.00
Actividad Obra: 005-AUDITORIA EXTERNA		Programa: 13-TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 020-APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER)				
01	CONSULTORIA	75	PORCENTAJE	S	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 001-ADMINISTRACION CENTRO SUR		Programa: 14-DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--				
01	ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA - USADA POR PRESUPUESTO	75	PORCENTAJE	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,043,911.00	0.00	0.00	2,500,045.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,043,911.00	0.00	0.00	2,500,045.00	0.00
Actividad Obra: 002-DISTRIBUCION CENTRO SUR		Programa: 14-DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--				
01	OPERADA Y MANTENIDA LA RED DE DISTRIBUCION CENTRO SUR	149	INFORME	S	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,741,150.00	0.00	0.00	5,007,487.00	0.00
Total Actividad - Obra:					3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,741,150.00	0.00	0.00	5,007,487.00	0.00
Actividad Obra: 003-COMERCIAL CENTRO SUR		Programa: 14-DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--				
01	CLIENTES DE LA ZONA CENTRO SUR ATENDIDOS	110	CLIENTE	N	684,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,746,479.00	0.00	0.00	849,107.00	0.00
Total Actividad - Obra:					684,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,746,479.00	0.00	0.00	849,107.00	0.00
Actividad Obra: 004-ADMINISTRACION NORTE		Programa: 14-DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--				
01	ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA - USADA POR PRESUPUESTO	75	PORCENTAJE	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,783,871.00	0.00	0.00	3,484,334.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,783,871.00	0.00	0.00	3,484,334.00	0.00
Actividad Obra: 005-DISTRIBUCION NORTE		Programa: 14-DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--				
01	OPERADA Y MANTENIDA LA RED DE DISTRIBUCION NOROCCIDENTE	149	INFORME	S	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,173,734.00	0.00	0.00	3,108,243.00	0.00
Total Actividad - Obra:					3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,173,734.00	0.00	0.00	3,108,243.00	0.00
Actividad Obra: 006-COMERCIAL NORTE		Programa: 14-DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--				
01	CLIENTES DE LA ZONA NOROCCIDENTE ATENDIDOS	110	CLIENTE	S	627,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,777,498.00	0.00	0.00	3,374,455.00	0.00
Total Actividad - Obra:					627,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,777,498.00	0.00	0.00	3,374,455.00	0.00
Actividad Obra: 007-ADMINISTRACION LITORAL ATLANTICO		Programa: 14-DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--				
01	ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA - USADA POR PRESUPUESTO	75	PORCENTAJE	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,264,473.00	0.00	0.00	603,075.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,264,473.00	0.00	0.00	603,075.00	0.00
Actividad Obra: 008-DISTRIBUCION LITORAL ATLANTICO		Programa: 14-DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--				
01	OPERADA Y MANTENIDA LA RED DE DISTRIBUCION LITORAL	149	INFORME	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,331,974.00	0.00	0.00	2,822,003.00	0.00
Total Actividad - Obra:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,331,974.00	0.00	0.00	2,822,003.00	0.00



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 4



28/01/2015 17:01:35
Gestión: 2014

r_epr_ins_res_aob

Página 5 de 6

Table with multiple sections for different activities (Actividad Obra) and projects (Proyecto). Each section includes a header with Program (Programa), Sub Program (Sub Programa), and Project (Proyecto) information. The main table has columns for Resultado, Descripción, U.M., Descripción, Acumular, Programación del Trimestre 4, Ejecutado Octubre, Ejecutado Noviembre, Ejecutado Diciembre, Ejecución Acumulada Trimestre 4, and % de Avance Trimestre 4. It contains data for various activities such as 'CLIENTES DE LA ZONA LITORAL ATLANTICO ATENDIDOS', 'SUPERVISADAS OBRAS DE ELECTRIFICACION SOCIAL', and 'MEJORAS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION'.



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 4



28/01/2015 17:01:35
Gestión: 2014

r_epr_ins_res_aob

Página 6 de 6

Actividad Obra: 008-CREACION DE TRES CENTROS DE OPERACIONES DE DISTRIBUCION													Programa: 14-DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA			Sub Programa: 00--			Proyecto: 010-MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DEL SECTOR ENERGETICO (PROMEF)				
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 4			Ejecutado Octubre			Ejecutado Noviembre			Ejecutado Diciembre			Ejecución Acumulada Trimestre 4			% de Avance Trimestre 4			
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	
01	EJECUTADAS LAS OBRAS DE REMODELACION DE LOS CENTROS DE OPERACION DE DISTRIBUCION EN LAS TRES REGIONALES	356	CENTRO DE ATENCION	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02	SUPERVISION DE CONSTRUCCIONES Y MEJORAS EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	356	CENTRO DE ATENCION	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 009-MODULOS DE CONTABILIDAD Y FINANZAS													Programa: 14-DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA			Sub Programa: 00--			Proyecto: 010-MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DEL SECTOR ENERGETICO (PROMEF)				
01	SISTEMA INTEGRADO DE RECURSOS CORPORATIVOS OPERANDO	498	SISTEMA DE INFORMACION	S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,073,035.00	0.00	78,073,035.00	0.00	78,073,035.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 011-ELIMINACION DE PCB'S EN CONTENEDORES DE TRANSFORMADORES													Programa: 14-DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA			Sub Programa: 00--			Proyecto: 010-MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DEL SECTOR ENERGETICO (PROMEF)				
01	ELIMINACION DE PCB'S EN CONTENEDORES DE TRANSFORMADORES	75	PORCENTAJE	S	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,290.00	0.00	0.00	50,064.00	0.00	0.00	81,354.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,290.00	0.00	0.00	50,064.00	0.00	0.00	81,354.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 013-MEJORAR GOBERNABILIDAD CORPORATIVA DE LA ENEE													Programa: 14-DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA			Sub Programa: 00--			Proyecto: 010-MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DEL SECTOR ENERGETICO (PROMEF)				
01	ESTAS ESTRUCTURAS LAS USARAN POSTERIORMENTE	75	PORCENTAJE	S	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,387,902.00	0.00	0.00	3,388,227.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,387,902.00	0.00	0.00	3,388,227.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 014-ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA A LARGO PLAZO													Programa: 14-DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA			Sub Programa: 00--			Proyecto: 010-MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DEL SECTOR ENERGETICO (PROMEF)				
01	ESTAS ESTRUCTURAS LAS USARAN POSTERIORMENTE	75	PORCENTAJE	S	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	629,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629,640.00	0.00	0.00	1,259,280.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	629,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629,640.00	0.00	0.00	1,259,280.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 016-ADMINISTRACION DE PROYECTOS POR ENEE													Programa: 14-DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA			Sub Programa: 00--			Proyecto: 010-MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DEL SECTOR ENERGETICO (PROMEF)				
01	ESTAS ESTRUCTURAS LAS USARAN POSTERIORMENTE	75	PORCENTAJE	S	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 017-MONITOREO, EVALUACION DE AUDITORIAS DEL PROYECTO													Programa: 14-DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA			Sub Programa: 00--			Proyecto: 010-MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DEL SECTOR ENERGETICO (PROMEF)				
01	ESTAS ESTRUCTURAS LAS USARAN POSTERIORMENTE	75	PORCENTAJE	S	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,934.00	0.00	0.00	406,934.00	0.00	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,934.00	0.00	0.00	406,934.00	0.00	0.00	0.00	
Actividad Obra: 001-PROGRAMA NACIONAL DE ELECTRIFICACION SOCIAL ETAPA ESSE-FN-2008													Programa: 14-DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA			Sub Programa: 00--			Proyecto: 011-PROGRAMA DE ELECTRIFICACION SOCIAL ETAPA ESSE-FN-2008				
01	ELECTRIFICACION DE 744 COMUNIDADES A NIVEL NACIONAL	244	COMUNIDAD	S	744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,944.00	0.00	0.00	113,008.00	1,140.00	0.00	-241,951,068.00	1,140.00	0.00	-241,438,116.00	153.23	0.00	0.00	
Total Actividad - Obra:					744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,944.00	0.00	0.00	113,008.00	1,140.00	0.00	-241,951,068.00	1,140.00	0.00	-241,438,116.00	153.23	0.00	0.00	
Total Institución:					3,223,763.50	0.00	0.00	0.00	553,560.00	2,218,092,249.00	0.00	0.00	1,754,751,117.00	2,038,391.00	3,118,021,934.00	2,591,951.00	7,090,865,300.00	80.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
Totales del Reporte:					3,223,763.50	0.00	0.00	0.00	553,560.00	2,218,092,249.00	0.00	0.00	1,754,751,117.00	2,038,391.00	3,118,021,934.00	2,591,951.00	7,090,865,300.00	80.40	0.00	0.00	0.00	0.00	