



*Municipalidad de San Nicolás*  
*Departamento de Copán, Honduras P.A.*  
*Telefax: 2641-0729*



**INFORME DE EJECUCION DE PROYECTOS**  
**ACUMULADO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021**

Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	EJECUTADO EN EL MES	ACUMULADO	PEND. EJECUCION
1	Construccion de modulo sanitario en escuela Manuel Bonilla de El Achiotal	No tuvo Ejecucion	40,303.02	0.00	0.00	40,303.02
1	Construccion de aula y modulo sanitario en escuela Augusto C. coello de barrio Pueblo Nuevo	No tuvo Ejecucion	126,422.37	0.00	104,618.64	21,803.73
3	Mantenimiento y reparacion de edificios (Sector educacion) casco urbano y area rural	No tuvo Ejecucion	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
4	Construccion de aula y modulo sanitario en instituto Hector Mejia Lara de barrio San Francisco	No tuvo Ejecucion	142,566.10	0.00	100,460.73	42,105.37
5	Construccion de aula y modulo sanitario en escuela Buranapong de Nueva Concepcion	No tuvo Ejecucion	127,034.14	0.00	104,415.37	22,618.77
6	Mantenimiento y reparacion de edificios y viviendas, casco urbano y area rural	No tuvo Ejecucion	150,000.00	0.00	31,003.58	118,996.42
7	Construccion de casa de salud en El Porvenir	No tuvo Ejecucion	150,000.00	0.00	68,829.13	81,170.87
8	Construccion de pilas en todo el municipio	Se realizo el proyecto proveyendo material, Bloque, tubería, cemento arena y varillas para su construccion, el proyecto se encuentra finalizado	180,000.00	5,797.59	60,646.72	119,353.28



*Municipalidad de San Nicolás*  
*Departamento de Copán, Honduras C.A.*  
*Tele-fax: 2641-0729*



**INFORME DE EJECUCION DE PROYECTOS  
 ACUMULADO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021**

Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	EJECUTADO EN EL MES	ACUMULADO	PEND. EJECUCION
9	Construccion de viviendas solidarias en el casco urbano y area rural	<p>El proyecto consiste en la construccion de 5 viviendas de 6x6 M con bloque de #5 la cual consta de dos aguas con canaleta y aluzin de 12 pies, consta con sala, cocina, dos habitaciones y baño, mas una pila a familias de escasos recursos, se construyen con apoyo de la Mision Bautista de Estados Unidos y Municipalidad.</p> <p>1. Vivienda de Sra Argentina Rosales se encuentra finalizado</p> <p>2. Vivienda de Sra Delmy Reyes El proyecto se encuentra en un avance del 100% falta INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA POR PARTE DEL BENEFICIARIO</p> <p>3. Vivienda de Sra Delfina Portillo se encuentra en un avance del 100%</p> <p>4. Vivienda de Sra Juana Mejía El proyecto se encuentra en un avance del 90 % y actualmente a falta de puertas y ventanas E INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA</p> <p>5. Vivienda Sr Francisco Pineda El proyecto se encuentra en un avance del 95 % y actualmente a falta de puertas y ventanas E INSTALACION DE ENERGIA ELETRICA POR ARTE DEL BENEFICIARIO</p>	798,780.40	16,357.25	721,048.75	77,731.65
10	Mejoramamiento de viviendas (pisos y techos) a familias de escasos recursos economicos, Urbano y Rural	El proyecto se inicio con la levantamiento de encuestas y luego se procedio a contratacion de mano de obra para la construccion de pisos saludables	1,664,841.33	272,761.74	1,425,399.91	239,441.42
11	Mejoramamiento de viviendas (Instalacion electrica domiciliaria), Urbano y Rural	No tuvo Ejecucion	260,000.00	93,494.20	311,412.38	(51,412.38)
12	Construccion de letrinas en todo el municipio	No tuvo Ejecucion	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00





*Municipalidad de San Nicolás*  
*Departamento de Copán, Honduras C.A.*  
*Tele-fax: 2641-0729*



**INFORME DE EJECUCION DE PROYECTOS**  
**ACUMULADO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021**

Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	EJECUTADO EN EL MES	ACUMULADO	PEND. EJECUCION
13	Mantenimiento y reparacion al sistema de agua potable en el casco urbano	El departamento de servicios Publicos municipal se ha encargado de dar mantenimiento a toda la tubería de conducción del agua al casco urbano, realizando enchapados de concreto, cambio y reparacion de tubería, .-	648,151.76	6,297.08	621,181.82	26,969.94
14	Ampliacion y mejoramiento del alcantarillado sanitario, San Nicolas, San Francisco, San Jose, San Cayetano, San Sebastian El Progreso	Se ha realizado cambios de tubería enchapados de concreto ETC. Se procedio a perforar sanjos para instalacion de tubería de 3 pl inyectado ocn la construccion de holl y cajas de registro de ladrillo rafon en barrio San Francisco	250,000.00	25,396.00	176,975.78	73,024.22
15	Pavimentacion de calle por prop de Kelvin Chavez hasta prop de Rigoberto Argueta, barrio El Progreso	Proyecto terminado	498,292.46	0.00	492,848.60	5,443.86
16	Pavimentacion de calle por prop. Del Sr. Tano Claros pasando atrás de antigua tabacalera hasta interseccion en calle de adoquinado por prop. Del Sr. Misael Coto, Barrio El Progreso	En este proyecto solamente se està ejecutando la primera etapa que comprende desde interseccion de calle de adoquinado a un lado de prop. del Sr Misael Coto a llegar a esquina de antigua tabacalera. El proyecto se inicio con la conformacion de carretera, y se procedio a la comformacion de calle por donde, se construiran 318. mt2 de concreto idraulico incluido aceras y bordillos pintados	500,000.00	0.00	462,959.62	37,040.38
17	Mejoramamiento de calles, San Nicolas, San Francisco, Pueblo Nuevo, San Jose, San Cayetano, San Sebastian El Progreso	Se realizan mantenimientos a calles del casco urbano	494,696.54	10,157.83	294,565.88	200,130.66
18	Mejoramamiento de Parque Central, Barrio San Nicolas	Se le realiza mantenimiento al parque	100,000.00	3,873.83	28,161.00	71,839.00
19	Mejoramamiento de parque infantil, barrio San Jose	No tuvo Ejecucion	100,000.00	0.00	11,807.83	88,192.17
20	Construccion de cancha polideportiva en barrio Pueblo Nuevo	El proyecto se encuentra en 85% de avance fisico con la construccion de mampostería, arranque de piedra y compactacion del terreno con material selecto	310,666.60	0.00	294,288.00	16,378.60



*Municipalidad de San Nicolás*  
*Departamento de Copán, Honduras P.A.*  
*Telefax: 2641-0729*



**INFORME DE EJECUCION DE PROYECTOS  
ACUMULADO DEL MES DE NOVIEMBRE 2021**

Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	EJECUTADO EN EL MES	ACUMULADO	PEND. EJECUCION
21	Construccion de cancha polideportiva en El Porvenir	Proyecto terminado	799,059.02	177,820.38	399,059.02	400,000.00
22	Construccion de caja puente en quebrada La Jaguilla, comunidad El sisin	Se dio inicio al proyecto contratando a constructora INGECO donde se inicio con mamposteria de 2.00 mts de profundidad con piedra y concreto, brazos de 4.5 mt y 3.00 mt de largo por 3.00 mt de alto, con una fundicionb de losa de 20 cm de grosor con hierro de 1 pl de media y 3/4 legitimo.	500,000.00	225,260.00	324,632.80	175,367.20
23	Mantenimiento y reparacion de carreteras, area rural	Se realizo conformacion y vibrado de calle desde San Nicolas Hsta el Porvenir SNC, El Carmen, El modelo. El Carrizal	2,771,096.36	8,705.86	2,675,885.86	95,210.50
24	Electrificacion de campo de futbol El Achiotal	No tuvo Ejecucion	120,000.00	0.00	75,818.66	44,181.34
25	Reparacion de alumbrado publico, Urbano y rural	Se realizaron reparacion e instalacion de lamparas de alumbrado publico	363,277.00	109,241.30	347,781.75	15,495.25
26	Ampliacion servicio de energia electrica	Se realizò la compra de material electrico para hacer ampliacion al sistema de energia electrica en aldea El Achiotal y aldea El Mdolo	320,000.00	9,102.80	257,459.60	62,540.40
27	Electrificacion con panel solar, Area Rural	No tuvo Ejecucion	60,000.00	0.00	13,739.13	46,260.87
<b>TOTAL</b>			<b>11,675,187.10</b>	<b>964,265.86</b>	<b>9,405,000.56</b>	<b>2,270,186.54</b>



*[Handwritten Signature]*  
**DENIA IVETH MEJIA ARAGON**  
Jefe de presupuesto municipal