


Informe de Inversion del 01/11/21 al 30/11/21



Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Comprometido	Disponible	Porcentaje Ejecutado
<b>03</b>	<b>INVERSION</b>							
<b>03-01</b>	<b>GERENCIA</b>							
03-01-251	Estudios, Investigacion Y Proyecto De	371,020.68	232,650.00	115,350.00	348,000.00	0.00	23,020.68	93.79
03-01-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	100,000.00	89,238.95	0.00	89,238.95	0.00	10,761.05	89.23
03-01-471	Const, Adic Y Mej. De Obras(terrenos)	2,368,594.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,368,594.01	0.00
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>2,839,614.69</b>	<b>321,888.95</b>	<b>115,350.00</b>	<b>437,238.95</b>	<b>0.00</b>	<b>2,402,375.74</b>	<b>15.39</b>
<b>03-02</b>	<b>OPEACION Y MANTEMIENTO</b>							
03-02-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	112,072.13	79,457.50	0.00	79,457.50	0.00	32,614.63	70.89
03-02-449	Adquisición De Equipos Varios	2,190,000.00	433,449.45	371,761.68	805,211.13	0.00	1,384,788.87	36.76
03-02-461	Construccion, Adiciones Y Mejoras De	610,000.00	574,203.88	0.00	574,203.88	0.00	35,796.12	94.13
03-02-463	Construccion Obras De Toma / Represas	241,209.88	0.00	0.00	0.00	0.00	241,209.88	0.00
03-02-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	3,839,551.60	1,264,400.02	0.00	1,264,400.02	0.00	2,575,151.58	32.93
03-02-465	Const. Adic Y Mej A Sis. Alcantarillado	5,967,790.00	4,691,187.17	428,680.58	5,119,867.75	0.00	847,922.25	85.79
03-02-466	Const., Adic Y Mej. En Red De	1,822,813.80	0.00	346,540.02	346,540.02	0.00	1,476,273.78	19.01
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>14,783,437.41</b>	<b>7,042,698.02</b>	<b>1,146,982.28</b>	<b>8,189,680.30</b>	<b>0.00</b>	<b>8,996,132.85</b>	<b>48.95</b>
<b>03-03</b>	<b>ADMINISTRACION</b>							
03-03-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	210,000.00	178,256.69	19,705.46	197,962.15	0.00	12,037.85	94.26
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>210,000.00</b>	<b>178,256.69</b>	<b>19,705.46</b>	<b>197,962.15</b>	<b>0.00</b>	<b>9,008,170.70</b>	<b>49.48</b>
<b>03-04</b>	<b>COMERCIALIZACION</b>							
03-04-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	80,000.00	74,222.57	1,640.00	75,862.57	0.00	4,137.43	94.82
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>80,000.00</b>	<b>74,222.57</b>	<b>1,640.00</b>	<b>75,862.57</b>	<b>0.00</b>	<b>9,012,308.13</b>	<b>49.68</b>

Informe de Inversion del 01/11/21 al 30/11/21

Código Presupuesto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagos Antes del Periodo	Pagos del Periodo	Total Pagado	Comprometido	Disponibile	Porcentaje Ejecutado
<b>03-05</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>							
03-05-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	60,000.00	35,063.19	20,052.22	55,115.41	0.00	4,884.59	91.85
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>60,000.00</b>	<b>35,063.19</b>	<b>20,052.22</b>	<b>55,115.41</b>	<b>0.00</b>	<b>9,017,192.72</b>	<b>49.82</b>
<b>03-06</b>	<b>RECURSOS HIDRICOS</b>							
03-06-421	Adquisicion De Equipos Nuevos De	34,000.00	5,200.00	22,700.00	27,900.00	0.00	6,100.00	82.05
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>34,000.00</b>	<b>5,200.00</b>	<b>22,700.00</b>	<b>27,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,023,292.72</b>	<b>49.89</b>
<b>03-07</b>	<b>PROYECTO MEJORA GESTION DE RECURSO HIDRICO</b>							
03-07-464	Const., Adic Y Mej. Sist. Agua Potable	3,624,766.85	532,179.88	214,047.02	746,226.90	0.00	2,878,539.95	20.58
	<b>Total de la Actividad</b>	<b>3,624,766.85</b>	<b>532,179.88</b>	<b>214,047.02</b>	<b>746,226.90</b>	<b>0.00</b>	<b>11,901,832.67</b>	<b>44.98</b>
	<b>Total del Programa</b>	<b>21,631,818.95</b>	<b>8,189,509.30</b>	<b>1,540,476.98</b>	<b>9,729,986.28</b>	<b>0.00</b>	<b>11,901,832.67</b>	<b>44.98</b>
	<b>Total del General</b>	<b>21,631,818.95</b>	<b>8,189,509.30</b>	<b>1,540,476.98</b>	<b>9,729,986.28</b>	<b>0.00</b>	<b>11,901,832.67</b>	<b>44.98</b>

  
 Francisco Alonso García  
 Contador

