



GRACIAS, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2021  
USUARIO: JENNY.GARCIA



## Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/12/2021 al 31/12/2021  
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2022

Hora : 01:24 p.m.

Página: 1 de 11

Honduras, C.A.

|                                        |                                                                                   | EN EL EJERCICIO     |             |                     |                        |                        |                     | EN EL PERIODO     |                   | ACUMULADO   |                   |                |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------|
| BIPM                                   |                                                                                   | Asignado            | Disminución | Ampliación          | Transferencia Positiva | Transferencia Negativa | Vigente             | Devengado         | Pagado            |             |                   |                |
| <b>007</b>                             | MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO CASCO URBANO                                  | <b>3,951,222.22</b> | <b>0.00</b> | <b>720,000.00</b>   | <b>0.00</b>            | <b>595,790.22</b>      | <b>4,075,432.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00 %</b>  |
| 11 02 001 001 000 23400 11-001-01 20 4 | MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO CASCO URBANO                                   | 0.00                | 0.00        | 0.00                | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0.00              | NA             |
| 11 02 001 001 000 23400 15-013-01 20 4 | MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO CASCO URBANO                                   | 3,951,222.22        | 0.00        | 720,000.00          | 0.00                   | 595,790.22             | 4,075,432.00        | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0.00              | 0.00 %         |
| <b>011</b>                             | PROYECTO DE CONTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR URBANO                  | <b>600,000.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>698,243.67</b>   | <b>1,218,310.22</b>    | <b>0.00</b>            | <b>2,516,553.89</b> | <b>409,376.00</b> | <b>409,376.00</b> | <b>0.00</b> | <b>212,880.00</b> | <b>16.27 %</b> |
| 11 03 001 001 000 36930 15-013-01 20 5 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR URBANO                            | 0.00                | 0.00        | 300,000.00          | 795,790.22             | 0.00                   | 1,095,790.22        | 154,361.72        | 154,361.72        | 0.00        | 212,880.00        | 14.09 %        |
| 11 03 001 001 000 36930 11-001-01 20 5 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR URBANO                            | 500,000.00          | 0.00        | 398,243.67          | 422,520.00             | 0.00                   | 1,320,763.67        | 255,014.28        | 255,014.28        | 0.00        | 0.00              | 19.31 %        |
| 11 03 001 001 000 37800 11-001-01 20 5 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR URBANO                            | 100,000.00          | 0.00        | 0.00                | 0.00                   | 0.00                   | 100,000.00          | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0.00              | 0.00 %         |
| <b>012</b>                             | PROYECTO DE CONTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR RURAL                   | <b>1,502,331.00</b> | <b>0.00</b> | <b>2,333,592.90</b> | <b>1,200,000.00</b>    | <b>250,000.00</b>      | <b>4,785,923.90</b> | <b>184,280.00</b> | <b>184,280.00</b> | <b>0.00</b> | <b>51,000.00</b>  | <b>3.85 %</b>  |
| 11 03 002 001 000 36930 11-001-01 20 5 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR RURAL                              | 1,102,331.00        | 0.00        | 1,652,492.90        | 1,000,000.00           | 0.00                   | 3,754,823.90        | 150,000.00        | 150,000.00        | 0.00        | 51,000.00         | 3.99 %         |
| 11 03 002 001 000 36930 15-013-01 20 5 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR RURAL                              | 0.00                | 0.00        | 300,000.00          | 200,000.00             | 0.00                   | 500,000.00          | 7,880.00          | 7,880.00          | 0.00        | 0.00              | 1.58 %         |
| 11 03 002 001 000 37800 11-001-01 20 5 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR RURAL                              | 400,000.00          | 0.00        | 0.00                | 0.00                   | 250,000.00             | 150,000.00          | 26,400.00         | 26,400.00         | 0.00        | 0.00              | 17.60 %        |
| 11 03 003 001 000 36930 14-012-06 20 5 | EMERGENCIA DE ETA Y IOTA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA                                 | 0.00                | 0.00        | 381,100.00          | 0.00                   | 0.00                   | 381,100.00          | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0.00              | 0.00 %         |
| <b>017</b>                             | MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO                             | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>50,000.00</b>    | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            | <b>50,000.00</b>    | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00 %</b>  |
| 14 01 009 001 000 23400 11-001-01 20 5 | MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE                                                     | 0.00                | 0.00        | 50,000.00           | 0.00                   | 0.00                   | 50,000.00           | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0.00              | 0.00 %         |
| <b>019</b>                             | MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO                               | <b>1,500,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>500,000.00</b>   | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            | <b>2,000,000.00</b> | <b>607,178.57</b> | <b>607,178.57</b> | <b>0.00</b> | <b>54,857.50</b>  | <b>30.36 %</b> |
| 14 01 001 001 000 23400 15-013-01 20 1 | MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO                               | 1,500,000.00        | 0.00        | 250,000.00          | 0.00                   | 0.00                   | 1,750,000.00        | 442,393.57        | 442,393.57        | 0.00        | 38,680.00         | 25.28 %        |
| 14 01 001 001 000 23400 11-001-01 20 5 | MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO                               | 0.00                | 0.00        | 250,000.00          | 0.00                   | 0.00                   | 250,000.00          | 164,785.00        | 164,785.00        | 0.00        | 16,177.50         | 65.91 %        |
| <b>020</b>                             | MANTENIMIENTO DE PARQUES                                                          | <b>1,000,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            | <b>1,000,000.00</b> | <b>116,430.88</b> | <b>116,430.88</b> | <b>0.00</b> | <b>47,720.80</b>  | <b>11.64 %</b> |
| 14 01 002 001 000 23400 11-001-01 20 5 | MANTENIMIENTO DE PARQUES                                                          | 0.00                | 0.00        | 0.00                | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0.00              | NA             |
| 14 01 002 001 000 23400 15-013-01 20 1 | MANTENIMIENTO DE PARQUES                                                          | 1,000,000.00        | 0.00        | 0.00                | 0.00                   | 0.00                   | 1,000,000.00        | 116,430.88        | 116,430.88        | 0.00        | 47,720.80         | 11.64 %        |
| <b>022</b>                             | MANTENIMIENTO CENTRAL DE BUSES                                                    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>100,000.00</b>   | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            | <b>100,000.00</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>13,032.50</b>  | <b>0.00 %</b>  |
| 14 01 007 001 000 23400 11-001-01 20 1 | MANTENIMIENTO CENTRAL DE BUSES                                                    | 0.00                | 0.00        | 100,000.00          | 0.00                   | 0.00                   | 100,000.00          | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 13,032.50         | 0.00 %         |
| <b>024</b>                             | MANTENIMIENTO DE FUERTE SAN CRISTOBAL                                             | <b>105,836.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>245,112.12</b>   | <b>0.00</b>            | <b>200,000.00</b>      | <b>150,948.12</b>   | <b>27,040.00</b>  | <b>27,040.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>17.91 %</b> |
| 13 02 001 001 000 23400 11-001-01 20 7 | MANTENIMIENTO DE FUERTE SAN CRISTOBAL                                             | 105,836.00          | 0.00        | 245,112.12          | 0.00                   | 200,000.00             | 150,948.12          | 27,040.00         | 27,040.00         | 0.00        | 0.00              | 17.91 %        |
| <b>025</b>                             | MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR MEJOCOTE, ARCILACA, RODEO EL PINAL Y LOS SILES | <b>50,000.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>26,662.56</b>       | <b>0.00</b>            | <b>76,662.56</b>    | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00 %</b>  |
| 13 03 001 001 000 23400 11-001-01 20 5 | MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR MEJOCOTE                                       | 50,000.00           | 0.00        | 0.00                | 26,662.56              | 0.00                   | 76,662.56           | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0.00              | 0.00 %         |
| <b>026</b>                             | MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR GUANTEQUE-QUELACASQUE                          | <b>350,000.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>343,788.75</b>   | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            | <b>693,788.75</b>   | <b>18,890.00</b>  | <b>18,890.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>2.72 %</b>  |
| 13 03 002 001 000 23400 11-001-01 20 5 | MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR GUANTEQUE-QUELACASQUE (CONTRAPARTE PROLENCA )  | 150,000.00          | 0.00        | 298,968.75          | 0.00                   | 0.00                   | 448,968.75          | 18,890.00         | 18,890.00         | 0.00        | 0.00              | 4.21 %         |



## Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/12/2021 al 31/12/2021  
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2022

Hora : 01:24 p.m.

Pagina: 2 de 11

Honduras, C.A.

| BIPM                                   |                                                                                                           | EN EL EJERCICIO   |             |                   |                        |                        |                     | EN EL PERIODO     |                   | ACUMULADO   |             |                |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|----------------|
|                                        |                                                                                                           | Asignado          | Disminución | Ampliación        | Transferencia Positiva | Transferencia Negativa | Vigente             | Devengado         | Pagado            |             |             |                |
| 13 03 002 001 000 23400 15-013-01 20 3 | MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR GUANTEQUE-QUELACASQUE (CONTRAPARTE PROLENCA )                          | 200,000.00        | 0.00        | 44,820.00         | 0.00                   | 0.00                   | 244,820.00          | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00 %         |
| <b>027</b>                             | MANTENIMIENTO DE CARRETERAS CORREDOR SAN JOSE DEL ALTO -RODEITO                                           | <b>100,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>150,195.12</b>      | <b>0.00</b>            | <b>250,195.12</b>   | <b>46,690.00</b>  | <b>46,690.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>18.66 %</b> |
| 13 03 003 001 000 23400 11-001-01 20 3 | MANTENIMIENTO DE CARRETERAS CORREDOR SAN JOSE DEL ALTO- RODEITO                                           | 100,000.00        | 0.00        | 0.00              | 150,195.12             | 0.00                   | 250,195.12          | 46,690.00         | 46,690.00         | 0.00        | 0.00        | 18.66 %        |
| <b>028</b>                             | MANTENIMIENTO CARRETERAS SECTOR CARAL -JACAN                                                              | <b>150,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>            | <b>32,735.39</b>       | <b>117,264.61</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00 %</b>  |
| 13 03 004 001 000 23400 11-001-01 20 3 | MANTENIMIENTO CARRETERAS SECTOR CARAL -JACAN                                                              | 100,000.00        | 0.00        | 0.00              | 0.00                   | 32,735.39              | 67,264.61           | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00 %         |
| 13 03 004 001 000 23400 15-013-01 20 3 | MANTENIMIENTO CARRETERAS SECTOR CARAL -JACAN                                                              | 50,000.00         | 0.00        | 0.00              | 0.00                   | 0.00                   | 50,000.00           | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00 %         |
| <b>029</b>                             | MANTENIMIENTO CARRETERAS SECTOR MEJICAPA, LAS PALMAS, BONILLA, REFUGIO, CATULACA, VILLA VERDE Y CENICERAS | <b>300,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>150,000.00</b> | <b>676,548.22</b>      | <b>0.00</b>            | <b>1,126,548.22</b> | <b>542,890.00</b> | <b>542,890.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>48.19 %</b> |
| 13 03 005 001 000 23400 11-001-01 20 3 | MANTENIMIENTO CARRETERAS SECTOR MEJICAPA, LAS PALMAS, BONILLA, REFUGIO, CATULACA, VILLA VERDE Y CENICERAS | 100,000.00        | 0.00        | 0.00              | 0.00                   | 0.00                   | 100,000.00          | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00 %         |
| 13 03 005 001 000 23400 15-013-01 20 3 | MANTENIMIENTO CARRETERAS SECTOR MEJICAPA, LAS PALMAS, BONILLA, REFUGIO, CATULACA, VILLA VERDE Y CENICERAS | 200,000.00        | 0.00        | 150,000.00        | 676,548.22             | 0.00                   | 1,026,548.22        | 542,890.00        | 542,890.00        | 0.00        | 0.00        | 52.88 %        |
| <b>030</b>                             | MANTENIMIENTO CARRETERA SECTOR VILLAMI ,CAMPUCA-PLATANARES                                                | <b>150,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>135,470.00</b> | <b>250,000.00</b>      | <b>50,000.00</b>       | <b>485,470.00</b>   | <b>137,930.00</b> | <b>137,930.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>28.41 %</b> |
| 13 03 006 001 000 23400 15-013-01 20 3 | MANTENIMIENTO CARRETERA SECTOR VILLAMI ,CAMPUCA-PLATANARES                                                | 50,000.00         | 0.00        | 135,470.00        | 0.00                   | 0.00                   | 185,470.00          | 21,500.00         | 21,500.00         | 0.00        | 0.00        | 11.59 %        |
| 13 03 006 001 000 23400 11-001-01 20 3 | MANTENIMIENTO CARRETERA SECTOR VILLAMI ,CAMPUCA-PLATANARES                                                | 100,000.00        | 0.00        | 0.00              | 250,000.00             | 50,000.00              | 300,000.00          | 116,430.00        | 116,430.00        | 0.00        | 0.00        | 38.81 %        |
| <b>031</b>                             | MANTENIMIENTO DE CARRETERA SECTOR LOS PINALES A CEDROS MEJICAPA                                           | <b>100,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>215,853.53</b> | <b>487,877.70</b>      | <b>0.00</b>            | <b>803,731.23</b>   | <b>360,000.00</b> | <b>360,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>44.79 %</b> |
| 13 03 007 001 000 23400 15-013-01 20 8 | MANTENIMIENTO DE CARRETERA SECTOR LOS PINALES A CEDROS MEJICAPA                                           | 0.00              | 0.00        | 0.00              | 476,999.99             | 0.00                   | 476,999.99          | 360,000.00        | 360,000.00        | 0.00        | 0.00        | 75.47 %        |
| 13 03 007 001 000 23400 11-001-01 20 3 | MANTENIMIENTO DE CARRETERA SECTOR LOS PINALES A CEDROS MEJICAPA                                           | 100,000.00        | 0.00        | 215,853.53        | 10,877.71              | 0.00                   | 326,731.24          | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00 %         |
| <b>038</b>                             | CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION COLONIA VILLA NUEVA                                           | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>424,224.24</b> | <b>51,551.76</b>       | <b>0.00</b>            | <b>475,776.00</b>   | <b>3,776.00</b>   | <b>3,776.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.79 %</b>  |
| 12 01 008 000 001 47210 15-013-01 20 5 | CONSTRUCCION SISTEMA DE DISTRIBUCION DE ENRGIA COLONIA VILLA NUEVA                                        | 0.00              | 0.00        | 314,000.00        | 0.00                   | 0.00                   | 314,000.00          | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00 %         |
| 12 01 008 000 001 47210 11-001-01 20 5 | CONSTRUCCION SISTEMA DE DISTRIBUCION DE ENRGIA COLONIA VILLA NUEVA                                        | 0.00              | 0.00        | 110,224.24        | 51,551.76              | 0.00                   | 161,776.00          | 3,776.00          | 3,776.00          | 0.00        | 0.00        | 2.33 %         |
| <b>040</b>                             | MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR EL TABLON, ZAPOTE, AZOMADA Y HACIENDITA.                               | <b>150,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>200,000.00</b> | <b>225,000.00</b>      | <b>216,999.99</b>      | <b>358,000.01</b>   | <b>241,110.00</b> | <b>241,110.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>67.35 %</b> |
| 13 03 008 001 000 23400 15-013-01 20 3 | MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR EL TABLON, ZAPOTE, AZOMADA Y HACIENDITA.                               | 50,000.00         | 0.00        | 200,000.00        | 225,000.00             | 216,999.99             | 258,000.01          | 235,825.00        | 235,825.00        | 0.00        | 0.00        | 91.41 %        |
| 13 03 008 001 000 23400 11-001-01 20 3 | MANTENIMIENTO DE CARRETERAS SECTOR EL TABLON, ZAPOTE, AZOMADA Y HACIENDITA.                               | 100,000.00        | 0.00        | 0.00              | 0.00                   | 0.00                   | 100,000.00          | 5,285.00          | 5,285.00          | 0.00        | 0.00        | 5.29 %         |
| <b>041</b>                             | MANTENIMIENTO DE CARRETERAS MONTAÑA VERDE                                                                 | <b>100,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>25,000.00</b>       | <b>0.00</b>            | <b>125,000.00</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00 %</b>  |



GRACIAS, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2021  
USUARIO: JENNY.GARCIA



## Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/12/2021 al 31/12/2021  
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2022

Hora : 01:24 p.m.

Página: 3 de 11

Honduras, C.A.

| BIPM                                   |                                                                                                                     | EN EL EJERCICIO   |             |                   |                        |                        |                     | EN EL PERIODO     |                   | ACUMULADO   |             |                |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|----------------|
|                                        |                                                                                                                     | Asignado          | Disminución | Ampliación        | Transferencia Positiva | Transferencia Negativa | Vigente             | Devengado         | Pagado            |             |             |                |
| 13 03 009 001 000 23400 11-001-01 20 3 | MANTENIMIENTO DE CARRETERAS MONTA?A VERDE                                                                           | 60,000.00         | 0.00        | 0.00              | 25,000.00              | 0.00                   | 85,000.00           | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00 %         |
| 13 03 009 001 000 23400 15-013-01 20 3 | MANTENIMIENTO DE CARRETERAS MONTA?A VERDE                                                                           | 40,000.00         | 0.00        | 0.00              | 0.00                   | 0.00                   | 40,000.00           | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00 %         |
| <b>042</b>                             | CONSTRUCCION ESCUELA EMBAJADA DE JAPÓN                                                                              | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>714.62</b>     | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            | <b>714.62</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00 %</b>  |
| 11 01 026 000 001 47110 22-133-01 20 7 | MEJORA DEL AMBIENTE EDUCATIVO EN EL AREA RURAL (EMBAJADA DE JAPON)                                                  | 0.00              | 0.00        | 714.62            | 0.00                   | 0.00                   | 714.62              | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00 %         |
| <b>043</b>                             | MANTENIMIENTO RASTRO MUNICIPAL                                                                                      | <b>100,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>100,000.00</b> | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            | <b>200,000.00</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00 %</b>  |
| 14 01 003 001 000 23400 15-013-01 20 1 | MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL                                                                                   | 100,000.00        | 0.00        | 50,000.00         | 0.00                   | 0.00                   | 150,000.00          | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00 %         |
| 14 01 003 001 000 23400 11-001-01 20 5 | MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL                                                                                   | 0.00              | 0.00        | 50,000.00         | 0.00                   | 0.00                   | 50,000.00           | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00 %         |
| <b>048</b>                             | REPARACION DE KINDER OJO DE AGUA QUELACASQUE                                                                        | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>6,742.52</b>   | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            | <b>6,742.52</b>     | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00 %</b>  |
| 11 01 025 000 001 47110 11-011-03 20 7 | CONSTRUCCION DE KINDER OJO DE AGUA QUELACASQUE                                                                      | 0.00              | 0.00        | 6,742.52          | 0.00                   | 0.00                   | 6,742.52            | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00 %         |
| <b>049</b>                             | AMPLIACION CEB LEMPIRA RODEO QUELACASQUE                                                                            | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>186,139.74</b> | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            | <b>186,139.74</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00 %</b>  |
| 11 01 019 000 001 47110 11-011-03 20 7 | CONSTRUCCION DE CEB. LEMPIRA RODEO QUELACASQUE                                                                      | 0.00              | 0.00        | 186,139.74        | 0.00                   | 0.00                   | 186,139.74          | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00 %         |
| <b>050</b>                             | REPARACIÓN ESCUELA OJO DE AGUA QUELACASQUE                                                                          | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>10,913.93</b>  | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            | <b>10,913.93</b>    | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00 %</b>  |
| 11 01 020 000 001 47110 11-011-03 20 7 | CONSTRUCCION DE ESCUELA ONOFRE VASQUEZ BOBADILLA DE OJO DE AGUA QUELACASQUE                                         | 0.00              | 0.00        | 10,913.93         | 0.00                   | 0.00                   | 10,913.93           | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00 %         |
| <b>051</b>                             | REPARACION DE KINDER TEÓFILO ENAMORADO RODEO QUELACASQUE                                                            | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>79,557.65</b>  | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            | <b>79,557.65</b>    | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00 %</b>  |
| 11 01 021 000 001 47110 11-011-03 20 7 | KINDER TEOFILO ENAMORADO RODEO QUELACASQUE                                                                          | 0.00              | 0.00        | 79,557.65         | 0.00                   | 0.00                   | 79,557.65           | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00 %         |
| <b>052</b>                             | AMPLIACIÓN DE JARDIN DE NIÑOS CANOA QUELACASQUE                                                                     | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>4,719.50</b>   | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            | <b>4,719.50</b>     | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00 %</b>  |
| 11 01 022 000 001 47110 11-011-03 20 7 | JARDIN DE NIÑOS CANOA QUELACASQUE                                                                                   | 0.00              | 0.00        | 4,719.50          | 0.00                   | 0.00                   | 4,719.50            | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00 %         |
| <b>053</b>                             | AMPLIACION ESCUELA CANOA QUELACASQUE                                                                                | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>8,843.25</b>   | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            | <b>8,843.25</b>     | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00 %</b>  |
| 11 01 023 000 001 47110 11-011-03 20 7 | AMPLIACION ESCUELA CANOA QUELACASQUE                                                                                | 0.00              | 0.00        | 8,843.25          | 0.00                   | 0.00                   | 8,843.25            | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00 %         |
| <b>054</b>                             | CONSTRUCCION ESCUELA SAN JOSÉ QUELACASQUE                                                                           | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>3,275.71</b>   | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            | <b>3,275.71</b>     | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00 %</b>  |
| 11 01 024 000 001 47110 11-011-03 20 7 | CONSTRUCCION DE ESCUELA SAN JOSE QUELACASQUE                                                                        | 0.00              | 0.00        | 3,275.71          | 0.00                   | 0.00                   | 3,275.71            | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00 %         |
| <b>066</b>                             | CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL LA LIMA                                                                                | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>125,000.00</b> | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            | <b>125,000.00</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00 %</b>  |
| 14 02 009 000 001 47210 11-001-01 20 5 | CONSTRUCCION CASA COMUNAL LA LIMA                                                                                   | 0.00              | 0.00        | 125,000.00        | 0.00                   | 0.00                   | 125,000.00          | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00 %         |
| <b>077</b>                             | PROYECTO ELECTRIFICACION EL CARAL GRACIAS                                                                           | <b>556,460.18</b> | <b>0.00</b> | <b>460,539.82</b> | <b>230,471.76</b>      | <b>51,551.76</b>       | <b>1,195,920.00</b> | <b>803,920.00</b> | <b>803,920.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>67.22 %</b> |
| 12 01 005 000 001 47210 15-013-01 20 5 | PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA Y TRANSFORMADORES EN (240/120) VOLTS DE EL CARAL | 0.00              | 0.00        | 392,000.00        | 0.00                   | 0.00                   | 392,000.00          | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0.00        | 0.00 %         |
| 12 01 004 000 001 47210 11-001-01 20 5 | PROYECTO CONSTRUCCION ALIMENTADOR TRONCAL DE LINEA DE ALTA TENSION PRIMARIA EN 34KV DE ENERGIA ELECTRICA EL CARAL   | 556,460.18        | 0.00        | 0.00              | 230,471.76             | 51,551.76              | 735,380.18          | 735,380.18        | 735,380.18        | 0.00        | 0.00        | 100.00 %       |
| 12 01 004 000 001 47210 15-013-01 20 5 | PROYECTO CONSTRUCCION ALIMENTADOR TRONCAL DE LINEA DE ALTA TENSION PRIMARIA EN 34KV DE ENERGIA ELECTRICA EL CARAL   | 0.00              | 0.00        | 68,539.82         | 0.00                   | 0.00                   | 68,539.82           | 68,539.82         | 68,539.82         | 0.00        | 0.00        | 100.00 %       |
| <b>090</b>                             | CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA PARA LAS COMUNIDADES DE CAMALOTE, PAYACAL PLATANARES                               | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>257,118.50</b> | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            | <b>257,118.50</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00 %</b>  |



GRACIAS, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2021  
USUARIO: JENNY.GARCIA



## Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/12/2021 al 31/12/2021  
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2022

Hora : 01:24 p.m.

Página: 4 de 11

Honduras, C.A.

| BIPM                                   | EN EL EJERCICIO                                                                                                                   |                     |             |                        |                        |             |                     | EN EL PERIODO     |                   | ACUMULADO   |                   |                |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|------------------------|------------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------|
|                                        | Asignado                                                                                                                          | Disminución         | Ampliación  | Transferencia Positiva | Transferencia Negativa | Vigente     | Devengado           | Pagado            |                   |             |                   |                |
| 14 04 001 000 001 47110 11-011-04 20 5 | CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA DE CAMALOTE, PACAYAL Y PLATANARES                                                                | 0.00                | 0.00        | 257,118.50             | 0.00                   | 0.00        | 257,118.50          | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0.00              | 0.00 %         |
| <b>091</b>                             | COMPRA DE TERRENO PARA PLANTA DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES EN VILLAMIL                                                          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>1,500,000.00</b>    | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b> | <b>1,500,000.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00 %</b>  |
| 14 07 001 001 000 41130 11-011-04 20 5 | COMPRA DE TERRENO PARA COSNTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN VILLAMI-RIO GRANDE                                                | 0.00                | 0.00        | 1,500,000.00           | 0.00                   | 0.00        | 1,500,000.00        | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0.00              | 0.00 %         |
| <b>094</b>                             | MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE COLONIAS EN GRACIAS BELLA VISTA, SAN FRANCISCO SAN CRISTOBAL ,COL. MORENO Y BORJAS Y MARIA ELENA . | <b>466,495.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>350,000.00</b>      | <b>350,000.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>1,166,495.00</b> | <b>353,773.93</b> | <b>353,773.93</b> | <b>0.00</b> | <b>163,200.00</b> | <b>30.33 %</b> |
| 13 03 010 001 000 23400 15-013-01 20 3 | MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE COLONIAS EN GRACIAS BELLA VISTA, SAN FRANCISCO SAN CRISTOBAL ,COL. MORENO Y BORJAS Y MARIA ELENA   | 300,000.00          | 0.00        | 350,000.00             | 350,000.00             | 0.00        | 1,000,000.00        | 353,773.93        | 353,773.93        | 0.00        | 137,645.00        | 35.38 %        |
| 13 03 010 001 000 23400 11-001-01 20 3 | MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE COLONIAS EN GRACIAS BELLA VISTA, SAN FRANCISCO SAN CRISTOBAL ,COL. MORENO Y BORJAS Y MARIA ELENA   | 166,495.00          | 0.00        | 0.00                   | 0.00                   | 0.00        | 166,495.00          | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 25,555.00         | 0.00 %         |
| <b>100</b>                             | MANTENIMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL                                                                                                | <b>100,000.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>60,000.00</b>       | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b> | <b>160,000.00</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00 %</b>  |
| 14 01 004 001 000 23400 15-013-01 20 1 | MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL                                                                                            | 100,000.00          | 0.00        | 0.00                   | 0.00                   | 0.00        | 100,000.00          | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0.00              | 0.00 %         |
| 14 01 004 001 000 23400 11-001-01 20 1 | MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL                                                                                            | 0.00                | 0.00        | 60,000.00              | 0.00                   | 0.00        | 60,000.00           | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0.00              | 0.00 %         |
| <b>101</b>                             | MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL                                                                                               | <b>100,000.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>50,000.00</b>       | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b> | <b>150,000.00</b>   | <b>2,693.12</b>   | <b>2,693.12</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>1.80 %</b>  |
| 14 01 005 001 000 23400 11-001-01 20 1 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL                                                                                               | 0.00                | 0.00        | 50,000.00              | 0.00                   | 0.00        | 50,000.00           | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0.00              | 0.00 %         |
| 14 01 005 001 000 23400 15-013-01 20 1 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL                                                                                               | 100,000.00          | 0.00        | 0.00                   | 0.00                   | 0.00        | 100,000.00          | 2,693.12          | 2,693.12          | 0.00        | 0.00              | 2.69 %         |
| <b>102</b>                             | MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL                                                                                                | <b>200,000.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>250,597.55</b>      | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b> | <b>450,597.55</b>   | <b>19,170.00</b>  | <b>19,170.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>4.25 %</b>  |
| 14 01 006 001 000 23400 15-013-01 20 1 | MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL                                                                                                | 200,000.00          | 0.00        | 0.00                   | 0.00                   | 0.00        | 200,000.00          | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0.00              | 0.00 %         |
| 14 01 006 001 000 23400 11-001-01 20 1 | MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL                                                                                                | 0.00                | 0.00        | 250,597.55             | 0.00                   | 0.00        | 250,597.55          | 19,170.00         | 19,170.00         | 0.00        | 0.00              | 7.65 %         |
| <b>103</b>                             | MANTENIMIENTO DE CENTRAL DE BUSES                                                                                                 | <b>1,600,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b> | <b>1,600,000.00</b> | <b>125,000.00</b> | <b>125,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>6,852.50</b>   | <b>7.81 %</b>  |
| 14 01 007 001 000 23400 15-013-01 20 1 | MANTENIMIENTO CENTRAL DE BUSES                                                                                                    | 1,600,000.00        | 0.00        | 0.00                   | 0.00                   | 0.00        | 1,600,000.00        | 125,000.00        | 125,000.00        | 0.00        | 6,852.50          | 7.81 %         |
| <b>107</b>                             | CONSTRUCCION DE PERIMENTADO DE CALLES DEL CASCO URBANO                                                                            | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>168.77</b>          | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b> | <b>168.77</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00 %</b>  |
| 14 03 006 000 001 47210 11-011-04 20 5 | PEDRIMENTADO DE CALLES DEL CASCO URBANO                                                                                           | 0.00                | 0.00        | 168.77                 | 0.00                   | 0.00        | 168.77              | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0.00              | 0.00 %         |
| <b>129</b>                             | CONSTRUCCIÓN DE MEJORAS DE ESCUELA EN EL REFUGIO                                                                                  | <b>100,000.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b> | <b>100,000.00</b>   | <b>59,868.00</b>  | <b>59,868.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>59.87 %</b> |
| 11 01 003 000 001 47110 11-001-01 20 7 | CONSTRUCCION DE MEJORAS DE ESCUELA EN EL REFUGIO                                                                                  | 100,000.00          | 0.00        | 0.00                   | 0.00                   | 0.00        | 100,000.00          | 59,868.00         | 59,868.00         | 0.00        | 0.00              | 59.87 %        |
| <b>133</b>                             | MANTENIMIENTO EDIFICIO COLOSUCA ALA MUNICIPAL                                                                                     | <b>100,000.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>100,000.00</b>      | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b> | <b>200,000.00</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00 %</b>  |
| 14 01 008 001 000 23400 11-001-01 20 1 | MANTENIMIENTO EDIFICIO COLOSUCA ALA MUNICIPAL                                                                                     | 0.00                | 0.00        | 100,000.00             | 0.00                   | 0.00        | 100,000.00          | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0.00              | 0.00 %         |
| 14 01 008 001 000 23400 15-013-01 20 1 | MANTENIMIENTO EDIFICIO COLOSUCA ALA MUNICIPAL                                                                                     | 100,000.00          | 0.00        | 0.00                   | 0.00                   | 0.00        | 100,000.00          | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0.00              | 0.00 %         |
| <b>149</b>                             | CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN ESCUELA DE PACAYAL                                                                                       | <b>80,000.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b> | <b>80,000.00</b>    | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00 %</b>  |
| 11 01 001 000 001 47110 11-001-01 20 7 | CONSTRUCCION DE TECHO EN ESCUELA DE PACAYAL                                                                                       | 80,000.00           | 0.00        | 0.00                   | 0.00                   | 0.00        | 80,000.00           | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0.00              | 0.00 %         |
| <b>150</b>                             | CONSTRUCCIÓN DE MEJORAS EN ESCUELA DE JACAN                                                                                       | <b>250,000.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b> | <b>250,000.00</b>   | <b>130,236.39</b> | <b>130,236.39</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>52.09 %</b> |
| 11 01 002 000 001 47110 11-001-01 20 7 | CONSTRUCCION DE MEJORAS EN ESCUELA DE JACAN                                                                                       | 250,000.00          | 0.00        | 0.00                   | 0.00                   | 0.00        | 250,000.00          | 130,236.39        | 130,236.39        | 0.00        | 0.00              | 52.09 %        |



GRACIAS, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2021  
USUARIO: JENNY.GARCIA



## Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/12/2021 al 31/12/2021  
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2022

Hora : 01:24 p.m.

Pagina: 5 de 11

Honduras, C.A.

| BIPM                                                                                                                                   | EN EL EJERCICIO   |             |                   |                        |                        |                   | EN EL PERIODO    |                  | ACUMULADO   |                   |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------------|------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|----------------|
|                                                                                                                                        | Asignado          | Disminución | Ampliación        | Transferencia Positiva | Transferencia Negativa | Vigente           | Devengado        | Pagado           |             |                   |                |
| <b>152</b> CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA DE ALTOS DE CAMALOTE                                                                        | <b>180,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            | <b>180,000.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>63,838.00</b>  | <b>0.00 %</b>  |
| 11 01 004 000 001 47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA DE ALTOS DE CAMALOTE                                            | 180,000.00        | 0.00        | 0.00              | 0.00                   | 0.00                   | 180,000.00        | 0.00             | 0.00             | 0.00        | 63,838.00         | 0.00 %         |
| <b>153</b> CONSTRUCCION DE KINDER Y MODULO DE BAÑOS LA CENICERA                                                                        | <b>200,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>            | <b>200,000.00</b>      | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>NeuN</b>    |
| 11 01 005 000 001 47110 11-001-01 20 7 RECONSTRUCCION DE KINDER Y MODULO DE BAÑOS EN LA CENICERA                                       | 200,000.00        | 0.00        | 0.00              | 0.00                   | 200,000.00             | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00        | 0.00              | NA             |
| <b>154</b> CONSTRUCCIÓN MODULO DE BAÑOS DE LA CAÑADA                                                                                   | <b>50,000.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            | <b>50,000.00</b>  | <b>7,125.00</b>  | <b>7,125.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>9,875.00</b>   | <b>14.25 %</b> |
| 11 01 006 000 001 47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCION MODULO DE BAÑOS DE LA CAÑADA                                                       | 50,000.00         | 0.00        | 0.00              | 0.00                   | 0.00                   | 50,000.00         | 7,125.00         | 7,125.00         | 0.00        | 9,875.00          | 14.25 %        |
| <b>155</b> CONSTRUCCION DE TECHO EN ESCUELA DE RANCHO GRANDE                                                                           | <b>100,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            | <b>100,000.00</b> | <b>10,187.50</b> | <b>10,187.50</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>10.19 %</b> |
| 11 01 007 000 001 47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCION DE TECHO EN ESCUELA DE RANCHO GRANDE                                               | 100,000.00        | 0.00        | 0.00              | 0.00                   | 0.00                   | 100,000.00        | 10,187.50        | 10,187.50        | 0.00        | 0.00              | 10.19 %        |
| <b>156</b> CONSTRUCCION DE TECHO Y MODULO DE BAÑOS EN KINDER DE PACAYAL                                                                | <b>100,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            | <b>100,000.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00 %</b>  |
| 11 01 008 000 001 47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCION DE TECHO Y MODULO DE BAÑOS EN KINDER DE PACAYAL                                    | 100,000.00        | 0.00        | 0.00              | 0.00                   | 0.00                   | 100,000.00        | 0.00             | 0.00             | 0.00        | 0.00              | 0.00 %         |
| <b>157</b> CONSTRUCCION DE TECHO DE ESCUELA DEL FRAILE                                                                                 | <b>100,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            | <b>100,000.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00 %</b>  |
| 11 01 009 000 001 47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCION DE TECHO DE ESCUELA DEL FRAILE                                                     | 100,000.00        | 0.00        | 0.00              | 0.00                   | 0.00                   | 100,000.00        | 0.00             | 0.00             | 0.00        | 0.00              | 0.00 %         |
| <b>158</b> CONSTRUCCION DE CERCA EN AZACUALPITA                                                                                        | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>100,000.00</b> | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            | <b>100,000.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00 %</b>  |
| 11 01 016 000 001 47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCION DE CERCA AZACUALPITA                                                               | 0.00              | 0.00        | 100,000.00        | 0.00                   | 0.00                   | 100,000.00        | 0.00             | 0.00             | 0.00        | 0.00              | 0.00 %         |
| <b>161</b> COSNTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO LAJITAS EL TABLON                                                                         | <b>20,000.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>455,000.00</b> | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            | <b>475,000.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00 %</b>  |
| 12 01 002 000 001 47210 11-001-01 20 5 PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, LAJITAS DEL TABLON          | 20,000.00         | 0.00        | 0.00              | 0.00                   | 0.00                   | 20,000.00         | 0.00             | 0.00             | 0.00        | 0.00              | 0.00 %         |
| 12 01 002 000 001 47210 15-013-01 20 5 PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, LAJITAS DEL TABLON          | 0.00              | 0.00        | 455,000.00        | 0.00                   | 0.00                   | 455,000.00        | 0.00             | 0.00             | 0.00        | 0.00              | 0.00 %         |
| <b>162</b> CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA ELECTRIFICACION EN COLONIA DEL PORTILLO                                                             | <b>20,000.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>            | <b>20,000.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>NeuN</b>    |
| 12 01 003 000 001 47210 11-001-01 20 5 PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA COLONIA LA VEGA DEL PORTILLO | 20,000.00         | 0.00        | 0.00              | 0.00                   | 20,000.00              | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00        | 0.00              | NA             |
| <b>163</b> PROYECTO DE ELECTRIFICACION TIERRA BLANCA                                                                                   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>367,618.56</b> | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            | <b>367,618.56</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00 %</b>  |
| 12 01 007 000 001 47110 11-001-01 20 5 PROYECTO DE ELCETRIFICACION TIERRA BLANCA                                                       | 0.00              | 0.00        | 367,618.56        | 0.00                   | 0.00                   | 367,618.56        | 0.00             | 0.00             | 0.00        | 0.00              | 0.00 %         |
| <b>165</b> CONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO AVENIDA REAL AUDIENCIA DE LOS CONFINES. (TRAMO FRENTE A COLINAS                                | <b>445,917.32</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>16,339.18</b>       | <b>0.00</b>            | <b>462,256.50</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00 %</b>  |
| 14 03 001 000 001 47210 15-013-01 20 5 PEDRIMENTADO AVENIDA REAL AUDIENCIA DE LOS CONFINES. (TRAMO FRENTE A COLINAS                    | 445,917.32        | 0.00        | 0.00              | 16,339.18              | 0.00                   | 462,256.50        | 0.00             | 0.00             | 0.00        | 0.00              | 0.00 %         |
| <b>167</b> CONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO CALLE POSTERIOR POLIDEPORTIVO                                                                  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>174,020.00</b> | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            | <b>174,020.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>152,930.00</b> | <b>0.00 %</b>  |
| 14 03 008 000 001 47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO CALLE POSTERIOR AL POLI DEPORTIVO                                  | 0.00              | 0.00        | 174,020.00        | 0.00                   | 0.00                   | 174,020.00        | 0.00             | 0.00             | 0.00        | 152,930.00        | 0.00 %         |
| <b>168</b> CONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO CALLEJON NO. 1 POR KINDER MARIA ELENA                                                          | <b>500,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>            | <b>500,000.00</b>      | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>NeuN</b>    |
| 14 03 004 000 001 47210 15-013-01 20 5 CONTRUCCION DE PEDRIMENTADO CALLEJON N°1 POR KINDER MARIA ELENA                                 | 500,000.00        | 0.00        | 0.00              | 0.00                   | 500,000.00             | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00        | 0.00              | NA             |



GRACIAS, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2021  
USUARIO: JENNY.GARCIA



## Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/12/2021 al 31/12/2021  
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2022

Hora : 01:24 p.m.

Pagina: 6 de 11

Honduras, C.A.

|                                        |                                                                                                                                   | EN EL EJERCICIO   |             |                   |                        |                        |                   | EN EL PERIODO     |                   | ACUMULADO   |                  |                |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|----------------|
| BIPM                                   |                                                                                                                                   | Asignado          | Disminución | Ampliación        | Transferencia Positiva | Transferencia Negativa | Vigente           | Devengado         | Pagado            |             |                  |                |
| <b>172</b>                             | CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL CEMENTERIO GENERAL EL MARAÑON SECTOR CAMPUCA                                                 | <b>90,000.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            | <b>90,000.00</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00 %</b>  |
| 14 02 002 000 001 47110 15-013-01 20 5 | CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL CEMENTERIO GENERAL EL MARAÑON SECTOR CAMPUCA                                                 | 90,000.00         | 0.00        | 0.00              | 0.00                   | 0.00                   | 90,000.00         | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0.00             | 0.00 %         |
| <b>176</b>                             | CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION AMBIENTAL PARA FUNDACION PUCA                                                                 | <b>100,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            | <b>100,000.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00 %</b>  |
| 14 02 003 000 001 47110 15-013-01 20 3 | CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION AMBIENTAL PARA FUNDACION PUCA                                                                 | 100,000.00        | 0.00        | 0.00              | 0.00                   | 0.00                   | 100,000.00        | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0.00             | 0.00 %         |
| <b>177</b>                             | POSTA POLICIAL LA LIMA                                                                                                            | <b>100,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            | <b>100,000.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00 %</b>  |
| 14 02 004 000 001 47110 15-013-01 20 2 | CONSTRUCCION DE POSTA POLICIAL LA LIMA                                                                                            | 100,000.00        | 0.00        | 0.00              | 0.00                   | 0.00                   | 100,000.00        | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0.00             | 0.00 %         |
| <b>178</b>                             | CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS (CONVENIO PUEBLOS CON ENCANTO)                                                                     | <b>50,000.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            | <b>50,000.00</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00 %</b>  |
| 14 02 005 000 001 47210 15-013-01 20 1 | CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS (CONVENIO) PUEBLOS CON ENCANTO)                                                                    | 50,000.00         | 0.00        | 0.00              | 0.00                   | 0.00                   | 50,000.00         | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0.00             | 0.00 %         |
| <b>180</b>                             | PROYECTO DE AGUA RODEO EL PINAL                                                                                                   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>130,000.00</b> | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            | <b>130,000.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00 %</b>  |
| 14 04 002 000 001 47110 15-013-01 20 5 | PROYECTO DE AGUA RODEO EL PINAL                                                                                                   | 0.00              | 0.00        | 130,000.00        | 0.00                   | 0.00                   | 130,000.00        | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0.00             | 0.00 %         |
| <b>181</b>                             | CONSTRUCCION DE PUENTE CAMALOTE CAMPUCA                                                                                           | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>100,000.00</b> | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            | <b>100,000.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00 %</b>  |
| 14 03 007 000 001 47210 15-013-01 20 5 | CONSTRUCCION DE PUENTE CAMALOTE CAMPUCA                                                                                           | 0.00              | 0.00        | 100,000.00        | 0.00                   | 0.00                   | 100,000.00        | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0.00             | 0.00 %         |
| <b>184</b>                             | CONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO CALLE AVENIDA SAN SEBASTIAN (TRAMO FRENTE A TRAMO FRENTE A FARMACIA ALEXANDRA)                       | <b>400,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>575,312.12</b> | <b>470,200.00</b>      | <b>486,539.18</b>      | <b>958,972.94</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>13,927.50</b> | <b>0.00 %</b>  |
| 14 03 013 000 001 47210 15-013-01 20 5 | CONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO CALLE AVENIDA SAN SEBASTIAN ( TRAMO FRENTE A LA ALEXANDRA)                                           | 0.00              | 0.00        | 470,200.00        | 0.00                   | 470,200.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0.00             | NA             |
| 14 03 002 000 001 47210 11-001-01 20 5 | "CONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO CALLE AVENIDA SAN SEBASTIAN (TRAMO FRENTE A TRAMO FRENTE A FARMACIA ALEXANDRA)"                     | 0.00              | 0.00        | 105,112.12        | 0.00                   | 0.00                   | 105,112.12        | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0.00             | 0.00 %         |
| 14 03 002 000 001 47210 15-013-01 20 5 | "CONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO CALLE AVENIDA SAN SEBASTIAN (TRAMO FRENTE A TRAMO FRENTE A FARMACIA ALEXANDRA)"                     | 400,000.00        | 0.00        | 0.00              | 470,200.00             | 16,339.18              | 853,860.82        | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 13,927.50        | 0.00 %         |
| <b>185</b>                             | CONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO CALLE CON INTERSECCION ENTRE AVENIDA JUAN LINDO Y AVENIDA SAN SEBASTIAN (TRAMO FRENTE A DOÑA ELVIRA) | <b>400,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>            | <b>400,000.00</b>      | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>NeuN</b>    |
| 14 03 003 000 001 47210 15-013-01 20 5 | CONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO CALLE CON INTERSECCION ENTRE AVENIDA JUAN LINDO Y AVENIDA SAN SEBASTIAN (TRAMO FRENTE A DOÑA ELVIRA) | 400,000.00        | 0.00        | 0.00              | 0.00                   | 400,000.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0.00             | NA             |
| <b>186</b>                             | CONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO 7MA. CALLE LOS VILLANOS (TRAMO DETRÁS DE JARDIN BOTANICO)                                            | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>420,000.00</b> | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            | <b>420,000.00</b> | <b>412,445.00</b> | <b>412,445.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>98.20 %</b> |
| 14 03 011 000 001 47210 15-013-01 20 5 | CONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO 7MA.CALLE LOS VILLANOS (TRAMO DETRAS DEL JARDIN BOTANICO)                                            | 0.00              | 0.00        | 420,000.00        | 0.00                   | 0.00                   | 420,000.00        | 412,445.00        | 412,445.00        | 0.00        | 0.00             | 98.20 %        |



GRACIAS, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2021  
USUARIO: JENNY.GARCIA



## Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/12/2021 al 31/12/2021  
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2022

Hora : 01:24 p.m.

Página: 7 de 11

Honduras, C.A.

| BIPM                                                                                                                                                    | EN EL EJERCICIO   |             |                   |                        |                        |                   | EN EL PERIODO    |                  | ACUMULADO   |                 |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------------|------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                                                         | Asignado          | Disminución | Ampliación        | Transferencia Positiva | Transferencia Negativa | Vigente           | Devengado        | Pagado           |             |                 |                 |
| <b>187</b> CONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO AVENIDA JUAN LINDO (TRAMO FRENTE A HOTEL LAS RONDAS) TOLEDO                                                     | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>950,000.00</b> | <b>0.00</b>            | <b>950,000.00</b>      | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>NeuN</b>     |
| 14 03 012 000 001 47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO AVENIDA JUAN LINDO ( TRAMO FRENTE A HOTEL LAS RONDAS) TOLEDO                        | 0.00              | 0.00        | 950,000.00        | 0.00                   | 950,000.00             | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00        | 0.00            | NA              |
| <b>190</b> BOULEVARD (CONVENIO PUEBLOS CON ENCANTO)                                                                                                     | <b>200,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>200,000.00</b>      | <b>200,000.00</b>      | <b>200,000.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00 %</b>   |
| 14 03 005 000 001 47210 15-013-01 20 5 COSNTRUCCION DE PEDRIMENTADO 3 CALLEJORES DE BARRIO BRISAS DEL CELAQUE BOULEVARD (CONVENIO PUEBLOS CON ENCANTO)  | 200,000.00        | 0.00        | 0.00              | 0.00                   | 200,000.00             | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00        | 0.00            | NA              |
| 14 03 014 000 001 47210 15-013-01 20 5 BOULEVARD (CONVENIO PUEBLOS CON ENCANTO)                                                                         | 0.00              | 0.00        | 0.00              | 200,000.00             | 0.00                   | 200,000.00        | 0.00             | 0.00             | 0.00        | 0.00            | 0.00 %          |
| <b>192</b> CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE ESCUELA COPAN GALEL DE LA COMUNIDAD DE GUANTEQUE                                                         | <b>60,000.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            | <b>60,000.00</b>  | <b>7,865.00</b>  | <b>7,865.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>13.11 %</b>  |
| 11 01 010 000 001 47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE ESCUELA COPAN GALEL DE COMUNIDAD DE GUANTEQUE                                | 60,000.00         | 0.00        | 0.00              | 0.00                   | 0.00                   | 60,000.00         | 7,865.00         | 7,865.00         | 0.00        | 0.00            | 13.11 %         |
| <b>193</b> CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE KINDER NUEVO AMANECER DE LA COMUNIDAD DE LA MISIÓN                                                     | <b>40,000.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>80,000.00</b>  | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            | <b>120,000.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00 %</b>   |
| 11 01 011 000 001 47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE KINDER NUEVO AMANECER DE COMUNIDAD DE LA MISIÓN DE LA ESCUELA LA COMUNIDAD | 40,000.00         | 0.00        | 80,000.00         | 0.00                   | 0.00                   | 120,000.00        | 0.00             | 0.00             | 0.00        | 0.00            | 0.00 %          |
| <b>194</b> PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA CENICERA                                                                                                   | <b>15,000.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            | <b>15,000.00</b>  | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00 %</b>   |
| 11 01 012 000 001 47110 11-001-01 20 7 PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE LA CENICERA                                         | 15,000.00         | 0.00        | 0.00              | 0.00                   | 0.00                   | 15,000.00         | 0.00             | 0.00             | 0.00        | 0.00            | 0.00 %          |
| <b>195</b> CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO DE KINDER DE LA COMUNIDAD DE MEJOCOTE                                                                       | <b>32,000.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            | <b>32,000.00</b>  | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00 %</b>   |
| 11 01 013 000 001 47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO KINDER DE LA COMUNIDAD DE MEJOCOTE                                              | 32,000.00         | 0.00        | 0.00              | 0.00                   | 0.00                   | 32,000.00         | 0.00             | 0.00             | 0.00        | 0.00            | 0.00 %          |
| <b>196</b> PROYECTO DE ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE CATULACA                                                                                              | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>50,000.00</b>  | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            | <b>50,000.00</b>  | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00 %</b>   |
| 11 01 017 000 001 47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCION DE ESCUELA E LA COMUNIDAD DE CATULACA                                                               | 0.00              | 0.00        | 50,000.00         | 0.00                   | 0.00                   | 50,000.00         | 0.00             | 0.00             | 0.00        | 0.00            | 0.00 %          |
| <b>197</b> CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE KINDER RENACER DE LA COLONIA SAN CRISTOBAL.                                                                         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>130,000.00</b> | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            | <b>130,000.00</b> | <b>9,725.00</b>  | <b>9,725.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>7.48 %</b>   |
| 11 01 018 000 001 47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCION DE TECHO DE KINDER RENACER DE LA COLONIA SAN CRISTOBAL                                              | 0.00              | 0.00        | 130,000.00        | 0.00                   | 0.00                   | 130,000.00        | 9,725.00         | 9,725.00         | 0.00        | 0.00            | 7.48 %          |
| <b>198</b> CONSTRUCCIÓN DE DE MODULO SANITARIO DE ESCUELA Y KINDER DEL FRAILE                                                                           | <b>30,000.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            | <b>30,000.00</b>  | <b>8,395.00</b>  | <b>8,395.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>27.98 %</b>  |
| 11 01 014 000 001 47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO DE LA ESCUELA Y KINDER DE LA COMUNIDAD EL FRAILE                                | 30,000.00         | 0.00        | 0.00              | 0.00                   | 0.00                   | 30,000.00         | 8,395.00         | 8,395.00         | 0.00        | 0.00            | 27.98 %         |
| <b>199</b> CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA LAURA ADELFA GAVARRETE DE LA COMUNIDAD DEL RÍO GRANDE                                                                | <b>22,000.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            | <b>22,000.00</b>  | <b>22,000.00</b> | <b>22,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>100.00 %</b> |
| 11 01 015 000 001 47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCION DE ESCUELA LAURA ADELFA GAVARRETE DE LA COMUNIDAD DE RIO GRANDE                                     | 22,000.00         | 0.00        | 0.00              | 0.00                   | 0.00                   | 22,000.00         | 22,000.00        | 22,000.00        | 0.00        | 0.00            | 100.00 %        |
| <b>200</b> MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DEL INFOP                                                                                                          | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>13,828.75</b>  | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            | <b>13,828.75</b>  | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>1,565.00</b> | <b>0.00 %</b>   |
| 14 01 011 001 000 23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE INFOP                                                                               | 0.00              | 0.00        | 13,828.75         | 0.00                   | 0.00                   | 13,828.75         | 0.00             | 0.00             | 0.00        | 1,565.00        | 0.00 %          |



GRACIAS, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2021  
USUARIO: JENNY.GARCIA



**SAMI**

## Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/12/2021 al 31/12/2021  
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2022

Hora : 01:24 p.m.

Página: 8 de 11

Honduras, C.A.

| BIPM                                                                                                                                                           | EN EL EJERCICIO   |             |                   |                        |                        |                   | EN EL PERIODO    |                  | ACUMULADO   |                   |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------------|------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                | Asignado          | Disminución | Ampliación        | Transferencia Positiva | Transferencia Negativa | Vigente           | Devengado        | Pagado           |             |                   |                 |
| <b>203</b> CASA COMUNAL LAS PLANADAS PINAL SAN ANTONIO                                                                                                         | <b>100,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            | <b>100,000.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00 %</b>   |
| 14 02 006 000 001 47110 15-013-01 20 3 CASA COMUNAL LAS PLANADAS PINAL SAN ANTONIO                                                                             | 100,000.00        | 0.00        | 0.00              | 0.00                   | 0.00                   | 100,000.00        | 0.00             | 0.00             | 0.00        | 0.00              | 0.00 %          |
| <b>204</b> CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL JICARO QUELACASQUE                                                                                                     | <b>100,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            | <b>100,000.00</b> | <b>18,220.00</b> | <b>18,220.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>18.22 %</b>  |
| 14 02 007 000 001 47110 15-013-01 20 3 CASA COMUNAL JICARO QUELACASQUE                                                                                         | 100,000.00        | 0.00        | 0.00              | 0.00                   | 0.00                   | 100,000.00        | 18,220.00        | 18,220.00        | 0.00        | 0.00              | 18.22 %         |
| <b>205</b> CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR QUELACASQUE                                                                                                        | <b>100,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            | <b>100,000.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00 %</b>   |
| 14 02 008 000 001 47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR QUELACASQUE                                                                            | 100,000.00        | 0.00        | 0.00              | 0.00                   | 0.00                   | 100,000.00        | 0.00             | 0.00             | 0.00        | 0.00              | 0.00 %          |
| <b>206</b> CONSTRUCCION DE PARQUE EN RODEO QUELACASQUE                                                                                                         | <b>200,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>            | <b>200,000.00</b>      | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>NeuN NA</b>  |
| 12 01 001 000 001 47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCION DE PARQUE EN RODEO QUELACASQUE                                                                             | 200,000.00        | 0.00        | 0.00              | 0.00                   | 200,000.00             | 0.00              | 0.00             | 0.00             | 0.00        | 0.00              | NeuN NA         |
| <b>207</b> PROYECTO DE ELECTRIFICACION EL CARAL EN 24V DE TRANSFORMADORES                                                                                      | <b>368,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            | <b>368,000.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00 %</b>   |
| 12 01 005 000 001 47210 11-001-01 20 5 PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA Y TRANSFORMADORES EN (240/120) VOLTS DE EL CARAL     | 368,000.00        | 0.00        | 0.00              | 0.00                   | 0.00                   | 368,000.00        | 0.00             | 0.00             | 0.00        | 0.00              | 0.00 %          |
| <b>208</b> CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL DE SAN JOSE QUELACASQUE                                                                                                | <b>100,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            | <b>100,000.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00 %</b>   |
| 14 02 001 000 001 47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL DE SAN JOSE QUELACASQUE                                                                    | 100,000.00        | 0.00        | 0.00              | 0.00                   | 0.00                   | 100,000.00        | 0.00             | 0.00             | 0.00        | 0.00              | 0.00 %          |
| <b>210</b> AMPLIACION DISTRIBUCION DE ENRGIA BAJA TENSION 240/120V.CALDERONES EL SILE                                                                          | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>45,000.00</b>  | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            | <b>45,000.00</b>  | <b>45,000.00</b> | <b>45,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>100.00 %</b> |
| 12 01 006 000 001 47210 15-013-01 20 5 AMPLIACION DISTRIBUCION DE ENRGIA BAJA TENSION 240/120V. CALDERONES EL SILE                                             | 0.00              | 0.00        | 45,000.00         | 0.00                   | 0.00                   | 45,000.00         | 45,000.00        | 45,000.00        | 0.00        | 0.00              | 100.00 %        |
| <b>211</b> CONSTRUCCION DE CAJAS PUENTES SECTOR QUELACASQUE                                                                                                    | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>546,445.00</b> | <b>0.00</b>            | <b>523,740.91</b>      | <b>22,704.09</b>  | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>7,090.01</b>   | <b>0.00 %</b>   |
| 13 03 011 000 001 47210 14-012-06 20 5 CONSTRUCCION DE CAJAS PUENTES EN SECTOR QUELACASQUE                                                                     | 0.00              | 0.00        | 546,445.00        | 0.00                   | 523,740.91             | 22,704.09         | 0.00             | 0.00             | 0.00        | 7,090.01          | 0.00 %          |
| <b>212</b> VADOS PLANADAS LOS PINALES                                                                                                                          | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>100,000.00</b> | <b>0.00</b>            | <b>81,870.77</b>       | <b>18,129.23</b>  | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00 %</b>   |
| 13 03 012 000 001 47210 14-012-06 20 7 VADOS PLANADAS LOS PINALES                                                                                              | 0.00              | 0.00        | 100,000.00        | 0.00                   | 81,870.77              | 18,129.23         | 0.00             | 0.00             | 0.00        | 0.00              | 0.00 %          |
| <b>213</b> MANTENIMIENTO DE CALLES SECTORES AFECTADOS POR HURACAN ETA Y IOTA                                                                                   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>580,735.00</b> | <b>0.00</b>            | <b>276,100.18</b>      | <b>304,634.82</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>55,500.00</b>  | <b>0.00 %</b>   |
| 13 03 013 000 001 47210 14-012-06 20 7 MANTENIMIENTOS DE CALLES SECTORES AFECTADOS POR HURACAN ETA Y IOTA                                                      | 0.00              | 0.00        | 580,735.00        | 0.00                   | 276,100.18             | 304,634.82        | 0.00             | 0.00             | 0.00        | 55,500.00         | 0.00 %          |
| <b>214</b> MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE RIOS                                                                                                                    | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>121,250.00</b> | <b>0.00</b>            | <b>114,250.00</b>      | <b>7,000.00</b>   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00 %</b>   |
| 13 03 014 000 001 47210 14-012-06 20 7 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE RIOS                                                                                        | 0.00              | 0.00        | 121,250.00        | 0.00                   | 114,250.00             | 7,000.00          | 0.00             | 0.00             | 0.00        | 0.00              | 0.00 %          |
| <b>215</b> PEDRIMENTADO DE AVENIDA EL BULERO (LLEND0 PARA ANTIGUO RASTRO)                                                                                      | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>775,260.00</b> | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            | <b>775,260.00</b> | <b>55,290.00</b> | <b>55,290.00</b> | <b>0.00</b> | <b>274,160.00</b> | <b>7.13 %</b>   |
| 14 03 009 000 001 47210 15-013-01 20 5 PEDRIMENTADO DE AVENIDA EL BULERO (LLEND0 PARA ANTIGUO RASTRO)                                                          | 0.00              | 0.00        | 645,260.00        | 0.00                   | 0.00                   | 645,260.00        | 26,468.00        | 26,468.00        | 0.00        | 274,160.00        | 4.10 %          |
| 14 03 009 000 001 47210 11-001-01 20 5 PEDRIMENTADO DE AVENIDA EL BULERO (LLEND0 PARA ANTIGUO RASTRO)                                                          | 0.00              | 0.00        | 130,000.00        | 0.00                   | 0.00                   | 130,000.00        | 28,822.00        | 28,822.00        | 0.00        | 0.00              | 22.17 %         |
| <b>216</b> CONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO DE CALLE PASEO SAN MARCOS TRAMO ENTRE AVENIDA JERONIMO ZELAYA Y CALLE GENERAL LOPEZ GARCIA                             | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>475,405.53</b> | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            | <b>475,405.53</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00 %</b>   |
| 14 03 010 000 001 47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCION DE PEDRIMENTADO DE CALLE PASEO SAN MARCOS TRAMO ENTRE AVENIDA JERONIMO ZELAYA Y CALLE GENERAL LOPEZ GARCIA | 0.00              | 0.00        | 475,405.53        | 0.00                   | 0.00                   | 475,405.53        | 0.00             | 0.00             | 0.00        | 0.00              | 0.00 %          |
| <b>217</b> CONSTRUCCION DE TECHO ESCUELA BELLA VISTA                                                                                                           | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>100,000.00</b> | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            | <b>100,000.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00 %</b>   |



GRACIAS, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2021  
USUARIO: JENNY.GARCIA



## Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/12/2021 al 31/12/2021  
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2022

Hora : 01:24 p.m.

Pagina: 9 de 11

Honduras, C.A.

| BIPM                                   |                                                                                          | EN EL EJERCICIO |             |                   |                        |                        |                     | EN EL PERIODO    |                  | ACUMULADO   |                 |                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------------|------------------------|------------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------|-----------------|----------------|
|                                        |                                                                                          | Asignado        | Disminución | Ampliación        | Transferencia Positiva | Transferencia Negativa | Vigente             | Devengado        | Pagado           |             |                 |                |
| 11 01 027 000 001 47110 15-013-01 20 7 | CONSTRUCCION DE TECHO ESCUELA BELLA VISTA                                                | 0.00            | 0.00        | 100,000.00        | 0.00                   | 0.00                   | 100,000.00          | 0.00             | 0.00             | 0.00        | 0.00            | 0.00 %         |
| <b>218</b>                             | CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL Y NIVELACION DE CANCHA, EN RIO GRANDE                   | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>100,000.00</b> | <b>100,000.00</b>      | <b>76,000.00</b>       | <b>124,000.00</b>   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00 %</b>  |
| 12 04 001 000 001 47210 15-013-01 20 7 | CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL Y NIVELACION DE CANCHA, EN RIO GRANDE                   | 0.00            | 0.00        | 100,000.00        | 0.00                   | 76,000.00              | 24,000.00           | 0.00             | 0.00             | 0.00        | 0.00            | 0.00 %         |
| 12 04 001 000 001 47210 11-001-01 20 7 | CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL Y NIVELACION DE CANCHA, EN RIO GRANDE                   | 0.00            | 0.00        | 0.00              | 100,000.00             | 0.00                   | 100,000.00          | 0.00             | 0.00             | 0.00        | 0.00            | 0.00 %         |
| <b>219</b>                             | MANTENIMIENTO ANTIGUO RASTRO MUNICIPAL                                                   | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>50,000.00</b>  | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            | <b>50,000.00</b>    | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00 %</b>  |
| 14 01 010 001 000 23400 11-001-01 20 1 | MANTENIMIENTO DE ANTIGUO RASTRO MUNICIPAL                                                | 0.00            | 0.00        | 50,000.00         | 0.00                   | 0.00                   | 50,000.00           | 0.00             | 0.00             | 0.00        | 0.00            | 0.00 %         |
| <b>220</b>                             | VADOS DELA COMUNIDAD DE CATULACA                                                         | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>60,000.00</b>  | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            | <b>60,000.00</b>    | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>2,700.00</b> | <b>0.00 %</b>  |
| 13 03 015 000 001 47210 11-001-01 20 5 | VADOS DELA COMUNIDAD DE CATULACA                                                         | 0.00            | 0.00        | 60,000.00         | 0.00                   | 0.00                   | 60,000.00           | 0.00             | 0.00             | 0.00        | 2,700.00        | 0.00 %         |
| <b>221</b>                             | CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA ATENCION EN SALUD ,COMUNIDAD PINAL SAN ANTONIO             | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>50,000.00</b>  | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            | <b>50,000.00</b>    | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00 %</b>  |
| 11 02 002 000 001 47110 11-001-01 20 6 | CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA ATENCION EN SALUD, COMUNIDAD PINAL SAN ANTONIO             | 0.00            | 0.00        | 50,000.00         | 0.00                   | 0.00                   | 50,000.00           | 0.00             | 0.00             | 0.00        | 0.00            | 0.00 %         |
| <b>222</b>                             | CONSTRUCCION DE TECHO ESCUELA ALEJANDRINA BAUTISTA DE ROSA, COLONIA SAN CRISTOBAL        | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>100,000.00</b> | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            | <b>100,000.00</b>   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00 %</b>  |
| 11 01 028 000 001 47110 11-001-01 20 7 | CONSTRUCCION DE TECHO ESCUELA ALEJANDRINA BAUTISTA DE ROSA , DE LA COLONIA SAN CRISTOBAL | 0.00            | 0.00        | 100,000.00        | 0.00                   | 0.00                   | 100,000.00          | 0.00             | 0.00             | 0.00        | 0.00            | 0.00 %         |
| <b>223</b>                             | CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL DE GUANTEQUE                                                | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>100,000.00</b> | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            | <b>100,000.00</b>   | <b>35,797.00</b> | <b>35,797.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>35.80 %</b> |
| 14 02 010 000 001 47110 11-001-01 20 5 | CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL GUANTEQUE                                                   | 0.00            | 0.00        | 100,000.00        | 0.00                   | 0.00                   | 100,000.00          | 35,797.00        | 35,797.00        | 0.00        | 0.00            | 35.80 %        |
| <b>224</b>                             | CONSTRUCCION DE MODULO DE UNICEF, EN EDIFICIO MUNICIPAL                                  | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>40,000.00</b>  | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            | <b>40,000.00</b>    | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00 %</b>  |
| 14 02 011 000 001 47110 11-001-01 20 1 | CONSTRUCCION DE MODULO DE UNICEF, EN EDIFICIO MUNICIPAL                                  | 0.00            | 0.00        | 40,000.00         | 0.00                   | 0.00                   | 40,000.00           | 0.00             | 0.00             | 0.00        | 0.00            | 0.00 %         |
| <b>225</b>                             | CONSTRUCCION DE CAMPO DE PELOTA EN LA COMUNIDAD DE CATULACA                              | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>80,000.00</b>  | <b>0.00</b>            | <b>80,000.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>NeuN</b>    |
| 12 04 002 000 001 47210 11-001-01 20 7 | CONSTRUCCION DE CAMPO DE PELOTA DE COMUNIDAD DE CATULACA                                 | 0.00            | 0.00        | 80,000.00         | 0.00                   | 80,000.00              | 0.00                | 0.00             | 0.00             | 0.00        | 0.00            | NA             |
| <b>226</b>                             | CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CAMPO DE PELOTA EN LA COMUNIDAD DEL REFUGIO          | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>200,000.00</b> | <b>0.00</b>            | <b>200,000.00</b>      | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>NeuN</b>    |
| 12 04 003 000 001 47210 11-001-01 20 7 | CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CAMPO DE PELOTA, DEL REFUGIO                            | 0.00            | 0.00        | 200,000.00        | 0.00                   | 200,000.00             | 0.00                | 0.00             | 0.00             | 0.00        | 0.00            | NA             |
| <b>227</b>                             | CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE CONSONLACA                              | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>50,000.00</b>  | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            | <b>50,000.00</b>    | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00 %</b>  |
| 13 03 016 000 001 47210 11-001-01 20 5 | CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE CONSONLACA                              | 0.00            | 0.00        | 50,000.00         | 0.00                   | 0.00                   | 50,000.00           | 0.00             | 0.00             | 0.00        | 0.00            | 0.00 %         |
| <b>228</b>                             | CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE LA HACIENDITA                           | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>76,000.00</b>  | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            | <b>76,000.00</b>    | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00 %</b>  |
| 13 03 017 000 001 47210 11-001-01 20 5 | CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE LA HACIENDITA                           | 0.00            | 0.00        | 76,000.00         | 0.00                   | 0.00                   | 76,000.00           | 0.00             | 0.00             | 0.00        | 0.00            | 0.00 %         |
| <b>229</b>                             | COMPRA DE TERRENO PARA AMPLIACION CEMENTERIO GENERAL EN GUANTEQUE                        | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>1,000,000.00</b>    | <b>0.00</b>            | <b>1,000,000.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00 %</b>  |
| 14 07 002 001 000 41130 11-011-04 20 8 | COMPRA DE TERRENO PARA AMPLIACION CEMENTERIO GENERAL EN GUANTEQUE                        | 0.00            | 0.00        | 0.00              | 1,000,000.00           | 0.00                   | 1,000,000.00        | 0.00             | 0.00             | 0.00        | 0.00            | 0.00 %         |



## Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/12/2021 al 31/12/2021  
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2022

Hora : 01:24 p.m.

Pagina: 10 de 11

Honduras, C.A.

| BIPM                                                                                                                                         | EN EL EJERCICIO |             |                   |                        |                        |                   | EN EL PERIODO     |                   | ACUMULADO   |                  |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------------|------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|-----------------|
|                                                                                                                                              | Asignado        | Disminución | Ampliación        | Transferencia Positiva | Transferencia Negativa | Vigente           | Devengado         | Pagado            |             |                  |                 |
| <b>230</b> CONSTRUCCION DE EMBAULADO EN GUANTEQUE (DESVIO A LA IGLESIA )                                                                     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>97,500.00</b>       | <b>0.00</b>            | <b>97,500.00</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00 %</b>   |
| 13 03 018 000 001 47210 14-012-06 20 5 CONSTRUCCION DE EMBAULADO EN GUANTEQUE (DESVIO A LA IGLESIA )                                         | 0.00            | 0.00        | 0.00              | 97,500.00              | 0.00                   | 97,500.00         | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0.00             | 0.00 %          |
| <b>231</b> CONSTRUCCION DE EMBAULADO EN QUIEBRA PATA CONTIGUO AL SEÑOR LEODAN (GUANTEQUE )                                                   | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>97,500.00</b>       | <b>0.00</b>            | <b>97,500.00</b>  | <b>52,880.00</b>  | <b>52,880.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>54.24 %</b>  |
| 13 03 019 000 001 47210 14-012-06 20 5 CONSTRUCCION DE EMBAULADO EN QUIEBRA PATA CONTIGUO AL SEÑOR LEODAN (GUANTEQUE )                       | 0.00            | 0.00        | 0.00              | 97,500.00              | 0.00                   | 97,500.00         | 52,880.00         | 52,880.00         | 0.00        | 0.00             | 54.24 %         |
| <b>232</b> RECONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA EL FRAYLE                                                                                         | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>4,050.00</b>        | <b>0.00</b>            | <b>4,050.00</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00 %</b>   |
| 13 03 020 000 001 47210 14-012-06 20 5 RECONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA EL FRAYLE                                                             | 0.00            | 0.00        | 0.00              | 4,050.00               | 0.00                   | 4,050.00          | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0.00             | 0.00 %          |
| <b>233</b> RECONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA EN EL COPANTIO MEJOCOTE                                                                           | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>7,570.00</b>        | <b>0.00</b>            | <b>7,570.00</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00 %</b>   |
| 13 03 021 000 001 47210 14-012-06 20 5 RECONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA EN EL COPANTIO MEJOCOTE                                               | 0.00            | 0.00        | 0.00              | 7,570.00               | 0.00                   | 7,570.00          | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0.00             | 0.00 %          |
| <b>234</b> CONSTRUCCION DE EMBAULADO COLONIA MORENO (PASO QUEBRADA EL CHISTE)                                                                | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>513,000.00</b>      | <b>0.00</b>            | <b>513,000.00</b> | <b>54,532.51</b>  | <b>54,532.51</b>  | <b>0.00</b> | <b>37,810.00</b> | <b>10.63 %</b>  |
| 14 03 015 000 001 47210 14-012-06 20 5 CONSTRUCCION DE EMBAULADO COLONIA MORENO (PASO QUEBRADA EL CHISTE)                                    | 0.00            | 0.00        | 0.00              | 513,000.00             | 0.00                   | 513,000.00        | 54,532.51         | 54,532.51         | 0.00        | 37,810.00        | 10.63 %         |
| <b>235</b> CONSTRUCCION DE EMBAULADO COLONIA LAS DELICIAS , DETRAS DEL ESTADIO (PASO QUEBRADA EL CHISTE)                                     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>195,000.00</b>      | <b>0.00</b>            | <b>195,000.00</b> | <b>118,570.00</b> | <b>118,570.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>60.81 %</b>  |
| 14 03 016 000 001 47210 14-012-06 20 5 CONSTRUCCION DE EMBAULADO COLONIA LAS DELICIAS , DETRAS DEL ESTADIO (PASO QUEBRADA EL CHISTE)         | 0.00            | 0.00        | 0.00              | 195,000.00             | 0.00                   | 195,000.00        | 118,570.00        | 118,570.00        | 0.00        | 0.00             | 60.81 %         |
| <b>236</b> RECONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA LA JOYA ALTOS GUANTEQUE                                                                           | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>18,129.11</b>       | <b>0.00</b>            | <b>18,129.11</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00 %</b>   |
| 13 03 022 000 001 47210 14-012-06 20 5 RECONSTRUCCION DE PUENTE LA JOYA ALTOS GUANTEQUE                                                      | 0.00            | 0.00        | 0.00              | 18,129.11              | 0.00                   | 18,129.11         | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0.00             | 0.00 %          |
| <b>237</b> MANTENIMIENTO DE TRAMO DESDE LA HACIENDITA -LLANITO VERDE                                                                         | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>60,000.00</b>       | <b>0.00</b>            | <b>60,000.00</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>60,000.00</b> | <b>0.00 %</b>   |
| 13 03 023 000 001 47210 14-012-06 20 5 MANTENIMIENTO DE TRAMO DESDE LA HACIENDITA -LLANITO VERDE                                             | 0.00            | 0.00        | 0.00              | 60,000.00              | 0.00                   | 60,000.00         | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 60,000.00        | 0.00 %          |
| <b>238</b> CONSTRUCCION DE CABEZALES EN CEDROS MEJICAPA                                                                                      | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>7,000.00</b>        | <b>0.00</b>            | <b>7,000.00</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00 %</b>   |
| 13 03 024 000 001 47210 14-012-06 20 5 CONSTRUCCION DE CABEZALES EN CEDROS MEJICAPA                                                          | 0.00            | 0.00        | 0.00              | 7,000.00               | 0.00                   | 7,000.00          | 0.00              | 0.00              | 0.00        | 0.00             | 0.00 %          |
| <b>239</b> SISTEMA INTERIOR ELECTRICO EDIFICIO DEL CENTRO BASICO AZACUALPITA                                                                 | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>65,600.00</b>  | <b>0.00</b>            | <b>0.00</b>            | <b>65,600.00</b>  | <b>65,600.00</b>  | <b>65,600.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>100.00 %</b> |
| 11 01 029 000 001 47110 11-001-01 20 7 PROYECTO SISTEMA INTERIOR ELECTRICO EDIFICIO DEL CENTRO BASICO AZACUALPITA                            | 0.00            | 0.00        | 65,600.00         | 0.00                   | 0.00                   | 65,600.00         | 65,600.00         | 65,600.00         | 0.00        | 0.00             | 100.00 %        |
| <b>240</b> DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN ALTA 34KV Y BAJA TENSION 240/120V COLONIA LA VEGA DEL PORTILLO 2                             | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>197,783.96</b> | <b>335,716.04</b>      | <b>0.00</b>            | <b>533,500.00</b> | <b>353,500.00</b> | <b>353,500.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>      | <b>66.26 %</b>  |
| 12 01 009 000 001 47210 15-013-01 20 5 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN ALTA 34KV Y BAJA TENSION 240/120V COLONIA LA VEGA DEL PORTILLO 2 | 0.00            | 0.00        | 0.00              | 306,058.12             | 0.00                   | 306,058.12        | 306,058.12        | 306,058.12        | 0.00        | 0.00             | 100.00 %        |
| 12 01 009 000 001 47210 11-001-01 20 5 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN ALTA 34KV Y BAJA TENSION 240/120V COLONIA LA VEGA DEL PORTILLO 2 | 0.00            | 0.00        | 197,783.96        | 29,657.92              | 0.00                   | 227,441.88        | 47,441.88         | 47,441.88         | 0.00        | 0.00             | 20.86 %         |



GRACIAS, LEMPIRA  
EJERCICIO: 2021  
USUARIO: JENNY.GARCIA



## Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/12/2021 al 31/12/2021  
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2022  
Hora : 01:24 p.m.  
Pagina: 11 de 11

Honduras, C.A.

| BIPM                                                                                                                                         | EN EL EJERCICIO      |             |                      |                        |                        |                      | EN EL PERIODO       |                     | ACUMULADO   |                     |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-----------------|
|                                                                                                                                              | Asignado             | Disminución | Ampliación           | Transferencia Positiva | Transferencia Negativa | Vigente              | Devengado           | Pagado              |             |                     |                 |
| <b>241</b> TRANSFERENCIA DE ENERGIA, MEJORA ALIMENTADORES Y ALUMBARDO INTERIOR DE ALCALDIA MUNICIPAL                                         | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b> | <b>58,300.00</b>     | <b>0.00</b>            | <b>58,300.00</b>       | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>NeuN</b>     |
| 12 01 010 000 001 41110 11-001-01 20 1 PROYECTO TRANSFERENCIA DE ENERGIA, MEJORA ALIMENTADORES Y ALUMBARDO INTERIOR DE ALCALDIA MUNICIPAL    | 0.00                 | 0.00        | 58,300.00            | 0.00                   | 58,300.00              | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00        | 0.00                | NA              |
| <b>250</b> CONSTRUCCION DE PLANTEL PARA ESCUELA DEL TABLON                                                                                   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>          | <b>58,140.00</b>       | <b>0.00</b>            | <b>58,140.00</b>     | <b>58,140.00</b>    | <b>58,140.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>100.00 %</b> |
| 11 01 030 000 001 47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCION DE PLANTEL PARA ESCUELA DEL TABLON                                                       | 0.00                 | 0.00        | 0.00                 | 58,140.00              | 0.00                   | 58,140.00            | 58,140.00           | 58,140.00           | 0.00        | 0.00                | 100.00 %        |
| <b>251</b> CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS SENAHE                                        | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>          | <b>230,311.78</b>      | <b>0.00</b>            | <b>230,311.78</b>    | <b>230,311.78</b>   | <b>230,311.78</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>100.00 %</b> |
| 14 02 012 000 001 47110 15-013-01 20 2 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS SENAHE            | 0.00                 | 0.00        | 0.00                 | 230,311.78             | 0.00                   | 230,311.78           | 230,311.78          | 230,311.78          | 0.00        | 0.00                | 100.00 %        |
| <b>256</b> AMPLIACION DE SISTEMA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA VILLA VERDE ARRIBA DE ESCUELA BILINGUE                                           | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>          | <b>142,800.00</b>      | <b>0.00</b>            | <b>142,800.00</b>    | <b>142,800.00</b>   | <b>142,800.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>100.00 %</b> |
| 12 01 011 000 001 47210 11-001-01 20 5 AMPLIACION DE SISTEMA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA VILLA VERDE ARRIBA DE ESCUELA BILINGUE               | 0.00                 | 0.00        | 0.00                 | 142,800.00             | 0.00                   | 142,800.00           | 142,800.00          | 142,800.00          | 0.00        | 0.00                | 100.00 %        |
| <b>257</b> DISTRIBUCION DE ENERGIA EN ALTA TENSION 240/120V BARRIO PALILLERA DE CATULACA                                                     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>          | <b>67,400.00</b>       | <b>0.00</b>            | <b>67,400.00</b>     | <b>67,400.00</b>    | <b>67,400.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>100.00 %</b> |
| 12 01 012 000 001 47210 11-001-01 20 5 DISTRIBUCION DE ENERGIA EN ALTA TENSION 240/120V BARRIO PALILLERA DE CATULACA                         | 0.00                 | 0.00        | 0.00                 | 67,400.00              | 0.00                   | 67,400.00            | 67,400.00           | 67,400.00           | 0.00        | 0.00                | 100.00 %        |
| <b>258</b> DISTRIBUCION DE ENERGIA EN ALTA TENSION 34KV Y BAJA TENSION 240/120V LOBOS LAJITAS DE CONSONLACA                                  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>          | <b>252,300.00</b>      | <b>0.00</b>            | <b>252,300.00</b>    | <b>252,300.00</b>   | <b>252,300.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>100.00 %</b> |
| 12 01 013 000 001 47210 11-001-01 20 5 DISTRIBUCION DE ENERGIA EN ALTA TENSION 34KV Y BAJA TENSION 240/120V LOBOS LAJITAS DE CONSONLACA      | 0.00                 | 0.00        | 0.00                 | 252,300.00             | 0.00                   | 252,300.00           | 252,300.00          | 252,300.00          | 0.00        | 0.00                | 100.00 %        |
| <b>259</b> DISTRIBUCION DE ENERGIA EN ALTA TENSION 34KV Y BAJA TENSION 240/120V LAS DELICIAS EL REFUGIO. POSTES.                             | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>          | <b>346,900.00</b>      | <b>0.00</b>            | <b>346,900.00</b>    | <b>320,000.00</b>   | <b>320,000.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>92.25 %</b>  |
| 12 01 014 000 001 47210 11-001-01 20 5 DISTRIBUCION DE ENERGIA EN ALTA TENSION 34KV Y BAJA TENSION 240/120V LAS DELICIAS EL REFUGIO. POSTES. | 0.00                 | 0.00        | 0.00                 | 346,900.00             | 0.00                   | 346,900.00           | 320,000.00          | 320,000.00          | 0.00        | 0.00                | 92.25 %         |
| <b>TOTAL:</b>                                                                                                                                | <b>17,985,261.72</b> | <b>0.00</b> | <b>17,188,175.69</b> | <b>9,111,473.45</b>    | <b>5,763,878.40</b>    | <b>38,521,032.46</b> | <b>6,538,336.68</b> | <b>6,538,336.68</b> | <b>0.00</b> | <b>1,228,938.81</b> |                 |

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 01/12/2021

Fecha Final: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9jmcyddE5q6Vm9eh2g5dtt5BBqOGFKhsROU2/jgO9a3d+Gaxwxa48WT0rJMBmWwCWG6eCQsnCWcHg3Fcf/tWbPnUceho29otEbvWjWuSulZ2/q8WvAu4e3keg0nyPZ57MrqaqvTt3YTsr2TfgPIrq6nn+QaPxGPp/oXS3sj/FcCwqQ+EVT1nARIEP5eNQJTE5UkRKe06q+90ecd3E2zqlgHXXr5Uss1aIrNWpRxkaAKdKqUzgnXqLjgVezAY2s2HX6nqxW8e8RfopgA+2gBSmFkd165N/WIOh8UpeVmaL67enOJV8jjHKhM992FXZOF83cm2D+HwQc7HfpHRLWETHCMiUkCZeyRkrXUqVX9N131nQ==