



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/01/2021 al 31/12/2021
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2022

Hora : 08:51 p.m.

Página: 1 de 4

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
163	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA Y MURO EN EL CENTRO BÁSICO CULTURA DEL CASCO URBANO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	263,806.03	36,193.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 007 000 001 47110 11-001-01 20 7	TECHADO DE CANCHA EN EL CENTRO BASICO CULTURA CASCO URBANO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	263,806.03	36,193.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
179	PROYECTO CONSTRUCCION DE TECHADO Y MEJORAS AL EDIFICIO MUNICIPAL ANTIGUO, REMODELACION DE EDIFICIO MUNICIPAL NUEVO Y AMPLIACION DE MODULOS SANITARIOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 005 000 001 47110 11-001-01 20 4	CONTINUACION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE TECHADO Y MEJORAS AL EDIFICIO MUNICIPAL ANTIGUO REMODELACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL NUEVO Y AMPLIACION DE MODULOS SANITARIOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
182	PROYECTO MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO A NIVEL DE MUNICIPIO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	186,175.00	113,825.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	33.38 %
13 01 001 001 000 23400 11-001-01 20 5	PROYECTO MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO A NIVEL DEL MUNICIPIO PROYECTO MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO A NIVEL DEL MUNICIPIO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	186,175.00	113,825.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	33.38 %
183	PROYECTO MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO	536,854.54	0.00	0.00	0.00	0.00	536,854.54	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	22.35 %
14 02 001 000 001 47110 11-001-01 20 5	PROYECTO MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO	536,854.54	0.00	0.00	0.00	0.00	536,854.54	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	22.35 %
184	PROYECTO REMODELACION DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE VEGA REDONDA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	37.50 %
13 05 001 001 000 23400 11-001-01 20 5	PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE VEGA REDONDA PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE VEGA REDONDA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	37.50 %
186	PROYECTO CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL ATRAS DEL KINDER DE LA COMUNIDAD DE VEGA REDONDA	135,714.29	0.00	0.00	0.00	83,000.00	52,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 005 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL A TRAS DEL KINDER DE LA COM DE VEGA REDONDA	135,714.29	0.00	0.00	0.00	83,000.00	52,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
188	PROYECTO CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE FRENTE A LA CASA DE DON TONO PEREZ EN LA COMUNIDAD DE CAMALOTE	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 006 000 001 47110 11-001-01 20 4	PROYECTO CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COM. DE CAMALOTE	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
196	PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN BARRIO MERCEDES EN EL CASCO URBANO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 002 000 001 47110 11-001-01 20 5	PROYECTO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN BARRIO MERCEDES CASCO URBANO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
209	PROYECTO CONSTRUCCION DE KINDER EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO	135,714.26	0.00	0.00	0.00	100,000.00	35,714.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 008 000 001 47110 11-001-01 20 7	CONSTRUCCION DE KINDER EN LA COM. DE SAN ANTONIO	135,714.26	0.00	0.00	0.00	100,000.00	35,714.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/01/2021 al 31/12/2021
 Moneda Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2022

Hora : 08:51 p.m.

Página: 2 de 4

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
217 CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE LA COM. DE VEGA REDONDA PRIMERA ETAPA	700,000.00	0.00	0.00	0.00	617,845.52	82,154.48	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	26.78 %
12 01 001 000 001 47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE LA COM. DE VEGA REDONDA PRIMERA ETAPA	700,000.00	0.00	0.00	0.00	617,845.52	82,154.48	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	26.78 %
218 CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE LA COM. DE DELICIAS	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
12 01 002 000 001 47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALU DE LA COM. DE DELICIAS	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
219 CCION CONSTRUDE ESCUELA EN BARRIO LOS HERNANDEZ DE LA COM. DE BALSAMO	135,714.29	0.00	0.00	0.00	77,000.00	58,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 001 000 001 47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCION DE ESCUELA EN BARRIO LOS HERNANDEZ DE LA COM. DE BALSAMO	135,714.29	0.00	0.00	0.00	77,000.00	58,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
220 CONSTRUCCION DE INSTITUTO COM. SAN JOSE DEL BOSQUE	135,714.29	0.00	0.00	0.00	130,000.00	5,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 002 000 001 47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCION DE INSTITUTO COM. SAN JOSE DEL BOSQUE	135,714.29	0.00	0.00	0.00	130,000.00	5,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
221 003 - CONSTRUCCION DE AULA EN LA COM. DEL CEDRAL SAN JOSE DEL BOSQUE	135,714.29	0.00	0.00	0.00	130,000.00	5,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 003 000 001 47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCION DE AULA EN LA COM. DEL CEDRAL SAN JOSE DEL BOSQUE	135,714.29	0.00	0.00	0.00	130,000.00	5,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
222 AMPLIACION DE LA ESCUELA EN LA COM. DE AGUA BUENA	135,714.29	0.00	0.00	0.00	130,000.00	5,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 004 000 001 47110 11-001-01 20 7 AMPLIACION DE LA ESCUELA EN LA COM. DE AGUA BUENA	135,714.29	0.00	0.00	0.00	130,000.00	5,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
223 CONSTRCCION DE AULA N LA COM. DE PLAN DEL NARANJO	135,714.29	0.00	0.00	0.00	100,000.00	35,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 02 006 000 001 47110 11-001-01 20 7 CONSTRCCION DE AULA N LA COM. DE PLAN DEL NARANJO	135,714.29	0.00	0.00	0.00	100,000.00	35,714.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
224 PROYECTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CANCHA MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
13 01 002 001 000 23400 11-001-01 20 8 PROYECTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CANCHAS A NIVEL DE MUNICIPIO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NeuN NA
225 PROYECTO CONSTRUCCION MEJORAS Y ADICIONES A LAS DIFERENTES IGLESIAS DEL MUNICIPIO	100,000.00	0.00	19,926.43	0.00	0.00	119,926.43	16,520.00	16,520.00	0.00	0.00	13.78 %
13 05 002 001 000 23400 11-001-01 20 5 PROYECTO CONSTRUCCION MEJORAS Y ADICIONES A LAS DIFERENTES IGLESIAS DEL MUNICIPIO	100,000.00	0.00	19,926.43	0.00	0.00	119,926.43	16,520.00	16,520.00	0.00	0.00	13.78 %
226 PROYECTO PUERTAS DE LA IGLESIA CATOLICA DEL CASCO URBANO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 05 003 001 000 23400 11-001-01 20 5 PROYECTO PUERTAS DE LA IGLESIA CATOLICA DEL CASCO URBANO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
234 PROYECTO MANTENIMIENTO DE CALLES NO PAVIMENTADAS EN TODO EL MUNICIPIO	519,079.41	0.00	269,006.80	468,806.03	240,543.75	1,016,348.49	1,015,406.03	1,015,406.03	0.00	0.00	99.91 %
15 00 001 000 001 47110 15-013-01 20 5 PROYECTO MANTENIMIENTO DE CALLES NO PAVIMENTADAS EN TODO EL MUNICIPIO	421,430.00	0.00	0.00	0.00	240,543.75	180,886.25	180,800.00	180,800.00	0.00	0.00	99.95 %
15 00 001 000 001 47110 11-001-01 20 5 PROYECTO MANTENIMIENTO DE CALLES NO PAVIMENTADAS EN TODO EL MUNICIPIO	97,649.41	0.00	269,006.80	468,806.03	0.00	835,462.24	834,606.03	834,606.03	0.00	0.00	99.90 %
237 PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS (ZINC,ALUZIN,CANALETA,CEMENTO ETC)	800,000.00	-6,342.32	540,814.34	536,621.51	123,350.52	1,747,743.01	1,651,589.00	1,651,589.00	0.00	0.00	94.50 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/01/2021 al 31/12/2021
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2022

Hora : 08:51 p.m.

Página: 3 de 4

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
12 05 001 000 001 36930 15-013-01 20 5	PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS (ZINC,ALUZIN,CANALETA,CEMENTO ETC)	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
12 05 001 000 001 36930 11-001-01 20 5	PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS (ZINC,ALUZIN,CANALETA,CEMENTO ETC)	800,000.00	-6,342.32	540,814.34	517,621.51	123,350.52	1,728,743.01	1,651,589.00	1,651,589.00	0.00	0.00	95.54 %
238	PROYECTO CONTRAPARTE CONSTRUCCION DE VIVIENDA A NIVEL DE MUNICIPIO	186,036.70	0.00	0.00	0.00	0.00	186,036.70	182,211.00	182,211.00	0.00	0.00	97.94 %
12 05 002 000 001 47210 11-001-01 20 5	PROYECTO CONTRAPARTE CONSTRUCCION DE VIVIENDA A NIVEL DE MUNICIPIO	186,036.70	0.00	0.00	0.00	0.00	186,036.70	182,211.00	182,211.00	0.00	0.00	97.94 %
239	PROYECTO ELABORACION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL Y REPARACION DE PORTON	98,717.97	0.00	0.00	0.00	0.00	98,717.97	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20.26 %
14 02 004 000 001 47110 11-001-01 20 5	CONTINUACION PROYECTO ELABORACION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL Y REPARACION DE PORTON	98,717.97	0.00	0.00	0.00	0.00	98,717.97	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20.26 %
240	PROYECTO CONSTRUCCION DE CONDUCCION FINAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COM. DE VEGA REDONDA	887,324.01	0.00	0.00	0.00	629,885.51	257,438.50	112,086.17	112,086.17	0.00	0.00	43.54 %
15 00 002 000 001 47110 11-001-01 20 5	PROYECTO CONSTRUCCION DE CONDUCCION FINAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COM. DE VEGA REDONDA	887,324.01	0.00	0.00	0.00	629,885.51	257,438.50	112,086.17	112,086.17	0.00	0.00	43.54 %
241	PROYECTO CONSTRUCCION DE MURO Y AMPLIACION DE CALLE EN EL CENTRO COMUNAL BARRIO MERCEDES CASCO URBANO	0.00	0.00	375,738.49	0.00	0.00	375,738.49	341,300.00	341,300.00	0.00	0.00	90.83 %
14 02 007 000 001 47110 11-001-01 20 5	PROYECTO CONSTRUCCION DE MURO Y AMPLIACION DE CALLE EN EL CENTRO COMUNAL BARRIO MERCEDES CASCO URBANO	0.00	0.00	373,066.18	0.00	0.00	373,066.18	341,300.00	341,300.00	0.00	0.00	91.49 %
14 02 007 000 001 47110 15-013-01 20 5	PROYECTO CONSTRUCCION DE MURO Y AMPLIACION DE CALLE EN EL CENTRO COMUNAL BARRIO MERCEDES CASCO URBANO	0.00	0.00	2,672.31	0.00	0.00	2,672.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
242	PROYECTO CONTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN EL BARRIO EL CENTRO CASCO URBANO	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	100.00 %
14 02 008 000 001 47110 11-001-01 20 5	PROYECTO CONTRUCCION DE CERCA MAYA CICLON ATRAS DE LA CASA DE DON RAUL ARITA EN BARRIO EL CENTRO CASCO URBANO	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	100.00 %



DOLORES, COPÁN
EJERCICIO: 2021
USUARIO: MELIZA.TOLEDO



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/01/2021 al 31/12/2021
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 12/01/2022

Hora : 08:51 p.m.

Pagina: 4 de 4

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO	
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado		
TOTAL:	6,248,012.63	-6,342.32	1,275,486.06	1,005,427.54	3,411,606.33	5,110,977.58	3,626,612.20	3,626,612.20	0.00	0.00

[Filtros Aplicados al Reporte](#)

Fecha Inicial: 01/01/2021

Fecha Final: 31/12/2021

Ejercicio: 2021

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmcM53X0OKsAf/EzO5s68i6tgYAI6IR/bhmkA28Dmi5MEurjk4pQq7zShRXclbSAcwp827UeJtV8BFYK9Srt5H9RPdouxH04jk/trv21LONFRikpZSFkw1tnDfK0dx/SfdXQA9U4CFsHf/g+SjxLnvGuAr0KuuBMPc/hiZmxQhRQR4/AFgrhB61TISr181DmeA6nJWh1koLddtzrDN1RyixkYh+Omg2JYgv
MZdQGr9Gn/+vcwKqwuTMf1m2dv/a151dj4UZBt4Ow3QQUUBBKdprTigXJdylaGWNuuH/9apN1YCYAW/etQkHPLh2UMyQmm7dB7eXFV1mL8sI//HMSifCkdbOpPg=