

FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL
FONDOS USAID NUMERO DE PRÉSTAMO / CRÉDITO 522-0470
NOMBRE DE LA UNIDAD O PROYECTO PRODUCTIVIDAD Y OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO A TRAVÉS DE ENERGÍA RENOVABLE
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2016

Categoría: [Consultorías]					PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS REALES)																									
					Preliminares				Etapa de Inicio				Etapa de Evaluación de Ofertas						Etapa de Firma del Contrato						Entregas		DATOS FINALES DEL CONTRATO			
					Invitación a Precalificar		Evaluación de Precalificación		Convocatoria a participar en el proceso		Apertura de Ofertas		Evaluación de las Ofertas		Subsanación		Negociación Económica		Firma de la Adjudicación		Firma del Contratador Recepción de Garantías		Entrega de Productos							
	Descripción	Método de Selección	Relación con el POA	Clave Institucional	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	INICIO	FIN	Nombre Adjudicatario (s)	Contrato (s) #	Costo Estimado	Costo Final		
	Nombre del proyecto u objeto de compra	CPI, CPII, CP, 3CV, CD	correlativo del POA	Correlativo de este contrato	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	Estimada REAL	REAL	REAL	Estimado	REAL		
1	Oficial de adquisiciones	3CV							15/02/2016	01/03/2016	01/03/2016	01/03/2016	02/03/2016	14/03/2016	N/A	N/A	14/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	18/03/2016	23/03/2016	25/03/2016	01/04/2016	31/12/2016			342,000.00			
2	Ing. Supervisor-capacitador	3CV							01/03/2016	15/03/2016	15/03/2016	15/03/2016	16/03/2016	31/03/2016	N/A	N/A	01/04/2016	08/04/2016	11/04/2016	13/04/2016	18/04/2016	22/04/2016	01/05/2016	31/12/2016			416,000.00			
3	Capacitador	3CV							15/03/2016	30/03/2016	30/03/2016	30/03/2016	31/03/2016	11/04/2016	N/A	N/A	12/04/2016	15/04/2016	18/04/2016	21/04/2016	25/04/2016	29/04/2016	01/05/2016	31/12/2016			208,000.00			
	TOTAL																								Estimada		966,000.00	#REF!		
																									REAL		L966,000.00	#REF!		

Fecha de emisión:	27/01/2016
Fecha de Aprobación:	27/01/2016

Emitido por:	
Aprobado por:	

Fecha de Modificacion	DD/MM/AA
Fecha de Aprobacion	DD/MM/AA

Modificado por	
Aprobado por	

Fecha de Registro ONCAE:	DD/MM/AA
Fecha Actualización ONCAE:	DD/MM/AA

Recibido por:	
Actualizado por:	

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA MAYOR	
FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN DEBE FIRMAR (Indicar Nombre, Cargo y Dependencia)	