



San Nicolás, COPÁN
EJERCICIO: 2015
USUARIO: DENIA.MEJIA



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2016

Hora : 08:57 a.m.

Página: 1 de 6

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	Construcción de Centro Comunal	El Modelo	12	12	461-33	27	200,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	60,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
2	Mejoramiento de campo de fútbol	El Modelo	12	12	467-53	27	28150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
3	Pavimentación de calle	San Cayetano	12	12	466-41	27	22150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
4	Construcción de CESAR	El Porvenir	12	12	461-63	27, 22, 28	400,000.00	0.00	150,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
5	Mejoramiento de campo de fútbol	El Porvenir	12	12	467-14	27, 22, 28	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
6	Colocación de grama sintética en cancha multiusos sector Estadio Mpal Las Ranas	San Nicolas	12	12	467-52	27, 19, 28	200,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
7	Electrificación Rural (Energía Solar)	Area Rural	12	12	481-50	27, 08, 28	50,000.00	0.00	40,000.00	50,000.00	50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	10,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
8	Construcción de cancha multiusos	Nueva Concepcion	12	12	467-71	19	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	60,700.00	0.00	0.00	60,700.00	60.00 %	39,300.00	39.00 %	EN PROCESO	
9	Electrificación de campo de fútbol	El Achiotal	12	12	481-12	27	1920,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	41,700.00	0.00	0.00	41,700.00	59.00 %	28,300.00	40.00 %	EN PROCESO	
10	Ampliación servicio de energía eléctrica	San Francisco	12	12	481-19	27	19100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
11	Ampliación servicio de energía eléctrica	Caserío El Sirinal de aldea Nueva Concepcion	12	12	481-51	27, 04, 07, 08, 09, 14, 28, 29	180,000.00	452,248.75	0.00	313,657.00	379,203.88	566,701.87	0.00	0.00	563,805.63	0.00	0.00	563,805.63	99.00 %	2,896.24	0.00 %	TERMINADO	
12	Mejoramiento calidad sistema agua	Todo municipio	11	11	464-25	27	04300,000.00	28,333.68	0.00	0.00	1,480.50	326,853.18	272,360.50	0.00	0.00	0.00	0.00	272,360.50	83.00 %	54,492.68	16.00 %	EN PROCESO	
13	Pavimentación o pedrimentado de calle que conduce al cementerio municipal	Bº San Francisco y Bº San Sebastian	11	11	466-28	27, 04, 12, 19, 29	350,000.00	223,293.86	0.00	50,000.00	27,556.00	595,737.86	577,558.44	0.00	0.00	0.00	0.00	577,558.44	96.00 %	18,179.42	3.00 %	TERMINADO	
14	Construcción de proyecto de electrificación rural conectado a la Red.	comunidades de Cerro Redondo, El Resumidero y El Sisín	11	11	481-31	27	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	47,677.94	0.00	0.00	0.00	0.00	47,677.94	23.00 %	152,322.06	76.00 %	EN PROCESO	



San Nicolás, COPÁN
EJERCICIO: 2015
USUARIO: DENIA.MEJIA



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2016

Hora : 08:57 a.m.

Página: 2 de 6

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
15	Construcción de comunidades de 14 de proyecto Cerro Redondo, El Resumidero y electrificación El Sisín rural conectado a la Red.		25		481-31	04, 07, 16	0.00	396,000.00		0.00	0.00	396,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	380,400.00	96.00 %	15,600.00	3.00 %	EN PROCESO	
16	Construcción de viviendas solidarias	Casco Urbano	11	11	463-24	27, 16, 22, 29	150,000.00	131,163.14		0.00	0.00	281,163.14	249,571.08	0.00		0.00	0.00	249,571.08	88.00 %	31,592.06	11.00 %	EN PROCESO	
17	Mantenimiento o y reparación de edificios (Sector educación)	casco urbano y area rural	12	12	461-08	27	100,000.00	0.00		0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	90,405.44	0.00	0.00	90,405.44	90.00 %	9,594.56	9.00 %	EN PROCESO	
18	Mejoramiento de viviendas Rural (Construcción de estufas de 2X3 con Proyecto Mirador)	Area Urbana y Rural	12	12	463-59	04, 08, 27	0.00	65,000.00		0.00	33,900.00	58,900.00	40,000.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00	95.00 %	2,000.00	5.00 %	TERMINADO	
19	Reparación de alumbrado publico	Urbano y rural	12	12	481-18	27	130,000.00	0.00		0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	71,250.00	0.00	0.00	71,250.00	54.00 %	58,750.00	45.00 %	EN PROCESO	
20	Mejoramiento de calles	casco urbano	11	11	466-30	27, 04, 07, 12, 19	200,000.00	172,556.94		0.00	360,412.47	0.00	732,969.41	667,976.00	0.00		0.00	667,976.00	91.00 %	64,993.41	8.00 %	EN PROCESO	
21	Mantenimiento o y reparación de edificios y viviendas	Casco urbano y area rural	12	12	461-35	27	100,000.00	0.00		0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	13,291.00	0.00	0.00	13,291.00	13.00 %	86,709.00	86.00 %	EN PROCESO	
22	Mejoramiento de estadio de futbol Las Ranas	B° San Nicolas	12	12	467-44	27, 08, 28	80,000.00	0.00		0.00	75,440.00	122,440.00	33,000.00	0.00	0.00	22,040.00	0.00	22,040.00	66.00 %	10,960.00	33.00 %	EN PROCESO	
23	Ampliación de alcantarillado sanitario	Urbano	12	12	465-39	27, 08, 28	100,000.00	0.00	50,000.00	94,480.00	94,480.00	50,000.00	0.00	0.00	16,138.00	0.00	0.00	16,138.00	32.00 %	33,862.00	67.00 %	EN PROCESO	
24	Construcción de recolectores de basura	Casco Urbano	12	12	469-66	07	0.00	100,000.00		0.00	0.00	92,800.00	0.00	0.00	52,250.00	0.00	0.00	52,250.00	56.00 %	40,550.00	43.00 %	EN PROCESO	
25	Construcción de sistema de agua en Aldea El Achiotal	Caserio El Escondido	12	12	464-65	04, 08, 22	0.00	150,000.00		0.00	111,368.00	166,368.00	95,000.00	0.00	0.00	90,184.00	0.00	90,184.00	94.00 %	4,816.00	5.00 %	EN PROCESO	
26	Reconstrucción de mangas de puentes	Casco urbano	12	12	475-47	27, 04, 08, 19	100,000.00	100,000.00		0.00	220,000.00	180,000.00	240,000.00	0.00	0.00	221,069.38	0.00	221,069.38	92.00 %	18,930.62	7.00 %	EN PROCESO	
27	Mantenimiento o y reparación de carreteras	Area rural	12	12	475-48	27, 04, 08, 19, 29	400,000.00	400,000.00		0.00	938,643.16	0.00	1,738,643.16	0.00	0.00	1,487,959.00	0.00	1,487,959.00	85.00 %	250,684.16	14.00 %	EN PROCESO	



San Nicolás, COPÁN
EJERCICIO: 2015
USUARIO: DENIA.MEJIA



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2016

Hora : 08:57 a.m.

Página: 3 de 6

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
28	Transferencias de capital a otras instituciones sin fines de lucro, (Cuota a mancomunidades)		12	12	524	27, 07	243,315.42	40,323.46	0.00	0.00	0.00	283,638.88	0.00	0.00	282,264.36	0.00	0.00	282,264.36	99.00 %	1,374.52	0.00 %	EN PROCESO	
29	Construccion de viviendas	El Escondido	12	12	463-38	27, 04, 08, 12	250,000.00	81,642.09	0.00	320,710.09	520,710.09	131,642.09	0.00	0.00	98,284.00	0.00	0.00	98,284.00	74.00 %	33,358.09	25.00 %	TERMINADO	
30	Mejoramiento Barrio San de Parque Central	Nicolas	12	12	467-16	27, 08	2840,000.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	44,964.25	0.00	0.00	44,964.25	51.00 %	42,035.75	48.00 %	EN PROCESO	
31	Ampliacion servicio de energia electrica en Colonia Municipal	B° San Sebastian	12	12	481-20	27, 04	22210,000.00	0.00	0.00	15,000.00	4,857.25	220,142.75	0.00	0.00	219,387.40	0.00	0.00	219,387.40	99.00 %	755.35	0.00 %	EN PROCESO	
32	Mejoramiento Urbano y Rural de viviendas populares, (Pisos y Techos)		12	12	463-36	27, 04, 08, 14	250,000.00	100,000.00	0.00	529,650.00	279,650.00	600,000.00	0.00	0.00	594,178.00	0.00	0.00	594,178.00	99.00 %	5,822.00	0.00 %	EN PROCESO	
33	Pavimentacion de calle	Barrio El Progreso y San Nicolas	12	12	466-68	07, 08	090.00	0.00	0.00	218,453.76	27,306.72	191,147.04	0.00	0.00	191,147.04	0.00	0.00	191,147.04	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
34	Ampliacion servicio energia electrica	Todo el municipio	12	12	481-49	27, 08, 16, 28	190,000.00	0.00	7,694.40	180,000.00	221,875.00	140,430.60	0.00	0.00	120,004.00	0.00	0.00	120,004.00	85.00 %	20,426.60	14.00 %	EN PROCESO	
35	Construccion de aula en escuela Fidel Hector Chinchilla	Cerro Redondo	12	12	461-02	27, 14, 22, 28	160,000.00	0.00	0.00	650.00	145,000.00	15,650.00	0.00	0.00	15,650.00	0.00	0.00	15,650.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
36	Construccion de aula en escuela Marco Antonio Aguilar	El Modelo	12	12	461-03	27, 09, 22	180,000.00	50,000.00	0.00	100,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	288,570.08	0.00	0.00	288,570.08	87.00 %	41,429.92	12.00 %	EN PROCESO	
37	Mejoramiento de vivienda solidaria digna para mujeres madres solteras	Todo el municipio	12	12	463-21	27, 08, 28	300,000.00	0.00	0.00	200,000.00	455,000.00	45,000.00	0.00	0.00	36,575.00	0.00	0.00	36,575.00	81.00 %	8,425.00	18.00 %	EN PROCESO	
38	Mejoramiento de viviendas (Instalacion electrica domiciliaria)	Urbano y Rural	12	12	463-37	27, 08, 12, 28	60,000.00	0.00	0.00	411,350.00	60,000.00	411,350.00	0.00	0.00	406,175.73	0.00	0.00	406,175.73	98.00 %	5,174.27	1.00 %	EN PROCESO	



San Nicolás, COPÁN
EJERCICIO: 2015
USUARIO: DENIA.MEJIA



Honduras C.A.

Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2016

Hora : 08:57 a.m.

Pagina: 4 de 6

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
39	Contraparte para construcción de viviendas con apoyo de Modelo, Cerro HABITAT- Redondo y El CONVIVIENDO A Y MANCOMUNIDAD CHORTI	El Porvenir, El Carmen, El Sisín, Santa Teresa, El Ocotillo	12	12	463-70	09, 22, 27, 28, 29	0.00	315,148.10	0.00	537,000.00	0.00	852,148.10	0.00	0.00	829,918.90	0.00	0.00	829,918.90	97.00 %	22,229.20	2.00 %	EN PROCESO	
40	Adquisición de terreno para campo de fútbol	El Modelo	11	11	413-56	27	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60.00 %	40,000.00	40.00 %	EN PROCESO	
41	Pavimentación de calles	B° San Nicolás	12	12	466-40	27, 04, 07, 09, 22, 29	200,000.00	250,000.00	0.00	150,000.00	113,596.25	486,403.75	0.00	0.00	379,303.75	0.00	0.00	379,303.75	77.00 %	107,100.00	22.00 %	TERMINADO	
42	Ampliación de servicio de energía eléctrica	Caserío El Sirinal aldea Nueva Concepción	14	25	481-51	12, 19, 22	0.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00	0.007,000.00	0.00	7,000.00	37.00 %	11,700.00	62.00 %	EN PROCESO	
43	Construcción de letrinas	Todo El Municipio	12	12	463-57	27, 08, 12	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
44	Construcción de balanza municipal	Casco Urbano	11	11	461-23	27, 12	12100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
45	Construcción de caseta para cobro de peaje	Desvío CA4	11	11	461-26	27, 12	12100,800.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,800.00	100.00 %	EN PROCESO	
46	Construcción de caseta de espera	Carretera CA-4	11	11	461-64	27, 12	12100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
47	Construcción de techo de cancha multiusos de la Esc. Manuel Luna Castillo	El Progreso	12	12	461-01	27, 14, 22, 28	300,000.00	0.00	55,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
48	Construcción de sala para usos múltiples en escuela Julian Flores	El Carrizal	12	12	461-06	27, 14, 22, 28	180,000.00	0.00	0.00	98,000.00	50,000.00	228,000.00	0.00	0.00	227,695.92	0.00	0.00	227,695.92	99.00 %	304.08	0.00 %	EN PROCESO	
49	Construcción de complejo sanitario en escuela Marco Antonio Aguilar	El Modelo	12	12	461-04	07, 28	80.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
50	Remodelación de edificio municipal	San Nicolás	11	11	461-32	27	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	5,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,214.00	3.00 %	144,786.00	96.00 %	EN PROCESO	
51	Construcción de Plaza Comercial	Casco Urbano	12	12	461-34	27	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



San Nicolás, COPÁN
EJERCICIO: 2015
USUARIO: DENIA.MEJIA



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2016

Hora : 08:57 a.m.

Página: 5 de 6

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
52	Reconstrucción de cancha multiusos contiguo a Iglesia Católica	San Nicolas	12	12	467-13	27, 28130,000.00	0.00	126,347.20	0.00	0.00	3,652.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	3,652.80	100.00 %	NO SE EJECUTO	
53	Construcción de complejo sanitario en escuela Federico C. Canales	El Porvenir	12	12	461-05	07, 280.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
54	Remodelación de Jardín de Niños "Rafael Pineda Ponce"	Nueva Concepcion	12	12	461-05	27, 2840,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
55	Construcción de sala para usos múltiples en escuela Manuel Bonilla	El Achiotal	12	12	461-07	27, 28100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
56	Mejoramiento de edificio de Jefatura Policia Preventiva	San Nicolas	12	12	461-10	27, 2860,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
57	Construcción de cerca perimetral de Jardín de Niños Carlos Roberto Flores	San Jose	12	12	461-58	27, 50,000.00 07, 29	50,000.00	0.00	0.00	6,437.50	93,562.50	0.00	0.00	56,614.50	0.00	0.00	56,614.50	60.00 %	36,948.00	39.00 %	TERMINADO	
58	Construcción de Sistema de Agua Potable y Saneamiento	Las Brisas	12	12	464-67	08 0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	152,560.00	0.00	0.00	152,560.00	76.00 %	47,440.00	23.00 %	EN PROCESO	



Honduras C.A.

San Nicolás, COPÁN
EJERCICIO: 2015
USUARIO: DENIA.MEJIA



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2016

Hora : 08:57 a.m.

Pagina: 6 de 6

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
Totales							7,704,115.42	3,254,410.02		859,041.60	5,505,714.48	4,857,061.19	10,748,137.13	1,880,357.96		0.00	6,712,085.38	0.00	387,400.00	8,979,843.34		1,768,293.79		

Observaciones:**Aprobación de Presupuesto:**

No se registraron observaciones.

Primer Trimestre:

No se registraron observaciones.

Segundo Trimestre:

No se registraron observaciones.

Tercer Trimestre:

No se registraron observaciones.

Cuarto Trimestre:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Francisco Mendez Rodriguez

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

Miguel Angel Jimenez Mejia

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Irian Lizet Lopez Rodriguez

Nombre Completo

Firma y Sello

Periodos Acumulados:

APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE,
SEGUNDO TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE, CUARTO
TRIMESTRE

O981J3Xhtk6ztKZzh02ORGuCcawQcZaRzET2tj1wIOYEKz/T/XLPiVZFRMazsqBv2f+IOOyh7wdkGpqJHs3ojpH6U0PeXsSj3O2SjOOr2Gx6S3+exj/sbtrMn1w4hJ4u1bLa8t
ND5AHHGVPoEv8tGM2MtnnDREvIkDgQZDNW93XsDgaW3blwubH2VQiKDHAYEY+72z9LeARREDds3fARxArDqEXuUzkheSJze/eVltFdbWHJ2ffpB8HGBF4VyCtPaQ3qNTns/H
HaludcwQ5a3ferjJ4cNhw8kxbMbd27Rrem6AIM2jV7EbP2fGsg5CMBOh6N+NS/Mp6tHjP3g==