

SECRETARIA DEL INTERIOR Y POBLACION(SEIP)

DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL

INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION Y USO DE LOS FONDOS DE LA TRANSFERENCIA

Municipalidad de :

SANTA ROSA DE COPAN

Departamento de :

Fecha de Elaboración del Informe:

31/12/15

Informe del Trimestre :

INFORME DEL 01/10/15 AL 31/12/15

Cod. Proj	Nombre del Proyecto	Ubicacion	Codigo Presup.	No. Acta	Presupuesto Anual Apro.	Modifi caciones (Ampliaciones)	Presupuest Definitivo	Presupuesto Monto Ejecutado	% Ejecut	FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO								Monto del Gasto Acumulado	Obs.
										Propios	Subsidios / Donaciones	Transferencia							
												35 % Proy	15% Seguridad	5% Niñez.	5% Mujer	25 % Salud Educ.	15% Funcion.		
Sector: 01 Sector Salud																			
01-01	Mejoramiento Centro De Salud Oromilaca	0	03-15-461	0	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01-02	Mejoramiento Centro De Salud Zapote	0	03-15-461	0	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Total del Sector

200,000.000.00200,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

Sector: 02 Sector Educacion																			
02-01	Aseras Perimetrales En La Escuela	0	03-15-461	0	200,000.00	10,000.00	210,000.00	202,934.85	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,934.85	
02-02	Construccion De Cerca Escuela Delicias Pilas	Aldea Delicias Pilas	03-15-461	0	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02-03	Construccion De Cerca Escuela El Pinalito	El Pinalito	03-15-461	0	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02-04	Construccion De Aula El Rodeo	Aldea El Rodeo	03-15-461	0	250,000.00	100,000.00	350,000.00	51,223.00	64.00	100,154.00	0.00	70,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,340.00	
02-05	Mejoramiento Centro Basico Quezailica	Aldea Quezailica	03-15-461		300,000.00	200,000.00	500,000.00	202,487.65	41.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,287.65	
02-06	Reconstruccion De Cancha Escuela Jeronimo	Barrio El Carmen	03-15-461	0	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02-07	Recontruccion De Techo Escuela Los Angeles	0	03-15-461	0	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02-08	Reparacion De Kinder Juan Carlos Elvir	Bo. El Chorreron	03-15-461	0	100,000.00	0.00	100,000.00	96,295.80	124.00	27,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,572.80	
02-09	Reparacion De Kinder Loma Linda	Col. Loma Linda	03-15-461	0	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02-10	Mejoramiento De Escuela Las Calabazas	0	03-15-461	0	0.00	140,000.00	140,000.00	1,554.00	38.00	51,734.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,288.50	
Total del Sector																			
					1,375,000.00	450,000.00	1,825,000.00	554,495.30		183,965.50	0.00	70,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	809,423.80	

Sector: 03 Sector Seguridad																			
03-01	Construccion De Casa De La Cultura Agua Escondida	Aldea Agua Escondida	03-15-461	0	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03-02	Construccion De Centro Comunal Promueve	Col. Elder Romero	03-15-461	0	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03-03	Construccion De Cancha De Concreto San Jose	Col. San Jose	03-15-461	0	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

SECRETARIA DEL INTERIOR Y POBLACION(SEIP)

DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL

INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION Y USO DE LOS FONDOS DE LA TRANSFERENCIA

Municipalidad de :

SANTA ROSA DE COPAN

Departamento de :

Fecha de Elaboración del Informe:

31/12/15

Informe del Trimestre :

INFORME DEL 01/10/15 AL 31/12/15

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion	Codigo Presup.	No. Acta	Presupuesto Anual Apro.	Modifi caciones (Ampliaciones)	Presupuest Definitivo	Presupuesto Monto Ejecutado	% Ejecut	FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO								Monto del Gasto Acumulado	Obs.
										Propios	Subsidios / Donaciones	Transferencia							
												35 % Proy	15% Seguridad	5% Niñez.	5% Mujer	25 % Salud Educ.	15% Funcion.		
03-04	Reparacion De Centro Comunal Villa Belen	Aldea Villa Belen	03-15-461	0	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03-05	Reparacion De Centro Mano A Mano	Col. Osorio	03-15-461	0	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03-06	Reparacion De Centro Cristiano Caminando Con Jesus	Bo. El Progreso	03-15-461	0	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03-07	Construccion De Centro Comunal Cerro Blanco, Calab	Aldeas Cerro	03-15-461	0	140,000.00	-140,000.00	0.00	0.00	***.**	8,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,659.00	
03-08	Construccion De Postas Policiales	Bo. El Duende Y	03-15-461	0	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03-09	Escuela Taller	Casco Urbano	03-15-572	0	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03-10	Compra E Instalacion De Semaforos En Carretera Int	Bo. Miraflores	03-15-467	0	700,000.00	-30,000.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03-11	Mantenimiento De Boulevares En El Area Urbana	Casco Urbano	03-15-467	0	176,000.00	0.00	176,000.00	122,640.58	97.00	47,666.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,566.58	
03-12	Descentralización Seguridad Ciudadana Y Genero	0	03-15-467	04-2	0.00	1,945,103.30	1,945,103.30	1,945,093.30	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,945,093.30	
03-13	Construccion De Cancha Multiusos El Callejon	Aldea El Callejon	03-15-461	0	0.00	150,000.00	150,000.00	145,400.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,400.00	
03-14	Centro Comunal Aldea Potrerillos	Aldea Potrerillo	03-15-461	0	0.00	100,000.00	100,000.00	19,450.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,450.00	
03-15	Mejoramiento De Iglesia	Yarushin	03-15-461	27-2	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03-16	Mejoramiento De Iglesia	El Salitrillo	03-15-461	27-2	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Total del Sector

1,826,000.002,125,103.303,951,103.302,232,583.8856,325.000.001,260.000.000.000.000.000.002,290,168.88

Sector: 04 Sector Saneamiento																		
04-01	Perforacion De Pozos (4)	Planta Dolores,zona	03-12-464	0	5,000,000.00	600,000.00	5,600,000.00	5,839,657.56	109.00	205,174.28	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,082,831.84
04-02	Lagunas Sedimentadoras Higuito	El Higuito	03-12-464	0	350,000.00	200,000.00	550,000.00	349,800.00	100.00	199,761.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,561.50
04-03	Automatizacion Del Sistema De Descarga De Tanques	Todo La Ciudad	03-12-464		600,000.00	-100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-04	Cambio De Red De Distribucion	Toda La Ciudad	03-12-464	0	600,000.00	300,000.00	900,000.00	732,929.16	83.00	12,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745,004.16
04-05	Represamiento De Agua La Hondura	La Hondura	03-12-464	0	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,111,883.21	95.00	313,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425,633.21

SECRETARIA DEL INTERIOR Y POBLACION(SEIP)
DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL

INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION Y USO DE LOS FONDOS DE LA TRANSFERENCIA

Municipalidad de : **SANTA ROSA DE COPAN**

Departamento de :

Fecha de Elaboración del Informe: **31/12/15**

Informe del Trimestre : **INFORME DEL 01/10/15 AL 31/12/15**

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion	Codigo Presup.	No. Acta	Presupuesto Anual Apro.	Modifi caciones (Ampliaciones)	Presupuest Definitivo	Presupuesto Monto Ejecutado	% Ejecut	FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO								Monto del Gasto Acumulado	Obs.
										Propios	Subsidios / Donaciones	Transferencia							
												35 % Proy	15% Seguridad	5% Niñez.	5% Mujer	25 % Salud Educ.	15% Funcion.		
04-06	Construccion De Pozo (1) En El Derrumbo	Aldea El Derrumbo Y	03-12-464	0	300,000.00	-110,000.00	190,000.00	0.00	5.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
04-07	Ampliacion De Sistema De Agua El Rodeo	Aldea El Rosario	13-12-464	0	150,000.00	317,000.00	467,000.00	166,900.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,900.00	
04-08	Ampliacion De Sistema De Agua Club Rotario Salitri	Aldea El Salitrillo	03-12-464	0	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04-09	Mejoramiento Del Sistema De Agua Club Rotario Trin	Aldea Trincheras	03-12-464	0	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04-10	Proyecto De Sistema De Agua En Agua Sucia	Aldea Agua Sucia	03-12-464	0	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04-11	Sistema De Agua Club Rotario Villa Belen	Aldea Villa Belen	03-12-464	0	300,000.00	-100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04-12	Construccion De Rastro Municipal	Sorosca	03-12-464	0	300,000.00	-200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04-13	Alcantarillado Sanitario Col. Santa Rosa	Col. Santa Rosa	03-13-465	0	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04-14	Alcantarillado Sanitario Los Plancitos	Los Plancitos	03-13-465	0	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04-15	Alcantarillado Sanitario Las Juntas	Las Juntas	03-13-465	0	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04-16	Alcantarillado Sanitario Bo. El Carmen	Bo. El Carmen Por	03-13-464	0	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04-17	Alcantarillado Sanitario Atras De Ka Colonia Los M	Col. Los Maestros 4ta	03-13-465	0	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04-18	Compra De Terreno Plan Maestro De Alcantarillado	Casco Urbano	03-13-465	0	800,000.00	5,000,000.00	5,800,000.00	3,734,600.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,734,600.00	
04-19	Construccion De La Ii Etapa Del Relleno Sanitario	Sorosca	03-13-465	0	500,000.00	280,000.00	780,000.00	154,000.00	39.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,000.00	
04-21	Proyecto Mejoras Al Acceso De Agua Potable Y Gestí	0	03-12-464	04-2	0.00	22,017,115.06	22,017,115.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04-22	Plan Maestro De Alcantarillado Sanitario Director	0	03-12-464	04-2	0.00	5,177,555.05	5,177,555.05	3,771,880.19	89.00	0.00	848,083.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,619,963.54	
04-23	Alcant. Sanitario Colonia Osorio S/mamo Mano	Colonia Osorio	03-13-465	27-2	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total del Sector					11,400,000.00	33,381,670.11	44,781,670.11	15,861,650.12		894,760.78	848,083.35	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	****,****	

SECRETARIA DEL INTERIOR Y POBLACION(SEIP)

DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL

INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION Y USO DE LOS FONDOS DE LA TRANSFERENCIA

Municipalidad de :

SANTA ROSA DE COPAN

Departamento de :

Fecha de Elaboración del Informe:

31/12/15

Informe del Trimestre :

INFORME DEL 01/10/15 AL 31/12/15

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion	Codigo Presup.	No. Acta	Presupuesto Anual Apro.	Modifi caciones (Ampliaciones)	Presupuest Definitivo	Presupuesto Monto Ejecutado	% Ejecu	FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO								Monto del Gasto Acumulado	Obs.
										Propios	Subsidios / Donaciones	Transferencia							
												35 % Proy	15% Seguridad	5% Niñez.	5% Mujer	25 % Salud Educ.	15% Funcion.		
Sector: 05 Sector Electrificacion																			
05-01	Sistema De Energia Electrica Cerro Blanco, Plan Gr	Aldea Cerrto Blanco ,	03-16-481	0	400,000.00	200,000.00	600,000.00	339,669.98	74.00	106,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,394.98	
05-02	Ampliacion Sistema De Energia Electrica	Aldea El Tablon Y	03-16-481	0	150,000.00	0.00	150,000.00	92,048.97	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,048.97	
05-03	Sistema De Energia Electrica Carretera Internacion	Bo. Miraflores	03-16-481	0	200,000.00	-50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
05-04	Mejoramiento De Alumbrado Publico En Barrios Y Col	Casco Urbano	03-16-481	0	75,000.00	60,000.00	135,000.00	153,351.47	117.00	4,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,676.47	
05-05	Mejoramiento Del Sistema Electrico El Derrumbo	El Derrumbo	03-16-481	0	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
05-06	Electrificacion Cementerio General	Colonia Diaz	03-16-481	0	0.00	60,000.00	60,000.00	27,120.60	120.00	45,110.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,231.30	
Total del Sector					875,000.00	270,000.00	1,145,000.00	612,191.02		156,160.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768,351.72	
Sector: 06 Sector Red Vial																			
06-01	Pavimento De Calle Bo. Santa Teresa	Bo. Santa Teresa Por	03-14-466	0	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
06-02	Pavimento De Calle Bo. El Calvario	Bo. El Calvario 5ta Av	03-14-466	0	150,000.00	0.00	150,000.00	16,575.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,575.00	
06-03	Pavimento De Calles Bo. San Martin	Bo. San Martin Sector	03-14-466	0	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	94.00	93,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,500.00	
06-04	Pavimentacion De Calle Col. Bella Vista	Col. Bella Vista 3era.	03-14-466	0	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
06-05	Pavimento Concreto Estampado Calle Centenario	Calle Centenario	03-14-466	0	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
06-06	Pavimentacion De Calle Santa Eduvigues	Bo. Santa Eduvigues	03-14-466	0	300,000.00	-100,000.00	200,000.00	9,200.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	
06-07	Pavimentacion De Calle Diaz Valenzuela	Colonia Diaz	03-14-466		200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	71.00	70,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,500.00	
06-08	Pavimentacion De Calle Santa Teresa	Bo. Santa Teresa	03-14-466	0	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
06-09	Pavimentacion De Calle Divina Providencia	Col. Divina	03-14-466	0	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
06-10	Pavimentacion De Calle Dolores Sector El Bosque	Bo. Dolores Sector El	03-14-466	0	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
06-11	Pavimentacion De Calles El Carrizal	Aldea El Carrizal	03-14-466	0	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

SECRETARIA DEL INTERIOR Y POBLACION(SEIP)

DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL

INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION Y USO DE LOS FONDOS DE LA TRANSFERENCIA

Municipalidad de :

SANTA ROSA DE COPAN

Departamento de :

Fecha de Elaboración del Informe:

31/12/15

Informe del Trimestre :

INFORME DEL 01/10/15 AL 31/12/15

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion	Codigo Presup.	No. Acta	Presupuesto Anual Apro.	Modifi caciones (Ampliaciones)	Presupuest Definitivo	Presupuesto Monto Ejecutado	% Ejecut	FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO								Monto del Gasto Acumulado	Obs.
										Propios	Subsidios / Donaciones	Transferencia							
												35 % Proy	15% Seguridad	5% Niñez.	5% Mujer	25 % Salud Educ.	15% Funcion.		
06-12	Pavimentacion De Calle Dolores	Bo.dolores	03-14-466	0	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
06-13	Pavimentacion De Calle Las Juntas	Bo. Las Juntas	03-14-466	0	300,000.00	-100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
06-14	Pavimentacion De Calle Col. Flores Saveedra	Col. Flores Saveedra	03-14-466	0	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
06-15	Pavimentacion De Calle Bo. Santa Teresa	Bo. Santa Teresa Por	03-14-466	0	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
06-16	Pavimentacion De Calle Col. Mejia Garcia	Col. Mejia Garcia(4)	03-14-466	0	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	32.00	157,519.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,519.35	
06-17	Pavimentacion De Calle Col Villas De Occidente	Col. Villas De	03-14-466	0	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
06-18	Bacheo General De Calles Pavimentadas Y Carreteras	Casco Urbano	03-14-466	0	500,000.00	0.00	500,000.00	150,778.40	53.00	113,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,767.40	
06-19	Conformacion De Calles No Pavimentadas Urbanas	Casco Urbano	03-14-466	0	500,000.00	600,000.00	1,100,000.00	744,472.49	99.00	345,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090,272.49	
06-20	Conformacion De Calles Rurales	Varioas Casetios Y	03-14-466	0	500,000.00	199,513.09	699,513.09	459,240.00	105.00	274,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	733,353.00	
06-21	Cunetas Revestidas	Casco Urbano	03-14-466	0	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
06-22	Obras De Mitigacion Y Drenage Pluvial	Barrios Y Colonias	03-14-466	0	1,000,000.00	200,000.00	1,200,000.00	1,178,438.57	122.00	285,092.50	0.00	2,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,466,187.07	
06-23	Pavimentacion De Calle Loma Linda	Col. Loma Linda	03-14-466	0	200,000.00	300,000.00	500,000.00	106,627.50	22.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,227.50	
06-24	Pavimentacion De Calle El Progreso	Bo. El Progreso	03-14-466	0	150,000.00	0.00	150,000.00	103,530.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,530.00	
06-25	Pavimentacion De Calle San Martin	Barrio San Martin	03-14-466	0	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	53.00	52,822.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,822.60	
06-26	Pavimentacio De Calle Col. Los Alpes	Calle Principal Alpes	03-14-466	0	100,000.00	0.00	100,000.00	7,600.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	
06-27	Pavimentacion De Calle Bo. Santa Teresa	Barrio Santa Teresa	03-14-466	0	100,000.00	50,000.00	150,000.00	137,192.19	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,192.19	
06-28	Reparacion Y Ampliacion Muro De La Carretera Coleg	Bo. El Carmen X El	03-14-466	0	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
06-29	Pavimentacion Cementerio General	Cementerio General	03-14-466	0	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total del Sector					7,050,000.00	749,513.09	7,799,513.09	2,913,654.15		1,396,936.45	0.00	2,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,313,246.60	
Sector: 07 Sector de Viviendas																			

SECRETARIA DEL INTERIOR Y POBLACION(SEIP)
DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL

INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION Y USO DE LOS FONDOS DE LA TRANSFERENCIA


Municipalidad de : **SANTA ROSA DE COPAN**

Departamento de : _____

Fecha de Elaboración del Informe: **31/12/15**

Informe del Trimestre : **INFORME DEL 01/10/15 AL 31/12/15**

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion	Codigo Presup.	No. Acta	Presupuesto Anual Apro.	Modifi caciones (Ampliaciones)	Presupuest Definitivo	Presupuesto Monto Ejecutado	% Ejecut	FONDOS UTILIZADOS EN EL PERIODO								Monto del Gasto Acumulado	Obs.
										Propios	Subsidios / Donaciones	Transferencia							
												35 % Proy	15% Seguridad	5% Niñez.	5% Mujer	25 % Salud Educ.	15% Funcion.		
07-01	Construccion De Vivienda Social	Casco Urbano	03-15-463	0	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	247,121.90	34.00	92,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,119.90	
07-02	Mejoramiento De Pisos Y Techos	Casco Urbano Y Rural	03-15-463	0	500,000.00	0.00	500,000.00	360,852.00	102.00	149,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,503.00	
Total del Sector					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	607,973.90		242,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,622.90	
Sector: 08 Sector Edificacion de Bienes																			
08-01	Reconstruccion En Edificios Municipales	Bo. El Centro Santa	03-15-461	0	100,000.00	0.00	100,000.00	10,170.00	72.00	62,104.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,274.72	
08-02	Construccion De Mausoleos	Cementerio Municipal	03-15-461	0	300,000.00	266,770.00	566,770.00	435,366.17	106.00	163,406.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,772.51	
08-03	Ampliacion Del Cementerio	Cementerio Municipal	03-15-461	0	200,000.00	-166,770.00	33,230.00	33,230.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,230.00	
Total del Sector					600,000.00	100,000.00	700,000.00	478,766.17		225,511.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704,277.23	
TOTAL PROYECTOS					24,826,000.00	37,076,286.50	61,902,286.50	23,261,314.54		3,156,308.49	848,083.35	112,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,378,585.38	


Contador(a) General



SECRETARIA DEL INTERIOR Y POBLACION(SEIP)
DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL

INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION Y USO DE LOS FONDOS DE LA TRANSFERENCIA

Municipalidad de : SANTA ROSA DE COPAN

Departamento de : _____

Fecha de Elaboración del Informe: 31/12/15

Informe del Trimestre : INFORME DEL 01/10/15 AL 31/12/15