



San Sebastián, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: JRHERNANDEZ



Ejecución de Proyectos

Emisión: 12/10/2021

Hora : 08:43 p.m.

Pagina: 1 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

Moneda: Lempiras (L)

ESTADO: APROBADO

| No. | Nombre del Proyecto | Ubicación | N° Fondo de Financiamiento | Fuente de Financiamiento | Código Presupuestario | N° Acta Aprobado | Presupuesto Anual | Modificaciones | | | | Presupuesto Definitivo | Fondos Utilizados | | | | | Presupuesto Ejecutado | (%) Ejecutado | Monto Pendiente de Ejecución | (%) Pendiente de Ejecución | En Proceso/ Terminado | Observaciones |
|-----|---|---|----------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------|------------------------|-------------------|----------------|--------------|-------|------------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
| | | | | | | | | Ampliaciones | Disminuciones | Traspaso de más | Traspaso de menos | | Préstamos | Transferencias | ERP | Otros | | | | | | | |
| 1 | Mej. de Viviendas (letrinas, piso, pilas, techo, comelida, repello) | B° san antonio, isla 1 y 2, brisas de san sebastian sur y brisas de suyapa, la laguna, el zapote, betania, el carrizal, rancho quemado, la peñita, agua caliente, chilaleza, el espino, malalegua y agua salada | 12 | 12 | 030312400460453463 | | 200,000.00 | 153,582.56 | 0.00 | 840,000.00 | 0.00 | 1,193,582.56 | 0.00 | 0.00 | 1,031,497.90 | 0.00 | 0.00 | 1,031,497.90 | 86.00 % | 162,084.66 | 13.00 % | EN PROCESO | |
| 2 | Ampliacion de Alcantarillado Sanitario | BARRIO SAN ANTONIO, BARRIO LA SLA N1 | 12 | 12 | 03021240046045346503 | | 0.00 | 0.00 | 182,000.00 | 0.00 | 182,000.00 | 0.00 | 0.00 | 182,000.00 | 0.00 | 0.00 | 182,000.00 | 100.00 % | 0.00 | 0.00 % | EN PROCESO | | |
| 3 | Construccion de Viviendas | B° san antonio, isla 1 y 2, brisas de san sebastian sur y brisas de suyapala laguna, el zapote, betania, el carrizal, rancho quemado, la peñita, agua caliente, chilaleza, el espino, malalegua y agua salada | 12 | 12 | 03031240046045346313 | | 128,105.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128,105.75 | 0.00 | 0.00 | 89,300.00 | 0.00 | 0.00 | 89,300.00 | 69.00 % | 38,805.75 | 30.00 % | EN PROCESO | | |
| 4 | MEJORAS AL CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL. | BARRIO SAN ANTONIO | 12 | 12 | 03051240046045346704 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 126,000.00 | 0.00 | 326,000.00 | 0.00 | 0.00 | 317,363.00 | 0.00 | 0.00 | 317,363.00 | 97.00 % | 8,637.00 | 2.00 % | EN PROCESO | |
| 5 | MEJORAMIENTOS DE LINEAS ELECTRICAS | Brisas de Suyapa, Brisas de San Sebastian Sur, Isla 1 y 2, Barrio Abajo, Barrio San Antonio, La peñita, El Zapote, Agua Caliente, Agua Salada, Malalegua, La Laguna y El Espino | 12 | 12 | 03091240048045348101 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 230,000.00 | 0.00 | 0.00 | 220,162.07 | 0.00 | 0.00 | 220,162.07 | 95.00 % | 9,837.93 | 4.00 % | EN PROCESO | |
| 6 | CONTINUACION DE PROY. ENERGIA EN EL ESPINO. | La Peñita, monte grande, palo verde | 12 | 12 | 03091240048045348102 | | 124,685.47 | 173,475.75 | 0.00 | 531,000.00 | 0.00 | 829,161.22 | 0.00 | 0.00 | 655,000.00 | 0.00 | 0.00 | 655,000.00 | 78.00 % | 174,161.22 | 21.00 % | EN PROCESO | |
| 7 | Reparacion y Mant. de Carreteras zonas cafetaleras y Productivas | La Peñita, monte grande, palo verde | 12 | 12 | 05011240047045374520 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 107,235.00 | 0.00 | 0.00 | 107,235.00 | 21.00 % | 392,765.00 | 78.00 % | EN PROCESO | | |



San Sebastián, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: JRHERNANDEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/10/2021

Hora : 08:43 p.m.

Pagina: 2 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| No. | Nombre del Proyecto | Ubicación | N° Fondo de Financiamiento | Fuente de Financiamiento | Código Presupuestario | N° Acta Aprobado | Presupuesto Anual | Modificaciones | | | | Presupuesto Definitivo | Fondos Utilizados | | | | Presupuesto Ejecutado | (%) Ejecutado | Monto Pendiente de Ejecución | (%) Pendiente de Ejecución | En Proceso/ Terminado | Observaciones | |
|-----|---|---|----------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------|------------------------|-------------------|----------------|------------|-------|-----------------------|---------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|--|
| | | | | | | | | Ampliaciones | Disminuciones | Traspaso de más | Traspaso de menos | | Préstamos | Transferencias | ERP | Otros | | | | | | | |
| 8 | Constr. Aula Escuela comun. de Betania | Betania | 11 | 11 | 060111400460461002 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 100.00 % | 0.00 | 0.00 % | EN PROCESO | |
| 9 | MEJORAS Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE | CASCO URBANO | 11 | 11 | 06011140046046432 | | 412,886.67 | 42,249.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 455,136.21 | 35,328.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,328.25 | 7.00 % | 419,807.96 | 92.00 % | EN PROCESO | |
| 10 | Ampliación de Alcantarillado Sanitario | BARRIO SAN ANTONIO, BARRIO LA SLA N1 | 11 | 11 | 06011140046046536 | | 504,553.67 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 704,553.67 | 57,141.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,141.21 | 8.00 % | 647,412.46 | 91.00 % | EN PROCESO | |
| 11 | MEJORAS AL CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL. | BARRIO SAN ANTONIO | 11 | 11 | 06011140046046710 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212,000.00 | 0.00 | 212,000.00 | 197,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197,000.00 | 92.00 % | 15,000.00 | 7.00 % | EN PROCESO | |
| 12 | Continuación de energía eléctrica el Espino | EL ESPINO | 11 | 11 | 06011140046046901 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417,000.00 | 0.00 | 417,000.00 | 415,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 415,700.00 | 99.00 % | 1,300.00 | 0.00 % | EN PROCESO | |
| 13 | MEJORAMIENTOS DE LINEAS ELECTRICAS | B° san antonio, isla 1 y 2, brisas de san sebastian sur y brisas de suyapa, la laguna, el zapote, betania, el carrizal, rancho quemado, la peñita, agua caliente, chilaleza, el espino, malalegua y agua salada | 11 | 11 | 06011140046046902 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,000.00 | 0.00 | 41,000.00 | 39,629.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,629.00 | 96.00 % | 1,371.00 | 3.00 % | EN PROCESO | |
| 14 | Mej. de calles y carreteras isla 1y2, chilaleza, peñita, esp. ag uasalada | La Peñita, Agua Salada, Casco Urbano. | 11 | 11 | 06011140047047424 | | 162,923.20 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | -71,000.00 | 333,923.20 | 105,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,260.00 | 31.00 % | 228,663.20 | 68.00 % | EN PROCESO | |
| 15 | Mej. de calles y carreteras (isla1y2, espino, chilaleza, peñita, ZC P | La Peñita, Agua Salada, Casco Urbano. | 11 | 11 | 06011140047047501 | | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 138,000.00 | 262,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 4.00 % | 251,000.00 | 95.00 % | EN PROCESO | |
| 16 | CONTR. DE ETAPA DE PROY. DE AGUA DE RANCHO QUEMADO. | IRANCHO QUEMADO | 12 | 12 | 03021240046046401 | | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 280,000.00 | 93.00 % | 20,000.00 | 6.00 % | EN PROCESO | |
| 17 | FORTALECIMIENTO A CATASTRO | Brisas de Suyapa, Brisas de San Sebastian Sur, Isla 1 y 2, Barrio Abajo, Barrio San Antonio. | 12 | 12 | 03081240046046925 | | 199,395.70 | 86,737.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 286,133.57 | 0.00 | 0.00 | 105,913.79 | 0.00 | 0.00 | 105,913.79 | 37.00 % | 180,219.78 | 62.00 % | EN PROCESO | |



San Sebastián, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2021

USUARIO: JRHERNANDEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/10/2021

Hora : 08:43 p.m.

Página: 3 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

| No. | Nombre del Proyecto | Ubicación | N° Fondo de Financiamiento | Fuente de Financiamiento | Código Presupuestario | N° Acta Aprobado | Presupuesto Anual | Modificaciones | | | | Presupuesto Definitivo | Fondos Utilizados | | | | | Presupuesto Ejecutado | (%) Ejecutado | Monto Pendiente de Ejecución | (%) Pendiente de Ejecución | En Proceso/ Terminado | Observaciones | |
|----------------|---|---|----------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------------|------------------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------|-------------|-----------------------|---------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|--|
| | | | | | | | | Ampliaciones | Disminuciones | Traspaso de más | Traspaso de menos | | Préstamos | Transferencias | ERP | Otros | | | | | | | | |
| 18 | CONSTRUCCION CAJA PUENTE | SALIDA AL MUNICIPIO DE HUMUYA | 12 | 12 | 03081240047047502 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100.00 % | 0.00 | 0.00 % | TERMINADO | | |
| 19 | Mej. de Viviendas (letrinas, piso, pilas, techo, cometida, repello) | B° san antonio, isla 1 y 2, brisas de san sebastian sur y brisas de suyapa, la laguna, el zapote, betania, el carrizal, rancho quemado, la peñita, agua caliente, chilaleza, el espino, malalegua y agua salada | 11 | 11 | 060111400460463008 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 163,773.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163,773.00 | 81.00 % | 36,227.00 | 18.00 % | EN PROCESO | | |
| 20 | Mej. y mant. sist. aguapota | Brisas de Suyapa, Brisa de San Sebastian Sur, Isla 1 y 2, Barrio cascoub. aguasa, peñita | 11 | 11 | 06011140046046432 | | 412,886.67 | 42,249.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 455,136.21 | 37,628.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,628.15 | 8.00 % | 417,508.06 | 91.00 % | EN PROCESO | | |
| Totales | | | | | | | 3,745,437.13 | 1,198,295.26 | 0.00 | 2,809,000.00 | 567,000.00 | 7,185,732.39 | 1,092,459.61 | 0.00 | 3,088,471.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,180,931.37 | | 3,004,801.02 | | | |

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Presupuesto Municipal

Josué Rodulio Hernández G.

Nombre Completo

Firma y Sello

