

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA F.M

CUADRO DE EJECUCION DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA MES DE FEBRERO 2022



No.	CODIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO HASTA EL MES DE ENERO 2022	EJECUTADO EN EL MES DE FEBRERO	% ACUMULADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO ACTUAL
1	468-31	CONSTRUCCION, ADICIONES Y MEJORAS DE OBRAS URBANISTICAS TODO EL MUNICIPIO	22,203.00	2,847.00	29%
2	467-31	CONSTRUCCION DE PARQUE EL MIRADOR SEGUNDA ETAPA		30,447.99	29%
3	470-475	CONSTRUCCION, ADICIONES Y MEJORAS DE CARRETERAS Y PUENTES EN TODO EL MUNICIPIO	35,650.00	96,897.00	13%
4	461-63	CONSTRUCCION DEL AREA DE UMA Y OFICINA DE MATRIMONIOS	32,530.50	777.00	22%
5	463-16	CONSTRUCCION, ADICIONES Y MEJORAS DE VIVIENDAS POPULARES	8,744.00	7,788.00	2%
6	466-66	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA DE CALLES, CAMINOS Y LUGARES DE RECREO	88,090.83	58,183.25	29%
7	421-01	ADQUISICION DE EQUIPO NUEVO DE OFICINA		42,080.99	42%
8	466-77	PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLES Y CAMINOS EN TODO EL MUNICIPIO	114,920.00	108,790.00	32%
9	466-101	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE CASERIO NUEVOS JUNCALES	1,505,068.41	166,084.84	100%
10	466-103	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE CASERIO LOS ENCINOS HACIA MANANTIALES DE AGUA VIVA	407,112.00	771,960.40	57%

SANTA LUCIA 07 DE MARZO DE 2022



FRANCISCO FIGUEROA ILIAS
 SUPERVISOR DE PROYECTOS