



El Corpus, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: JAVIER.MUÑOZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/02/2022

Hora : 04:54 p.m.

Pagina: 1 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	Construccion de edificio para Kinder de Comunidad de	Providencia	11	11	47110		350,000.00	0.00	0.00	0.00	349,890.03	109.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	109.97	100.00 %	NO SE EJECUTO	
2	Ampliacion de Sistema de alumbrado publico de la Comunidad de	Corralito	15	15	47110		500,000.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00	353,000.00	237,357.58	0.00	0.00	0.00	0.00	237,357.58	67.00 %	115,642.42	32.00 %	TERMINADO	
3	Ampliacion de sistema de alumbrado público de	Las vegas	15	15	47110		0.00	0.00	0.00	147,000.00	0.00	147,000.00	146,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,700.00	99.00 %	300.00	0.00 %	TERMINADO	
4	Ampliacion de sistema de alumbrado publico de	Huatales Abajo	11	11	47110		1,000,000.00	0.00	0.00	326,000.00	478,000.00	848,000.00	0.00	0.00	835,419.89	0.00	0.00	835,419.89	98.00 %	12,580.11	1.00 %	TERMINADO	
5	Construccion de caja puente en carretera a	san juan abajo agua fria	15	15	47210		300,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
6	Ampliacion de Sistema de alumbrado publico de la Comunidad de	El Baldoquin	15	15	47110		353,520.00	0.00	0.00	0.00	353,000.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	520.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
7	Construccion de Bodega Cocina de escuela de	Tixcagua	11	11	47110		85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
8	Construccion de un Aula en Escuela de	Tierra Hueca	11	11	47110		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
9	Construccion de tanque de abastecimiento de sistema de agua potable de	Ocotillo	11	11	47110		200,000.00	0.00	0.00	0.00	177,000.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
10	Construccion de edificio para Centro Comunal de	San Juan abajo	11	11	47110		400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
11	Construccion de cerca de edificio de Iglesia Evangelica de	San Judas	11	11	47110		150,000.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	28,000.00	0.00	0.00	27,860.00	0.00	0.00	27,860.00	99.00 %	140.00	0.00 %	TERMINADO	
12	Construccion de caja puente en carretera a el	Naranjal	15	15	47210		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
13	Ampliacion de sistema de alumbrado publico de	Bijagual	15	15	47110		319,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,800.00	0.00	0.00	265,880.00	0.00	0.00	265,880.00	83.00 %	53,920.00	16.00 %	TERMINADO	



El Corpus, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: JAVIER.MUÑOZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/02/2022

Hora : 04:54 p.m.

Pagina: 2 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
14	Ampliacion De Sistema De Alumbrado Publico De	Linda Vista	11	11		471100.00	80,866.74	0.00	0.00	0.00	80,866.74	0.00	0.00	49,665.00	0.00	0.00	49,665.00	61.00 %	31,201.74	38.00 %	TERMINADO	
15	Ampliacion de sistema de alumbrado publico de	Minitas Fortuna	11	11	47110	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
16	Mejoramiento de edificio de Kinder de	Linda Vista	11	11	47110	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
17	Construccion de bodega Cocina en Escuela de Comunidad de	Zapotal	11	11	47110	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
18	Ampliacion de sistema de alumbrado publico de	ocotillo	11	11	47110	500,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
19	Construccion de puente hamaca sobre rio Guasable de Com. De	Guasable	11	11	47210	0.00	1,010,874.30	-328,226.43	0.00	0.00	1,339,100.73	0.00	0.00	498,960.53	0.00	0.00	498,960.53	37.00 %	840,140.20	62.00 %	TERMINADO	
20	Construccion de techo de Cancha deportiva de Instituto Nimia Baquedano de Comunidad de	Banquito	11	11	47110	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
21	Ampliacion de sistema de alumbrado publico de Pie de	la Cuesta	11	11	47110	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
22	Construccion de pavimento a base de piedra de tramo de calle urbana en	barrio Pitiguay	15	15	47210	300,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Honduras C.A.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

El Corpus, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2021
USUARIO: JAVIER.MUÑOZ



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/02/2022
Hora : 04:54 p.m.
Pagina: 3 de 3

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
Totales							5,958,320.00	1,091,741.04	-328,226.43	473,000.00	3,881,890.03	3,969,397.44	634,057.58	0.00	1,700,785.42	0.00	0.00	2,334,843.00		1,634,554.44			

Observaciones:
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

LUIS ANDRES RUEDA BELLINO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

MARIA ANTONIA ESCOBAR CACERES

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

DOUGLAS GABRIEL ALVARENGA AGUIRRE

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk427/CFmfNMRu+o8HxabrufHqmDt26ecPbljDs3f/4JwgMFaHBUBRUK5bkaYdWHVjAqliye20Ri2oYVd5HmRI6J8MeQFPL6EttCvK5aOVyci+X4dtXD58e4DH7vBCy
BJBvRMbMKFfCtY2U9UrZf6wjSxaxuegPExBMymkpE38AfKEB84f6N5Ah5BdPK+OLhLMNktkVzy2udsL1WldQGpGA0m8IDT9cchY9hKbmFnZQcqrR/yhPUPa/wM+qkTK3UzZtVx
aTdHzXgA==