

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA F.M

CUADRO DE EJECUCION DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA MES DE MARZO 2022



No.	CODIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO HASTA EL MES DE FEBRERO 2022	EJECUTADO EN EL MES DE MARZO	% ACUMULADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO ACTUAL
1	481-36	CONSTRUCCION, ADICIONES Y MEJORAS DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO	2,200.00	2,050.00	4%
2	461-52	REPARACION Y MEJORAS DE LA ESC. UNION CENTROAMERICANA		6,720.00	27%
3	463-16	CONSTRUCCION, ADICIONES Y MEJORAS DE VIVIENDAS POPULARES	16,532.00	70,168.50	9%
4	466-66	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA DE CALLES, CAMINOS Y LUGARES DE RECREO	146,274.08	83,797.73	46%
5	421-01	ADQUISICION DE EQUIPO NUEVO DE OFICINA	42,080.99	16,623.00	59%
6	466-102	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL MONTAÑITA EL EDEN HACIA LA PANCHA	416,799.02	1,667,196.10	100%

SANTA LUCIA 06 DE ABRIL DE 2022



FRANCISCO FIGUEROA ILIAS
 SUPERVISOR DE PROYECTOS