



Marcala, LA PAZ
EJERCICIO: 2016
USUARIO: EDA.BAUTISTA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2016

Hora : 02:23 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
1	Construcción Musula sistema de agua potable		19	19	47110	Acta # 57	0.00	167,956.76	0.00	0.00	0.00	167,956.76	0.00	0.00	0.00	151,008.06	0.00	0.00	151,008.06	89.00 %	16,948.70	10.00 %	EN PROCESO	
2	Pavimentació Barrio San n calle desde Miguel esquina del parque Soberanía hasta esquina restaurante Palacio China		15	15	47210	Acta No. 53	692,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692,000.00	551,535.44	0.00	0.00	0.00	0.00	551,535.44	79.00 %	140,464.56	20.00 %	EN PROCESO		
3	Ampliación de la red de cobertura en Bonilla y Campo alcantarillado Colón sanitario	Colonia Pelayo	19	19			0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	166,932.00	0.00	0.00	166,932.00	83.00 %	33,068.00	16.00 %	EN PROCESO	
4	Construcción Sabanetas Centro de Salud Alcides Martínez		22	22	47110	Acta No. 57	0.00	980,611.81	0.00	0.00	0.00	980,611.81	0.00	0.00	0.00	0.00	328,619.16	328,619.16	33.00 %	651,992.65	66.00 %	EN PROCESO		
5	Construcción Barrio Concepción cancha multiusos Escuela República de Honduras, I Etapa		19	19	47110	Acta No. 57	0.00	11,030.40	0.00	0.00	0.00	11,030.40	0.00	0.00	0.00	11,030.40	0.00	0.00	11,030.40	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
6	Construcción Las Vegas salón multiusos		19	19	47110		0.00	66,365.70	0.00	0.00	0.00	66,365.70	0.00	0.00	0.00	66,280.00	0.00	0.00	66,280.00	99.00 %	85.70	0.00 %	TERMINADO	
7	Construcción Barrio La de techo en Victoria la Escuela 18 de Noviembre		19	19	47110	Acta No. 57	0.00	101,151.22	0.00	0.00	0.00	101,151.22	0.00	0.00	0.00	93,822.93	0.00	0.00	93,822.93	92.00 %	7,328.29	7.00 %	EN PROCESO	
8	Construcción Las Acacias de techo en la Escuela Felix Pineda		19	19	47110	Acta No. 57	0.00	148,832.77	0.00	0.00	0.00	148,832.77	141,340.04	0.00	0.00	0.00	0.00	141,340.04	94.00 %	7,492.73	5.00 %	EN PROCESO		
9	Pavimentació Barrio San n calle desde Miguel esquina del parque Soberanía hasta esquina restaurante Palacio China		19	19	47210	Acta No. 57	0.00	1,445,458.42	0.00	0.00	0.00	1,445,458.42	1,191,135.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1,191,135.31	82.00 %	254,323.11	17.00 %	EN PROCESO		
10	Construcción Sabanetas Centro de Salud Alcides Martínez		19	19	47110	Acta No. 57	0.00	291,248.20	0.00	0.00	0.00	291,248.20	0.00	0.00	0.00	110,153.51	0.00	0.00	110,153.51	37.00 %	181,094.69	62.00 %	EN PROCESO	
11	Construcción El Chiflador cerca perimetral en planta de tratamiento de agua		19	19	47110		0.00	10,597.50	0.00	0.00	0.00	10,597.50	0.00	0.00	0.00	10,597.50	0.00	0.00	10,597.50	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
12	Construcción Sigamene de Kinder		19	19	47110		0.00	54,790.00	0.00	0.00	0.00	54,790.00	0.00	0.00	0.00	42,503.00	0.00	0.00	42,503.00	77.00 %	12,287.00	22.00 %	EN PROCESO	



Marcala, LA PAZ
EJERCICIO: 2016
USUARIO: EDA.BAUTISTA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/04/2016

Hora : 02:23 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
13	Construcción de aula en Centro Educativo	El Chapulín	19	19	47110	Acta No. 57	0.00	46,285.00	0.00	0.00	0.00	46,285.00	0.00	0.00	37,075.00	0.00	0.00	37,075.00	80.00 %	9,210.00	19.00 %	EN PROCESO	
14	Construcción Barrio San Plaza Pública Miguel y remodelación Parque Soberanía, Primer etapa		19	19	47210	Acta No. 57	0.00	1,169,804.21	0.00	0.00	0.00	1,169,804.21	0.00	0.00	1,072,269.90	0.00	0.00	1,072,269.90	91.00 %	97,534.31	8.00 %	EN PROCESO	
15	Construcción Barrio 85Mts. Lineales de concreto en calle del casco urbano	Barrio Concepción	19	19	47210	Acta NO. 57	0.00	41,570.94	0.00	0.00	0.00	41,570.94	0.00	0.00	41,570.94	0.00	0.00	41,570.94	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
Totales							692,000.00	4,735,702.93	0.00	0.00	0.00	5,427,702.93	1,884,010.79	0.00	1,803,243.24	0.00	328,619.16	4,015,873.19		1,411,829.74			

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Gloria María Suyapa Argueta Herrera

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Eda G. Bautista Díaz

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Taren Nicholle Sosa Cárcamo

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4qPi7fkcPmGgURmAdVRc6pXhYfA2/Hob0BJROSnVQRKLB/KTqO7FhWneNPI7x/3qT5QcqBwcqGBkqnQGWdm3FWx7gi2EDcYC4GXMPB2Q795RfzYMyj4ASqLmYe+
a WqeAt6ZK3FDJ0M8vQBjhA2XUzR+d/R63C7Hrp3drumZE0J39qppDHsK2egbLsq/533+7CxQ23+qWskaesRo2EdUg1r3GdxNEMIRBwDU0OzK3tfz2jABdjrvI8OGsFhx2cwCqNR1
IRpdPwklEEIBCTmBI0dzrQDKGaQMq=