



Municipalidad de San Nicolás
Departamento de Copán, Honduras C.A.
Tele-fax: 2641-0729



INFORME DE EJECUCION DE PROYECTOS
ACUMULADO DEL MES DE DICIEMBRE 2021

Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	EJECUTADO EN EL MES	ACUMULADO	PEND. EJECUCION
1	Construccion de modulo sanitario en escuela Manuel Bonilla de El Achiotal	No tuvo Ejecucion	40,303.02	0.00	0.00	40,303.02
1	Construccion de aula y modulo sanitario en escuela Augusto C. coello de barrio Pueblo Nuevo	No tuvo Ejecucion	126,422.37	0.00	104,618.64	21,803.73
3	Mantenimiento y reparacion de edificios (Sector educacion) casco urbano y area rural	No tuvo Ejecucion	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
4	Construccion de aula y modulo sanitario en instituto Hector Mejia Lara de barrio San Francisco	No tuvo Ejecucion	142,566.10	0.00	100,460.73	42,105.37
5	Construccion de aula y modulo sanitario en escuela Buranapong de Nueva Concepcion	No tuvo Ejecucion	127,034.14	0.00	104,415.37	22,618.77
6	Mantenimiento y reparacion de edificios y viviendas, casco urbano y area rural	Se realizaron reparaciones en el centro social	150,000.00	5,075.00	36,078.58	113,921.42
7	Construccion de casa de salud en El Porvenir	Se cancelò las ultimas facturas pendientes de este proyecto.	150,000.00	1,030.43	69,859.56	80,140.44
8	Construccion de pilas en todo el municipio	Se realizo el proyecto proveyendo material, Bloque, tuberia, cemento arena y varillas para su construccion, el proyecto se encuentra finalizado	180,000.00	60,208.69	120,855.41	59,144.59
9	Construccion de viviendas solidarias en el casco urbano y area rural	Se estan finalizando las viviendas en ejecucion	748,151.76	7,981.74	729,030.49	19,121.27
10	Mejoramiento de viviendas (pisos y techos) a familias de escasos recursos economicos, Urbano y Rural	El proyecto se inicio con la levantamiento de encuestas y luego se procedio a contretacion de mano de obra	1,664,841.33	60,173.04	1,485,572.95	179,268.38
11	Mejoramiento de viviendas (Instalacion electrica domiciliaria), Urbano y Rural	Se inspecciono mediante solicitudes a las viviendas que no cuentan con energia electrica	260,000.00	14,024.13	325,436.51	(65,436.51)
12	Construccion de letrinas en todo el municipio	No tuvo Ejecucion	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00



Municipalidad de San Nicolás
Departamento de Copán, Honduras P.A.
Telefax: 2641-0729



INFORME DE EJECUCION DE PROYECTOS
ACUMULADO DEL MES DE DICIEMBRE 2021

Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	EJECUTADO EN EL MES	ACUMULADO	PEND. EJECUCION
13	Mantenimiento y reparacion al sistema de agua potable en el casco urbano	El departamento de servicios Publicos municipal se ha encargado de dar mantenimiento a toda la tubería de conduccion del agua al casco urbano, realizando enchapados de concreto, cambio y reparacion de tubería, .-	648,151.76	75,213.21	696,395.03	(48,243.27)
14	Ampliacion y mejoramiento del alcantarillado sanitario, San Nicolas, San Francisco, San Jose, San Cayetano, San Sebastian El Progreso	Se ha realizado cambios de tubería enchapados de concreto ETC. Se procedio a perforar sanjos para instalacion de tubería de 3 pl inyectado ocn la construccion de holl y cajas de registro de ladrillo rafon	250,000.00	71,686.96	248,662.74	1,337.26
15	Pavimentacion de calle por prop de Kelvin Chavez hasta prop de Rigoberto Argueta, barrio El Progreso	Proyecto terminado	498,292.46	0.00	492,848.60	5,443.86
16	Pavimentacion de calle por prop. Del Sr. Tano Claros pasando atrás de antigua tabacalera hasta interseccion en calle de adoquinado por prop. Del Sr. Misael Coto, Barrio El Progreso	En este proyecto solamente se está ejecutando la primera etapa que comprende desde interseccion de calle de adoquinado a un lado de prop. del Sr Misael Coto a llegar a esquina de antigua tabacalera. El proyecto se inicio con la conformacion de carretera, y se procedio a la conformacion de calle por donde, se construiran 318. mt2 de concreto idraulico incluido aceras y bordillos pintados	500,000.00	0.00	462,959.62	37,040.38
17	Mejoramiento de calles, San Nicolas, San Francisco, Pueblo Nuevo, San Jose, San Cayetano, San Sebastian El Progreso	Se realizan mantenimientos a calles del casco urbano	494,696.54	496.18	295,062.06	199,634.48
18	Mejoramiento de Parque Central, Barrio San Nicolas	No tuvo Ejecucion	100,000.00	0.00	28,161.00	71,839.00
19	Mejoramiento de parque infantil, barrio San Jose	No tuvo Ejecucion	100,000.00	0.00	11,807.83	88,192.17
20	Construccion de cancha polideportiva en barrio Pueblo Nuevo	El proyecto se encuentra en 85% de avance fisico con la construccion de mamposteria, arranque de piedra y compactacion del terreno con material selecto	310,666.60	0.00	294,288.00	16,378.60



Municipalidad de San Nicolás
Departamento de Copán, Honduras C.A.
Telefax: 2641-0729



INFORME DE EJECUCION DE PROYECTOS
ACUMULADO DEL MES DE DICIEMBRE 2021

Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	EJECUTADO EN EL MES	ACUMULADO	PEND. EJECUCION
21	Construccion de cancha polideportiva en El Porvenir	Proyecto terminado	799,059.02	0.00	399,059.02	400,000.00
22	Construccion de caja puente en quebrada La Jaguilla, comunidad El sisin	Se dio inicio al proyecto contratando a constructora INGECO donde se inicio con mamposteria de 2.00 mts de profundidad con piedra y concreto, brazos de 4.5 mt y 3.00 mt de largo por 3.00 mt de alto, con una fundicionb de losa de 20 cm de grosor con hierro de 1 pl de media y 3/4 legitimo. . Se dio continuidad al proyecto el cual su estadio esta ya fundido con relleno a falta de pintura y habilitacion .	600,000.00	188,128.00	512,760.80	87,239.20
23	Mantenimiento y reparacion de carreteras, area rural	Se realizo conformacion y vibrado de calle desde San Nicolas Hsta el Porvenir SNC, El Carmen, El modelo. El Carrizal	2,771,096.36	12,739.13	2,688,624.99	82,471.37
24	Electrificacion de campo de futbol El Achiotal	Se realizo el pago de la mano de obra de ejecucion del proyecto	168,627.20	85,000.00	160,818.66	7,808.54
25	Reparacion de alumbrado publico, Urbano y rural	Se procedio a instalar lamparas por todo el municipio como parte de la seguridad ciudadana.	403,941.20	37,138.37	384,920.12	19,021.08
26	Ampliacion servicio de energia electrica	Se realizò la compra de material electrico para hacer ampliacion al sistema de energia electrica en aldea El Achiotal y aldea El Mdolo	303,174.29	45,000.00	302,459.60	714.69
27	Electrificacion con panel solar, Area Rural	No tuvo Ejecucion	60,000.00	0.00	13,739.13	46,260.87
TOTAL			11,797,024.15	663,894.88	10,068,895.44	1,728,128.71



[Signature]
DENIA IVETH MEJIA ARAGON
Jefe de presupuesto municipal