



REPÚBLICA DE HONDURAS
ALCALDÍA MUNICIPAL

Lepaera, Lempira
E-mail: lepaera2006@yahoo.com
Telefax. (+504) 2655-5090



PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
MES DE ENERO 2022

No.	ENCARGADO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	SECTOR SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	PROPÓSITO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	FUENTES DE FINANCIAMIENTOS	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO ACTUAL	COSTO DE FINALIZACIÓN PROYECTADO	FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA	RELACIÓN DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS (TRIMESTRAL)	VARIACIÓN EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS
1	Ing..Mauricio Avalos y Rosandra Lara	Agua y Saneamiento	Construcción de Proyecto de Agua en La Aldea de Consolacion	Consolacion	Mejorar las condiciones en el abastecimiento de agua Contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la población de dicha comunidad	El proyecto consiste en la construcción de un proyecto de agua por bombeo en la comunidad de Consolacion disminuyendo así las enfermedades ocasionados por el uso de aguas contaminadas	Por el momento el proyecto esta en su etapa inicial solo se han hecho los primeros trabajos de la obra física ,pero no es mucho el avance en la obra física del proyecto pero si en la parte financiera ya que se pago el diseño del proyecto en	Por el momento en la parte ambiental se mejorara grandemente porque al momento de iniciar un proyecto de agua se mejora la microcuenca y se trata de proteger las fuentes de agua.	En esta área no ha sufrido ningún impacto ya que se construira con los respectivos permisos de servidumbre y no se afectan terrenos .	Fondos Municipales	Lps.50,000.00	Diciembre de 2021	En proceso 16,00%	L.50,000.00	Julio de 2022	En relacion de lo planificado podemos decir que el proyecto lleva muy buen avance financiero y tecnico	Por el momento no existen variaciones el proyecto se esta ejecutando muy bien	excelente avance fisico y no hay cambios
2	Ing.Mauricio Avalos,Rosandra Lara.	Infraestructura	Construcción ,Mejoras y Adiciones En Estadio Juan Orlando Hernandez	Lepaera,Lempira	El Proyecto consiste en la Construcción de Adiciones y mejorar al Estadio Municipal Juan Orlando Hernandez ,se hacen diferentes trabajos relacionados con la estructura física del Lugar.	Por la mejora de las condiciones en la infraestructura del Estadio Juan Orlando Hernandez	Generacion de polvo por las actividades y transporte de materiales de construcción.	En este proyecto no se visualizan cambios en la parte ambiental.	No hay cambios en terrenos y asentamientos	Municipalidad	Lps. 100,000.00	Diciembre de 2021	En proceso 3,50%	L.100,000.00	Diciembre de 2022	El proyecto esta en proceso de ejecución ya que es un proyecto que siempre se le esta dando mantenimiento ala grama y espacio deportivo en general.	No existen variaciones por el momento ,poco avance en la obra física y EN LA PARTE FINANCIERA	No se elaborara Perfil de Proyecto por poco avance en obra física y No existen variaciones por el momento ,el reporte financiero es muy bajo
3	Ing. Mauricio	Sector Vial	Mantenimiento y Reparación del municipio	Todo el Municipio de Lepaera	Mejoramiento de la condicion Vida de municipio.	El proyecto consiste en darle mantenimiento a las carreteras que las carreteras del municipio ,las cuales constantes tormentas sus calles se encuentran deterioradas,por lo cual se	El presente proyecto esta en etapa de ejecución ya que las carreteras del municipio e se dañan y deterioran esto es a causa de las fuertes tormentas ocasionadas el	Generación de polvo por las actividades de limpieza,chapia, cuneteo,balastreado, materiales y construcción y reparación de la infraestructura.	En esta área no ha sufrido ningún impacto, y en las comunidades existe circulación de vehículos que transportan cosechas y otros.	Fondos Municipales	L.2.228.579.00	Diciembre de 2021	En proceso 6,50%	Lps.2.223.57	Diciembre de 2022	En relacion de lo planificado podemos decir que el proyecto ya esta en su etapa de ejecución,aunque le sigue dando mantenimiento a las carreteras del municipio,por en esta ocasion	por el momento esta en ejecución	No se elaborara perfil de proyecto por financiero y fisico

4	Ing. Mauricio Avalos	Deportes	Iluminacion de Campo de Futbol de la Aldea de La Estancia	La Estancia	Mejorar las condiciones de los sitios de recreacion en la comunidad de La Estancia	El Proyecto consiste en la Iluminacion del Campo de Futbol para la realizacion de cancha deportiva en la comunidad de LA Estancia, contribuyendo a la seguridad de dicho local.	Devido a que en esta comunidad la Cancha Deportiva no esta iluminada para poder realizar eventos deportivos por la noche	Generación de polvo por las actividades de Colocacion de Posteria	en esta area no se ha dañado el medio ambiente, solo se cortaron algunos arboles pequeños, que era necesario por el espacio que ocupaban.	Fondos Municipales	Lps:300,000.00	Diciembre de 2021	en proceso 58.33%	L.300,000.00	Diciembre de 2022	En relacion de lo planificado el proyecto ya esta en proceso de ejecucion	la Unica Variacion es en cuanto a la fecha de Inauguracion de la obra fisica	no hay cambios por el momento
5	Ing. Mauricio Avalos, Rosandra Lara	Salud	Constrccion de Centro de Salud de la Aldea de Tejeras	Tejeras ,Lepaera	Contribuir a mejorar la calidad en los servicios de Salud de los habitantes de la comunidad de Tejeras de las unidades que reciben asistencia medica en el establecimiento de Salud .	El Proyecto Consiste en en la Construcción de las Instalaciones del Centro de Salud de la comunidad de Tejeras de la Tejeras para brindar una buena atencion en Salud a las personas que alli asisten	Por el momento el proyecto lleva muy buen avance en su obra fisica ,sin encontrarse inconvenientes en su ejecucion	Ya Iniciado la estructura fisica se vera el impacto ambiental que causa el proyecto. por el momento el proyecto lleva muy buen avance en su estructura ,ya que estan levantadas sus paredes y ya por iniciar la Puesta de Techo.	En esta zona por el momento y de acuerdo a la naturaleza del proyecto no se ha detectado ningún impacto que se considere relevante	Municipalidad ,Gov. Central	L.255,000.00	Diciembre de 2021	En Proceso 26.27%	L.255,000.001	Diciembre de 2022	En estos momentos el proyecto su avance en sus estructura fisica y financiera fue muy poca	No existe ninguna variacion por el momento.	No existen variaciones por el momento
6	Ing. Mauricio Avalos ,Rosandra Lara.	Sector Vial	Pavimentacion de Calle que inicia desde casa de Rosa Mateo hasta casa de la sra. Herminia Villanueva ,Barrio San Juan ,Lepaera.	Desde casa del Sr. Rosa Mateo hasta casa de la sra. Herminia Villanueva en Barrio San Juan ,Lepaera.	Mejoramiento Vial del Casco Urbano.	El proyecto consiste en la pavimentacion y reconstruccion de calles en varios puntos de la ciudad ,especificament e las zonas mas trancitadas y que son dañadas constantemente.	Este es un proyecto priorizado por la corporacion Municipal, en vista que las calles se encuentran dañadas y necesitan pronta reparacion	Generación de polvo por las actividades de excavación, nivelación, transporte de materiales y construcción de la Infraestructura.	En esta área no ha sufrido ningún impacto	Fondos Municipales	L.L:171,000.00	Diciembre de 2021	En Proceso 14.62%	L.171,000.00	Diciembre de 2022	En relacion a lo planificado el proyecto esta ya concluido la primera etapa del proyecto ,se pretende pagar esta etapa para dar continuidad a este tramo pero los pagos se seguiran dando	No hay variacion en el costo del del proyecto, se mantiene el mismo costo, en cuanto a lo fisico la obra ya concluyo la primer etapa solo faltando rodillos	El Proyecto no ha tenido cambios que se consideren de relevancia, ya esta finalizada su estructura fisica, faltando solamente lo financiero



Rosandra Lara Castro
Jefe Unidad Tecnica de Gestion Municipal