



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Villanueva, Cortes, Honduras, C.A.
Tel. 2670-4445 / 2670-4788 / Fax: 2670-4404
www.municipalidadvillanueva.com



Villanueva, Cortés
miércoles, 09 de febrero de 2022

LICENCIADO

GREGORIO MANUEL COELLO

**OFICIAL DE ACCESO A INFORMACION PÚBLICA
SU OFICINA**

Estimado Lic. Coello,

Por medio de la presente le saludo deseándole muchos éxitos en sus actividades laborales y personales.

Adjunto le remito el informe en detalle de **Avances de Proyectos** derivados de los contratos suscritos por esta Municipalidad, **CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2022.**

Atentamente,



LIC. MARVIN JOHEL PINEDA
Gerente de Infraestructura y Desarrollo





MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTES
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y
PROYECTOS DE DESARROLLO



DETALLE DE AVANCES DE PROYECTOS DEL MES DE ENERO DEL 2022

miércoles, 09 de febrero de 2022

ITEM	EJECUTOR	SECTOR SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	DESCRIPCION	ALCANCE	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	COSTO DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE FINALIZACION DEL PROYECTO	RELACION DEL PLAN DE TRABAJO	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE VARIACIÓN
1	SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES (Ramón Reyes López)	Construcción Adiciones y Mejoras de Edificios	Reparación de escuela CEB Antonieta Botto de aldea El Mango; CEB Experimental School de Brisas del Calán; CEB Francisco Morazan de El Milagro; CEB Gerardo Barrios de aldea El Calán; CEB Guarumas Dos de Guarumas Dos; CEB Lempira de aldea El Higo; Petronila Barrios de aldea El Marañón; CEB Unión y Esfuerzo de Luis García Bustamante	Aldea El Mango Brisas del Calán El Milagro Aldea El Calán Guarumas Dos Aldea El Higo Aldea El Maraño Luis García Bustamante De Villanueva, Cortés	CEB ANTONIETA BOTTO, ALDEA EL MANGO Construcción e instalación de puertas metálicas para las aulas con su respectivo llavín 2.00; Suministro e instalación de balcones con tubo cuadrado 15.00 M²; Resane y pintura de paredes externas e internas en las dos aulas de la escuela 338.00 M²; Revisión, suministro e instalación del sistema eléctrico de dos Aulas (10 rosetas, 10 focos, 2 interruptores doble, 2 tomacorrientes superficiales, cable eléctrico THHN #12 250 pies color rojo, 250 pies color blanco, 2 cintas aislantes, 2 rollos de poliducto 1/2" y 12 cajas Octagonales 1.00; Resane y pinturas de balcones 11.20 M²; Reparación de pupitres escolares (lijado y pintado) 30.00; Construcción de bancas de 1.20 x 0.40 mts. 2.00; CEB EXPERIMENTAL SCHOOL, BRISAS DEL CALÁN Demolición de cerámica en piso de aula en el segundo nivel de la escuela 1.00; Suministro e instalación de cerámica en aula 36.00 M²; Levantamiento y construcción de firme para nivelación y cierre de sistema de agua, con bloques y relleno con material selecto y su respectivo piso de concreto e= 5 Cms, (0.85 x 0.50 x 3.80) Mts, H = 0.50 Mts. 1.00; Reparación de portón existente el cual se encuentra dañado debido a las tormentas que afectaron dicha zona l= 3.00 Mts, h= 2.70 Mts, (enderezado y pintura) 1.00; Demolición de 2.80 mts de cerco frontal, construcción de columna de concreto de 20 x 20 Cms e instalación de portón corredizo con su respectiva guía (portón reparado) 1.00; Construcción e instalación de portón metálico de H= 2.70 mts, l= 1.45 mts tubo estructural chapa 14 de 1-1/4 de Pulg. 1.00; Revisión y reparación al sistema eléctrico de la escuela 1.00; Sellado de boquete donde estaba ubicado el portón de acceso vehicular para la posterior instalación de portón peatonal l = 1.65 Mts, H= 2.80 Mts. 1.00; Reparación de pupitres escolares (lijado y pintado) 50.00; Suministro e instalación de celosías para aulas 330.00 CEB FRANCISCO MORAZÁN, EL MILAGRO Reparación de estructura metálica de viga H como columnas, aseguramiento de estructura, anclaje para sostener su dicha auditorio, posteriormente el cortado de columnas tipo viga H, corte con acetileno, acondicionamiento de la placa sobre el pedestal y el reemplazo de 30 Cms. de viga H dañado 10.00; CEB GERARDO BARRIOS, ALDEA EL CALÁN Demolición de pared de sobre elevación y de cimiento corrido 1.00; Alambre serpentina 18" x 25' 33 - espirales 25.00 ML.; CERCO PERIMETRAL Trazado y marcado 25.00 ML.; Excavación de material (0.50x0.70x25.00) Mts. 8.75 M²; Zapata corrida de 0.40, e=0.20 3#3 y #2@20 Cm 25.00 ML.; Sobre cimiento de bloque de 6" (3 hiladas) 15.00 M²; Relleno y compactado con material de sitio 6.00 M²; Solera inferior de 15x15, 4#3 y #2@20 Cm. 25.00 ML.; Pared de bloque de 6" 55.00 M²; Solera superior, 10x15 Cms. (2#3, #2@15 Cm.) 25.00 ML.; Casillo de 15x15 Cms. @ 3 Mts., con 4#3 y #2@15 Cm. 30.00 ML.; Botado de material de ripio 1.00; CEB GUARUMA DOS, GUARUMA DOS Suministro e instalación de lámina de panelit con fleje metálico para cielo falso en 3 aulas de 6.30 Mts. X 8.40 Mts 158.76 M²; Suministro e instalación de lámina de panelit con fleje metálico para cielo falso en 3 aulas de 6.30 Mts. X 8.40 Mts 158.76 M²; Suministro e instalación de 12 rosetas, 12 focos, 12 cajas octagonales y cable eléctrico THHN # 12 150' color rojo y 150 color blanco 1.00 CEB LEMPIRA, ALDEA EL HIGO Desmontaje de estructura de techo 1.00; Suministro e instalación de láminas de aluzinc para estructura de techo en aula de laboratorio 77.55 M²; Demolición de tanque de concreto sobre la losa de los baños 1.00 ESCUELA PETRONILA BARRIOS, ALDEA EL MARAÑÓN Desmontaje de canal existente de aguas lluvias 1.00; Suministro e instalación de canal PVC color blanco para aguas lluvias 66.00 ML.; Pintado de cerco perimetral ambos lados con una altura 2.40 mts 315.00 M²; CEB UNIÓN Y ESFUERZO, LUIS GARCÍA BUSTAMANTE Resane de estructura metálica (estructura de techo y balcones) 1.00; Suministro e instalación de puerta madera 0.92 Mts. x 2.04 Mts. y su contramarco de 4" 1.00; Suministro e instalación de láminas de aluzinc para estructura de techo en aula de laboratorio 83.52 M²; Suministro e instalación de sistema eléctrico en un aula. 4 rosetas, 4 focos, 4 tomacorrientes, 1 interruptor doble, 7 cajas octagonales, cable eléctrico THHN #12 200 pies color rojo y 200 pies color blanco 1.00	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte	Levantamiento de partículas de polvo, y otros sedimentos productos de las actividades de la construcción	Ninguno	Fondos UNICEF	L. 848,620.88	10/01/2022	Pendiente de Garantía de Cumplimiento	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTES
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y
PROYECTOS DE DESARROLLO



DETALLE DE AVANCES DE PROYECTOS DEL MES DE ENERO DEL 2022

miércoles, 09 de febrero de 2022

ITEM	EJECUTOR	SECTOR SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	DESCRIPCION	ALCANCE	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	COSTO DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE FINALIZACIÓN DEL PROYECTO	RELACION DEL PLAN DE TRABAJO	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE VARIACIÓN
2	MOVIMIENTO DE TIERRA DAVINA (Daniel Vidal Najera)	Construcción Adiciones y Mejoras de Sistemas de Alcantarillado Sanitario	Construcción de Fosas para entierro de basura	Sector El Milago, Villanueva, Cortés	Construcción de 4 fosas para entierro de basura con excavadora en un área de 40 mts. X 7 mts. X 15 Mts., material a excavar rocoso 16,800 M³; Construcción de 2 fosas para entierro de basura con excavadora en un área de 35 mts. X 7 mts. X 20 Mts., material a excavar rocoso 9,800 M³; Regado de basura existente en el sitio hacia fosas nuevas con un acarreo del material no mayor a 100 mts. 26,600 M³; Cubierta con material selecto las fosas y basura expuesta dentro del área de enterrado 12,000 M³; Apertura de calles internas dentro del plantel en el Que se aplicara material de desperdicio 187.50 mts. X 8 ml. 1,500 M³; Movilización (dentro del sitio del botado) de basura doméstica que llevan los camiones recolectores 10,500 M³ Nota: Equipo a utilizar, Tipo I: motoniveladora, sistema de agua, vibro compactador, Volquetas de 5 mts. Y excavadora; Tipo II: motoniveladora, sistema de agua, vibro compactador	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte	Levantamiento de partículas de polvo, y otros sedimentos productos de las actividades de la remoción del suelo	Movimiento de tierra para la extracción de material relleno y remoción de tierra para aterrado de basura	Fondos Municipales	L. 2,893,500.00	12/01/2022	Pendiente de Garantía de Cumplimiento	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	MOVIMIENTO DE TIERRA DAVINA (Daniel Vidal Najera)	Construcción Adiciones y Mejoras de Calles/ Puentes Urbanos	Reparación de 3.41 Kms. De calles de terracería	Colonias Villalinda Norte y Villalinda Sur, Villanueva, Cortés	COLONIA VILLALINDA NORTE Reparación de calles tipo I, limpieza y definición de cunetas, escarificado de terracería, remoción, afinamiento, colocación y compactado de material selecto en sección de 6 mts. 1.07 KMS.; Reparación de calles tipo II, limpieza y definición de cunetas, escarificación de terracería, remoción, afinamiento y compactado de terracería, sección 6 mts. 0.74 KMS.; COLONIA VILLALINDA SUR Reparación de calles tipo I, limpieza y definición de cunetas, escarificado de terracería, remoción, afinamiento, colocación y compactado de material selecto En sección de 6 mts. 0.77 KMS.; Reparación de calles tipo II, limpieza y definición de cunetas, escarificación de terracería, remoción, afinamiento y compactado de terracería, sección 6 mts. 0.83 KMS. Nota: maquinaria a utilizar Tipo I: motoniveladora, vibro compactadora, sistema de agua, excavadora 320 y volquetas de 5 mts.; Tipo II: Motoniveladora, vibro compactador y sistema de agua	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte	Levantamiento de partículas de polvo, y otros sedimentos productos de las actividades de la remoción del suelo	Movimiento de tierra para la extracción de material relleno y remoción de tierra en calles	Fondos Municipales	L. 489,360.00	12/01/2022	Pendiente de Garantía de Cumplimiento	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTES
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y
PROYECTOS DE DESARROLLO



DETALLE DE AVANCES DE PROYECTOS DEL MES DE ENERO DEL 2022

miércoles, 09 de febrero de 2022

ITEM	EJECUTOR	SECTOR SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	DESCRIPCION	ALCANCE	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	COSTO DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE FINALIZACION DEL PROYECTO	RELACION DEL PLAN DE TRABAJO	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE VARIACIÓN
4	MOVIMIENTO DE TIERRA DAVINA (Daniel Vidal Najera)	Construcción Adiciones y Mejoras de Calles/ Puentes Urbanos	Reparación de 9 Kilómetros de calles de terracería Tipo I y p Kilómetros Tipo II	Desde el Cementerio de barrio Cabañas hasta el Cementerio de la aldea San Isidro, Villanueva, Cortés	Conformación y balastado de calles tipo I, compactación, limpieza y definición de cunetas en sección de 6 Mts. 9.00 KMS. Conformación de calles tipo II, limpieza de cunetas, escarificar, definición de rasante y compactado en sección de 6 Mts. 9.00 KMS. Nota: Equipo a utilizar, Tipo I: motoniveladora, sistema de agua, vibro compactador, Volquetas de 5 mts. Y excavadora; Tipo II: motoniveladora, sistema de agua, vibro compactador	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte	Levantamiento de partículas de polvo, y otros sedimentos productos de las actividades de la remoción del suelo	Movimiento de tierra para la extracción de material relleno y la remoción de tierra en calles	Fondos Municipales	L 2,457,000.00	13/01/2022	Pendiente de Garantía de Cumplimiento	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5	COMERCIALIZADORA SUAZO FLORES (Bernabé Antenor Suazo Flores)	Construcción Adiciones y Mejoras de Calles/ Puentes Urbanos	Reparación de 6.02 Kms. De calles de terracería Tipo I	Colonia Los Castaños, 17 de Mayo, Aldea El Marañón II Etapa, Colonia Luis García Bustamante, Villanueva, Cortés	ALDEA EL MARAÑÓN Reparación de calle tipo I, limpieza y definición de cunetas, escarificado de terracería, remoción, afinamiento, colocación y compactado de material selecto en sección de 5.00 Mts. 0.68 KMS.; Reparación de calle tipo I, limpieza y definición de cunetas, escarificado de terracería, remoción, afinamiento, colocación y compactado de material selecto en sección de 6.00 Mts. 1.41 KMS. COLONIA LOS CASTAÑOS Reparación de calle tipo I, limpieza y definición de cunetas, escarificado de terracería, remoción, afinamiento, colocación y compactado de material selecto en sección de 5.50 Mts. 0.65 KMS.; Reparación de calle tipo I, limpieza y definición de cunetas, escarificado de terracería, remoción, afinamiento, colocación y compactado de material selecto en sección de 4.00 Mts. 0.40 KMS.; Reparación de calle tipo I, limpieza y definición de cunetas, escarificado de terracería, remoción, afinamiento, colocación y compactado de material selecto en sección de 5.00 Mts. 0.99 KMS. COLONIA 17 DE MAYO Reparación de calle tipo I, limpieza y definición de cunetas, escarificado de terracería, remoción, afinamiento, colocación y compactado de material selecto en sección de 5.00 Mts. 0.67 KMS. COLONIA LUIS GARCIA BUSTAMANTE Reparación de calle tipo I, limpieza y definición de cunetas, escarificado de terracería, remoción, afinamiento, colocación y compactado de material selecto en sección de 5.00 Mts. 1.22 KMS.	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte	Levantamiento de partículas de polvo, y otros sedimentos productos de las actividades de la remoción del suelo	Movimiento de tierra para la extracción de material relleno y la remoción de tierra en calles	Fondos Municipales	L 1,178,848.25	13/01/2022	Pendiente de Garantía de Cumplimiento	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTÉS
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y
PROYECTOS DE DESARROLLO



DETALLE DE AVANCES DE PROYECTOS DEL MES DE ENERO DEL 2022

miércoles, 09 de febrero de 2022

ITEM	EJECUTOR	SECTOR SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	DESCRIPCION	ALCANCE	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	COSTO DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE FINALIZACION DEL PROYECTO	RELACION DEL PLAN DE TRABAJO	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE VARIACIÓN
6	A&S ELECTRICKO'S (José Ramón Castro Montoya)	Construcción Adiciones y Mejoras de Obras Urbanísticas	Instalación de Sistema de iluminación de la Cancha de Fútbol	Residencial Las Cañadas, Villanueva, Cortés	Perforación de agujeros para poste y retenidas 24 X 72 10.00; Hincado de poste de madera de 35' 3.00; Hincado de poste de madera de 40' 3.00; Armado, instalación y montaje de lámparas Led tipo reflector nuevas de 500 W. Multivoltaje 85-240 V. 12.00; Instalación de retenida sencilla completa 4.00; Flechado de línea de 3 X 2 para energizar panel eléctrico 100.00 PIE; Flechado de línea de 3 X 6 para energizar lámparas tipo reflector 616.00 PIE; Perforación de zanja para empotrar líneas que energizan lámparas en una distancia de 12 X 20 X 250 pies 206.00 PIE; Empotrado de cable acometida 3 X 6 con poliducto de 1' para energizar lámparas tipo reflector 518.00 PIE; Armado de crucetas de madera de 8' con estructura para lámpara tipo reflector 6.00; Instalación de panel eléctrico de 220 v. 125 Amp. con Breakers de control de iluminación para 12 circuitos 1.00; Construcción de base de concreto para controles Eléctricos (encendido y apagado de luces) 1.00; Instalación de base de contador clase 200 con cable # 2 THHN y mufa metálica 1.00	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte	Levantamiento de partículas de polvo, y otros sedimentos productos de las actividades de excavación del suelo	Movimiento de tierra para aperturar agujeros	Fondos Municipales	L. 500,272.40	17/01/2022	Pendiente de Garantía de Cumplimiento	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTES
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y
PROYECTOS DE DESARROLLO



DETALLE DE AVANCES DE PROYECTOS DEL MES DE ENERO DEL 2022

miércoles, 09 de febrero de 2022

ITEM	EJECUTOR	SECTOR SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	DESCRIPCION	ALCANCE	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	COSTO DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE FINALIZACION DEL PROYECTO	RELACION DEL PLAN DE TRABAJO	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE VARIACIÓN
7	A&S ELECTRICKO'S (José Ramón Castro Montoya)	Construccion Adiciones y Mejoras de Obras Urbanísticas	Adición y Mejoras al Sistema Eléctrico de iluminación de la Cancha de Fútbol	Barrio Cabañas, Villanueva, Cortés	Aplomado de postes de madera de 35' 3.00; Armado de crucetas de madera de 8' con estructura para lámpara tipo reflector 6.00; Armado, instalación y montaje de lámparas Led tipo reflector nuevas de 500 w. Multivoltaje de 85-240 v. 12.00; Armado, instalación y montaje de lámparas Led tipo reflector nuevas de 200 w. Multivoltaje 85-240 v. 1.00; Instalación de retenida sencilla completa 4.00; Flechado de línea de 3 x 6 para energizar lámparas tipo reflector 332.00 PIE; Mantenimiento de panel eléctrico de 220 v. 125 amp. con Breakers de control de iluminación 1.00; Instalación y armado de lámparas Led tipo cobra de 150 W. 87-240 V. Con conexión polo a tierra Multivoltaje 1.00; Flechado de línea de 3 x 6 para energizar lámparas tipo cobra de 150 w. Y lámpara tipo reflector de 200 W. para alumbrado permanente 236.00 PIE; Reparación de líneas empotradas existentes 1.00	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte	Levantamiento de partículas de polvo, y otros sedimentos productos de las actividades excavación del suelo	Movimiento de tierra para aperturar agujeros	Fondos Municipales	L. 351,967.20	17/01/2022	Pendiente de Garantía de Cumplimiento	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

T O T A L.....

L. 8,719,568.73

LIC. MARVIN JOHEL PINEDA
Gerencia de Infraestructura

