

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Dirección del Fondo Social de Electrificación

MEMORÁNDUM FOSODE-012-II-2022

PARA: Lic. LUIS FERNANDO CRUZ
Jefe Unidad de Transparencia

DE: LIC. MARIO CARDONA
Director de FOSODE

ASUNTO: Información Para Portal de Transparencia Sobre Cierre de Proyectos de Electrificación Social a Través de FOSODE Durante el Mes de Enero de 2022.

FECHA: 14 de febrero 2022.


PÁG. 1/7

Estimado, Licenciado Cruz,


Por este medio remito la información concerniente al proyecto **FINALIZADO** en el mes de ENERO 2022 por esta Dirección, de acuerdo al formato establecido y en cumplimiento al Artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Atentamente,

Lic. Mario Cardona Flores
Director de FOSODE



CC: Archivo FOSODE
CC: MRCF




PROYECTO No. 1

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Español
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Español, sector la escuela, Mucipio: Trojes, Departamento: El Paraiso
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> • Fondo FOSODE • Fondos Municipales
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 100,118.64 Municipalidad: L. 468,851.21
Fecha de Aprobación	Noviembre 2017
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 584,969.85 \$ 23,742.68



Fecha de Finalización	Enero 2022
-----------------------	------------


*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.6379

PÁG. 3/7

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Elaborado por: Eva Rojas



Lic. Mario Cardona Flores
 Director de FOSODE




PROYECTO No. 2

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Barrio Buenos Aires
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Barrio Buenos Aires Aldea Guapinol, Mucipio: San Francisco de la Paz, Departamento: Olancho
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> • Fondo FOSODE • Fondos Municipales
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 9,158.40 Municipalidad: L. 291,244.15
Fecha de Aprobación	Noviembre 2021
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 300,402.55 \$ 12,187.4



Fecha de Finalización	Enero 2022
-----------------------	------------

*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.6486

PÁG. 5/7

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Elaborado por: Eva Rojas



Lic. Mario Cardona Flores
 Director de FOSODE


PROYECTO No. 3

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Monte León
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Monte León, Mucipio: Villa de San Francisco, Departamento: Frnacisco Morazán
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2235-2957 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> • Fondo FOSODE • Fondos Municipales
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 15,264.00 Municipalidad: L. 577.031.65
Fecha de Aprobación	Mayo 2021
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 592,295.65



	\$ 24,027.73
Fecha de Finalización	Enero 2022


*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.6505

PÁG. 7/7

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Elaborado por: Eva Rojas



Lic. Mario Cardona Flores
 Director de FOSODE