

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA F.M

CUADRO DE EJECUCION DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA MES DE MAYO DE 2022



No.	CODIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO HASTA EL MES DE ABRIL 2022	EJECUTADO EN EL MES DE MAYO	% ACUMULADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO ACTUAL
1	468-31 ✓	CONSTRUCCION, ADICIONES Y MEJORAS DE OBRAS URBANISTICAS TODO EL MUNICIPIO	39,558.05	6,175.00	52%
2	481-36 ✓	CONSTRUCCION, ADICIONES Y MEJORAS DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO	4,250.00	600.00	5%
3	467-31 ✓	CONSTRUCCION DE PARQUE EL MIRADOR SEGUNDA ETAPA	30,447.99	13,301.00	42%
4	470-475 ✓	CONSTRUCCION, ADICIONES Y MEJORAS DE CARRETERAS Y PUENTES EN TODO EL MUNICIPIO	151,807.00	55,127.79	21%
5	461-52	REPARACION Y MEJORAS DE LA ESC. UNION CENTROAMERICANA	26,700.00	8,573.00	59%
6	461-100	MEJORAS EN EL CENTRO DE SALUD DE ALDEA ZARABANDA	9,720.00	72,851.50	83%
7	463-16 ✓	CONSTRUCCION, ADICIONES Y MEJORAS DE VIVIENDAS POPULARES	142,118.54	21,296.00	16%
8	466-66 ✓	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA DE CALLES, CAMINOS Y LUGARES DE RECREO	322,519.91	92,330.14	83%
9	466-77 ✓	PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLES Y CAMINOS EN TODO EL MUNICIPIO	346,410.00	75,740.00	60%

SANTA LUCIA 08 DE JUNIO DE 2022

MUNICIPAL DE SANTA LUCIA F.M.
SUPERVISOR DE PROYECTOS
FRANCISCO FIGUEROA ILIAS
SUPERVISOR DE PROYECTOS