




Detalles de Proyectos llevados a cabo por la Corporación Municipal

Identificación del Proyecto	
Encargado de la ejecuciones del Proyecto	Edwar Álvarez
Sector, Sub sector	Dos
Nombre del Proyecto	Mejoramiento del Salón de Usos Múltiples
Ubicación del Proyecto	Cedros, casco Urbano
Propósito	Mejorar el edificio y dar un buen realce a la ciudad histórica y crear un lugar de recreación para jóvenes y personas que necesiten de él.
Descripción del Proyecto	picado del piso, construcción de bancas de concreto, paredes acumuladoras de agua y abertura de ventanas
Elaboración del Proyecto	
Alcance del Proyecto (Principal Producto)	
Impacto Ambiental	
Impacto en el terreno y asentamientos	
Detalle del Encargado del Proyecto	MARIA ANARDA ELVIR Identidad # 0803-1962-00465
Fuentes de financiamientos	Alcaldía Municipal de Cedros
Presupuesto de Proyecto	LPS. 11,850.00
Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	03-05-16
Estado del Proyecto (actual)	En Construcción
Costo de Finalización (proyectado)	
Fecha de Finalización (proyectada)	9/5/2016
Ejecución del Proyecto	
Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	Ninguno
Variación en el costo total del proyecto	Ninguno
Variación en el alcance y duración del proyecto	Ninguno
Razones de los cambios antes mencionados	Ninguno


Edwar Noé Álvarez
Depto. Desarrollo Comunitario






PROYECTOS MES DE MAYO 2016



NUMERO DE PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO	% ACUMULADO EJECUTADO MENSUAL DEL MONTO PROGRAMADO ANUAL
1	Mejoramiento del salón de Usos Múltiples de Cedros	LPS. 11,850.00	LPS. 11,850.00



Edwar Noé Álvarez
depto. Desarrollo Comunitarios





Detalles de Proyectos llevados a cabo por la Corporación Municipal

Identificación del Proyecto	
Encargado de la ejecuciones del Proyecto	Edwar Álvarez
Sector, Sub sector	Uno, Dos
Nombre del Proyecto	Mejoramientos de carreteras en todas las aldeas
Ubicación del Proyecto	Todas las aldeas ,comunidades y caseríos
Propósito	Mantener todos los accesos de carreteras de todas las comunidades en buen estado
Descripción del Proyecto	Mejoramiento de Carreteras
Elaboración del Proyecto	
Alcance del Proyecto (Principal Producto)	
Impacto Ambiental	
Impacto en el terreno y asentamientos	
Detalle del Encargado del Proyecto	MIGUEL ANGEL PEREZ 0803-1945-001004
Fuentes de Financiamientos	Alcaldía Municipal de Cedros
Presupuesto de Proyecto	LPS 352,852.00
Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	12/5/2016
Estado del Proyecto (actual)	En Construcción
Costo de Finalización (proyectado)	
Fecha de Finalización (proyectada)	12/5/2016
Ejecución del Proyecto	
Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	Ninguno
Variación en el costo total del proyecto	Ninguno
Variación en el alcance y duración del proyecto	Ninguno
Razones de los cambios antes mencionados	Ninguno


Edwar Noé Álvarez
Depto. Desarrollo Comunitario






PROYECTOS MES DE MAYO 2016



NUMERO DE PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO	% ACUMULADO EJECUTADO MENSUAL DEL MONTO PROGRAMADO ANUAL
1	Reparación de carreteras en todo las aldeas y comunidades del Municipio de Cedros	LPS 352,852.00	LPS 352,852.00


Edwar Noé Álvarez


depto. Desarrollo Comunitario





Detalles de Proyectos llevados a cabo por la Corporación Municipal

Identificación del Proyecto	
Encargado de la ejecución del Proyecto	Edwar Álvarez
Sector, Sub sector	uno
Nombre del Proyecto	Mejoramiento a la dirección de la escuela
Ubicación del Proyecto	Aldea de Agalteca
Propósito	Mejorar la dirección ya que se encuentra en mal estado.
Descripción del Proyecto	Mejoramiento al escuela Carmen de Carias de Agalteca.
Elaboración del Proyecto	
Alcance del Proyecto (Principal Producto)	
Impacto Ambiental	
Impacto en el terreno y asentamientos	
Detalle del Encargado del Proyecto	MARTHA MARBELY LOPEZ 0824-1985-00109
Fuentes de financiamientos	Alcaldía Municipal de Cedros
Presupuesto de Proyecto	L. 8,364.00
Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	15-03-16
Estado del Proyecto (actual)	En Construcción
Costo de Finalización (proyectado)	
Fecha de Finalización (proyectada)	3/5/2016
Ejecución del Proyecto	
Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	Ninguno
Variación en el costo total del proyecto	Ninguno
Variación en el alcance y duración del proyecto	Ninguno
Razones de los cambios antes mencionados	Ninguno


Edwar Noé Álvarez
Depto. Desarrollo Comunitario






PROYECTOS MES DE MAYO 2016



NUMERO DE PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO	% ACUMULADO EJECUTADO MENSUAL DEL MONTO PROGRAMADO ANUAL
1	Mejoramiento a la dirección de la escuela Carmen de Carias Agalteca	LPS. 8,364.00	LPS. 8,364.00


Edwar Noé Álvarez


depto. Desarrollo Comunitarios





Detalles de Proyectos llevados a cabo por la Corporación Municipal

Identificación del Proyecto	
Encargado de la ejecuciones del Proyecto	Edwar Álvarez
Sector, Sub sector	uno
Nombre del Proyecto	Construcción del centro de salud de los planes pago de anticipo de mano de obra
Ubicación del Proyecto	Comunidad de los Planes
Propósito	Beneficiar por lo menos a 8 comunidades de ese sector ya que actualmente el centro de salud más cercano está a 4 horas de camino.
Descripción del Proyecto	Construcción de Centro de Salud.
Elaboración del Proyecto	
Alcance del Proyecto (Principal Producto)	
Impacto Ambiental	
Impacto en el terreno y asentamientos	
Detalle del Encargado del Proyecto	SANTOS ALEJANRO RAMIREZ 0803-1967-00343
Fuentes de financiamientos	Alcaldía Municipal de Cedros
Presupuesto de Proyecto	
Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	17/5/2016
Estado del Proyecto (actual)	En Construcción
Costo de Finalización (proyectado)	LPS. 46,000.00
Fecha de Finalización (proyectada)	31-05-2016
Ejecución del Proyecto	
Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	Ninguno
Variación en el costo total del proyecto	Ninguno
Variación en el alcance y duración del proyecto	Ninguno
Razones de los cambios antes mencionados	Ninguno


 Edwar Noé Álvarez
 Depto. Desarrollo Comunitario






PROYECTOS MES DE MAYO 2016



NUMERO DE PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO	% ACUMULADO EJECUTADO MENSUAL DEL MONTO PROGRAMADO ANUAL
1	Construcción del centro de salud en Los Planes Pueblo Nuevo	LPS. 46,000.00	LPS. 46,000.00


Edwar Noe Alvarez
depto. Desarrollo Comunitarios

