

**MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
DEPARTAMENTO DE COLÓN**



PARA: **DENILSON YOVANY VILLATORO SANTOS**
OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA



Oficio N° 15-OP-2022

DE: **ING. EDDA FAVIOLA MARTINEZ**
COORDINADORA DEPARTAMENTO
OBRAS PUBLICAS

ASUNTO: INFORMACION PORTAL DE TRANSPARENCIA

FECHA: 14 DE JUNIO DEL 2022

Por este medio se remite el registro de proyectos ejecutados y en ejecución correspondientes al mes de MAYO del 2022, para ser incorporada a la página de Transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).

Atentamente.

cc. Archivo

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
OBRAS PUBLICAS



INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCION
Periodo: del 01 al 31 de mayo del 2022

IDENTIFICACION DEL PROYECTO							ELABORACION DEL PROYECTO										EJECUCION DEL PROYECTO									
Item	Código	Sector / Sub sector	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Propósito	Descripción de proyecto	Alcance del proyecto	Impacto ambiental	Impacto en el terreno y asentamiento	Detalles del encargo del proyecto	Fuentes de financiamiento	Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto	Monto Ejecutado Acumulado	Estado del proyecto	Costo de finalización (Proyectado)	Fecha de finalización (Proyectada)	Orden de Cambio	Modificación de contrato	Ampliación de Tiempo	Rescisión de Contrato						
																	SI NO	JUSTIFICACION	SI NO	JUSTIFICACION	SI NO	JUSTIFICACION	SI NO	JUSTIFICACION		
SUPERVISION DE PROYECTOS MENORES																										
EN EJECUCION Y FINALIZADOS																										
1	14 01 020 001 000 23400 15-013-01 20	RED VIAL	Mantenimiento de calles de terracería, Casco Urbano	Barrio Capiro, Barrio Jerico, Colonia Guamoretto, Colonia 19 de abril, Barrio Rio Negro, Barrio El Cerrito, Colonia Eduardo Castillo, Barrio El Peligro, Barrio Buenos Aires, Barrio Miramar, Barrio Cristales, Barrio San Martin, Colonia Lainsa, Colonia Sinto Cacho, Colonia Bella Vista	Mejorar la calidad de vida de los pobladores.	- Alquiler motoniveladora (patrol) 162.5 horas a L. 2,000.00 / hora - Material selecto volqueta de 10m3 180 viajes a L. 2,000.00 / viaje - Vibro compactadora 15 horas a L. 1,000.00 / hora	Mejoramiento de calles interurbanas del municipio	N/A	N/A	Adán de Jesús Rosales	Municipalidad de Trujillo	16 de diciembre del 2021	L 665,000.00	95%	L 700,000.00	Fecha de Inicio: 31 de marzo del 2022 Fecha de finalización estimada: 09 de mayo del 2022 Fecha de finalización estimada según adendum: 03 de junio del 2022	X		X	El equivalente a las 15 horas de vibro compactadora distribuidas 7 horas en Capiro y 8 horas en San Martin, equivalente a L. 15,000.00 se transforman en 7.5 horas de motoniveladora 3.5 horas en Capiro y 4 horas en San Martin	X	Ampliación de tiempo de 25 días calendario, por inconvenientes mecánicos con la motoniveladora	X		X	
2	14 01 001 000 001 47210 15-013-01 20	RED VIAL	Construcción de Puente	Comunidad Mojaguay, Colon	Contribuir con mejorar el acceso a la comunidad Playas de Mojaguay, ya que en época de invierno el paso se limita por la crecida del rio Mojaguay	1. Trazado 2. Excavaciones para cimientos 54.00m3 3. Pilastres de concreto reforzado incluye adomado encofrado de madera dim de zapata 3.50 m x 5.00m var 1/2" doble espaciado a 8" continua 80 cms de espesor y 2.20 m de alto. 4. Estribos de concreto reforzado incluye adomado y encofrado de madera. 5. Vigas de concreto 25 cmsx35 cms reforzadas con var de 5/8" y var 3/8" a cada 20 cm incluye encofrado 68.00m 6. Losa - bordillo de 4.00m ancho E= 6" refuerzo varilla de 1/2" a cada 17.5 cm incluye encofrado 7. Barandales de concreto reforzado 15"x8" incluye encofrado 34.00m 8. Relleno de aproximaciones con material selecto incluye acarreo y colocación.	Construcción de puente sobre Rio Mojaguay, Donde la comunidad aportara una contraparte para que el proyecto quede funcional.	N/A	Excavación para fundición de cimientos en lecho de rio	Santos Martin Corrales	Municipalidad de Trujillo	16 de diciembre del 2021 20 de enero del 2022	L 225,000.00	30%	L 750,000.00	Fecha de Inicio: 04 de mayo del 2022 Fecha de finalización estimada: 29 de junio del 2022.	X	X	X		X		X		X	
3	14 01 057 001 000 23400 15-013-01	RED VIAL	Mantenimiento de calles de terracería	Comunidad de Irineo Trujillo, Colon	Mejoras las condiciones de la red vial de terracería que interconecta las comunidades.	- 40 viajes de volquetas precio por viaje L. 2,000.00 60 horas de Motoniveladora precio por hora L. 2,000.00	Mejorar las condiciones de las calles de terracería de la comunidad de Irineo, sector margen izquierda	N/A	N/A	Humberto Leonel Ruiz Ordoñez	Municipalidad de Trujillo Colon	16 de diciembre del 2021	L 200,000.00	100%	L 200,000.00	Fecha de Inicio: 10 de mayo del 2022 Fecha de finalización estimada: 19 de mayo del 2022. Fecha de finalización real: 16 de mayo del 2022.	X	X	X		X		X		X	
4	14 01 075 001 000 23400 15-013-01 20	RED VIAL	Mantenimiento de calles de terracería	Comunidad de Silin Trujillo Colon.	Mejoras las condiciones de la red vial de terracería que interconecta las comunidades.	- 25 horas de motoniveladora precio por hora L. 2,000.00 50 viajes de Volquetas precio por viaje L. 2,000.00	Mejorar las condiciones de las calles de terracería de la comunidad de Silin, sector 2.	N/A	N/A	ING. Samir González Laboriel	Municipalidad de Trujillo	16 de diciembre del 2021 20 de enero del 2022	L 150,000.00	100%	L 150,000.00	Fecha de Inicio: 10 de mayo del 2022 Fecha de finalización estimada: 12 de mayo del 2022 Fecha de finalización real: 12 de mayo del 2022	X	X	X		X		X		X	
5	11 04 008 000 001 47110 15-013-01 20	AGUA Y SANEAMIENTO	Construcción de Tanque de Almacenamiento de Agua Potable	Comunidad de Higuerales Trujillo, Colon	Mejorar el sistema de agua potable	1. Trazado y marcado 2. Excavación Tipo I Material común 16.00m 3. Viga de concreto reforzado de 12" x8", 6 varillas de N4 y anillos de N3 a cada 20 cm 16.00m. 4. Paredes de concreto reforzado de E=8 y refuerzo de Var. N4 a cada 15 cm 4.5 44.80m2. 5. Viga intermedia de concreto reforzado de 8"x8", 6 varillas de N4 y anillos de N3 a cada 20cm 16.00m. 6. Piso de concreto reforzado E= 8" refuerzo varilla N4 a cada 15 cm AS. 12.96m 7. Losa de concreto E=4" refuerzo varilla N4 a cada 15cm ambos sentidos 16.00m2 8. Tapadera metálica de 28" x28" incluye herrajes e instalación, pintado. 9. Sum/Inst. escaleras metálicas pintada con anticorrosivo. 10. Limpieza Final.	Contribuir a mejorar el servicio de agua potable en la comunidad de Higuerales.	N/A	Excavaciones para fundición de cimientos.	Santos Martin Corrales	Municipalidad de Trujillo	16 de diciembre del 2021 19 de abril del 2022	L 450,000.00	90%	L 500,000.00	Fecha de Inicio: 11 de mayo del 2022 Fecha de finalización estimada: 07 de junio del 2022.	X	X	X		X		X		X	
6	14 01 059 001 000 23400 15-013-01 20	RED VIAL	Mantenimiento de calles de terracería	Comunidad de Rio Arriba Trujillo, Colon	Mejoras las condiciones de la red vial de terracería que interconecta las comunidades.	- 33 viajes de volquetas precio por viaje L. 2,000.00 17 horas de Motoniveladora precio por hora L. 2,000.00	Mejorar las condiciones de las calles de terracería de la comunidad de Rio Arriba sector 5, margen izquierda.	N/A	N/A	Humberto Leonel Ruiz Ordoñez	Municipalidad de Trujillo Colon	16 de diciembre del 2021	L 100,000.00	100%	L 100,000.00	Fecha de Inicio: 13 de mayo del 2022 Fecha de finalización estimada: 22 de mayo del 2022. Fecha de finalización real: 19 de mayo del 2022.	X	X	X		X		X		X	

17	14 01 047 001 000 23400 15- 013-0120	RED VIAL	Mantenimiento de calles de terracería	Cooperativa 13 de Junio Trujillo, Colon	Mejorar las condiciones de la red vial de terracería por comunidad	- 08 horas de motoniveladora precio per hora L. 2,000.00 - 17 viajes de Volqueta precio por viaje L. 2,000.00	Mejorar las condiciones de las calles de terracería de la Cooperativa 13 de Junio sector 2.	N/A	N/A	Carold Jonhson Hernández	Municipalidad de Trujillo	16 de diciembre del 2021	L	-	0%	L	50,000.00	Fecha de Inicio: 31 de mayo del 2022 Fecha de finalización estimada: 09 de junio del 2022.	X		X		X		X	
----	--------------------------------------------	----------	---------------------------------------	--------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-----	--------------------------	---------------------------	--------------------------	---	---	----	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--	---	--	---	--	---	--