



Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia General

Dirección del Fondo Social de Desarrollo Eléctrico



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM FOSODE-001-VIII-2022

PARA: Abog. Isis Perdomo
Jefe Unidad de Transparencia Lucha Contra la Corrupción

DE: MSc. Yadira Álvarez
Directora del FOSODE

ASUNTO: Informe de proyectos de electrificación cerrados en el mes de julio a través de la Dirección del FOSODE.


FECHA: 01 de agosto 2022

*Cristina Lopez
8:34 am
02-08-22*

Estimada Abogada Perdomo:

Por este medio remito la información concerniente a proyectos de electrificación cerrados en el mes de julio a través de la Dirección del FOSODE, de acuerdo al formato establecido y en cumplimiento al Artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Atentamente,


MSc. Yadira Álvarez

Directora del Fondo Social de Desarrollo Eléctrico



Archivo FOSODE
Digital: YFAL





Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia General

Dirección del Fondo Social de Desarrollo Eléctrico



HONDURAS
REPUBLICA DE LA REPUBLICA

PROYECTO No. 1

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	La Sabana
Ubicación del Proyecto	Comunidad: La Sabana Municipio: San Manuel, Departamento: Cortes
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none">Fondo FOSODEFondos Comunidad
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 606,695.42 Comunidad: L. 179,530.75
Fecha de Aprobación	Agosto 2019
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 786,226.17 \$ 31,982.12
Fecha de Finalización	Julio 2022

*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.5833





Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia General

Dirección del Fondo Social de Desarrollo Eléctrico



3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Elaborado por: Eva Rojas

MSc. Yadira Álvarez

Directora del Fondo Social de Desarrollo Eléctrico





Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia General
Dirección del Fondo Social de Desarrollo Eléctrico



PROYECTO No. 2

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Promesas del Padre
Ubicación del Proyecto	Mucipio: Distrito Central, Departamento: Francisco Morazan
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none">• Fondo FOSODE• Fondos Comunidad
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 277,700.92 Municipalidad: L. 416,589.10
Fecha de Aprobación	Noviembre 2021
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 739,290.02 \$ 30,063.36
Fecha de Finalización	Junio 2022

*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.5909





Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia General

Dirección del Fondo Social de Desarrollo Eléctrico



3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Elaborado por: Eva Rojas

MSc. Yadira Alvarez

Directora del Fondo Social de Desarrollo Eléctrico





Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia General
Dirección del Fondo Social de Desarrollo Eléctrico



PROYECTO No. 3

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Cilca
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Cilca, Mucipio: San Pedro de Tutule, Departamento: La Paz
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> • Fondo FOSODE • Fondos ENEE • Fondos Nordicos • Fondos Municipalidad
Presupuesto del Proyecto	ENEE: L. 20,629.53 FOSODE: L. 427,379.93 F. Nordicos: L. 296.50 Municipalidad: L. 273.581.52
Fecha de Aprobación	Diciembre 2021
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 921,887.48 \$ 37,441.46
Fecha de Finalización	Julio 2022

*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.6221





Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia General

Dirección del Fondo Social de Desarrollo Eléctrico



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Elaborado por: Eva Rojas

MSc. Yadirá Álvarez

Directora del Fondo Social de Desarrollo Eléctrico





Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia General
Dirección del Fondo Social de Desarrollo Eléctrico



PROYECTO No. 4

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	LEPASALE
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Lepasale, Mucipio: San Pedro de Tutula, Departamento: Paz
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> • Fondo FOSODE • Fondos ENEE • Fondos Nórdicos • Fondos Municipalidad
Presupuesto del Proyecto	ENEE: L. 3,595.08 FOSODE: L. 224,663.53 F. Nórdicos: L. 828.57 Municipalidad: L. 117,461.94
Fecha de Aprobación	Diciembre 2021
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 346,549.12 \$ 14,074.72
Fecha de Finalización	Julio 2022

*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.6221





Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia General
Dirección del Fondo Social de Desarrollo Eléctrico



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Elaborado por: Eva Rojas

MSc. Yadira Álvarez
Directora del Fondo Social de Desarrollo Eléctrico





Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia General
Dirección del Fondo Social de Desarrollo Eléctrico



PROYECTO No. 5

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Agua Blanca
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Agua Blanca, Mucipio: San Esteban, Departamento: Olancho
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> Fondo FOSODE Fondos Municipales
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 948,195.97 Municipalidad: L. 1,497,309.85
Fecha de Aprobación	Marzo 2017
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 2,445,505.82 \$ 99,301.82
Fecha de Finalización	Junio 2022

*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.6270





Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia General

Dirección del Fondo Social de Desarrollo Eléctrico



3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Elaborado por: Eva Rojas



MSc. Yadira Alvarez

Directora del Fondo Social de Desarrollo Eléctrico





Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia General
Dirección del Fondo Social de Desarrollo Eléctrico



PROYECTO No. 6

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	Sierra Linda
Ubicación del Proyecto	Municipio Teupasenti, Departamento: El Paraiso
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> Fondo FOSODE Fondos Municipalidad
Presupuesto del Proyecto	FOSODE: L. 281,054.47 Municipalidad: L. 317,734.53
Fecha de Aprobación	Noviembre 2018
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 598,789.00 \$ 24,311.96
Fecha de Finalización	Junio 2022

*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.6294





Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia General

Dirección del Fondo Social de Desarrollo Eléctrico



3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Elaborado por: Eva Rojas


MSc. Yadira Álvarez

Directora del Fondo Social de Desarrollo Eléctrico





Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia General

Dirección del Fondo Social de Desarrollo Eléctrico



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

PROYECTO No. 7

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Sub sector	Energía
Nombre del Proyecto	La Vega
Ubicación del Proyecto	Aldea: De Concepción, Mucipio: Pespire, Departamento: Choluteca
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Rural en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none">• Fondos ENEE• Fondo FOSODE• Fondos Municipales• Fondos Comunidad
Presupuesto del Proyecto	ENEE: L. 70,381.74 FOSODE: L. 91,031.38 Municipalidad: L. 339,063.35 Comunidad: L. 142,98.94
Fecha de Aprobación	Diciembre 2016
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 643,464.41 \$ 26,125.02
Fecha de Finalización	Julio 2022

*El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.6302





Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Gerencia General
Dirección del Fondo Social de Desarrollo Eléctrico



3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Elaborado por: Eva Rojas


MSc. Yadira Álvarez

Directora del Fondo Social de Desarrollo Eléctrico

