



Guarizama, OLANCHO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: MARIO.MATUTE



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/07/2022

Hora : 02:25 p.m.

Pagina: 1 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados						Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
1	CONSTRUCCION DE CANCHA POLIDEPORTIVA EN BARIO EL CALICHE	bario caliche	11	11	47210	199	250,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	
2	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL	bario la plaza	11	11	47210	199	250,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	230,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	
3	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	casco hurbano bario la plaza	11	11	47210	199	700,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	400,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	asta el momento no sea ejecutado la obra
4	REPARACION DE CARRETERAS EN EL CASCO HURBANO	la ca?ita, sapotal, el ocotillo	11	11	23400	199	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	58.00 %	125,000.00	41.00 %	TERMINADO		
5	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS EN LA LOMA DE LA CRUZ	la plaza	11	11	47210	199	200,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	
6	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DEL SALON SOCIAL MULTI USOS	barrio la plaza	11	11	47210	199	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	
7	CONSTRUCCION Y MEJORA DE CERCAS INTERNAS EN CENTROS EDUCATIVOS	rincon san cristobal,el tamarindo	11	11	47110	199	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30.00 %	70,000.00	70.00 %	EN PROCESO		
8	REPARACION DE CARRETERAS	mara?on, tamarindo agua caliente	11	11	23400	199	100,000.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	59,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	
9	MEJORAS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL	bario la plaza	15	15	23400	199	20,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	6,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	
10	REPRACION DE CARRETERAS sabana larga, cabeceras, ca?ita , moradel, jicarito, guayavias y nombre de dios.	sabana larga A nombre de dios	11	11	23400	199	100,000.00	250,000.00	0.00	150,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	409,500.00	0.00	0.00	409,500.00	81.00 %	90,500.00	18.00 %	TERMINADO		



Guarizama, OLANCHO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: MARIO.MATUTE



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/07/2022

Hora : 02:25 p.m.

Pagina: 2 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
11	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE CAJA PUETE	bario el caliche y tierra colorada	11	11	47210	199	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	271,923.50	0.00	0.00	271,923.50	90.00 %	28,076.50	9.00 %	TERMINADO	
12	REMODELACION DE CANVHA DEPORTIVA	bario la plaza	11	11	47210	199	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	asta el momento no sea ejecutado la obra
13	REPRACION DE el tizate y alrededores S el rincon , el tizate , nueva esperanza ,or egano , los charcos , la bolsa , las tuunas , wistaco	11	11	23400	199	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO		
14	CONSTRUCCIONES DE CESAMOS EN ALDEAS	rodeo , tizate , pie de la cuesta	11	11	47210	199	200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	
15	REMODELACION Y RECONSTRUCCION DEL PARQUE CENTRAL	bario la plaza	11	11	47210	199	500,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	asta el momento no sea ejecutado la obra
16	CONTRUCCION DE ALCALATARILLAS PLASTICAS EN PASOS DE QUEBARADAS	pie de la cuesta, 11 jute, sabana larga etc	11	11	23400	199	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	12,375.00	0.00	0.00	12,375.00	24.00 %	37,625.00	75.00 %	EN PROCESO	
17	REPARACION Y APERTURA DE CARRETERAS EN SONAS MONTAÑAS DE EL ORRO LA MI A EL RESUMIDERO	portillo de caceres , caulines el pastoso	11	11	23400	199	80,000.00	270,000.00	0.00	150,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	500,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	
18	REPRACION DE CARRETERAS	sancristobal, horcones y el limon	11	11	23400	199	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
19	REPRACION DE CARRETERAS	casco urbano asia campanario	11	11	23400	199	80,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
20	CONSTRUCCION DE ALCANTARIL LADO SANITARIO	casco hurbano	11	11	7210	199	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	



Guarizama, OLANCHO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: MARIO.MATUTE



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/07/2022

Hora : 02:25 p.m.

Pagina: 3 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos			Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
21	PROYECTO S DE EECCTRIFICACION EN EL MUNICIPIO CON MEJORAS DE ALUMBRADO PUBLICO	casco hurbano y11 aldeas	11	11	47210	199	100,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	1.00 %	493,000.00	98.00 %	NO SE EJECUTO	
22	CONSTRUCCION DE PUENTE RIO TIERRA COLORADA	tierra chela al jute	11	11	47210	199	300,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
23	AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION	bario el mico y bario el caliche	11	11	47210	199	200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	asta el momento no sea ejecutado la obra
24	PAGO DE DEUDA POR CONSTRUCCION DE MURO DE REFUERZO EN SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCION DE PUENTE	aldea el mara? on	11	11	47210	199	200,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00	320,946.00	0.00	0.00	320,946.00	98.00 %	4,054.00	1.00 %	TERMINADO	
25	MEJORAMIENTOS DE CARRETERAS EN CAMPANARIO, NARANJAL, PIE DE LA CUESTA, FRAY PEDRO	campanario, nar, pie, fray,	11	11	23400	199	150,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	787,000.00	0.00	0.00	787,000.00	92.00 %	63,000.00	7.00 %	TERMINADO	
26	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE VIVIENDAS POPULARES	todos los barios	11	11	23400	199	672,227.64	209,013.74	0.00	180,000.00	0.00	1,061,241.38	0.00	0.00	570,895.00	0.00	0.00	570,895.00	53.00 %	490,346.38	46.00 %	EN PROCESO	
27	MEJORAMIENTOS Y APERTURA DE CARRETERAS	rodeo zacateras y tayaco	15	15	23400	199	160,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	70,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
28	EMPEDRAMIENTO Y PAVIMENTACION DE CALLES	aldea el tizate	11	11	47210	199	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Honduras C.A.
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Guarizama, OLANCHO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: MARIO.MATUTE



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/07/2022
Hora : 02:25 p.m.
Pagina: 4 de 5

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
29	PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION	jicarito y guayavias	11	11	47210	199	100,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	45.00 %	120,000.00	54.00 %	TERMINADO	
30	REPRACION DE LAS CARRETERAS LAS CAÑAS, CIELO AZUL, EL AGUACATAL, ANTENA, LA TIERRA BLANCA	de las cañas a tierra blanca	11	11	23400	199	70,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	93.00 %	20,000.00	6.00 %	TERMINADO	
31	REPRACION Y APERTURA DE CARRETERAS CALPULES SAN ISIDRO, LA ESPERANZA	calpules san isidro	11	11	23400	199	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	80.00 %	50,000.00	20.00 %	TERMINADO	
32	REPRACION DE CARRETERAS	campanario al tizate	11	11	23400	199	80,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	71.00 %	80,000.00	28.00 %	TERMINADO	
33	MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS	jute tierra chela pie la cuesta etc	11	11	47110	199	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00	3,875.00	0.00 %	396,125.00	99.00 %	EN PROCESO	
34	CONSTRUCCION DE BOULEVAR	barrio la plaza	11	11	47210	199	200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Guarizama, OLANCHO
EJERCICIO: 2022
USUARIO: MARIO.MATUTE



Honduras C.A.
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/07/2022
Hora : 02:25 p.m.
Pagina: 5 de 5

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
Totales							6,362,227.64	2,154,013.74	0.00	1,700,000.00	2,045,000.00	8,171,241.38	0.00	0.00	4,118,514.50	0.00	0.00	4,118,514.50		4,052,726.88		

Observaciones:
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

SANTOS FULGENIO PERALTA RAMOS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

MARIO ROLANDO PADILLA MATUTE

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ERLIN LINETH ESCOBAR LOBO

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7XmtV+boHE3hs2x1zMqZR73AAzxy5U5GJRa8b7oji7EKydCV9LHEhJA7qGs0ITAjpuINQ4OaMqETIYLDHkFvi5s+dgRHksBVIn5hJT/UIKWkDbsvJM3715oIC9+kAT6Cd8Go2/BHWLacyqRg/Jg8YQ9VDPxigQ6lmsxvJrh//IUZdK124hdQmHBXlxezFeJBIZmzVNCt1BHdk8HnTJOCrX+QOIkpFg62PpwrgegEdbkSRQztKck4A+rO7Fhy9o01BQ=